

DOA-OP-II.0003.23.2013

**Pani Karolina Kępka
Radna Rady Miejskiej
w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 sierpnia 2013 r. dotyczącą prac termomodernizacyjnych na terenie Publicznego Gimnazjum nr 19 w Łodzi przy ul. Wapiennej 17 wyjaśniam, co następuje.

Roboty budowlane na obiekcie Publicznego Gimnazjum nr 19 w Łodzi przy ul. Wapiennej 17 w formule zaprojektuj i wybuduj wykonuje firma „Ciepłownik Ekoinwestycje” Sp. z o.o. sp.k. (dawniej „Ciepłownik” Sp. z o.o.), z siedzibą ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych pełni firma „PHIN Inwestycje” Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 93-121 przy ul. Częstochowska 63.

Protokolarne przekazaniu terenu budowy miało miejsce w dniu 29 maja 2013 r. w obecności dyrektora placówki, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciela firmy wykonawczej i branżowych inspektorów nadzoru. Zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest na dzień 29 listopada 2013 r.

Wskazane w piśmie Pani Radnej zaniechania dotyczące wykonywanych prac były już uprzednio stwierdzone przez inspektora nadzoru i przekazane wykonawcy prac. Zapisy o tych zaniechaniach zawarte są również w Dzienniku Budowy.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Wykonawcą prac budowlanych, roboty związane z niewłaściwie położonym styropianem na budynku sali gimnastycznej i łącznika oraz odprowadzaniem wód deszczowych z sali gimnastycznej są poprawiane na bieżąco. Jednocześnie informuję, że żadne prace na obiekcie nie zostaną odebrane, jeżeli nie będą spełniały wszelkich wymagań wynikających z Prawa budowlanego, projektu budowlanego, wytycznych inspektora nadzoru i wymagań użytkownika.

Dodatkowo została zwiększona ilość pracowników na placu budowy, co pozwoliło na zwiększenie tempa prac.

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Rafał STĘPIEŃ

Do wiadomości

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Wydział Organizacyjny