

Prace nad Orientarium są mocno zaawansowane

25.07.2019 14:55 Informacja prasowa

kategoria: **Łódź Buduje**

Aktualności ZOO

Każdego dnia 250 pracowników na budowie, dzięki czemu w Pawilonie Wystawienniczym ukończony już jest poziom B1+L0, a prace prowadzone są na ostatniej kondygnacji. W połowie sierpnia na pawilonie Słoniarnia rozpocznie się montaż drewnianej konstrukcji dachu. Wykonawca ukończył instalację kanalizacji podposadzkowej. W najbliższym czasie w Pawilonie Wystawienniczym rozpocznie się wspomniany wcześniej montaż konstrukcji dachu, wykonanie tak zwanych "rękawów" umożliwiających dostęp zwiedzającym wejście na wybiegi zewnętrzne.



Prace nad Orientarium są mocno zaawansowane , mat. UMŁ

- Do końca czerwca podczas prac budowlanych zużyliśmy 1950 ton stali zbrojeniowej prostej i

giętej, 1305,5 m³ betonu niekonstrukcyjnego, 10417,8 m³ betonu konstrukcyjnego - podsumowuje Włodzimierz Galus, dyrektor kontraktu z firmy Mosty Łódź.

Natomiast w Pawilonie Wejściowym trwają prace fundamentowe oraz roboty żelbetowe pierwszej kondygnacji na ok. 3/4 długości budynku, pozostała ich część musi zostać wykonana po dostarczeniu i montażu dźwigarów drewnianych budynku głównego. Gabaryty konstrukcji dachu nie dają innej możliwości dostarczenia ich na miejsce, niż przez fragment Budynku Wejściowego.

- Porównanie tego, co udało się nam już do tej pory zrobić - raptem na półmetku inwestycji - z tym co było, pokazuje ogrom zmian. Mogę zapewnić, że zmiany będą konsekwentnie postępować, a w 2021 roku zwierzęta będą mieszkały w standardach odpowiadających XXI wiekowi. Podobny komfort zapewnimy także zwiedzającym - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Na wybiegu Lwów i Tygrysów trwają prace związane z nasadzeniami, zagospodarowaniem terenu wybiegów oraz prace wykończeniowe. Wybiegi zostały zgłoszone do Nadzoru Budowlanego i już niedługo zostaną oddane do użytkowania. Tuż potem wykonawca przejmie plac budowy i przystąpi do przebudowy Wybiegu Pingwinów.



