

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.10.2018 - 31.10.2018r.

## BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz przekazano teren pod budowę.	Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.796,75 PLN projekt zamienny - 58.536,58 PLN, koncepcja - 3.000,00 PLN opłata skarbową pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 2.313.168,67 PLN	brak	Realizacja robót budowlanych

## WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
<b>1</b>	<b>S0107WS</b> Modernizacja zewnętrzna XII LO. <i>Lokalizacja - Al. Anstadta 7.</i>	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
<b>2</b>	<b>W0272MI</b> Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	WZP przeprowadził negocjacje z wykonawcą robót. Wykonawca został wybrany. Podpisanie umowy do 16.11.2018r.			Planowany termin zakończenia – do końca roku

## WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;"><b>B0016RA</b></p> <p>Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.</p>	Akceptacja Rady Miasta na zwiększenie środków dla zadania.	Brak.	Możliwość nie zawarcia umowy przez Wykonawcę z uwagi na umowny termin realizacji zadania.	Wybór Wykonawcy przez WZP UMŁ. Zaproszenie Wykonawcy do zawarcia umowy.
2	<p style="text-align: center;"><b>L0003</b></p> <p>Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.</p>	Umowa w trakcie realizacji.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja umowy: do 30 listopada 2018r.
3	<p style="text-align: center;"><b>L0241</b></p> <p>Dla mnie Widzew to cały świat - budowa instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa, Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.</p>	Umowa w trakcie realizacji.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja umowy: do 30 listopada 2018r.

## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;"><b>B0048WL</b></p> <p>Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.</p>	<p>W dniu 12.10.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	<p style="text-align: center;">Brak oszczędności</p>	<p>Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji.</p>	<p>Trwają prace projektowe, których termin zakończenia zgodnie z umową to 14.12.2018 r.</p>
2	<p style="text-align: center;"><b>G0139WI</b></p> <p>Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.</p>	<p>W dniu 12.10.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	<p style="text-align: center;">Brak oszczędności</p>	<p>Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji.</p>	<p>Trwają prace projektowe, których termin zakończenia zgodnie z umową to 14.12.2018 r.</p>

3	<p><b>P0100MM</b>  Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego.  Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.</p>	<p>W dniu 20.09.2018 r. zostały wysłane zapytania ofertowe do 5 firm – brak złożonych ofert. W dniu 01.10.2018 r. ponownie wysłano zaproszenie ofertowe z terminem złożenia ofert - do 05.10.2018 r. Brak złożonych ofert.</p>	Brak oszczędności	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.
4	<p><b>W0082DL</b>  Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińska wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem.  Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.</p>	<p>W dniu 20.09.2018 r. unieważniono postępowanie przetargowe na stronie ZIM ze względu na brak złożonych ofert.  Następnie planowano udzielić zamówienie z wolnej ręki (kwota powyżej 30 000 euro). Wstępna oferta Wykonawcy znacznie przekraczała środki przeznaczone na realizację zadania przez Zamawiającego. Negocjacje cenowe odbyły się dwukrotnie z Wykonawcą. Ostatecznie Wykonawca wycofał się z realizacji zadania ze względu na zbyt krótki termin realizacji.</p>	Brak oszczędności	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.
5	<p><b>W0101OJ</b>  Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita.  Lokalizacja - Ul. Ziemowita.</p>	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			

6	<p style="text-align: center;"><b>W0125DL</b></p> <p>Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.</p>	<p>W dniu 12.10.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	<p style="text-align: center;">Brak oszczędności</p>	<p>Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji.</p>	<p>Trwają prace projektowe, których termin zakończenia zgodnie z umową to 14.12.2018 r.</p>
---	--	--	--	--	---