



ZDIT-DO.0511.405.2015

Łódź, dnia 28 grudnia 2015 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 11
fax +48 (42) 638 44 17
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

Panowie
Kamil Jeziorski
Sebastian Bulak
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Radni
Rady Miejskiej w Łodzi

Wznowmi Panowie Radni

W odpowiedzi na interpelację Panów Radnych złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 18 grudnia 2015 r., dotyczącą inwestycji pn. *Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem* uprzejmie informuję, że w chwili obecnej trwa końcowe rozliczanie inwestycji oraz podsumowanie spraw formalno - prawnych w odniesieniu m.in. do terminów zakończenia robót budowlanych na trasie W-Z.

Dotychczas naliczono następujące kary z tytułu naruszenia przepisów bhp:

- Odcinek 3. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego od Al. Włókniarzy do ul. Dowborczyków
- 2 kary o łącznej wartości 10 000 zł,
- Odcinek 8. Obszarowy System Sterowania Ruchem – 4 kary o łącznej wartości 40 000 zł.

Zmiana terminu końcowego robót budowlanych została dwukrotnie wprowadzona do umowy na realizację robót dla Odcinka 3. Al. Mickiewicza /Al. Piłsudskiego od Al. Włókniarzy do ul. Dowborczyków (PRM Mosty Łódź). Pierwsze przesunięcie terminu związane było z koniecznością zmiany technologii robót wymuszoną brakiem zgody na całkowite zamknięcie dla ruchu Odcinka 3. W tym zakresie zawarto aneks z dnia 31 marca 2014 r. zmieniający termin końcowy z 30 czerwca 2015 r. na 30 września 2015 r. W związku z koniecznością udzielenia zamówienia uzupełniającego wstrzymującego, z przyczyn technicznych, realizację robót zamówienia podstawowego, które bezpośrednio wpływałoby na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przyjętego założenia budowlanego, termin realizacji został przesunięty na 30 października 2015 r. aneksem z dnia 3 czerwca 2015 r.

Dla Odcinka 8. Obszarowy System Sterowania Ruchem (Sprint S.A.) w dniu 31 sierpnia 2015 r. zawarto aneks zmieniający termin zakończenia prac z 31 października 2015 r. na 30 listopada 2015 r. Spowodowane było to koniecznością wstrzymania prac związanych z koordynacją robót na odcinkach nie objętych niniejszym kontraktem w obszarze sąsiadującym z robotami objętymi umową, jak również z uwagi na pojawienie się zmian odnoszących się do treści dokumentacji projektowej, które były niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia budowlanego oraz racjonalnego użytkowania, eksploatacji i serwisowania zrealizowanego obiektu, i wpływały na wydłużenie czasu ukończenia inwestycji.

z powrotem

Wiceprezydent Miasta Łodzi



Krzysztof PIĄTKOWSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ