



ZIM-DO.0511.53.2016

Łódź, dnia 28 listopada 2016 r.

~~Pan  
Tomasz Kacprzak  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi~~

**Wiceprezydent Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 08  
fax: +48 42 638 42 14  
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 16 listopada 2016 r. dotyczącej remontu ronda Sybiraków uprzejmie informuję, że zgodnie z aneksem do umowy podpisanej z Wykonawcą inwestycji – firmą Skanska S.A. w dniu 26 lipca 2016 r. termin realizacji przebudowy ronda upłynął w dniu 8 listopada 2016 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich poinformował Wykonawcę, iż w związku z niedotrzymaniem ww. terminu zostaną naliczone kary umowne w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Kwota umowna należna Wykonawcy to 10.379.363,63 zł brutto.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 29 listopada 2016 r.

*Ireneusz Jabłoński*  
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ