

Łódź, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZIM-DO.0511.66.2016



Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Pan
Bartłomiej Dybą-Bojarski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego podczas obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 7 grudnia 2016 r. dotyczącej utwardzenia dróg gruntowych na osiedlu Julianów – Marysin – Rogi uprzejmie informuję, że na terenie osiedla w bieżącym roku przebudowywanych jest łącznie 17 ulic gruntowych.

Zakończyła się przebudowa i trwają czynności odbiorowe w ulicach:

- Czystej na odcinku od ul. Powojowej do ul. Admiralskiej,
- Honorowej na odcinku od ul. Porzeczkowej do ul. Rybackiej.

Roboty budowlane prowadzone są w ulicach:

- Akademickiej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Słowiczej,
- Cementowej na odcinku od ul. Deczyńskiego do ul. Stalowej,
- Kasztelańskiej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Kaczej,
- Platynowej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Promiennej,
- Promiennej na odcinku od ul. Strusiej do ul. Księżycowej,
- Słowiczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Roślinnej,
- Szpaczej na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Kasztelańskiej,
- Rybackiej na odcinku od ul. Kryzysowej do ul. Deczyńskiego,
- Pierwiosnków na odcinku od ul. Porzeczkowej do ul. Rybackiej

z umownym terminem zakończenia prac do dnia 28 grudnia 2016 r.

Jednocześnie roboty budowlane realizowane są w ulicach:

- Catej na odcinku od ul. Morelowej do ul. Wałbrzyskiej,
- Zaliwskiego na odcinku od ul. Morelowej do ul. Wałbrzyskiej,

- Miętowej na odcinku od ul. Morelowej do ul. Wałbrzyskiej,
- Morelowej na odcinku od ul. Zaliwskiego do ul. Dziewanny,

z umownym terminem zakończenia robót do dnia 23 grudnia 2016 r., oraz w ulicach:

- Bluszczowej na odcinku od ul. Admiralskiej do ul. Powojowej,
- Konwaliowej na odcinku od ul. Żołędziowej do ul. Stalowej.

W przypadku ww. dróg umowny termin zakończenia ich przebudowy upłynął w dniu 30 listopada 2016 r. W związku z tym Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Planowany termin zakończenia prac na dzień dzisiejszy nie został określony przez Wykonawcę.

Ireneusz Jabłoński

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Ireneusz Jabłoński
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ