




ZIM-DO.0511.72.2017

Łódź, dnia 23 czerwca 2017 r.

Pan  
Bartłomiej Dyba-Bojarski  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 16  
fax +48 42 638 42 16  
t.trela@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

  
W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 9 czerwca 2017 r. dotyczącą realizacji prac na ul. Wólczańskiej uprzejmie informuję, że umowa na zadanie pn. „Przebudowa/budowa al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej wraz z włączeniem do al. Politechniki etap II” – „Budowa al. Kościuszki na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej wraz z przebudową ul. Wólczańskiej na odc. od ul. Potza do ul. Skorupki” została podpisana z Wykonawcą w dniu 30 sierpnia 2016 r., z terminem realizacji robót na dzień 15 listopada 2016 r. Jednocześnie termin ten był przedłużany aneksami do umowy, z uwagi na wystąpienie okoliczności uniemożliwiających realizację prac, a w szczególności:

- prowadzenie prac przez łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w ulicach Stefanowskiego i Radwańskiej, niezbędnych do zapewnienia objazdu na czas prowadzenia prac w ul. Wólczańskiej – termin przedłużono do dnia 28 grudnia 2016 r.,
- przedłużającą się procedurę przenoszenia lokatorów kamienicy przeznaczonej do rozbiórki do nowych mieszkań, co w rezultacie uniemożliwiło protokolarne przekazanie tej kamienicy do rozbiórki w dniu 20 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem okresu zimowego trwającego do dnia 15 marca br., w którym z uwagi na warunki pogodowe niemożliwe było także prowadzenie robót zgodnie z zastosowaną technologią – termin przedłużono do dnia 13 maja 2017 r.,

- natrafienie podczas prac na obiekty archeologiczne, w następstwie czego niezbędne okazało się przeprowadzenie pełnej ich inwentaryzacji i dalsze prowadzenie robót pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wymianą gruntów nienośnych i ich stabilizacją – termin przedłużono do dnia 28 czerwca 2017 r.

Mając na uwadze ww. okoliczności dokonano zmian w umowie w zakresie terminu realizacji, bez naliczania kar umownych.

Dodatkowo informuję, że wszystkie prace budowlane są prowadzone pod nadzorem pracowników Zarządu Inwestycji Miejskich.



**Tomasz TRELA**

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
  - 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ
-