



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 9 czerwca 2009 r.

ZDiT.OKS.0521-109/09

~~Pan
Sławomir Worach
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi~~

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27.05.2009 r., dotyczącą budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Tomaszowska-Kolumny, uprzejmie informuję, że w dniu 05.05.2006 r. Zarząd Dróg i Transportu zawarł umowę z jednostką projektową na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę w/w sygnalizacji w terminie do 30.11.2006 r. Do chwili obecnej wykonawca nie przekazał zamawiającemu kompletnego przedmiotu zamówienia.

ZDiT kierował do biura projektowego liczną korespondencją ponaglającą, wzywającą do szybkiego zakończenia prac projektowych (pisma z dnia: 21.03.2007 r., 07.01.2008 r., 27.03.2008 r., 21.05.2008 r., 04.10.2008 r., 11.02.2009 r.). Ostatnie wezwanie do przekazania przedmiotu zamówienia zostało skierowane dnia 04.05.2009 r.

Jednocześnie wyjaśniam, iż jednostka projektowa w trakcie trwania umowy przedstawiała do uzgodnień kolejne opracowania branżowe, które otrzymywały akceptację ze strony zamawiającego. Ponadto, z jednostką projektową odbywały się spotkania oraz prowadzono liczne rozmowy telefoniczne dotyczące stanu zaawansowania prac projektowych. Ostatnie spotkanie miało miejsce dnia 04.03.2009 r. w siedzibie ZDiT, na którym przedstawiciel jednostki projektowej wykazał się zaangażowaniem i znajomością tematu oraz zadeklarował, iż zakończenie prac projektowych nastąpi w przeciągu dwóch miesięcy.

Powyższe przesłanki dotyczące zaawansowania prac projektowych pozwoliły przypuszczać, iż budowa sygnalizacji zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

Nadmieniam, iż z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy do chwili obecnej z umowy dotyczącej dokumentacji na budowę w/w sygnalizacji, ZDiT planuje w terminie

do końca czerwca b.r. skierować sprawę na drogę sądową. Zespół Radców Prawnych ZDiT jest w trakcie oceny prawnej w zakresie wielkości roszczeń przeciwko jednostce projektowej.

Jednocześnie informuję, iż Zarząd Dróg i Transportu podjął decyzję o wszczęciu procedury przetargowej na wybór nowej jednostki projektowej. Do końca czerwca b.r. zostanie przeprowadzone stosowane postępowanie przetargowe z planowanym terminem opracowania projektu budowlanego do końca 2009 r.

W tym miejscu wyjaśniam, iż opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wymaga uzyskania stosownych warunków do projektowania i szeregu uzgodnień z gestorami sieci, co znacząco wpływa na wydłużenie okresu projektowania. Nie jest zatem możliwe udzielenie zamówienia z terminem umownym krótszym od wyżej wymienionego.

W następstwie powyższego, do projektu budżetu na rok 2010 zostanie wprowadzony odpowiedni tytuł inwestycyjny celem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

W kwestii prośby Pana Radnego o udostępnienie kopii dokumentów w przedmiotowej sprawie wyjaśniam, iż ze względu na swoją obszerność, są one dostępne do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu, w Wydziale Przygotowania Inwestycji.

Z posiadaniem

WICEPREZYDENT MIASTA



Mirosław WIECZOREK

Do wiadomości:

1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

2/ Wydział Organizacji i Kadr UMŁ