

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.11.2019 - 30.11.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.			ZADANIE ZREALIZOWANE	

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">W0272MI</p> <p>Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.</p>	<p>Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Na początku września 2019 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia robót 10.12.2019r. Na spotkaniu 12.09.2019r. w WE, wybrany wykonawca był skłonny podpisać umowę, ale z aneksem na 2020r. Wynikało to z jego obaw niemożności realizacji pełnego zakresu zadania, z uwagi na krótki termin i ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne. 02.10.2019 wykonawca podpisał umowę, z terminem zakończenia 10.12.2019r. Trwa odbiór końcowy robót budowlanych</p>	brak danych	brak danych	Planowany termin zakończenia robót 17.12.2019

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">L0003</p> <p>Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0048WL Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	ZIM wykonał dokumentację projektową. Zadanie zostało umieszczone w projekcie budżetu miasta na rok 2020.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Uchwalenie budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
2	G0139WI Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	ZIM wykonał dokumentację projektową. Zadanie zostało umieszczone w projekcie budżetu miasta na rok 2020.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Uchwalenie budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
3	P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	ZIM wykonał dokumentację projektową. Zadanie zostało umieszczone w projekcie budżetu miasta na rok 2020.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Uchwalenie budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.

4	<p>W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.</p>	<p>ZIM wykonał dokumentację projektową. Złożono wnioski do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2020 autopoprawką PHZ.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.</p>	<p>Uchwalenie budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.</p>
5	<p>W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.</p>	<p>Budowa wiat przystankowych została zrealizowana. ZIM wykonał dokumentację projektową na budowę oświetlenia. Zadanie zostało umieszczone w projekcie budżetu miasta na rok 2020.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.</p>	<p>Uchwalenie budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.</p>