

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

L. p.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	ID zadania	Tytuł zadania	Stan realizacji zadania	Podjęte działania w terminie wrzesień- październik 2023	Termin realizacji zadania
1	2019/2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	S047KA	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.	zrealizowane	Funkcjonowanie łazienki w dwóch lokalizacjach: przy al. Piłsudskiego 119 oraz ul. Złotniczej 10 do 30.09.2023 r.	
2	2019/2020	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G158CH	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	w przygotowaniu		
3	2019/2020	Wydział Edukacji	B051BC	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	w realizacji	Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany został wykonawca. Umowa została podpisana. Termin rozpoczęcia prac budowlanych to 15 września 2023 r. Termin zakończenia prac wynikający z umowy to 30 listopada 2023 r. Aktualnie trwają prace budowlane.	30.11.2023
4	2019/2020	Wydział Edukacji	B052BC	Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych.	w realizacji	Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany został wykonawca. Umowa została podpisana. Termin rozpoczęcia prac budowlanych to 15 września 2023 r. Termin zakończenia prac wynikający z umowy to 30 listopada 2023 r. Aktualnie trwają prace budowlane.	30.11.2023
5	2019/2020	Wydział Edukacji	B311RA	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	w realizacji	Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany został wykonawca, z którym podpisano umowę. Prace w trakcie wykonywania. Aktualnie wykonawca usuwa usterki termin zakończenia prac to 30 listopada 2023.	30.11.2023
6	2019/2020	Wydział Edukacji	B331TW	Modernizacja Naszej SP 48.	w przygotowaniu		
7	2019/2020	Wydział Edukacji	P031RS	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych.	w przygotowaniu		
8	2019/2020	Wydział Edukacji	P210RS	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	w realizacji	Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany został wykonawca. Prace w trakcie. Planowany termin zakończenia to 27 listopada 2023 r.	27.11.2023
9	2019/2020	Wydział Edukacji	S021KA	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	w przygotowaniu	Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione z braku ofert. Placówka skierowała zapytanie ofertowe do firmy i czeka na odpowiedź.	
10	2019/2020	Wydział Edukacji	S093WS	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	w realizacji	W ogłoszonym przetargu nie została złożona żadna oferta. Trwa poszukiwanie wykonawcy w trybie z wolnej ręki. Trwają negocjacje z wykonawcą. W dniu 28 września 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac to 10 listopada 2023r.	10.11.2023
11	2019/2020	Wydział Edukacji	W267SW	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	w przygotowaniu		

12	2019/2020	Wydział Gospodarki Komunalnej	W262ST	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	zrealizowane		
13	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	B100JM	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	w przygotowaniu		
14	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	B238LA	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	w przygotowaniu		30.11.2023
15	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	G307GO	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.	w realizacji	Przekazano teren budowy. Trwa etap budowy.	30.11.2023
16	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	S001WS	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	w realizacji		
17	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	W042WW	Wodny Park Zabaw.	w przygotowaniu	Spotkanie z Wnioskodawcą w sprawie zmian do wniosku. Akceptacja propozycji nowych rozwiązań.	