

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016/2017 ZA OKRES 01.07.2021 – 31.08.2021 R**

L. p.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (maj-czerwiec)	Planowany termin realizacji projektu
1	2016/2017	Zarząd Inwestycji Miejskich	B0048WL	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	W realizacji	W dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja inwestycji.	do 30 września 2021
2	2016/2017	Zarząd Inwestycji Miejskich	G0139WI	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej.	W realizacji	W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja inwestycji.	do 30 września 2021
3	2016/2017	Zarząd Inwestycji Miejskich	W0125DL	Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska.	W realizacji	W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja inwestycji.	do 30 września 2021