

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 R.
za okres 01.09.2020 - 31.10.2020r.**

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	S084KA	Turystyczna linia tramwajowa.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku	-	-	-

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	P023ZM	Karma dla zwierząt.	Przekazanie karmy specjalistycznej do skarmienia zwierząt w okresie 01.01-31.10.2020r. (karma dla kangura, susz z lucerny, granulat dla jeleni, granulat dla liściożernych, ciastka i żelki mazuri, karma dla żyraf mazuri, ryby żywe, świerszcz i mącznik, drewnojady i inne).	W okresie 01.01-31.10.2020 wykorzystano: 160.661,21 zł	Brak problemów/trudności	Planowany jest zakup i bieżące przekazanie karmy specjalistycznej do skarmienia zwierząt.
2.	P089ZM	Rodzina na swoim - powiększenie wybiegu surykatek w łódzkim ZOO.	Zadanie realizowane przez pracowników Działu Technicznego MOZ. Wykonano: niwelacja terenu, frezowanie starych pni drzew, wywóz gruzu, wykopanie i wylanie ławy fundamentowej o głębokość c' 50-60 cm pod ogrodzenie wybiegu; postawienie ogrodzenia z bloczków betonowych, montaż rury łączącej oba wybiegi,	W okresie 01.01-31.10.2020 wykorzystano: 62.909,78 zł	Brak problemów/trudności	Planowany jest montaż drzwi i okna w zmodernizowanym pomieszczeniu; montaż furtki do wejścia na wybieg; malowanie zewnętrznej ściany na dużym wybiegu; obróbki dekarские na dachach; położenie kamiennej ławki oraz kamiennego stołu między wybiegami; zaaranżowanie miejsca do mycia rąk dla zwiedzających.

			zamontowanie słupków z profili metalowych 60x80 pod montaż szyb, ułożenie siatki metalowej i wysypanie grubym kruszywem wokół rosnących drzew, wyłożenie warstwy suchego betonu C20/25 żwirowego oraz jego zagęszczenie na małym i dużym wybiegu, nawiezienie i rozplantowanie czarnej ziemi jako pierwszą warstwę na obu wybiegach, nawiezienie i rozplantowanie piasku jako wierzchnią, docelową warstwę na obu wybiegach. Impregnacja ogrodzenia, maszynowe nakładanie zaprawy na ogrodzenie, montaż uchwytów i szyb bezpiecznych, utwardzenie tłuczniem alejki pomiędzy wybiegami. Natryskowe malowanie zewnętrznej ściany ogrodzenia wybiegu. Uzupełnienie kruszywem ścieżki dla zwiedzających, poziomowanie do alejki. Wyłożenie agrowłókniny i zasypanie żwirem płukany przy ścianie wybiegu. Ułożenie wystroju wybiegu. Nasadzenia roślin. Modernizacja pomieszczenia całorocznego w narożniku dużego wybiegu (ocieplenie wewnątrz styropianem). Wybudowanie wewnątrz domku dla surykatek; wyklejenie wewnątrz ścian kamieniem elewacyjnym ozdobnym; nałożenie ozdobnego tynku-imitacja skał; malowanie			
--	--	--	---	--	--	--

			ścian; montaż oświetlenia i instalacji elektrycznej; montaż rury do wyjścia na wybieg. Ułożenie głazów i kamieni, a także pni i karpin na obu wybiegach.			
--	--	--	--	--	--	--

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G278GO	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górnika.	Bilety do Aquaparku Fala - 215 szt. – zrealizowano Bilety do ZOO - 378 szt.– zrealizowano Transport na wycieczkę do Energylandii – zrealizowano Transport na wycieczkę do ZOO Safari w Borysewie - zrealizowano Transport na wycieczkę do Torunia- wniosek podpisany (wyjazd wstrzymany przez COVID-19)	kwota faktury: 5375,00 zł kwota faktury: 5292,00 zł kwota faktury: 4150,00 zł kwota faktury: 750,00 zł kwota wniosku: 1872,00 zł	Z powodu wprowadzenia strefy czerwonej w całej Polsce wstrzymano wyjazd do Torunia planowany na 24 października 2020. Brak możliwości zakupu biletów do miejsc kultury i rozrywki, które obecnie są zamknięte do odwołania.	Kontynuacja realizacji zadania będzie możliwa w 2021 r. po zniesieniu obostrzeń sanitarnych oraz otwarciu miejsc kultury i rozrywki.
2.	P069ZL	Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	P276ZL	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie.	Zakup biletów do ZOO Safari w Borysewie - zrealizowano Transport na wycieczkę do Sielpi Wielkiej - zrealizowano	Kwota faktury: 2284,00 zł Kwota faktury: 2200,00 zł	Z powodu wprowadzenia strefy czerwonej w całej Polsce wstrzymano wyjazd do Torunia planowany na 24 października 2020.	Kontynuacja realizacji zadania będzie możliwa w 2021 r. po zniesieniu obostrzeń sanitarnych oraz otwarciu miejsc kultury i rozrywki.

			Nocleg w Sielpi Wielkiej - zrealizowano Zakup biletów do muzeów w Toruniu – wniosek podpisany (wyjazd wstrzymany przez COVID-19) Zakup usługi masowej wysyłki SMS-ów do rodzin – w trakcie realizacji	Kwota faktury: 4950,00 zł Kwota wniosku: 3716,00 zł Kwota wniosku: 6079,52 zł	Brak możliwości zakupu biletów do miejsc kultury i rozrywki, które obecnie są zamknięte do odwołania.	
4.	S047KA	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.	-	-	-	realizacja zadania planowana jest w 2021 roku
5.	W074ST	Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	W259ST	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach.		kwota faktury: 5355,00 zł kwota wniosku: 16475,00 zł kwota faktury: 780,00 zł	Brak możliwości zakupu biletów do miejsc kultury i rozrywki, które obecnie są zamknięte do odwołania.	Kontynuacja realizacji zadania będzie możliwa w 2021 r. po zniesieniu obostrzeń sanitarnych oraz otwarciu miejsc kultury i rozrywki.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G158CH	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	-	-	-	Wstrzymana realizacja zadania z tytułu kosztów przewyższających środki zaplanowane na zadanie.
2.	G247CH	Kaczy Catering na Stawach Jana.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	G248RU	Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

4.	G244RU	MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5.	W261SW	Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G282CD	Animal Patrol-na ratunek zwierzętom.	Uruchomiono procedury zakupowe. Zakupiono materiały edukacyjno-promocyjne. Realizowane są służby ponadnormatywne		Brak	Trwa realizacja
2.	P007KO	Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach.	W dniu 18 maja 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą na łączną kwotę 1.559.353,53	Po wykonaniu zadania powinna pozostać kwota 2.546,47	Termin realizacji umowy aneksowany do dnia 21 grudnia 2020r.	Trwa realizacja
3.	P282MM	Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2.				
4.	S078KA	Monitoring w pasażu Abramowskiego.				
5.	W208ZA	Bezpieczny Park Podolski – Budowa monitoringu w parku – II etap.				
6.	P032LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. Uwaga! - w części dotyczącej Straży Miejskiej	Realizowane są służby ponadnormatywne.		Brak	Trwa realizacja

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	------------	---------------	------------------------------	---------------------------------	---	--

1.	B078BC	„Jesteśmy w sieci”. SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
2.	B208BC	Remont szatni w SP 65.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
3.	B077BC	Bezpieczny korytarz w SP 55.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
4.	B051BC	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
5.	B052BC	Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
6.	B249BC	Laboratorium językowe w SP 101.	Trwa remont pracowni i realizowane są dostawy			Planowany termin realizacji zadania – 30.11.2020
7.	B268BD	Termomodernizacja budynku SP 58.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
8.	B193BD	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	B342BD	Remont sali gimnastycznej SP 153.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
10.	B364BD	E-biblioteka w SP58.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11.	B282BD	Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12.	B220BZ	Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
13.	B119JM	„W poszukiwaniu klucza do świata” - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
14.	B284JM	Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120.	Uzyskano zgodę Wydziału Informatyki. Trwa dostawa sprzętu multimedialnego			Planowane zakończenie realizacji zadania – 16.12.2020

15.	B117JM	„Niech wszyscy nas zobaczą” - zakup systemu informacyjno - wizyjnego dla uczniów SP 142.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16.	B118JM	„Niech wszyscy nas usłyszą” - zakup sprzętu nagłaśniającego dla uczniów SP 142.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
17.	B281JM	„Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej”- montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120.	Wyłoniono dostawcę sprzętu i wykonawcę robót budowlanych.			Rozpoczęcie prac – 30.11.2020. Planowane zakończenie realizacji zadania – 16.12.2020
18.	B298JM	Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
19.	B177JM	Modernizacja terenu ogrodu w PM 45.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
20.	B162RA	Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
21.	B311RA	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
22.	B312RA	Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
23.	B006RA	Remont i modernizacja hali sportowej.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
24.	B095RA	Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
25.	B096RA	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
26.	B087TW	Szkolny park przy SP 71.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
27.	B331TW	Modernizacja Naszej SP 48.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
28.	B135TW	Szatnia szkolna w SP 3 -	Realizacja zadania planowana w			

		bezpieczna i nowoczesna.	2021 roku			
29.	G178CD	"Kolorowa 190-tka"- modernizacja SP 190.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
30.	G049CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
31.	G048CD	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
32.	G165CD	Maluch na scenie.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
33.	G218CH	Strefy relaksacyjno- rekreacyjne w SP 162.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
34.	G092CH	„Biegaj, skacz i baw się” - rewitalizacja placu zabaw w PM 200.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
35.	G113CH	RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
36.	G052CH	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
37.	G227CH	Bezpieczna nawierzchnia w PM 26.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
38.	G017CH	Beztresowy dzwonek w SP 110.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
39.	G093CH	„Tajemniczy ogród” — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
40.	G245GO	„Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna" - modernizacja SP 10.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
41.	G027GO	Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
42.	G122PK	„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej" - wymiana	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			

		ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni.				
43.	G042PK	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
44.	G126PK	Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
45.	G057RO	Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
46.	G061RU	BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
47.	G221RU	Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
48.	G179RU	Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
49.	G035WI	Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
50.	G023WI	Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
51.	G036WI	Kącik relaksu w SP 130.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
52.	P254KO	Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
53.	P046KO	Okno na świat - ogród sensoryczny.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
54.	P182KR	"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			

55.	P180KR	Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
56.	P179KR	Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
57.	P019KR	Modernizacja budynku PM 133.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
58.	P035RS	Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcące z możliwością swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne.	Trwają dostawy sprzętu multimedialnego			Planowane termin realizacji zadania – 30.11.2020
59.	P021RS	Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
60.	P210RS	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
61.	P031RS	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
62.	P214RS	"Bezpieczny ogród- bezpieczna zabawa" - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173.	Wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęcie prac – 02.11.2020			Planowany termin zakończenia – 21.12.2020
63.	P030RS	Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
64.	P216RS	Modernizacja szatni w PM 174.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
65.	P211RS	Interaktywne przedszkolaki.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
66.	P288RS	Postawmy na najmłodszych - PM nr 170.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
67.	P193SP	Szafka dla każdego - szatnia w SP 152.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
68.	P061ZL	Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			

69.	S021KA	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
70.	S005KA	Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
71.	S093WS	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
72.	S041WS	Nowoczesna szkoła.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
73.	S010WS	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
74.	W021AN	Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
75.	W022AN	Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
76.	W141OJ	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
77.	W039OJ	Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
78.	W183ST	Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
79.	W128ST	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
80.	W267SW	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
81.	W138SW	Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
82.	W143WW	Modernizacja sali	Realizacja zadania planowana w			

		gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12.	2021 roku			
83.	W002WW	Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
84.	W095WW	Remont szatni szkolnej w SP 114.	Trwają roboty budowlane			Planowany termin realizacji zadania – 12.12.22020
85.	W068WW	Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
86.	W096WW	Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 114.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
87.	W094WW	Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
88.	W101WW	Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w SP 114.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
89.	W132WW	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
90.	W097WW	Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
91.	W087WW	Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
92.	W137WW	Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G148CH	Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	P121LP	Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	P198MM	Stojaki na rowery.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4.	P037RS	Bezpieczny plac zabaw dla psów.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	S001WS	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru 31.12.2020 r.	Brak.	Nie dotyczy.	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru 31.12.2020 r.
6.	W188OJ	Wybieg dla psów	Trwają roboty budowlane, Termin realizacji: 15.12.2020r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji: 15.12.2020r.
7.	W262ST	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	Odbyły się konsultacje z wnioskodawcą ze względu na inne zadanie realizowane na obiekcie, czyli wykonanie dokumentacji projektu kotłowni. Inwestycja ze względu na sytuację epidemiologiczną nie jest możliwa do realizacji.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku.
8.	W312WW	Zamień butelkę na karmę dla psa!.	Zadanie nie będzie realizowane.			
9.	W020ZA	Ścieżka pieszka z możliwością	Ogłoszenie postępowania	Brak	Nie dotyczy.	Realizacja zadania.

		przejazdu rowerów.	przetargowego i wybór Wykonawcy.			
--	--	--------------------	----------------------------------	--	--	--

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B076BC	Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	B166BC	Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	B045RA	Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4.	B035RA	Czytający Radogoszcz-Zachód!	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	B073RA	„Zaczytani i zasłuchani na Motylowej”-zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy Motylowej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	B215TW	Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	B304TW	Wypożyczenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8.	B147TW	Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - Filia nr 20.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	G002CD	Zakup nowych książek dla Filii nr 76 Biblioteki Miejskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10.	G034CH	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11.	G006GO	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

12.	G007GO	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
13.	G051PK	Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników Filii 64.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14.	G101PK	Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza.	Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	-	-	-
15.	G001RO	"Kup nam Piękną książkę" - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16.	G125RO	Zakup książek dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
17.	G135RU	Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3.	Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.	-	-	-
18.	G018RU	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, Filii Nr 79.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
19.	P294KO	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
20.	P001KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
21.	P109KR	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
22.	P010KR	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na "Piaskach".	ZADANIE ZREALIZOWANE			
23.	P070KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
24.	P012MM	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		Miejskiej Filii nr 23.	
25.	P297RS	Zakup książek dla czytelników Filii Nr 27 Biblioteki Miejskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE
26.	P293SP	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27.	S014KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE
28.	S013KA	Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	.ZADANIE ZREALIZOWANE
29.	S035KA	Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej.	ZADANIE ZREALIZOWANE
30.	S012KA	Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.	ZADANIE ZREALIZOWANE
31.	S008WS	Nowości w Bibliotece - książki.	.ZADANIE ZREALIZOWANE
32.	S020WS	Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE
33.	W024AN	Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie.	ZADANIE ZREALIZOWANE
34.	W006OJ	Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie.	ZADANIE ZREALIZOWANE
35.	W018OJ	Powiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50.	ZADANIE ZREALIZOWANE
36.	W142ST	Zakup książek do bibliotek na Stokach.	ZADANIE ZREALIZOWANE

37.	W158SW	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7.	ZADANIE ZREALIZOWANE
38.	W001WW	Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A.	ZADANIE ZREALIZOWANE

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B373BC	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum.	-	-	Zmiana zasad funkcjonowania BO w edycji 2019/2020, wynikiem której był podział zadania ogólnomiejskiego, na zadania osiedlowe. Prawidłowe rozliczenie finansowe poszczególnych zadań osiedlowych oraz procedura udzielenia zamówienia publicznego wymaga podziału przedmiotu zamówienia na części, co może skutkować nie wyłonieniem wykonawców zadań we wszystkich osiedlach oraz ryzykiem niewykorzystania całej puli środków w poszczególnych zadaniach.	realizacja zadania planowana jest w 2021 roku
2.	B370BD	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Dół.				
3.	B371BZ	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie.				
4.	G266GO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak.				
5.	G311RO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie.				
6.	G308RU	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda.				
7.	P129LP	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista.				
8.	P131MM	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły-Mireckiego.				

9.	P130RS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.				
10.	S110KA	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna.				
11.	S111WS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście-Wschód.				
12.	W302AN	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów.				
13.	W303DL	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki.				
14.	W309ST	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.				
15.	W260DL	Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki.				

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B247WL	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich.	Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Podpisano umowę z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 35.513 zł. W związku z krótszym okresem realizacji zadania , wystąpiły oszczędności w wysokości 18.013 zł	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
2.	G184RU	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda.	Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Podpisano umowę z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 42.857 zł. W związku z krótszym okresem realizacji zadania , wystąpiły oszczędności w	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.

				wysokości 21.557 zł		
3.	P235RS	Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia.	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu pandemii zostały odrobione w październiku.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
4.	P138RS	Piknik rodzinny z mapą.	Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Podpisano umowę z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
5.	W166DL	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki.	Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Podpisano umowę z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 35.513 zł. W związku z krótszym okresem realizacji zadania, wystąpiły oszczędności w wysokości 17.513 zł	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
6.	W313OJ	Piknik rodzinny z mapą.	Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Podpisano umowę z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
7.	W314ST	Piknik rodzinny z mapą.	Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Podpisano umowę z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	------------	---------------	------------------------------	---------------------------------	---	--

1.	B212BC	Nowy obraz Bałut etap II.	Realizowany jest system identyfikacji pomieszczeń. W dniu 28.05.2020r. Podpisana została umowa na dostawę Aparatu USG i umowa na dostawę Aparatów do całodobowego mierzenia ciśnienia krwi. W czerwcu zostały dostarczone Aparaty do całodobowego mierzenia ciśnienia krwi. W dniu 23.07.2020 roku dostarczony został Aparat USG i przeszkolony w jego obsłudze personel medyczny. Wszczęte zostało postępowanie dotyczące zakupu urządzeń warunkujących ochronę danych medycznych w formie cyfrowej. Na dzień 02.10.2020 ustalono termin składania ofert w przedmiotowym temacie. Wszczęte zostało postępowanie na zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego do gabinetów i poczekalni dla pacjentów. Realizowany jest system identyfikacji pomieszczeń. W dniu 28.05.2020r. Podpisana została umowa na dostawę Aparatu USG i umowa na dostawę Aparatów do całodobowego mierzenia ciśnienia krwi. W czerwcu zostały dostarczone Aparaty do całodobowego mierzenia ciśnienia krwi. W dniu 23.07.2020 roku dostarczony został Aparat USG i	Zaangażowanie: 488 000,00 zł Wykonanie: 203 742,00 zł	Brak zagrożenia w realizacji zadania	Dalsza realizacja zadania .Zakończenie zadania.
----	--------	---------------------------	---	---	--------------------------------------	---

			przeszkolony w jego obsłudze personel medyczny. Rozstrzygnięte zostało postępowanie dotyczące zakupu urządzeń warunkujących ochronę danych medycznych w formie cyfrowej. Rozstrzygnięte zostało postępowanie na zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego do gabinetów i poczekalni dla pacjentów. Wszczęto postępowanie na zakup dodatkowego wyposażenia medycznego dla poradni specjalistycznych.			
2.	B210BC	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II.	Opracowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla prac budowlanych. Realizowany jest system identyfikacji pomieszczeń. Zakończono prace związane z modernizacją terenu wokół budynku Przychodni. Podpisana została umowa na zakup i dostawę karetki do transportu pacjentów wraz z niezbędnym jej wyposażeniem. Zakończono prace budowlano - adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku PZ "Bydgoska" na potrzeby sekcji Transportu Sanitarnego i Działu Technicznego. Opracowywana jest dokumentacja dotycząca instalacji teleinformatycznej i zakupu urządzenia archiwizacji danych celem poprawy bezpieczeństwa sieci.	Zaangażowanie: 918 000,00 zł Wykonanie: 337 614,44 zł	Brak zagrożenia w realizacji zadania	Dalsza realizacja zadania .Zakończenie zadania.

			Zrealizowana została umowa na dostawę i montaż mebli do pomieszczenia socjalnego pracowników PZ "Bydgoska". Wszczęte zostało postępowanie na zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego do gabinetów i poczekalni dla pacjentów. Na dzień 08.10.2020r wyznaczono termin na składanie ofert. Wszczęte zostało postępowanie na zakup Aparatu EKG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 08.10.2020r. Opracowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla prac budowlanych. Realizowany jest system identyfikacji pomieszczeń. Zakończono prace związane z modernizacją terenu wokół budynku Przychodni. Podpisana została umowa na zakup i dostawę karetki do transportu pacjentów wraz z niezbędnym jej wyposażeniem. Zakończono prace budowlano - adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku PZ "Bydgoska" na potrzeby sekcji Transportu Sanitarnego i Działu Technicznego. Opracowana jest dokumentacja dotycząca instalacji teleinformatycznej i zakupu urządzenia archiwizacji danych celem poprawy bezpieczeństwa			
--	--	--	--	--	--	--

			sieci. Podpisana została umowa z wyłonionym wykonawcą, który dostarczy i zainstaluje urządzenia do archiwizacji danych medycznych celem zabezpieczenia sieci. Zrealizowana została umowa na dostawę i montaż mebli do pomieszczenia socjalnego pracowników PZ "Bydgoska". Rozstrzygnięte zostało postępowanie na zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego do gabinetów i poczekalni dla pacjentów. Rozstrzygnięte zostało postępowanie na zakup Aparatu EKG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Realizowany jest zakup niezbędnego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w PZ "Bydgoska".			
3.	B211BC	Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II.	Opracowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla prac budowlanych. W dniu 17.08.2020 unieważnione zostało postępowanie ogłoszone w dniu 31.07.2020r i ogłoszone nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który wykona prace budowlano - adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku PZ "Snycerska" na potrzeby utworzenia Poradni POZ bez barier. W dniu 02.09.2020r zostało unieważnione postępowanie - nie wpłynęła	Zaangażowanie: 533 000,00 zł Wykonanie: 31 980,00 zł	Brak zagrożenia w realizacji zadania	Dalsza realizacja zadania .Zakończenie zadania.

			żadna oferta. W tym samym dniu wszczęto zostało kolejne postępowanie (z wolnej ręki), które unieważniono w dniu 09.09.2020r, ze względu na fakt, że zaproszony wykonawca nie przystąpił do rozmów negocjacyjnych. W dniu 09.09.2020r wszczęto kolejne postępowanie (z wolnej ręki), na które zaproszono kolejnego wykonawcę. Negocjacje zakończyły się sukcesem i w dniu 25.09.2020r podpisana została umowa z wykonawcą. Opracowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla prac budowlanych. W dniu 17.08.2020 unieważnione zostało postępowanie ogłoszone w dniu 31.07.2020r i ogłoszone nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który wykona prace budowlano - adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku PZ "Snycerska" na potrzeby utworzenia Poradni POZ bez barier. W dniu 02.09.2020r zostało unieważnione postępowanie - nie wpłynęła żadna oferta. W tym samym dniu wszczęto zostało kolejne postępowanie (z wolnej ręki), które unieważniono w dniu 09.09.2020r, ze względu na fakt, że zaproszony wykonawca nie przystąpił do rozmów negocjacyjnych. W dniu 09.09.2020r wszczęto kolejne			
--	--	--	--	--	--	--

			postępowanie (z wolnej ręki), na które zaproszono kolejnego wykonawcę. Negocjacje zakończyły się sukcesem i w dniu 25.09.2020r podpisana została umowa z wykonawcą. Trwają prace modernizacyjno - remontowe. Wszczęto postępowanie na zakup wyposażenia niemedycznego do niektórych wyremontowanych pomieszczeń.			
4.	B209BD	CZAS na zdrowie.	Zadanie było realizowane w zmodyfikowanym zakresie, częściowo w formie teleinformatycznej oraz imprez plenerowych	Zaangażowanie 300.000,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł.	Stan epidemii zmodyfikował sposób realizacji zadania.	Zadanie ma być realizowane do 18 grudnia 2020 r. Ze względu na stan epidemii, zadanie realizowane w zmodyfikowanym zakresie, w tym również w formie internetowej.
5.	B198BD	Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin.	Ze względu na brak wstępu na oddziały onkologiczne zadanie jest realizowane w zmodyfikowanej, częściowo teleinformatycznej formie – poradnictwo psychologiczne.	Zaangażowanie - 119.000,00 zł Wykonanie – 119.000,00 zł	Stan epidemii zmodyfikował sposób realizacji zadania.	Zadanie ma być realizowane do 31 grudnia 2020 r. Ze względu na stan epidemii zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie oraz w formie zdalnego poradnictwa.
6.	G231CD	10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z hospicjum.	Zadanie było realizowane w normalnym trybie, bez zakłóceń	Zaangażowanie - 159.970,00 zł, Wykonanie – 159.970,00 zł.	Nie ma zagrożenia w realizacji zadania, ale może powstać w razie ogniska epidemii w hospicjum	Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły, do 31 grudnia 2020 r.
7.	G141CD	Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne.	Zakończono realizację części inwestycyjnej umowy. Rozliczenie końcowe zostało wysłane 02.07.2020r Zakupiono między innymi: - Aparat do masażu	Cześć inwestycyjna: Zaangażowanie - 68.600,00 zł Wykonanie – 68.600,00 zł. Oszczędności w części inwestycyjnej: 1.400,00 zł.	Stan epidemii wyłączył w marcu i kwietniu możliwość realizacji zadania (część związana z poradami).	Cześć inwestycyjna zrealizowana. Część dotycząca porad i zabiegów – realizacja zadania wznowiona w maju po przerwie związanej z pandemią, ale ze wzgl. na stan epidemii realizacja zabiegów

			uciskowego, - Aparat do terapii falami uderzeniowymi, - Aparat do elektroterapii z ultradźwiękami, - Okulary ochronne do laseroterapii, - Lampę do światłoterapii, - Osprzęt do kabiny UGUL, - Tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni, - Taborety na kółkach, - Kulę z sandałami „Suszka”, - Rower treningowy, - Bieżnię treningową, Dostawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Zabiegi rehabilitacyjne są realizowane.	Część dotycząca porad i zabiegów: Zaangażowanie – 549.860,00 zł Wykonanie – 300.000,00 zł.		przebiega wolniej niż planowano
8.	G143RO	Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Dostarczono zestawy komputerowe i w dniu 20.10.2020r wysłano rozliczenie dotacji na kwotę 14 660,37. W dniu 19.10.2020r zakończono roboty budowlane. i w dniu 28.10.2020r wysłano rozliczenie dotacji na kwotę 246 870,11.Trwają dostawy sprzętu i wyposażenia.	Zaangażowanie: 420 000,00 zł Wykonanie: 261 530,48	Brak zagrożenia w realizacji zadania	Dostawa wyposażenia. Zakończenie zadania.
9.	G124RU	Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10.	P250KO	Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego.	Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku			
11.	P226KO	Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12.	P278RS	Rehabilituj się i żyj zdrowo.	Część inwestycyjna zakończona.	Część inwestycyjna Zaangażowanie - 10.000,00	Stan epidemii wyłączył w marcu i kwietniu możliwość	Część inwestycyjna zrealizowana. Część dotycząca porad i zabiegów –

			Zabiegi rehabilitacyjne są realizowane.	zł Wykonanie – 7.503,36 zł. Oszczędności w części inwestycyjnej: 2.496,64 zł. Część dotycząca zabiegów rehabilitacyjnych Zaangażowanie – 300.000,00 zł Wykonanie – 150.000,00 zł.	realizacji zadania (część związana z poradami i zabiegami rehabilitacyjnymi). Ze wzgl. na stan epidemii realizacja zabiegów przebiega wolniej niż planowano.	realizacja zadania została wznowiona w maju po przerwie związanej z pandemią i będzie trwała do grudnia br.
13.	P287RS	Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28.	Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku	-	-	-
14.	P275ZM	Zakup aparatu do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15.	S024KA	Magiczny ogród w Żłobku nr 16.	Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku.	-	-	-
16.	W049SW	Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.	Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku.	-	-	-

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B063BZ	Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew.	Umowa dotacyjna została podpisana	122 634 zł (brak oszczędności)	nie dotyczy	Dotacja jest w trakcie rozliczania przez OSP Łódź - Mikołajew.
2.	B319BZ	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	B064LA	Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki.	Postępowanie przetargowe zakończone, umowa podpisana	178 500 zł (oszczędności 273 zł)	Możliwe opóźnienie w dostawie samochodu w zw. z COVID-19	W trakcie realizacji, czekamy na dostawę samochodu
4.	G161WI	Pomóż Strażakom skuteczniej	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź – Wiskitno.				
5.	G209WI	Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów.	Postępowanie przetargowe zakończone, umowa podpisana	222 000 zł (oszczędności brak)	Opóźnienie w dostawie samochodu w zw. z COVID-19	W trakcie realizacji, czekamy na dostawę samochodu
6.	P043KR	Wypożyczenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	P170ZL	Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Żółtno.	Umowa dotacyjna została podpisana	20 000 zł (oszczędności brak)	nie dotyczy	Dotacja jest w trakcie rozliczania przez OSP Łódź - Stare Żółtno

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B041BZ	Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
2.	G150CH	Ławeczka.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
3.	G171NN	Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
4.	P155KO	Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
5.	S044KA	Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac

6.	W228DL	Remonty dróg Dolina Łódki południe.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
7.	W011MI	Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
8.	W277NO	Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
9.	W187OJ	Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac
10.	W190OJ	Punkt naprawy roweru!.	Przygotowanie do zawarcia umowy			Zawarcie umowy w dn. 19.11.2020 r.
11.	G045CH	Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego.	Trwa realizacja umowy			Zakończenie prac

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B238LA	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	Z uwagi na uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazującego instalowanie jakichkolwiek obiektów z wyłączeniem elementów małej architektury na terenie wskazanym we wniosku oraz brak zgody wnioskodawców na zmianę lokalizacji wiaty, brak możliwości zrealizowania zadania.	oszczędności - 53 500 zł brutto	Z uwagi na uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazującego instalowanie jakichkolwiek obiektów z wyłączeniem elementów małej architektury na terenie wskazanym we wniosku oraz brak zgody wnioskodawców na zmianę lokalizacji wiaty, brak możliwości zrealizowania zadania.	Z uwagi na uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazującego instalowanie jakichkolwiek obiektów z wyłączeniem elementów małej architektury na terenie wskazanym we wniosku oraz brak zgody wnioskodawców na zmianę lokalizacji wiaty, brak możliwości zrealizowania zadania.
2.	B286WL	Remont - przebudowa ul.	W dniu 17.07.2020 r. podpisano	Brak oszczędności	Brak	Odbiór robót nastąpił w dniu

		Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.	umowę na realizację prac. W dniu 29.07.2020 r. przekazano teren budowy Wykonawcy. Odbiór robót nastąpił w dniu 29.10.2020 r.			29.10.2020 r.
3.	G189GO	SOSNY NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej.	W dniu 06.11.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Trwa kompletowanie uzgodnień projektu budowlanego.	oszczędności – 33 875,91 zł brutto	Brak	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych.
4.	P120LP	Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Płocka (dojście na uroczysko Lublinek).	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	P119LP	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka).	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 30.04.2020 r. Dokumentacja projektowa została odebrana.	oszczędności - 54 195,00 zł brutto	Brak	Trwa realizacja robót budowlanych.
6.	P055ZL	Oświetlenie ul. Rąbieńskiej.	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 30.04.2020 r. Dokumentacja projektowa została odebrana.	oszczędności - 182 352,66 zł brutto	Brak	Trwa realizacja robót budowlanych.
7.	P295SP	" Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego.	Umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana w dniu 07.07.2020 r. Trwa opracowywanie projektów branżowych i kompletowanie uzgodnień projektów budowlanych.	Brak oszczędności	Brak	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych.
8.	W167DL	Oświetlenie ul. Krajobrazowej.	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 30.04.2020 r. Dokumentacja projektowa została odebrana.	oszczędności - 5 037,30 zł brutto	Brak	Trwa realizacja robót budowlanych.
9.	W033NR	Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza -	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 22.05.2020 r.	oszczędności - 60 169,12 zł	Brak	Trwa realizacja robót budowlanych.

		wykonanie miejsc postojowych.	Dokumentacja projektowa została odebrana.	brutto		
10.	W064ST	Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej.	W dniu 06.03.2020 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Złożone oferty znacznie przewyższały środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Zamawiającego. W dniu 09.03.2020 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.	oszczędności - 65 000,00 zł brutto	Brak	Po otwarciu ofert – brak środków na realizację zadania - pierwszy przetarg został unieważniony, planowane wprowadzenie na Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. Odstąpiono od realizacji zadania zgodnie z zarządzeniem nr 4336/VIII/20 z dnia 15.06.2020 r. par. 7.1 "jeżeli w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację projektu wybranego do realizacji w ramach ŁBO kwota złożona w ofercie przekracza o ponad 30% kwotę zapisaną w budżecie, Miasto Łódź odstępuje od realizacji tego projektu"
11.	W044SW	Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 04.06.2020 r. Dokumentacja projektowa została odebrana.	oszczędności - 37 936,28 zł brutto	Brak	Trwa realizacja robót budowlanych.
12.	G210NN	Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem.	PRZENIESIONE Z ZZM zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycję przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Umowa zawarta. Podpisano aneks terminowy przesuwający czas realizacji do 16.11.2020r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego 10.11.2020r z prośbą o kolejny aneks terminowy. Trwa procedowanie aneksu. Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje TERMIN REALIZACJI W 2020 ROKU JEST ZAGROŻONY- konieczność przeniesienia środków

						do budżetu na 2021r.
13.	W019ZA	Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach.	PRZENIESIONE Z ZZM zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Umowa podpisana. Złożono wniosek o aneks terminowy do 20.12.2020 oraz o zmianę formy zabezpieczenia. Trwa procedowanie aneksu dla zmiany formy zabezpieczenia - gwarancji oraz przygotowywanie aneksu terminowego Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje TERMIN REALIZACJI CAŁOŚCI ZAKRESU BUDOWLANEGO W 2020 ROKU JEST ZAGROŻONY- konieczność przeniesienia środków do budżetu na 2021r.
14.	W213ZA	Wesoły Podolski – renowacja i przebudowa placu zabaw.	PRZENIESIONE Z ZZM zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Umowa zawarta. Wykonawca 21.10.2020r. wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. - procedowanie aneksu z terminem realizacji do 27.11.2020r. Aneks terminowy podpisano. Wykonawca przekazał PB do weryfikacji. Uzyskał wstępną akceptację. Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 20.12.2020r. Wzór aneksu jest procedowany. Zadanie wprowadzono do

						wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje
15.	W042WW	Wodny Park Zabaw.	PRZENIESIONE Z ZZM zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Umowa podpisana. Oczekujemy na dostarczenie umowy ubezpieczenia gwarancji dla procedowania aneksu dot. zmiany formy zabezpieczenia Wykonawcy dostarczy dokumentację do końca 11.2020. Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje TERMIN REALIZACJI W 2020 ROKU JEST ZAGROŻONY- konieczność przeniesienia środków do budżetu na 2021r.
16.	G149CH	Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.	PRZENIESIONE Z MOSiR zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie	Umowa podpisana. Wykonawca uzyskał warunki ZWiK oraz PGE Oczekujemy na przekazanie dokumentacji. Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje TERMIN REALIZACJI W 2020 ROKU JEST ZAGROŻONY- konieczność przeniesienia środków

					terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	do budżetu na 2021r.
17.	B218BZ	Zielony skwer przy Krańcówce.	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia 24.06.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w 2020 roku systemie zaprojektuj i wybuduj, Realizacja zadania zależy od wprowadzenia go do budżetu na 2021r.	11.09.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 29.09.2020. Wpłynęła jedna oferta - ACTIVA Longin Witkowski z Łodzi na kwotę 436 650,00zł. Oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego o 108 650,00 zł. Brak możliwości zwiększenia kwoty. Postępowanie unieważniono. Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje
18.	G099RU	Plac zabaw na Rudzie.	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia 24.06.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w 2020 roku systemie zaprojektuj i wybuduj, Realizacja zadania zależy od wprowadzenia go do budżetu na 2021r.	10.09.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 25.09.2020. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono. Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje
19.	G097RU	Plac zabaw na ul. Ruchliwej.	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia 24.06.2020,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w 2020 roku systemie zaprojektuj i wybuduj, Realizacja zadania zależy od wprowadzenia go do budżetu na 2021r.	10.09.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 25.09.2020. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono. Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje
20.	S050WS	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w 2020 roku	Przetarg ogłoszono 09.09.2020r. Nie było ofert. 25.09.2020 unieważniono przetarg ze względu

		osiedla Wierzbowa-Pomorska- Źródłowa - I-szy etap (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).	24.06.2020,		systemie zaprojektuj i wybuduj, Realizacja zadania zależy od wprowadzenia go do budżetu na 2021r.	na brak ofert. Zadanie wprowadzono do wstępnego planu budżetu na 2021r. - oczekiwanie na decyzje
--	--	--	-------------	--	--	---

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B100JM	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	Przekazano do ZIM.	-	-	-
2.	B040JM	KOLOROWY JULIANÓW cz. 2.	Zawarto umowę-opcję z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.11.2020 r.	- środki zaangażowane w umowę: 17.600,00 zł - oszczędności: 0,00 zł	-	Wykonanie nasadzeń i odbiór prac.
3.	B325JM	Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego.	Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 20.11.2020 r.	- środki zaangażowane w umowę: 8.880,00 zł - oszczędności: 720,00 zł	-	Realizacja zakresu umowy i odbiór prac.
4.	B352LA	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Wynagrodzenia osobowe: 2 etaty – pielęgniarzy zwierząt, 3x1/4 etaty - lekarzy wet. Zakup karmy i leków	13.752,74 zł	Utrudnienia z realizacją zadania ze względu na sytuację epidemiologiczną	Zadanie realizowane na bieżąco
5.	B129TW	Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ul. Żubardzka/ul. Inowrocławska.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	G146CH	Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym , ul. Paradna 43.	Trwa podpisywanie umowy - z terminem realizacji do listopada 2020 r.	-	-	Podpisanie umowy, posadzenie krzewów i odbiór prac.
7.	G307GO	Przebudowa i doposażenie	-	- wydano: 6.600,00 zł	-	Realizacja zadania planowana jest w

		placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.				2021 r.
8.	G046NN	Zakup fotopułapki z modulem GSM.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	G238RO	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności.	Trwa wieszanie budek. Termin realizacji do 20.11.2020 r.	- środki zaangażowane w umowę: 9.000,00 zł - oszczędności: 0,00 zł	-	Zawieszenie budek i odbiór prac.
10.	G236RO	Więcej zieleni w Parku Sielanka.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11.	G201RU	Nasadzenia antysmogowe dla Rudy.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12.	P032LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.				
13.	P108LP	Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek.				
14.	P107LP	Więcej ławek na terenie uroczyska Lublinek.				
15.	P281MM	Zielono na os. Montwiłła-Mireckiego.	Trwa procedura wyłaniania Wykonawcy (zgodnie z ustawą Pzp) z terminem realizacji do 30.11.2020 r.	-	-	Zawarcie umowy i realizacja prac.
16.	P125MM	Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej.	Zlecono Wykonawcy realizację prac.	- środki zaangażowane w umowę: 26.970,00 zł - oszczędności: 30,00 zł	-	Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i odbiór robót.
17.	P199MM	Głogi jak nowe.	Zlecono Wykonawcy realizację prac.	- środki zaangażowane w umowę: 1.690,00 zł - oszczędności: 1.810,00 zł	-	Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i odbiór robót.
18.	P051ZM	Wiewiórki w Parku na Zdrowiu – budki lęgowe i karmniki.	Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 20.11.2020 r.	- środki zaangażowane w umowę: 5.900,00 zł	-	Realizacja zakresu umowy i odbiór prac.

				- oszczędności: 9.100,00 zł		
19.	P028ZM	Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu).	-	- środki zaangażowane w umowę: 9.719,00 zł	-	Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.
20.	P220ZM	Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu.	Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 20.11.2020 r.	- środki zaangażowane w umowę: 29.672,00 zł - oszczędności: 328,00 zł	-	Realizacja zakresu umowy i odbiór prac.
21.	P256ZM	Biegówki na Zdrowiu.				
22.	P097ZM	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku	-	-	-
23.	S076KA	Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni.	-	-	-	Realizacja zadania planowana jest w 2021 r.
24.	W090OJ	Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będącym doposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
25.	W192OJ	Kupujemy budki dla ptaków!.	Dokonano wyboru wykonawcy (poza ustawą Pzp) – termin realizacji do 20.11.2020 r.	-	-	Zawarcie umowy z Wykonawcą, realizacja i odbiór prac.
26.	W060ST	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku	-	-	-
27.	W119WW	MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górze.	ZADANIE ZREALIZOWANE			