

Łódź, dnia 1 lipca 2015 r.

ZDiT-DO.0511.227.2015

Pan  
Marcin Zalewski  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

KREUJE

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 (42) 638 41 11  
fax +48 (42) 638 44 17  
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl  
www.lodz.pl

*Wanowiny psnie rodny*

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 27 maja 2015 r., dotyczącą terminów ukończenia prac związanych z przebudową Trasy W-Z oraz węzła Multimodalnego wokół Dworca Łódź Fabryczna uprzejmie informuję, że terminy realizacji poszczególnych odcinków inwestycji pn. *Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem* są następujące:

- odcinek 3 – 30 październik 2015 r.
- odcinki 1,2,4,5,6,7,8 – 31 październik 2015 r.

Roboty są realizowane zgodnie z założeniami i nie ma zagrożenia nieukończenia zadania w terminie.

Aktualny termin zakończenia zadania pn. *Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna*, zgodnie z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą to 30 września 2015 r. Trwają obecnie rozmowy zamawiających, tj. PKP PLK S.A., PKP S.A. i Miasta Łódź z wykonawcą, dotyczące ewentualnego przedłużenia terminu zakończenia budowy. Jednakże nie będzie to miało wpływu na utratę dofinansowania z UE.

*Krzysztof Piątkowski*

Krzysztof PIĄTKOWSKI

*M. Zalewski*

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMi

Łódź, dnia 10 czerwca 2015 r.

ZDiT-DO.0511.227.2015



Pan  
Marcin Zalewski  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 08  
fax: +48 42 638 42 14  
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

*Szanowny Panie,*

W związku z interpelacją Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 27 maja 2015 r., dotyczącą terminów ukończenia prac związanych z przebudową Trasy W-Z oraz węzła Multimodalnego wokół Dworca Łódź Fabryczna uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona Panu Radnemu w terminie do dnia 6 lipca 2015 r.

*Ireneusz Jabłoński*

Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ