



DOA-OA-II.0003.172.2015

Łódź, dnia 15 października 2015 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 11
fax +48 (42) 638 44 17
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

~~Pan Radosław Marzec
Pan Sebastian Bulak
Radni Rady Miejskiej w Łodzi~~

Wanonna Osnowie Radni

W odpowiedzi na interpelację Panów Radnych złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 8 października 2015 r. dotyczącą realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego, wybranych w 2014 r., realizowanych w roku bieżącym, w załączeniu przekazuję zestawienie z realizacji zadań wg stanu na 30 września 2015 r.

Jednocześnie informuję, że comiesięczne sprawozdania uwzględniające stopień realizacji zadań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2015/realizacja_2015/.

Załącznik 1

z pozdrowieniem

Wiceprezydent Miasta

Krzysztof Piątkowski

Krzysztof PIĄTKOWSKI

Do wiadomości:

- Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- Pani Katarzyna Korowczyk – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Postępowanie negocjacyjne w toku.
5.	L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.
7.	S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane częściowo, z uwagi na brak oferentów. W wyniku trzech przeprowadzonych otwartych konkursów ofert (I konkurs ogłoszony w dniu 31 marca 2015 r., II konkurs – 21 maja 2015 r., III konkurs – 27 lipca 2015 r.), wyłoniono dwóch realizatorów zadania, z zakładanych czterech. Łączna kwota dotacji rozdysponowana w konkursach wynosi 159.200,00 zł (planowana kwota dotacji 528.000,00 zł). Kwota nierozdysponowana wynosi: 368.000,00 zł. Trzeci konkurs ofert został unieważniony z uwagi na fakt, iż na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
10.	G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonano ogrodzenie i nawierzchnię placu zabaw, od dwóch tygodni trwa produkcja urządzeń placu zabaw u dostawcy. Zostaną dostarczone i zamontowane po 09.10.2015 r. Przewidywany koniec prac: połowa października 2015r.
11.	G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części parku. Zakończenie prac budowlanych: koniec listopada 2015r.
12.	G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych. Wykonawca bariery gabionowo-ziemnej wkroczy na budowę w połowie października. Planowane zakończenie prac budowlanych przy barierze: koniec listopada 2015 r.
13.	P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki	Wydział Budynków i Lokali	Roboty budowlane trwają; został rozebrany budynek gospodarczo – garażowy, wykonywane jest ogrodzenie frontowe oraz plac nauki i zabawy. Prowadzone są rozmowy z potencjalnym Wykonawcą dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku.
14.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
17.	G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.	Wydział Edukacji	Wykonawca wybrany. Roboty budowlane w trakcie.
18.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Budowa kortu – roboty w trakcie Elewacja, okna – roboty w trakcie Ogrodzenie – ogłoszono 5 przetargów (ostatni odbył się 25.09.2015 r.), żaden nie został rozstrzygnięty, z powodu braku ofert lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
19.	L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	SP 33 – Roboty budowlane w trakcie SP 122 – Roboty budowlane w trakcie. SP 137 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. SP 169 – W trakcie odbioru robót budowlanych G 5 – W trakcie odbioru robót budowlanych G 15 – W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę G 33 – Roboty budowlane w trakcie G 38 – Roboty budowlane w trakcie. G 44 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. MOS 2 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane. ZSSp 4 – Wykonawca wybrany, umowa podpisana. W sierpniu rozpoczęto roboty budowlane.
23.	P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
26.	W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
27.	W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
28.	W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.	Wydział Edukacji	W trakcie odbioru robót budowlanych.
30.	P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja zadania, prowadzone są prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem podstawowych robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac – 15 grudnia 2015 r.
31.	P0129 Stare Polesie – zielen! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Parki kieszonkowe – wybrano projektantów dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin realizacji dokumentacji 23.12.2015 r. W przypadku gdyby nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą do końca roku, w planie budżetu na 2016r. zostało wprowadzone nowe zadanie jednoroczne z takim tytułem oraz drugie dot. zagospodarowania częściowego działki przy ul. Ogrodowej. Realizacja w 2016 r.
32.	W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Został wybrany wykonawca robót, umowa zostanie podpisana na początku października 2015 r.
33.	G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”.	Wydział Kultury	We wrześniu odbył się czwarty piknik rodzinny pn. Podróże Morskie Wikingów. Wydarzeniu uczestniczyło ok. 400 osób. Zadanie realizowane.
34.	G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.	Wydział Kultury	We wrześniu zakupiono 525 voluminów. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 4.162 książki na kwotę 79.941,35 zł. Zakupiono 30 szt. zestawów komputerowych na kwotę 105.000 zł
35.	P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.	Wydział Kultury	We wrześniu zakupiono 42 szt. audiobooków za 801,46 zł. Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 1.058 audiobooków na kwotę 21.929,67 zł.
36.	P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i założeniami programowymi.
37.	P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie.	Wydział Kultury	We wrześniu zakupiono 104 voluminów za 2.494,95,06 zł, z tego: 6 vol. dla dzieci, 63 vol. lit. pięknej dla dorosłych, 35 vol lit. pop-nauk., Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 2.669 książek na ogólną kwotę 59.990,58 zł. Zakupiono 36 zestawów komputerowych.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
38.	B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. We wrześniu trwały prace związane z wymianą chodnika i naprawą schodów przy wejściu głównym do budynku przy ul. Libelta.
39.	G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zakończono prace remontowe, podpisano protokoły zdawczo - odbiorcze z wykonanej inwestycji.
40.	G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zakończono prace związane z realizacją zadania, podpisano protokoły zdawczo - odbiorcze z wykonanej inwestycji.
42.	G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Podpisano umowę na dotację.
44.	G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie jest w trakcie realizacji. We wrześniu wykonano całość prac związanych z remontem tarasu. Obecnie realizowane są prace przy wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
46.	P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu trwało kompletowanie materiałów edukacyjnych w formie papierowej i na nośnikach CD oraz dobór osób do obsługi Centrum.
47.	P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu wdrożono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw sprzętu komputerowego. Wykonano lokalne sieci komputerowe, dokonano weryfikacji i standaryzacji oraz rozbudowy istniejących sieci. Zakupiono nowe licencje oprogramowania medycznego. Wykonano podłączenie wszystkich przychodni do sieci światłowodowej wraz z rozbudową serwerowni.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
49.	B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwają roboty budowlane polegające na układaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj. podbudowy. Przewidywany termin zakończenia prac - 30 listopada 2015 r.
51.	L0001 Ulice przyjazne rowerom.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br.
52.	L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	Zarząd Dróg i Transportu	Zakończono montaż urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej. Uruchomienie Wi-Fi dla pasażerów 6 października br.
55.	P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 30 września 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert – 15 październik 2015 r. Planowany termin zakończenia prac - 30 listopada 2015 r.
56.	P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 -123.	Zarząd Dróg i Transportu	Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona. Roboty budowlane będą wykonywane w listopadzie 2015 r.
57.	S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Wybrano Wykonawcę na realizację robót. Prace budowlane rozpoczęto. Planowany termin ich zakończenia – 16 listopada 2015 r.
58.	S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf.	Zarząd Dróg i Transportu	Inwestycja w trakcie realizacji. Odbiór prac 7 października 2015 r.
59.	W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.	Zarząd Dróg i Transportu	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac - listopad 2015 r.
61.	B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie w trakcie realizacji, z zaawansowaniem robót na poziomie 70%. Zakończenie prac - październik br.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
62.	L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji.