

DOA-OA-II.0003.319.2015




Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 16  
fax +48 42 638 42 16  
t.rela@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

Pan

Marcin Zalewski

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

  
W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 2 grudnia 2015 r. dotyczącą ewentualnych zagrożeń realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego uprzejmie informuję, że jedynie w trzech projektach realizowanych w ramach tego budżetu część prowadzonych prac wykonawczych i rozliczeniowych zostanie przełożona, z opcją zakończenia do 30 czerwca 2016 r. Poniżej przedstawiam informację dotyczącą zadań realizowanych przez poszczególne szkoły i związanych z nimi wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1) Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego w Łodzi przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 11a realizuje zadanie nr 2201591 „Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski”. Szkoła przeprowadziła dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia (przetarg w czerwcu i lipcu br.) na realizację pełnego zakresu robót związanych z wykonaniem zadania. Postępowania nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na ceny złożonych ofert, przekraczające posiadane przez zamawiającego środki finansowe. Ponownie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia, dzieląc zadanie na: budowę kortu i wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej, utworzenie nowej pracowni komputerowej,

wymianę ogrodzenia i remont chodników. Postępowania zostały nierozstrzygnięte, ze względu na brak ofert. Kolejny raz przeprowadzono stosowną procedurę, wyłączając z zakresu prac wymianę ogrodzenia i remont chodników. Postępowania, które miały miejsce w dniach 20 sierpnia 2015 r. i 9 września 2015 r. zostały rozstrzygnięte, a umowy zostały zawarte odpowiednio 10 września 2015 r. i 17 września 2015 r. We wrześniu br. przeprowadzono postępowanie na udzielenie zamówienia na wymianę ogrodzenia i remont chodników, które z uwagi na brak ofert nie zostało rozstrzygnięte. Ostatnie postępowanie odbyło się 8 grudnia 2015 r. – obecnie trwa przygotowywanie i podpisywanie umowy w wyłonionym wykonawcą.

2) Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi przy ul. Syrenki 19a realizuje zadanie nr 2195331 „Razem dla Radogoszcza ZDROWO BO SPORTOWO - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski” Zakres prac to remont 3 sal gimnastycznych i zaplecza sanitarnego (kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 506 391,00 zł). Wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca, nie wywiązuje się z warunków zawartej umowy. Dyrektor Szkoły wielokrotnie zwracał uwagę na niedotrzymywanie terminów ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Zgodnie z warunkami zawartej umowy, zerwanie jej, skutkowałoby wypłaceniem wykonawcy robót odszkodowania w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Z uwagi na zakres podjętych już przez wykonawcę prac budowlanych, niekorzystne byłoby wypowiedzenie umowy przez zamawiającego. Nadmieniam, że po otrzymaniu pisemnej informacji o zagrożeniu wykonania robót budowlanych pracownicy Wydziału Edukacji na bieżąco monitorują sytuację na terenie budowy.

3) Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 realizuje zadanie nr 2195401 „Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski”. Zakres prac to budowa boiska wielofunkcyjnego 44m x 26m - poliuretan (kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 751 850,00 zł). W wykonanej pierwotnie dokumentacji projektowej boisko zlokalizowano na dwóch działkach, których właścicielem jest Gmina Miasto Łódź,

a władającym Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wydał sprzeciw dotyczący działki nr 163 w obrębie W-9, która w planie zagospodarowania przestrzennego widnieje jako działka pod budowę mieszkaniową. Stąd wyniknęła konieczność ponownego wykonania dokumentacji projektowej dla zmienionego usytuowania boiska, co przesunęło termin postępowania o udzielenie zamówienia na budowę boiska na dzień 28 sierpnia 2015 r. Późne rozpoczęcie prac i panujące wówczas niekorzystne warunki atmosferyczne wpłynęły na spowolnienie tempa wykonywanych robót i wymusiły zmianę technologii i konieczność zastosowania nowych rozwiązań technicznych związanych z odwodnieniem terenu boiska. Ponadto podczas prowadzenia prac napotkano również na niewystępującą na mapach studzienkę kanalizacyjną, kolidującą z boiskiem. W chwili obecnej układana jest ostatnia warstwa podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową. Do wykonania pozostało ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej, założenie siatki ogrodzeniowej boiska wraz z piłkochwytnymi oraz uporządkowanie terenu w strefie wjazdowej. Z uwagi na panujące obecnie warunki atmosferyczne (duża wilgotność, zmienna temperatura), układanie w roku bieżącym nawierzchni poliuretanowej nie jest wskazane ze względów technologicznych. Z powyższych względów konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych do końca maja 2016 r. Wówczas, po całkowitej realizacji inwestycji nastąpi wypłata wynagrodzenia wykonawcy.



Tomasz WIELA

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.