

Łódź, dnia 28 września 2010 r.

**Pan**  
**Rafał Reszpondek**  
**Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną podczas obrad XCV sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 22 września 2010 r., dotyczącą rozbudowy boiska sportowego, zlokalizowanego przy ul. Dębowskiego, Potokowej i Giewont uprzejmie informuję, że zakres inwestycji obejmował wykonanie do dnia 30 czerwca 2010 r. następujących prac:

- budowa bieżni okólnej – wykonano wadliwie,
- budowa boiska wielofunkcyjnego – wykonano wadliwie,
- budowa skoczni do skoku w dal - wykonano,
- budowa boiska do piłki plażowej - wykonano,
- budowa rzutni pchnięcia kulą - wykonano,
- budowa części chodników i skarpy na koronie stadionu i część zejść na trybuny – wadliwie wykonane skarpy.

W dniu 12 lipca 2010 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych prac. Dnia 13 lipca 2010 r. została powołana komisja odbiorowa, która rozpoczęła prace dnia 19 lipca 2010 r. Komisja nie odebrała zgłoszonych prac z uwagi na ich niewłaściwe wykonanie. W protokóle odbioru Komisja wyszczególniła wady a wykonawca zobowiązany został do ich usunięcia. Wydział Sportu wielokrotnie wzywał wykonawcę do zakończenia robót.

W dniu 16 sierpnia 2010 r., wykonawca został poinformowany o wyznaczeniu ostatecznego terminu zakończenia robót na dzień 31 sierpnia 2010 r. W dniu 27 sierpnia 2010 r. Wykonawca przysłał do Wydziału Sportu pismo informujące o gotowości do końcowego odbioru robót. W dniu 31 sierpnia 2010 r. Dyrektor Wydziału Sportu powołała komisję odbiorową, która rozpoczęła swoją działalność w dniu 3 września 2010 r. Komisja nie odebrała robót z uwagi na nieusunięcie wad na boisku wielofunkcyjnym, bieżni okólnej i skarpach zewnętrznych.

Ponieważ wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy brak było podstaw do wydatkowania środków publicznych. Uchwałą Nr XCI/1606/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok zwiększono dochody Miasta o kwotę 883. 982 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego. Tą samą uchwałą utworzone zostało nowe, jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont”, na realizację którego Rada Miejska przeznaczyła kwotę 892.962,00 zł.

Nadmieniam, że inwestycja była i jest monitorowana przez Wydział Sportu i powołanego inspektora nadzoru inwestorskiego, poprzez wizyty na obiekcie w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Wykonawca okazał się firmą wyjątkowo nierzetelną, która nie potrafiła uporać się z problemami organizacyjnymi. Nie posiada własnych kadr oraz sprzętu technicznego. Bazuje na podwykonawcach, nie potrafiąc jednocześnie egzekwować od nich jakości i terminowości wykonania prac. W chwili obecnej, Wydział Sportu poinformował wykonawcę o podjęciu działań polegających na wykonaniu inwentaryzacji robót oraz sporządzeniu na koszt wykonawcy niezależnej ekspertyzy wykonanych robót. Po sporządzeniu dokumentacji zakończenie inwestycji zostanie powierzone innemu wykonawcy.

Po zakończeniu tego etapu inwestycji obiekt przekazany zostanie do Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi.

Kolejny etap realizacji inwestycji, w którym zaproponowano między innymi wybudowanie zaplecza sanitarnego dla obiektu został ujęty przez Wydział Sportu w planie inwestycji na rok 2011. Realizacja będzie zależała od podjętych przez Radę Miejską decyzji w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2011.



**Wiesława Zewald**

Do wiadomości:

- Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
  - Wydział Organizacyjny UMŁ
-