



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
ZDiT.NO.0521-151/10

Łódź, dnia 22 listopada 2010 r.

**Pani
Iwona Bartosik
Radna
Rady Miejskiej w Łodzi**

Szanowne Pani Radno

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Panią Radną podczas obrad CI sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 9 listopada 2010 r., dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej, uprzejmie informuję, że w dniach: 20 maja 2008 r., 31 lipca 2008 r. oraz 28 stycznia 2009 r. zostały ogłoszone przez Zarząd Dróg i Transportu przetargi na wykonanie ww. opracowania. Pierwsze z nich zostały unieważnione z powodu braku ofert lub braku ofert spełniających warunki. Dopiero w wyniku trzeciego przetargu został wybrany wykonawca.

Zgodnie z podpisaną umową, termin wykonania zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej upływał dnia 31 sierpnia 2010 r. W lipcu br. projektant wystąpił o przedłużenie ww. terminu z uwagi na konieczność poszerzenia „kołnierza” mapy do celów projektowych w celu poprawnego wyprowadzenia ruchu z osiedla. Powyższe rozwiązanie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Technicznej i wymusiło na jednostce projektowej sporządzenie dodatkowego opracowania geodezyjnego. Termin wykonania dodatkowej mapy przypadł na okres zimowy, co spowodowało, że geodeci nie mogli dokonać pomiarów wysokościowych w terenie z uwagi na dużą ilość zalegającego śniegu. W związku z powyższym, do umowy został sporządzony aneks terminowy, zgodnie z którym termin opracowania dokumentacji upływa 30 listopada 2010 r.

W dniu 9 listopada 2010 r. na wniosek ZDiT odbyło się spotkanie, na którym projektant poinformował, iż posiada opracowane projekty branży: drogowej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej oraz telekomunikacyjnej. W toku jest natomiast procedura uzyskiwania warunków zasilania rozdzielnic oświetleniowych oraz przygotowywana karta informacyjna niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pragnę zaznaczyć, że Zarząd Dróg i Transportu dołoży wszelkich starań, aby termin odbioru dokumentacji został dotrzymany.

L. Magin
WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
Lukasz Magin
Łukasz Magin

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Wydział Organizacyjny.