


Łódź, dnia 21 sierpnia

2013 r.



ZDIT-DO.0511.130.2013

~~Pan  
Bartosz Domaszewicz  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi~~

**Urząd Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 (42) 638 41 16  
fax +48 (42) 638 42 16  
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl  
www.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 7 sierpnia 2013 r., w sprawie przekazania informacji dotyczących zapisów umowy pomiędzy Miastem Łódź, a firmą STRABAG oraz kar umownych za nieterminową realizację przebudowy ul. Piotrkowskiej poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Umowa z dnia 23 października 2012 r. Nr 3341.78/DZ/2012, zawarta z Wykonawcą prac precyzuje w § 14 „Opóźnienia w realizacji prac” sposób postępowania w przypadku wystąpienia opóźnień oraz w § 23 „Kary umowne” wysokość kar umownych, które Inwestor może nałożyć na firmę Strabag Sp. z o.o. Projekt umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest dostępny na stronie Zarządu Dróg i Transportu w zakładce BIP/Zamówienia publiczne/Przetargi. Zaznaczam, że podpisanie umowy nastąpiło z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. długotrwałym postępowaniem przetargowym i odwołaniem jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Termin wykonania prac został zmieniony dwukrotnie Aneksem Nr 1 z dnia 29 stycznia 2013 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Przyczynami zmian były: konieczność skoordynowania prac przy przebudowie ul. Piotrkowskiej z planowanym na miesiąc czerwiec 2013 r. rozpoczęciem robót budowlanych w obszarze Multimodalnego

Dworca Łódź – Fabryczna oraz niekorzystne warunki atmosferyczne związane z przedłużającą się zimą, które uniemożliwiły kontynuację prac w zakładanym terminie w miesiącu marcu. Harmonogram prac został zmieniony z ww. przyczyn przez Zamawiającego.

Pragnę nadmienić, że przy zmianie terminów przebudowy uwzględniono również prośby restauratorów, posiadających lokale przy przebudowywanych odcinkach ul. Piotrkowskiej, tak aby umożliwić im uruchomienie w okresie letnim ogródków gastronomicznych.

W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie stwierdzono opóźnień w realizacji, dlatego nie ma podstaw do nałożenia kar.

  
WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Radosław STĘPIEŃ

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Wydział Organizacyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ