



PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 21 września 2011 r.

ZDiT.NO.0521-177/11

Pan
Mateusz Walasek
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Gracjuszka Burie Zarolny

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 7 września 2011 r., dotyczącą zaawansowania prac związanych z przygotowaniem remontu ul. Rojnej uprzejmie informuję, że obecnie opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy ww. drogi na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. Termin wykonania dokumentacji, po wprowadzeniu aneksu do umowy, upłynął w dniu 30 listopada 2010 r. Od tego momentu Zarząd Dróg i Transportu wysyłał regularnie do projektanta pisma nakazujące przekazanie opracowanej dokumentacji, wraz z informacją o karach umownych w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.

W dniu 21 czerwca 2011 r. w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu odbyło się spotkanie z projektantem firmy „Usługi projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje”, na którym wykonawca złożył pisemne oświadczenie, iż kompletna dokumentacja projektowa zostanie przedłożona do ZDiT do dnia 8 lipca 2011 r., w celu jej weryfikacji i uzgodnienia. Przed upływem zadeklarowanego terminu jednostka projektowa złożyła dokumentację do zaopiniowania.

W dniu 18 lipca 2011 r., w obecności projektanta, odbyła się rada techniczna, podczas której pracownicy ZDiT wskazali liczne błędy oraz braki w projektach. Wykonawca został wezwany do poprawienia przygotowanej dokumentacji i przekazania jej w terminie do dnia 01 sierpnia 2011 r. Został on również poinformowany, iż w przypadku niedotrzymania powyższego terminu, zgodnie z art. 636 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ZDiT powierzy dalsze wykonanie dokumentacji innej jednostce projektowej, na koszt projektanta. W wyznaczonym terminie projektant ponownie złożył do ZDiT dokumentację, lecz w dalszym ciągu zawiera ona liczne braki.

W dniu 02 września 2011 r. w obecności Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Lokali UMŁ Pana Andrzeja Pirka odbyło się kolejne spotkanie z jednostką projektową. W jego trakcie ustalono, iż wszystkie uwagi do dokumentacji zostaną niezwłocznie przekazane projektantowi. Po zapoznaniu się z nimi, pismem z dnia 09 września 2011 r. wykonawca zadeklarował się, iż jest w stanie oddać kompletną dokumentacją projektową, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag oraz wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w terminie do dnia 27 grudnia 2011 r.

Z wykazami załączkami

PREZYDENT MIASTA ŁODZI



Hanna ZDANOWSKA

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Wydział Organizacyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ,
- 3/ aa.