




WICEPREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Łódź, dnia 6 września 2012 r.

ZDiT-DO.0521.62.2012

**Pan  
Tomasz Trela  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi**



W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 23 sierpnia 2012 r., w sprawie aktualnie prowadzonych remontów na terenie miasta poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania Pana Radnego.

Ad. 1

W trakcie prac prowadzonych w ul. Przędzalnianej natrafiono na dawny przepust na rzece Jasień oraz fragmenty murów, podlegające ochronie zabytków. W dniach 4 i 6 lipca 2012 r. na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wstrzymano roboty budowlane i nakazano wykonanie dokumentacji archeologiczno-architektonicznej dotyczącej wskazanych obiektów. Zarząd Dróg i Transportu zawarł niezwłocznie umowę z archeologiem na jej opracowanie.

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2012 r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił możliwość rozebrania zadokumentowanych obiektów budowlanych znajdujących się w kolizji z planowaną inwestycją. Powyższe prace zostaną wykonane niezwłocznie, a zakończenie wszystkich robót i przywrócenie ruchu komunikacji miejskiej przewidywane jest na koniec września 2012 r. Ponadto informuję, że na pozostałych odcinkach prace budowlane trwały bez przerwy.

Ad. 2-4

Remonty, o których wspomina Pan Radny w swojej interpelacji przebiegają zgodnie z harmonogramem, a planowany termin ich zakończenia przedstawia się następująco:

- remont torowiska tramwajowego na węźle Franciszkańska/Północna – druga połowa października br.,



- remont na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Gdańskiej – w dniu 31 sierpnia 2012 r. został przeprowadzony odbiór techniczny prac,
- remont na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego/Rzgowska/Broniewskiego – druga połowa września br.

#### Ad. 5

Odnosząc się do kwestii prac drogowo-torowych w ul. Łagiewnickiej należy wskazać, że termin ich zakończenia w umowie został przewidziany na dzień 31 października 2012 r. Na dzień dzisiejszy Wykonawca robót nie zgłasza konieczności przedłużenia terminu.

#### Ad. 6

Rozkłady jazdy obowiązujące na liniach: 8, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 63, 75, 83 i 96 przed wprowadzeniem tzw. "letniego rozkładu jazdy" powróciły od dnia 3 września 2012 r., natomiast na linii 15 i 15A częstotliwość kursowania zostanie zwiększona wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, tj. od dnia 1 października br. Odpowiednie informacje zostały już zamieszczone na stronie internetowej MPK-Łódź Sp. z o.o.

#### Ad. 7

W chwili obecnej kończą się prace nad weryfikacją dużej liczby ofert złożonych w przetargu na przebudowę torów tramwajowych w ciągu ulic Przybyszewskiego – Puszkina. Podpisanie umowy nastąpi prawdopodobnie w pierwszej dekadzie września bieżącego roku, po czym niezwłocznie rozpoczną się prace budowlane. Zakończenie robót przewidywane jest na dzień 30 czerwca 2013 r. Projekt tymczasowej organizacji ruchu, a tym samym zmiana tras komunikacji zastępczej zostanie przedstawiona do akceptacji Zarządu Dróg i Transportu przez Generalnego Wykonawcę po podpisaniu umowy.

#### Ad. 8

W załączeniu przedstawiam tabelę z informacjami dotyczącymi prac remontowych prowadzonych w miejskich szkołach i przedszkolach.

Ponadto pragnę wskazać, że w dniu 27 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na remont ul. Aleksandrowskiej (jezdni północna i południowa) na odcinku od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej (wraz ze skrzyżowaniami oprócz Wareckiej i Szczecińskiej) – z wyłączeniem nowego odcinka wykonanego przez firmę UNIDRO. Przekazanie terenu





nastąpiło w dniu 3 września br. Termin realizacji zadania przewidziany w umowie to 50 dni tj. do dnia 22 października 2012 r.

W dniu 28 sierpnia 2012 r. zostały również podpisane umowy na remont odtworzeniowy nawierzchni jezdni:

- ul. Bartoka/ Hańska na odcinku od bloku nr 13 do bloku nr 18 (wraz ze skrzyżowaniem przy bloku nr 18) – przekazanie terenu nastąpiło w dniu 30 sierpnia br. Przewidywany termin realizacji prac to 10 dni tj. do dnia 8 września 2012 r.,
- ul. Wieczność (cała) oraz ul. Siewnej na odcinku od ul. Wieczność do ul. Krakowskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wieczność). Przekazanie terenu nastąpiło w dniu 3 września 2012 r. Planowane zakończenie prac nastąpi w dniu 2 października 2012 r.

Dodatkowo we wrześniu br. rozpocznie się przebudowa ul. Miarki, parkingu przy ul. Janosika oraz – ramach inwestycji współfinansowanych przez ISPA – ul. Darniowej, ul. Astrów, ul. Chochoła i ul. Kaczej.

  
**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**  
  
**Radosław STEPIEŃ**

Załącznik:

Tabela z informacjami dotyczącymi prac remontowych prowadzonych w miejskich szkołach i przedszkolach

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ,
- 3/ Wydział Organizacyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ,
- 4/ aa.



Załącznik do odpowiedzi na interpelację, znak: ZDiT-DO.0521.62.2012

Lp.	Nazwa Szkoły	Adres	Zakres prac	Roboty podstawowe	Roboty uzupełniające	Uwagi
1	Przedszkole Miejskie nr 4	Łódź ul. Andrzeja Kmiecica 5	remont sanitariatów, posadzki w salach zabaw	zakończone	31.08.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki
2	Przedszkole Miejskie nr 54	Łódź ul. Wólczajska 33	izolacja fundamentów, remont pomieszczeń piwnicznych	zakończone	termin - 31.08.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki
3	Przedszkole Miejskie nr 75	Łódź al. Tadeusza Kościuszki 81	remont pionu żywienia, izolacja fundamentów, elewacja, dziedziniec, kanalizacja, ogrodzenie, malowanie sal zabaw	15.10.2012		roboty nie zakłóca pracy placówki
4	Przedszkole Miejskie nr 131	Łódź ul. Podgórna 57a	remont sanitariatów	zakończone	zakończone	roboty nie zakłóca pracy placówki
5	Szkoła Podstawowa nr 10	Łódź ul. Stanisława Przybyszewskiego 15/21	sala gimnastyczna	termin 03.09.2012	termin - 20.09.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki



6	Szkoła Podstawowa nr 40	Łódź ul. Ksawerego Praussa 2	izolacja fundamentów, remont sali gimnastycznej	30.10.2012		roboty nie zakłóca pracy placówki
7	Szkoła Podstawowa nr 54	Łódź ul. Wróbla 5	sala gimnastyczna	zakończone	termin - 31.08.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki
8	Szkoła Podstawowa nr 113	Łódź ul. Unicka 6	sala gimnastyczna	zakończone	termin - 10.09.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki
9	Szkoła Podstawowa nr 141	Łódź ul. Zakładowa 35	dach budynku szkolnego, sala gimnastyczna, hale i korytarze	04.09.2012-dach; 30.08.2012- pozostałe roboty	30.08.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki
10	Szkoła Podstawowa nr 164	Łódź ul. Walerego Wróblewskiego 65	budowa węzła c.o.	zakończone		roboty nie zakłóca pracy placówki
11	Szkoła Podstawowa nr 204	Łódź ul. Tadeusza Gajcego 7/11	sala gimnastyczna	do końca sierpnia będzie ogłoszony przetarg		roboty nie zakłóca pracy placówki
12	Publiczne Gimnazjum nr 2	Łódź ul. Stefana Jaracza 26	izolacja fundamentów, remont pomieszczeń piwnicznych	zakończone	31.08.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki



13	Publiczne Gimnazjum nr 25	Łódź ul. kpt. Franciszka Żwirki 11/13	sala gimnastyczna	na początku września będzie ogłoszony przetarg		roboty nie zakłóca pracy placówki
14	I Liceum Ogólnokształcące	Łódź ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 41	remont boiska	do końca sierpnia będzie ogłoszony przetarg		roboty nie zakłóca pracy placówki
15	II Liceum Ogólnokształcące	Łódź ul. Nowa 11/13	sala gimnastyczna, zaplecze szatniowo-sanitarne sali gimnastycznej, dach nad salą gimnastyczną i zapleczem	29.08.2012	15.09.2012 - dach	roboty nie zakłóca pracy placówki
16	XXXVIII Liceum Ogólnokształcące, a od 1 września 2012 r. Publiczne Gimnazjum nr 18	Łódź ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27	sala gimnastyczna, zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej korytarze, sanitariat	zakończone	31.08.2012	roboty nie zakłóca pracy placówki
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Łódź ul. Piotra Czajkowskiego 14	remont nawierzchni przez szkołą, mała sala gimnastyczna	sala gimnastyczna - zakończone nawierzchnia - termin 20.09.2012		roboty nie zakłóca pracy placówki
18			budowa boiska	przetarg 29.08.2012		roboty nie zakłóca pracy placówki

19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	Łódź ul. Astronautów 19	remont natrysków	przetarg 27.08.2012		roboty nie zakłóca pracy placówki
20	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7	Łódź ul. Franciszka Prozka 3/5	wymiana okien i pokrycia dachu szedowego nad budynkiem warsztatów	przetarg 30.08.2012		roboty nie zakłóca pracy placówki