

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.05.2018 - 31.05.2018r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Przeprowadzono przetarg. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 2.764.227,64 PLN	Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.024,16 PLN opłata skarbową pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania: 2.375.477,84 PLN	Złożona oferta przekracza wartość środków przeznaczonych na realizację zadania.	Rozstrzygnięcie przetargu.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	S0107WS Modernizacja zewnętrzna XII LO. Lokalizacja - Al. Anstadta 7.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

2	W0272MI Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	Z uwagi na wzrost ceny materiałów budowlanych oraz robocizny, uaktualniono kosztorysy budowlany oraz branżowe. Uaktualnienie wykazało niedobór środków w wysokości 15226 zł. 29.04.2018r. WE złożył wniosek finansowy w celu wprowadzenia do budżetu Miasta zwiększenia środków na zadanie o kwotę 15226 zł			14.06.2018 – Zarządzenie Nr 8656/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi wprowadzające do budżetu Miasta zwiększenie kwoty na zadanie. WZP ogłosił przetarg. Otwarcie ofert – 27.06.2018r.
---	---	---	--	--	---

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0016RA Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.	Trwa procedowanie wniosku o pozwolenie na budowę	Brak	Nie dotyczy	Przygotowanie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania przetargowego
2	L0003 Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łódzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	Podpisano umowę z wykonawcą rzeźby jednorożca	Brak	Nie dotyczy	Realizacja umowy – do 30 listopada 2018r.
3	L0241 Dla mnie Widzew to cały świat - budowa instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa, Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.	Podpisano umowę z wykonawcą instalacji	Brak	Nie dotyczy	Realizacja umowy – do 30 listopada 2018r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0048WL Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018.	Brak oszczędności	Uzyskano negatywną opinię do wniosku od Skarbnika Miasta Łodzi.	Planowane otrzymanie środków na realizację na sesji w miesiącu lipcu 2018.
2	G0139WI Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018.	Brak oszczędności	Uzyskano negatywną opinię do wniosku od Skarbnika Miasta Łodzi.	Planowane otrzymanie środków na realizację na sesji w miesiącu lipcu 2018.
3	P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018.	Brak oszczędności	Uzyskano negatywną opinię do wniosku od Skarbnika Miasta Łodzi.	Planowane otrzymanie środków na realizację na sesji w miesiącu lipcu 2018.

4	W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018.	Brak oszczędności	Uzyskano negatywną opinię do wniosku od Skarbnika Miasta Łodzi.	Planowane otrzymanie środków na realizację na sesji w miesiącu lipcu 2018.
5	W0101OJ Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita. Lokalizacja - Ul. Ziemowita.	Zadanie zrealizowane			
6	W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.	Oświetlenie: Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018. Wiaty: Zrealizowano	Brak oszczędności	Oświetlenie: Uzyskano negatywną opinię do wniosku od Skarbnika Miasta Łodzi.	Planowane otrzymanie środków na realizację na sesji w miesiącu lipcu 2018.