

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 R.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	P0231ZL	Zajeżdźnia Muzealna Brus - remont toalet dla zwiedzających. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.	Projekt techniczny złożony w Urzędzie Miasta Łodzi Wydział Urbanistyki i Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę (obiekt zabytkowy)
2	P0235SP	Kot z neonu wraca do domu! Lokalizacja - UL. Legionów 48.	Zgłoszenie wykonania robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ Uzyskano pisemny brak sprzeciwu na realizację zadania
3	W0126DL	Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej. Lokalizacja – Obręb W3, działki: 7/20, 7/21, 7/17, 7/18.	Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę Podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacja na 17.08.2017

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0196NN	Tradycje Łodzi sprzed Łodzi. Lokalizacja - Działka G-21 3/11.	Zrealizowano I etap umowy i przeprowadzono 30 warsztatów dla mieszkańców Łodzi
2	L0048	Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi (pieszych i rowerowych). Lokalizacja - Łódź.	Renowacja sieci szlaków pieszych i rowerowych – działania w terenie (malowanie, montowanie oznaczeń, montaż tabliczek kierunkowych i plansz z mapami sieci szlaków)

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0013	Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM”, niech żyje np. „ZACISZE” - organizacja konkursu na nową nazwę. Lokalizacja - nie dotyczy	Rozpoznanie zgłoszonej oferty. Przygotowanie umowy na realizację zadania.
2	P0234ZL	MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw sąsiedzkich. Lokalizacja - Obszar osiedla.	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Wybrano organizację pozarządową, która realizuje zadanie w formie regrantingu (przekazuje małe dotacje na realizację oddolnych inicjatyw sąsiedzkich). Zakończyła się procedura konkursowa dotycząca wyłonienia zadań, które uzyskają dofinansowanie. Operator przekazał środki finansowe na realizację zadań. Zadania animujące społeczność lokalną są w trakcie realizacji

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0145BC	Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Lokalizacja - DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18.	ZADANIE ZREALIZOWANE
2	L0012	Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań. Lokalizacja - Łódź.	Wsparciem streetworkerów objęto 153 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Liczba godzin udzielonego wsparcia w formie: - pracy środowiskowej wyniosła 2593,5 h, - pracy terapeutyczno streetworkingowej 579 h, - pracy zajęć animacyjnych 2245h, - szkolenie: po 20 h dla każdego streetworkera i po 10 h dla socjoterapeutów i psychologów, - wsparcie superwizyjne 17h.
3	P0070SP	Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie zabaw tanecznych, prelekcji itp. w Domu Dziennego Pobytu. Lokalizacja - Ul. 1-go Maja 24/26.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
4	P0089ZM	Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9. Lokalizacja - Działka P16-50.	ZADANIE ZREALIZOWANE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0006RU	Stawy Stefańskiego "OdNowa – Etap IV". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - Park 1-go Maja.	Wykonano dokumentację projektową. Zgłoszono w Wydziale Urbanistyki i Architektury zamiar wykonywania robót. Otworzono oferty przetargu nieograniczonego
2	G0210CD	"Młynek - cudowny odpoczynek" - zakup wyposażenia parku. Lokalizacja - Działki 48/15, 9/15.	Zakończono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z Wykonawcą
3	G0213CH	Stawy Jana "Od Nowa" - Etap V budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej. Lokalizacja - Stawy Jana - Działka G-27.	Wykonano dokumentację projektową, która została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dalsza obsługa istniejącej toalety.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0105	Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają wykonywanie projektów wykonawczych oraz trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0023BD	Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 14 i ZSZS nr 2. Lokalizacja - Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42.	W trzecim przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca odmówił podpisania umowy, uzasadniając to brakiem mocy przerobowych i brakiem możliwości wykonania prac we wskazanym terminie. Placówka wystąpiła do kolejnego oferenta z propozycją podpisania umowy.
2	B0063TW	Budowa kompleksu sportowego przy SP 71. Lokalizacja - Działka nr 71.	Placówka uzyskała zgodę na wycinkę drzew. Wykonano – wycinkę drzew, korytowanie terenu pod boisko i bieżnię, trwa układanie podłoża pod poliuretan
3	B0066BC	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie SP 65. Lokalizacja - Działka nr B28-200/10.	Wykonano – korytowanie terenu pod boisko, odwodnienie, podbudowę pod poliuretan, ułożono z kostki brukowej 40 % ciągów pieszych
4	B0081RA	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 184, ul. Syrenki 19 a.	Opracowany plan imprezy, która odbędzie się we wrześniu 2017r. z okazji 50-lecia naszej szkoły
5	B0098LA	Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183. Lokalizacja - Działka nr 62.	Wykonano – wymianę posadzki, drzwi, malowanie, wymianę oświetlenia

6	B0106BC	"Język obcy dobrze znać" - multimedialna pracownia językowa. Lokalizacja - Numer działki - 339/11, PG 12.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7	B0169BD	Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28.	ZADANIE ZREALIZOWANE
8	B0201BC	"Nowe okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa w szkole. Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	B0232BZ	Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów szkół MOS 2. Lokalizacja - Ul. Spadkowa 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10	B0235BZ	Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy SP 116 : dla każdego od 2 do 99 lat. Lokalizacja - Ul. Ratajska 2/4.	Podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonano – wyrównanie terenu pod parking, trwa wywóz ziemi, częściowe korytowanie terenu pod boisko
11	G0033CD	Wymiana ogrodzenia PM 118. Lokalizacja - Ul. G. Zapolskiej 54.	Wykonano – rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wywóz gruzu, budowę nowego ogrodzenia, montaż części przeseł
12	G0038WI	"Hej psiaki, gdzie dzieciaki?" – psi ratownicy dla najmłodszych. Lokalizacja - Działki G-31 17/1;G-32 40/2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
13	G0040CH	Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 162. Lokalizacja - Działki G-29 59/3; 260; 261; 262; 263; 264; 265/1; 270; 271/1; 274.	Wykonano – korytowanie terenu pod bieżnię, wybudowano skocznię do skoku w dal, boisko do piłki plażowej
14	G0109RO	Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy SP 42. Lokalizacja - Ul. Przyszkole 42.	Wykonano - korytowanie, drenaż, zagęszczenie gruntu, ułożenie warstwy podkładowej pod sztuczną trawę, fundamenty i słupy do piłkochwytów, chodniki z kostki brukowej wokół boiska
15	G0114CH	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 109 ul. Pryncypalna 74.	Przerwa wakacyjna – zakupiono piłki, turniej zorganizowany zostanie w październiku
16	G0119RO	Mini kompleks sportowy- budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią. Lokalizacja - PG 41, ul. Bohdanowicza 11, działka 64 w obrębie G-10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17	G0127CH	Ruch i rekreacja Chojen. Lokalizacja - Teren boiska ZSO nr 5, ul. Królewska 13/15. Działki G-27 537/12; 537/13; 537/14; 537/15.	Wykonano – przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną, wykorytowano teren pod budowę bieżni, wysypano żwir przed ułożeniem poliuretanu, w okolicy drzewa do wycięcia pozostawiono wykop
18	G0133GO	Sportowa Szkoła - sprzęt sportowy na użytek społeczności szkolnej SP 5. Lokalizacja - Ul. Łęczycka 23.	ZADANIE ZREALIZOWANE
19	G0135CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189. Lokalizacja - Ul. Kossaka 19, działka G-6 29/22.	Wykonano – zerwanie nawierzchni, korytowanie, częściowo ułożono kostkę brukową w ciągach pieszych
20	G0157GO	Kolorowa szkoła – remont SP 10. Lokalizacja - Działka G-3 94/5.	Wykonano – remont dwóch sal lekcyjnych i trzech pomieszczeń administracyjnych. W trakcie malowanie i wymiana posadzek w klasach, bibliotece, świetlicy
21	G0189RU	"Młodzież kocha komputery" - czyli mądre korzystanie ze sprzętu IT w SP 125. Lokalizacja - Ul. Dzwonowa 18/20.	Trwają dostawy sprzętu multimedialnego

22	G0208RU	Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie SP 143. Lokalizacja - Ul. Kuźnicka 12, działka G-39 69/6.	Wybrany wykonawca, który będzie realizował zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
23	G0230PK	Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka. Lokalizacja - Działka G-12 493.	Wykonano – wymianę stolarkę drzwiową, ułożono terakotę, montaż nowych boksów i szafek w szatni, na korytarzu III piętra ułożono wykładzinę i okładziny ścienne, w kuchni ułożono glazurę i terakotę, wykonano wentylację, na stopniach dwóch klatek schodowych ułożono terakotę, przygotowano ściany pod malowanie, w dwóch sanitariatach ułożono glazurę i terakotę
24	G0247NN	Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. Lokalizacja - Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla,	ZADANIE ZREALIZOWANE
25	L0138	RADOŚĆ DZIECKA - organizacja dwóch festynów i ozdobienie muralami terenu wokół SP 152 oraz postawienie wiaty rowerowej z 20 stojakami rowerowymi. Lokalizacja - P20-25.	Odbył się festyn. Drugi festyn planowany na wrzesień. Wyloniono dostawcę wiaty rowerowej. Dostawa i montaż wiaty do 15.08.2017r. trwa wybór wykonawcy murali.
26	P0028RS	Nie dziurą w płocie i nie po błocie - przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem. Lokalizacja - Działka P-24 307/35, fragment płotu wokół szkoły w północnej części działki przy lodowisku.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27	P0040RS	Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika. Lokalizacja - Działka P22-73 - chodnik biegnący wzdłuż wschodniego ogrodzenia SP 6 i LO XXXIII (ul. Kusocińskiego 116) pomiędzy terenem szkolnym a boiskiem Orlik.	W trakcie oczekiwania na zatwierdzenie przez ŁOG mapki do celów projektowych. Ze względu na trwającą modernizację gromadzenia zasobów ŁOG i zmianę w oprogramowaniu, występują opóźnienia w uwierzytelnianiu wszystkich robót geodezyjnych.
28	P0043SP	Boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja - Działka P30 -21/1, teren przylegający do SP 46 przy ul. Żwirki 11/13.	Wykonano – zdjęcie istniejącej nawierzchni, wywóz gruzu, wydzielono trasę boiska i bieżni, montaż słupów do zamontowania siatki odgradzającej teren boiska od placu zabaw, ułożono z kostki brukowej ok. 40 % powierzchni ciągów pieszych
29	P0071KR	Modernizacja tarasu przy PM 133, ul. Krzemieniecka 22b. Lokalizacja - Działka P27- 18/5.	Wykonano – ułożenie kostki brukowej na tarasie
30	P0076RS	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 19 (ul. Balonowa 1).	ZADANIE ZREALIZOWANE
31	P0085RS	„Zwinne przedszkolaki” – budowa placu zabaw PM 55. Lokalizacja - Działka P22 -7/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE
32	P0113KR	Nowa pracownia komputerowa w SP 164. Lokalizacja - Działka P27-198/5.	Wykonano – dostawy sprzętu komputerowego i mebli
33	P0120KR	Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20. Lokalizacja - Ul. Olimpijska 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
34	P0124SP	Jedźmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej. Lokalizacja - SP 36, działka P9-382/5.	Zakończono roboty budowlane

35	P0147SP	Staropoleskie Centrum Łączności ze światem. Lokalizacja - Działki: P9-290/17, P9-290/21, P9-290/22.	Wykonano – remont pracowni polonistycznej, wyburzono ściankę działową tworząc jedną dużą pracownię komputerową, wymieniono w niej instalację elektryczną, trwa wymiana posadzki
36	P0186KO	Nowoczesna szkoła to nowoczesne pracownie - modernizacja zaplecza dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki Gimnazjum 19. Lokalizacja - Ul. Wapienna 17, działki 219/13, 219/14.	Wykonano – remont dwóch pracowni. Trwa remont biblioteki i pracowni fizyczno – chemicznej. Wybrano dostawcę pomocy dydaktycznych. Umowa podpisana
37	P0188KR	Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18, działka P26-47/18.	Wykonano – wymianę posadzki (90% powierzchni), obudowę rur centralnego ogrzewania, wymieniono część drzwi, położono gładzie pod malowanie, zakupiono ławki
38	P0213ZL	Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie. Lokalizacja - Działka P13-1/20.	Przerwa wakacyjna.
39	P0225ZL	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169. Lokalizacja - Działka P4-121/10.	Wykonano – dostawę mebli, montaż rolet, trwa dostawa komputerów i tablicy multimedialnej
40	P0240RS	Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla młodzieży i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostawcę sprzętu audiowizualnego i mebli. Umowy podpisane. Wykonano – demontaż starej instalacji elektrycznej i urządzeń, ułożono nową instalację elektryczną
41	P0271MM	Osiedlowe kino letnie. Lokalizacja - Działka P6-342.	ZADANIE ZREALIZOWANE
42	P0272MM	Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Lokalizacja - Działki: 336/14, 343/2, 345/8, 343/3, 344/18, 341, 344/12, 243/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
43	P0275KO	Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Wykonano renowację podmurówki, montaż paneli ogrodzenia – 100 szt, częściowe malowanie (wszystkich paneli 140 szt)
44	S0035KA	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14. Lokalizacja - Ul. Wigury 8/10.	Wystąpienie do Prezydenta Miasta Łodzi o zgodę na usunięcie drzew
45	S0040KA	Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 70. Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 22.	Roboty budowlane zakończone. Wybrani dostawcy sprzętu elektronicznego i mebli. Dostawy rozpoczną się na początku sierpnia
46	S0061WS	Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO. Lokalizacja - Ul. Pomorska 105.	Zakupiono – laptop, komputery, tablice interaktywną
47	S0077KA	Wyspa Kreatywnego Gimnazjalisty - poznaję - tworzę - odpoczywam. Lokalizacja - Ul. Jaracza 26.	Rozesłano zapytanie ofertowe związane z dostawami sprzętu komputerowego i mebli. Wybrano dostawców
48	S0107WS	Modernizacja zewnętrzna XII LO. Lokalizacja - Al. Anstadta 7.	Złożono do uzgodnienia dokumentację projektową do Konserwatora Zabytków. Do dnia 31.07.2017r. nie otrzymano uzgodnień
49	W0023ZA	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 193 dla mieszkańców Widzewa. Lokalizacja - Ul. Standego 1, nr działki W30 - 57/2/4.	Wykonano – rozbiórkę koszy, bramek, starych trybun, zerwano asfalt, częściowo wykorygowano teren boiska i bieżni, zerwano nawierzchnię na placu zabaw, rozebrano część ogrodzenia, nawieziono piasek, rozpoczęto budowę trybun

50	W0036NO	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej, ul. Grabińska 3. Lokalizacja - SP 202, działka W45-222/1.	Wykonano – zwiększono wartość zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu, wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę, wprowadzono wykonawcę na budowę pod koniec lipca
51	W0039OJ	Ogrodzenie terenu SP 205 i PG 36. Lokalizacja - Działka W-53 210/1, Dąbrówki 1.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Zlecono prace geodezyjne związane z wytyczeniem przebiegu ogrodzenia.
52	W0049WW	Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź. Lokalizacja - Ul. Czernika 1/3.	Zakupiono kamerę sportową, laptop, maty tatami. Złożono zamówienie na ławki rehabilitacyjne, drążki baletowe, drabinki, planszę startową do gimnastyki artystycznej, nagłośnienie
53	W0053SW	Zakup sprzętu i luster do sali fitness dla XXIII LO. Lokalizacja - Działka W27-21/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE
54	W0107AN	Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu i parkingu przy SP 204. Lokalizacja - Ul. Gajcego 7/11.	Wykonano – korytowanie terenu, ułożono podbudowę, ułożono obrzeża przy drzewach, rozpoczęto układanie kostki brukowej
55	W0111ST	Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych dla uczniów SP 139. Lokalizacja - Ul. Giewont 28	Zakończono roboty budowlane.
56	W0130MI	Uczymy się świata. Lokalizacja - Osiedle Mieszk.	Przerwa wakacyjna.
57	W0167SW	NOWOCZEŚNIAKI - edukacyjnie i sportowo wokół SP 37. Lokalizacja - UL. Szpitalna 9/11, działka W22-15/2.	Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego, na terenie którego realizowana będzie budowa siłownia.
58	W0171SW	Pracownia językowa w SP 29. Lokalizacja - W25-136	ZADANIE ZREALIZOWANE
59	W0174SW	Szafki szkolne dla uczniów PG 28. Lokalizacja - Działka W23-14/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
60	W0265AN	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	Przerwa wakacyjna
61	W0269MI	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	Przerwa wakacyjna
62	W0272MI	Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszk., Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
63	W0275NR	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	Przerwa wakacyjna

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0016RA	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.	Otrzymano zaświadczenie z WUiA UMŁ o nie wnoszeniu sprzeciwu w/s zgłoszenia zamiaru wykonania robót architektonicznych.
2	B0045LA	Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki. Lokalizacja - Działki nr: 25/25; 78/27; 78/26; 168/5; 78/29; 164/3; 139/18; 120/8; 96/10; 96/8; 78/55; 306/5; 306/3 wszystkie w obrębie B-11 oraz 162/4; 111; 27/5 wszystkie w obrębie B-10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
3	B0062BD	Siłownia na wolnym powietrzu. Lokalizacja - Rejon ulic: Czarnieckiego - Zbozowa - Marysińska, działka B49, nr 568/77.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych, planowany termin wykonania połowa października 2017 r.
4	G0204RO	Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42- ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych w pasie zieleni. Lokalizacja - Działka G-1 321/72.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5	G0205RO	Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską. Lokalizacja - Działki G-10-4/116, 118/8, 4/166.	ZADANIE ZREALIZOWANE
6	L0003	Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	W ramach I etapu konkursu w lipcu zostały przedstawione projekty pomników jednorożców (w formie plansz).
7	L0241	Dla mnie Widzew to cały świat - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego. Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.	Zadanie w trakcie realizacji.
8	L0277	Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego. Lokalizacja - Działki nr: S2-179/8; S2-180/3; S2-177/7; S2-179/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	P0001KO	Kasprzaka/Drewnowska-dodatkowe miejsca parkingowe. Lokalizacja - Trawnik przy bloku na rogu Kasprzaka i Drewnowskiej, działka P7-129/42	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu do 30.10.2017 r.
10	P0055MM	Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona „Smukłego” do ul. Jarzynowej. Lokalizacja - Działka P6-336/14.	Zadanie zrealizowane. Zostało wybudowane oświetlenie od ul. Barona „Smukłego” do ul. Jarzynowej (5 latarni).

11	P0063ZM	Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej. Lokalizacja - Działka P6-247, bliżej restauracji.	Zadanie anulowano.
12	P0154SP	POSPRZĄTAJ PO PSIE / STARE POLESIE. Lokalizacja - Trójkąt ulic na Starym Polesiu: ul. Legionów (działka P9-104/60), ul. św. Jerzego (działka P9-83/2), ul. Cmentarna (działka P9-82/12).	ZADANIE ZREALIZOWANE
13	P0195MM	Powrót słupa. Lokalizacja - Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE
14	P0254ZL	Czyste lasy na Złotnie. Lokalizacja - Działki: P2-37/5, P2-38/18, P2-37/7, P2-36/18, P2-4, P2-10/2, P13-1/10, P2-16.	Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu sierpniu.
15	W0120AN	Minisiłownia na powietrzu. Lokalizacja - Obręb W41 działka nr 656/1, ul. Serenady 10.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych, planowany termin wykonania połowa października 2017 r.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0029BC	Zakup książek i audiobooków dla MBP. Lokalizacja - MBP Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c.	Zakupiono 273 książki, 63 audiobooki. Wydatkowano -7.342 zł
2	B0042BD	ZACZYTANA MARYNARSKA - zakup książek i audiobooków do biblioteki. Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 6, ul. Marynarska 9.	Zakupiono 325 książek. Wydatkowano 6.956 zł
3	B0057RA	"Radogoszcz czyta" - zakup książek i audiobooków. Lokalizacja - Filia nr 28 MBP, ul. Motylowa 13.	Zakupiono 260 książek, 35 audiobooków . Wydatkowano 6.009 zł
4	B0103BD	Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12. Lokalizacja - MBP Filia nr 12.	Zakupiono 254 książki, 50 audiobooków . Wydatkowano 6.838 zł
5	B0194TW	Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania MBP. Lokalizacja - Ul. Rojna 39.	Zakupiono 296 książek, 27 audiobooków. Wydatkowano 6.736 zł
6	B0254TW	Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Bałuckiego Ośrodka Kultury na Żubardzkiej. Lokalizacja - Działka nr: 94/114.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7	G0035RO	"Kup nam Piękną książkę" – zakup książek dla czytelników biblioteki. Lokalizacja - Filia 11 MBP, ul. Piękna 35/39.	Zakupiono 666 książek. Wydatkowano 12.568,69 zł

8	G0046RU	Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie wejścia w Filii 17, ul. Rudzka 17. Lokalizacja - Działka G-40 441.	Zakupiono 687 książek, 1 CDRom, odnowiono drzwi wejściowe do biblioteki Wydatkowano 13.121,73 zł
9	G0049GO	Zakup książek do Filii 5 MBP (Dla dzieci i młodzieży). Lokalizacja - Działka G-4 138/2.	Zakupiono 211 książek. Wydatkowano 3.127,72 zł
10	G0088CH	Zakup książek dla czytelników Filii 2 MBP. Lokalizacja - Ul. Natalii 4.	Zakupiono 281 książek. Wydatkowano 5.933,20 zł
11	G0108RO	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP. Lokalizacja - Ul. Cieszkowskiego 11a.	Zakupiono 331 książek. Wydatkowano 5.767,91 zł
12	G0121PK	"Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. Lokalizacja - Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24.	Zakupiono 420 książek Wydatkowano 8.757,24 zł
13	P0021KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Baba Jagą z osiedla Koziny. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, Filia 17, ul. Ossowskiego 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE
14	P0033RS	Zakup książek i audiobooków dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia Nr 8. Lokalizacja - Ul. ks. J. Popiełuszki 17.	Zakupiono 355 książek i 69 audiobooków. Wydatkowano 12.083,14 zł
15	P0088MM	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. Lokalizacja - Ul. Perla 9.	Zakupiono 214 książki i 50 audiobooków Wydatkowano kwotę 5.515,88 zł
16	P0238ZL	Doposażenie biblioteki będącej jedynym ośrodkiem kultury na Złotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego dzieciom i emerytom. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17	P0270ZL	Wydanie książki pokazującej historię Złotna i Zdrowia w okresie od końca XIX wieku do połowy XX wieku. Lokalizacja - Osiedle Złotno.	Zadanie w trakcie realizacji.
18	S0023KA	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 11 MBP Łódź-Śródmieście. Lokalizacja - Ul. Próchnika 7.	Zakupiono 111 książek Wydatkowano 2.526,15 zł
19	S0025KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14.	Zakupiono 176 książek . Wydatkowano 2.738,10 zł
20	S0049WS	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 MBP Łódź-Śródmieście przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego 22.	Zakupiono 108 książek. Wydatkowano 2.395,07 zł
21	W0010SW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2.	Zakupiono 219 książek na kwotę 4.522,38 zł

22	W0037OJ	Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy dla czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP Łódź-Widzew, ul. Zakładowa 50.	Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 160 książek i 193 audiobooki na kwotę 13.428,56 zł
23	W0047WW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3.	Zakupiono 255 książek na kwotę 3.943,79 zł
24	W0055OJ	Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na Janowie. Lokalizacja - Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.	Zakupiono 4 zestawy komputerowe, 438 książki na kwotę 20.570,60 zł.
25	W0083AN	Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie. Lokalizacja - Działka W-40 1/18.	Zakupiono kolorową kserokopiarke na kwotę 15.000 zł. Ta część zadania zrealizowana. Zakupiono 310 książek na kwotę 6.251,61 zł – ta część w trakcie realizacji
26	W0100SW	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników Biblioteki przy Wilczej. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27	W0196WW	Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8, ul. Bartoka 27.	Zakupiono 212 książek na kwotę 4.105,76 zł

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	W0078MI	Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach. Lokalizacja - Osiedle Mileszki.	Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w lipcu 2017 odbyło się 5 zajęć nordic walking. Uczestniczyło w nich blisko 30 osób.
2	W0143NR	Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33. Lokalizacja - Teren osiedla nr 33.	Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w lipcu 2017 trwa przerwa wakacyjna w zajęciach.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0008BC	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty-Centrum. Lokalizacja - Obręb B-45, działka 22/6, 22/4, 22/5, 22/3.	W miesiącu lipcu został dostarczony projekt budowlany wraz z kosztorysem, uzyskano pozwolenie na budowę. Dotacja została częściowo rozliczona.
2	B0009BC	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty-Centrum. Lokalizacja - Obręb B- 49, działka nr 30/57.	Zadanie jest w trakcie realizacji
3	G0002RO	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni. Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. Cieszkowskiego 6.	W dniu 06.07.2017 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę, przeznaczoną na sfinalizowanie zamówienia W wyniku ponownie ogłoszonego postępowania przetargowego dnia 26.07.2017 r. w ramach przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę na wykonanie robót budowlanych
4	G0004CD	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. Lokalizacja - Działki G-17 235/1, 235/3, 235/4.	W dniu 06.07.2017 r. postępowanie na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę, przeznaczoną na sfinalizowanie zamówienia W wyniku ponownie ogłoszonego postępowania przetargowego dnia 26.07.2017 r. w ramach przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę zadania. Dnia 06.07.2017 r. została wybrana oferta na dostawę wyposażenia medycznego, następnie została podpisana umowa z realizatorem zadania.
5	G0005CD	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. Tatrzańska 109.	W dniu 06.07.2017 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę, przeznaczoną na sfinalizowanie zamówienia W wyniku ponownie ogłoszonego postępowania przetargowego dnia 26.07.2017 r. w ramach przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę na wykonanie robót budowlanych Na stronie internetowej umieszczone zostało ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dnia 06.07.2017 r. została wybrana oferta na dostawę wyposażenia medycznego, a w dniu 20.07.2017 r. podpisano umowę na w/w dostawę

6	L0004	Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej. Lokalizacja - Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place i punkty przesiadkowe w centrum i na osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, przedszkola.	Ogłoszenie przetargu na dostawę 80 defibrylatorów AED wraz z dostawą szafek do ich przechowywania oraz montażem, oznakowaniem i zapewnieniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED.
7	L0061	Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50, oddziały onkologiczne dla dzieci starszych (VI) i młodszych (VII).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie ciągłe – realizowane do końca 2017 r.
8	L0062	Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego. Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie ciągłe – realizowane do końca 2017 r.
9	S0008KA	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. Lokalizacja - Przychodnia Śródmieście, ul. Próchnika 11.	Zadanie częściowo zrealizowane w zakresie: zakup, dostawa, montaż sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
10	S0009WS	Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście. Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 / ul. Sterlinga 19.	Zadanie w trakcie realizacji: wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne u pacjentek zakwalifikowanych do gabinetu fizjoterapii uroginekologicznej
11	S0010WS	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. Lokalizacja - Przychodnia Akademicka "PaLMA", ul. Lumumby 14.	ZADANIE ZREALIZOWANE
12	S0011WS	Remont holu głównego oraz urządzenie recepcji i szatni w szpitalu ginekologiczno-położniczym. Lokalizacja - Ul. Sterlinga 13.	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca w trakcie przygotowań do rozpoczęcia zadania.
13	W0012WW	Remont i doposażenie Przychodni Batory. Lokalizacja - Ul. Elsnera 19, wynajem od Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego.	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu mebli na wymiar, krzeseł i ławek. Ponadto wykonano modernizację rejestracji - (malowanie, położenie wykładzin podłogowych) oraz malowanie i położenie wykładzin podłogowych na korytarzach i w gabinetach na parterze i I piętrze, wymiana oświetlenia
15	W0014SW	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew”. Lokalizacja - Obręb W-27 - działka ewidencyjna 20/4. Własność miasta Osiedle Stary Widzew.	-
16	W0015WW	Remont i doposażenie Przychodni Batory. Lokalizacja - Ul. Gorkiego 21a	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu mebli na wymiar, krzeseł i ławek.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0229WI	Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno. Lokalizacja - OSP ul. Kolumny 312, Działka G-55 23/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0002BD	Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku. Lokalizacja - Przejście dla pieszych na Źródłowej łączące parki.	Trwa procedura przetargowa.
2	B0006RA	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Radogoszcz.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
3	B0007TW	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Teofilów-Wielkopolska.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
4	B0017BC	Ścieżka rowerowa Limanowskiego. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż Limanowskiego od Grunwaldzkiej do Włókniarzy B45-144/40, B45-144/39, B45-144/35, B29-204/15, B45-144/33, B45-144/26, B45-144/5, B45-291/1, B45-296, B45-294, B45-295, B45-293, B44-244/1.	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.
5	B0022BC	Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota. Lokalizacja - Południowa strona ul. Lutomierskiej. Działka B45-183/70.	Trwa procedura przetargowa.
6	B0038BD	Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego. Lokalizacja - Ul. Jonschera, działka nr 809/15 oraz ul. Niemojewskiego, działka nr 809/14.	Trwają uzgodnienia dotyczące możliwości wdrożenia projektu organizacji ruchu.
7	B0044LA	Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej. Lokalizacja - Działka nr 7/35 oraz 7/60 w obrębie B-11 przy skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej i Kuropatwiej.	Trwa procedura przetargowa.
8	B0049TW	Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńcowa. Lokalizacja - Południowa strona skrzyżowania Aleksandrowska / Kaczeńcowa, działka B35-79/72.	Projekt został ponownie przekazany do zaopiniowania przez Komendę Miejską Policji w Łodzi i zatwierdzenia przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UML.

9	B0056LA	Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli. Lokalizacja - Nr działki B14-7/60.	Trwa procedura przetargowa.
10	B0084BD	"Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski. Lokalizacja - Działka B47-351/40.	Trwa procedura przetargowa.
11	B0206JM	Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów. Lokalizacja - Łagiewnicka / Sowińskiego, Łagiewnicka / tzw. dołek - między Modrzewiową i Strumykową, ale po stronie Marysina, Warszawska / Wałbrzyska - Skrzydlata (przy wiadukcie kolejowym), Warszawska / Wycieczkowa, Łupkowa (SP 142).	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
12	G0010CH	Rowery - Kontraruch na osiedlu Chojny. Lokalizacja - Ulice: Zamknięta, Wdzięczna, Strzelecka, Powszechna, Mieszczańska, Królewska, Obszerna, Sarmacka.	Trwają uzgodnienia dotyczące możliwości wdrożenia projektu organizacji ruchu.
13	G0017CH	Bezpieczne Chojny – Bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów SP 109. Lokalizacja - Ul. Pryncypalna.	Trwa procedura przetargowa.
14	G0021GO	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak. Lokalizacja - Granice administracyjne osiedla Górniak.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
15	G0171CH	Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 110 i PM 200. Lokalizacja - Działki G-28 463/72; 463/74; 463/84 ; 581/9; 581/10.	Trwa procedura przetargowa.
16	G0239GO	Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku. Lokalizacja - Działka G-3 23/23.	Trwa procedura przetargowa.
17	L0001	Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe etap 2. Lokalizacja - Ul. Św. Teresy, ul. Krakowska, ul. Siewna, ul. Złotno/Rąbieńska, ul. Pojezierska, ul. Grodzieńska, ul. Kowieńska, ul. Parkowa, ul. 28 Pułku Strzelców, ul. Organizacji WIN, ul. Zawiszy, ul. Łagiewnicka, ul. Lodowa/Widzewska/Wałowa, ul. Niższa, ul. Broniewskiego, ul. Felińskiego/Tatrzańska, ul. Felińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Wydawnicza, ul. Zgierska, ul. Zielona, ul. Żeligowskiego.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
18	L0017	Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej. Lokalizacja - Skrzyżowanie Zachodnia/Drewnowska, Zachodnia/Bazarowa, Bazarowa/Rybna, cała ul. Bazarowa. Działki: B46-229/27, B46-301/9, B46-301/6, B47-174/76, B46-237/18.	Przygotowywanie projektu organizacji ruchu.
19	L0029	Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR. Lokalizacja - Łódź.	-

20	L0032	Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego. Lokalizacja - Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego Roweru Publicznego, zatem będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całego miasta. Będą dokowane w stacjach rozmieszczonych już w Łodzi.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
21	L0038	Bezpieczne ścieżki rowerowe. Lokalizacja - Ścieżki rowerowe w mieście.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
22	L0210	Rower miejski dla Widzewa. Lokalizacja - W19-184/105, W21-629/76, W19-81/16, W19-196/42- Widzew Wschód, W27-23/5 - Stary Widzew, W12-225 - Stoki, W47-303/3 - Nowosolna, W40-660/3 - Andrzejów, W35-71/62, W35-140/141 - Olechów-Janów.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
23	P0003KR	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych osiedla Karolew-Retkinia Wschód.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
24	P0012RS	Przejezdne Maratońska Zachód. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska - Plocka, działki P24-365/320, P24-365/321, P24-386. Skrzyżowanie Maratońska-Armii Krajowej działka P24-365/318.	Projekt został ponownie przekazany do zaopiniowania przez Komendę Miejską Policji w Łodzi i zatwierdzenia przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ.
25	P0048ZM	Pieszko i rowerem koło Górki Retkińskiej – utwardzenie błotnistej ścieżki. Lokalizacja - Ścieżka łącząca Kusocińskiego z Konstytucyjną, biegnąca wzdłuż ogródków działkowych na wschód od Górki Retkińskiej - działki P25 1/9, P25 198/72, P25 197/3.	Trwa procedura przetargowa.
26	P0065ZM	Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy ul. Drewnowskiej. Lokalizacja - Działka P6-356/2, fragment chodnika dochodzący wzdłuż torów kolejowych do chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Drewnowskiej.	Trwają procedury przetargowe.
27	P0069ZM	Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania. Lokalizacja - Działka P6-206/1, na wysokości Perłowej 16.	Trwają procedury przetargowe.
28	P0074RS	Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego, okolice PG 22, skrzyżowanie Al. Wyszyńskiego - ul. Armii Krajowej, okolice Pałacu Młodzieży, krańcówka Wyszyńskiego, ul. Łyżwiarska między ul. Kolarską i ul. Siermierzczą.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
29	P0097ZL	Zajezdnia Muzealna Brus – przejście dla pieszych przez Konstytucyjną na wysokości ul. Lontowej. Lokalizacja - Rejon skrzyżowania Konstytucyjna-Lontowa.	Trwa procedura przetargowa.

30	P0181ZL	Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej. Lokalizacja - W pasie drogowym ul. Krakowskiej.	Projekt został ponownie przekazany do zaopiniowania przez Komendę Miejską Policji w Łodzi i zatwierdzenia przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UML.
31	P0198MM	Przystanek Roweru Miejskiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
32	P0278ZL	Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską. Lokalizacja - Działka nr 49 w obrębie P-41.	Trwa procedura przetargowa.
33	W0006WW	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Widzew-Wschód.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
34	W0040OJ	Rowerem na Olechów i Janów. Lokalizacja - Ciąg: ul. Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich, ul. Zakładowa - na odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej.	Trwa procedura przetargowa.
35	W0050NR	BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających. Lokalizacja - Działki nr 59/4 i 59/5 obręb W-37.	Trwa procedura przetargowa.
36	W0157OJ	Rower Miejski na Olechowie i Janowie. Lokalizacja - Działki: W 35-71/62, W 35-140/141 - Olechów-Janów.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.
37	W0233SW	Stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Niciarniana/Piłsudskiego.	Uruchomienie 47 stacji Łódzkiego Roweru Publicznego.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0048WL	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 16.08.2017 r.
2	B0256WL	Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m. Lokalizacja - Ul. Moskule od posesji nr Moskule 76.	W dniu 21.06.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Został wyłoniony Wykonawca zadania. W pierwszych dniach sierpnia nastąpi podpisanie umowy.

3	G0139WI	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 16.08.2017 r.
4	G0256WI	I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Lokalizacja - Ul. Kolumny, działki G-57 81/2 i 81/3.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
5	L0059	Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana". Lokalizacja - ul. Sobolowa 1.	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano niecki stalowe basenów. Zakończono wykonanie budynku technologii wody, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Trwają roboty przy budowie parkingu, ogrodzeniu i ziemne przy plantowaniu terenu. Planowany termin zakończenia - grudzień 2017 r.
6	P0016RS	Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej. Lokalizacja - Działki: P25-202/65, P25-202/90, P25-202/15, P25-202/14.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7	P0034LP	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej do Rusałki - dojście do placu zabaw. Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
8	P0035LP	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennej - dojście do przystanku autobusowego. Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
9	P0082ZM	Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej. Lokalizacja - Przystanek Krakowska-Biegunowa nr 404, Krakowska-Michałowicza nr 407, Krakowska-Minerska nr 408, Krakowska-Minerska nr 402.	W dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na stronie ZIM na zakup oraz montaż wiat przystankowych,. W dniu 07.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert , trwa weryfikacja ofert.
10	P0100MM	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	W dniu 13.06.2017 r została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa procedura odbiorowa przekazanej dokumentacji projektowej.
11	W0044AN	Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta. Lokalizacja - Ul. Ogińskiego.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
12	W0059ST	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej. Lokalizacja - Działki: W12-30/20, W12-30/29, W12-76/26, W12-76/27, W12-76/31, W12-76/32, W12-76/33, W12-76/34.	W dniu 07.06.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Został wybrany Wykonawca robót. Na początku sierpnia zostanie podpisana umowa.
13	W0070OJ	Chodniki dla Hetmańskiej. Lokalizacja - Działka W35-52/3.	W dniu 09.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 21.08.2017 r.

14	W0082DL	Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.	W dniu 13.06.2017 r została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 04.08.2017 r.
15	W0084NR	WYGODNY PRZYSTANEK. Lokalizacja - Działka nr 83/27 obręb W37.	W dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na stronie ZIM na zakup oraz montaż wiat przystankowych. W dniu 07.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert , trwa weryfikacja ofert.
16	W0101OJ	Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita. Lokalizacja - Ul. Ziemowita.	W dniu 09.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 21.08.2017 r.
17	W0125DL	Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 16.08.2017 r.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0122BC	Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. Lokalizacja - Działki nr: B45-280/23, B45-280/25, B45-280/26, B45-280/16.	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano brak sprzeciwu na realizację robót.
2	B0137BD	WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH sprawdź: https://www.facebook.com/workoutparklodz/ . Lokalizacja - Park im. "Szarych Szeregów"- działka nr 82/2 w obrębie B-50, w sąsiedztwie placu zabaw.	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
3	B0152BD	Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego, a Dworcem Północnym. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska polskiego - obręb B48 - działki: 104/6, 104/7, 104/8, 104/9.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych.
4	B0153BD	Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii Sztuk Pięknych). Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Palki) - działki nr 62/19, 62/8 w obrębie B-54.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5	B0192RA	Ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom. Lokalizacja - Działka nr: B7-11.	ZADANIE ZREALIZOWANE
6	B0211BD	Rewitalizacja Parku Helenów. Lokalizacja - Działka nr: B48- 179/11.	Trwa przygotowanie aukcji elektronicznej na wybór wykonawcy robót budowlanych.

7	B0241BC	Zieleń na Starych Bałutach - posadzenie drzew i krzewów ul. Dolnej - poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego. Lokalizacja - Ul. Dolna (od Zgierskiej do Łagiewnickiej).	ZADANIE ZREALIZOWANE
8	G0161GO	Pływający dom dla kaczek. Lokalizacja - Park im. Reymonta, działka G3-33/26.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	L0028	Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa. Lokalizacja - Łódź.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10	L0053	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Lokalizacja - Obręb B-16, działka 45/9.	Trwa realizacja zadania. W lipcu w ramach zadania sfinansowano usługi weterynaryjne związane z leczeniem i rehabilitacją zwierząt. Sfinansowano również zwiększoną obsadę kadrową ośrodka
11	L0069	Przywróćmy Łodzi Lunapark. Lokalizacja – Park na Zdrowiu.	Trwa realizacja robót budowlanych II etapu inwestycji – termin zakończenia 12.08.2017 r.
12	L0110	Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez skierowania lekarskiego. Lokalizacja - Park Źródłiska.	Realizacja zadania zgodnie z planem: w każdy wtorek i czwartek miesiąca od 11.00 do 14.00 rozkładane są stoliki, krzeselka i parasole w Parku Źródłiska I i odbywa się darmowa degustacja wód leczniczych. W przypadku niepogody pijalnia przenosi się do Domku Ogrodnika w Parku Źródłiska I.
13	P0017LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	Trwa realizacja zadania. W lipcu w ramach zadania dofinansowano utrzymanie porządku i czystości. Wykonano także altanę – deszczochron w ramach rekreacyjnego zagospodarowania terenu. Straż Miejska prowadziła patrole konne w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
14	P0049LP	Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików. Lokalizacja - Tereny niezabudowane i obrzeża kompleksu leśnego Lublinek, działki stanowiące własność miasta.	Na chwilę obecną odłowy zostały wstrzymane w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików z uwagi na zagrożenie ASF tj. wirusem afrykańskiego pomoru świń
15	P0083ZM	Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej Parku im. Piłsudskiego. Lokalizacja - Obręb P-16, działki 1/1,32/1,33/6,33/7.	Trwa wybór wykonawcy robót budowlanych.
16	P0105LP	Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku”. Lokalizacja - Park „Na Smulsku”, działka P39-100/5,	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano brak sprzeciwu na realizację prac. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy (przetarg).
17	P0245ZL	Zdalnie sterowany raj RC. Lokalizacja - Róg ul. Konstantynowskiej i ul. Juszczakiewicza, działka P21-39/19.	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia 01.08.2017 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót).
18	S0001WS	Wschód Śródmieścia - plac zabaw. Lokalizacja - Park im. Matejki.	Trwa ponowna (druga) procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (poza ustawą Pzp).

19	S0074WS	Kwiecisty Park Staszica. Lokalizacja - Obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Uniwersytecka, Jaracza, Wierzbowa.	ZADANIE ZREALIZOWANE
20	W0003ZA	KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew. Lokalizacja - Działki numer 54/9 oraz 54/10 na osiedlu Zarzew (Park Podolski).	Zgodnie z planem zadanie realizowane poprzez wyświetlanie filmów w Parku Podolskim: Frekwencja: 02.07 – Wszystko co kocham, reż. Jacek Borcuch – około 300 osób 09.07 – Pani z przedszkola, reż. Marcin Krzyształowicz – około 300 osób 16.07 – Kamper, reż. Łukasz Grzegorzek – około 400 osób 23.07 – Chemia, reż. Bartosz Prokopowicz – około 350 osób 30.07 – Miasto 44, reż. Jan Komasa – około 400 osób. Alternatywą na wypadek złej pogody jest wyświetlenie filmu odwołanego ze względu na warunki pogodowe jako drugiego na kolejnym spotkaniu wypadającym zgodnie z terminarzem.
21	W0033SW	Siłownia pod chmurką. Lokalizacja - Działka W27-23/5.	Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (poza ustawą Pzp).
22	W0074SW	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródłiska I. Lokalizacja - Park Źródłiska I, istniejący plac zabaw w parku od strony ul. Fabrycznej.	Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (poza ustawą Pzp).
23	W0232SW	Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej - wykonanie zadrzewień w Parku 3 Maja. Lokalizacja - Park 3 Maja. Działki W15-3/4, W15-3/1, W15-5/8.	ZADANIE ZREALIZOWANE
24	W0243SW	Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem. Lokalizacja - Działka W26-130/8	Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie procedury na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony).
25	W0277NR	Drzewa przy ul. Rokicińskiej. Lokalizacja - Ulica Rokicińska, na odcinku od ul. Transmisyjnej do granicy osiedla.	W lipcu trwała pielęgnacja posadzonych drzew w ramach gwarancji Wykonawcy
26	W0280OJ	Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa. Lokalizacja - Zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Zakładową (północno-zachodni narożnik).	ZADANIE ZREALIZOWANE