

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 R.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	P0231ZL	Zajeżdźnia Muzealna Brus - remont toalet dla zwiedzających. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.	1. Grudzień 2016 -Uzgodnienia z autorem projektu co do zakresu planowanych prac. – wykonane 2. Styczeń 2017 – Uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków 3. Brak odpowiedzi od Wojewódzkiego Konserwatora 4. Luty 2017 Uzyskano zgodę Konserwatora Zabytków 5. Maj 2017 – zmiany w projekcie w trakcie uzgodnień 6. Czerwiec/Lipiec 2017 – uzyskanie pozwoleń 7. Lipiec/Sierpień 2017 – ogłoszenie przetargu + wybór wykonawcy 8. Sierpień/Wrzesień 2017 – wykonanie robót 9. Wrzesień 2017- rozliczenie zadania.
2	P0235SP	Kot z neonu wraca do domu! Lokalizacja - UL. Legionów 48.	1. Grudzień 2016 -Uzgodnienie przebiegu instalacji elektrycznej zasilającej neon (wykonano kosztorys). 2. Luty 2017- zakończenie prac projektowych opracowano ostateczną wersję kształtu neonu kota, zakończono prace projektowe 3. Marzec 2017 – wystąpienie o uzyskanie wszelkich pozwoleń /uzgodnień/decyzji - uzyskano akceptację Plastyka Miasta dla neonu oraz zgodę na wykonie robót Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dnia 22.03.2017 r., wystąpiliśmy o wydanie decyzji lokalizacyjnej do ZDiT i oczekujemy na jej wydanie. 4. Dnia 19.05.2017 t. Uzyskano Decyzję lokalizacyjną ZDiT z dnia 21.04.20127 r. dla neonu 5. Dnia 17.05.2017 r. Wystąpienie do ZDiT o zawarcie porozumienia w sprawie trwałego zajęcia pasa drogowego dla umieszczenia reklamy. 6. Czerwiec 2017 Zawarto porozumienie z ZDiT 7. Lipiec 2017 zgłoszenie wykonania robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury 8. Lipiec 2017 wybór wykonawcy lub wykonawców instalacji elektrycznej zasilającej neon oraz wykonania i zamontowania neonu. (dla instalacji zasilającej, przygotowano kosztorys inwestorski) 9. Lipiec/Sierpień 2017 – realizacja prac 10. Sierpień 2017- rozliczenie zadania.

3	W0126DL	Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej. Lokalizacja – Obręb W3, działki: 7/20, 7/21, 7/17, 7/18.	1. Grudzień 2016 -Uzgodnienia z autorem projektu co do zakresu robót. - wykonane 2. Styczeń 2017 – Wykonano wycenę prac – przekroczone koszty zadania 3. Wystąpiono o zwiększenie kwoty na realizację prac 4. Brak zgody na zwiększenie kwoty na realizację zadania (brak zgody Skarbnika Miasta) Ogrodzenie zostanie wykonane jedynie od strony zachodniej nieruchomości . 5. Marzec kolejne wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie kwoty na realizację zadania 6. Marzec - wstrzymanie procedury do czasu wykonania projektu drogi dojazdowej do planowanego parkingu działka nr 7/18 (w celu ustalenia usytuowania ogrodzenia) 7. Czerwiec 2017- wznowienie procedury – ukończono projekt drogi dojazdowej do parkingu. Przekazano dokumenty do Wydziału Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargu 8. Lipiec 2017 – ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy 9. Lipiec/Sierpień 2017- wykonanie i rozliczenie zadania .
---	---------	--	--

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0196NN	Tradycje Łodzi sprzed Łodzi. Lokalizacja - Działka G-21 3/11.	Realizacja zadania od 1 maja do 30 września 2017 r.
2	L0048	Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi (pieszych i rowerowych). Lokalizacja - Łódź.	Realizacja zadania zgodnie z umową: od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0013	Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM”, niech żyje np. „ZACISZE” - organizacja konkursu na nową nazwę. Lokalizacja - nie dotyczy	Realizacja zadania – III kwartał br.
2	P0234ZL	MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw sąsiedzkich. Lokalizacja - Obszar osiedla.	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Wybrano organizację pozarządową, która realizuje zadanie w formie regrantingu (przekazuje małe dotacje na realizację oddolnych inicjatyw sąsiedzkich). Zakończyła się procedura konkursowa dotycząca wyłonienia zadań, które uzyskają dofinansowanie. Zadania animujące społeczność lokalną są w trakcie realizacji.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0012	Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań. Lokalizacja - Łódź.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 31.12.2017 r.
2	P0070SP	Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie zabaw tanecznych, prelekcji itp. w Domu Dziennego Pobytu. Lokalizacja - Ul. 1-go Maja 24/26.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
3	P0089ZM	Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9. Lokalizacja - Działka P16-50.	ZADANIE ZREALIZOWANE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0006RU	Stawy Stefańskiego "OdNowa – Etap IV”. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - Park 1-go Maja.	Wykonana została dokumentacja projektowa. Przygotowano postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie prac na początku listopada.
2	G0210CD	"Młynek - cudowny odpoczynek" - zakup wyposażenia parku. Lokalizacja - Działki 48/15, 9/15.	Wykonane zostały dwie dokumentacje projektowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie prac we wrześniu.
3	G0213CH	Stawy Jana "Od Nowa" - Etap V budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej. Lokalizacja - Stawy Jana - Działka G-27.	Dokumentacja projektowa jest w trakcie wykonywania. Termin realizacji dokumentacji do 30 lipca 2017 r. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowywane jest postępowanie na dostawę toalety (automatycznej). Zawarto umowę na obsługę istniejącej toalety (szaletu) od 1 czerwca 2017 r. oraz uzupełniono ją o nowe wyposażenie. Planowany termin realizacji zadania to koniec listopada.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0105	Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Projektanta złożył w terminie 11.06. wniosek o pozwolenie na budowę. Do dnia 11.08 projektant ma termin na wykonanie kompletu projektów wykonawczych.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0023BD	Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 14 i ZSZS nr 2. Lokalizacja - Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42.	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert odbyło się 23.05.2017r. Cena wszystkich złożonych ofert przekraczała posiadane środki. Ponowne ogłoszenie - 10.06.2017r. Powtórny przetarg unieważniony z powodu zbyt wysokich cen ofert. Ogłoszenie kolejnego przetargu - 03.07.2017r. Otwarcie ofert - 18.07.2017r.
2	B0063TW	Budowa kompleksu sportowego przy SP 71. Lokalizacja - Działka nr 71.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. W trakcie uzyskiwania zgody na wycinkę drzew kolidujących z budowanym boiskiem (powinna być w tym tygodniu).
3	B0066BC	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie SP 65. Lokalizacja - Działka nr B28-200/10.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Planowany termin zakończenia - 21.08.2017r.
4	B0081RA	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 184, ul. Syrenki 19 a.	Opracowany plan imprezy , która odbędzie się we wrześniu 2017r. z okazji 50-lecia naszej szkoły
5	B0098LA	Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183. Lokalizacja - Działka nr 62.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Roboty w trakcie. Planowany termin zakończenia - 30.07.2017.
6	B0106BC	"Język obcy dobrze znać" - multimedialna pracownia językowa. Lokalizacja - Numer działki - 339/11, PG 12.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7	B0169BD	Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28.	ZADANIE ZREALIZOWANE
8	B0201BC	"Nowe okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa w szkole. Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	B0232BZ	Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów szkół MOS 2. Lokalizacja - Ul. Spadkowa 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10	B0235BZ	Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy SP 116 : dla każdego od 2 do 99 lat. Lokalizacja - Ul. Ratajska 2/4.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane w pierwszym tygodniu lipca.

11	G0033CD	Wymiana ogrodzenia PM 118. Lokalizacja - Ul. G. Zapolskiej 54.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostawcę pomocy dydaktycznych. Umowy podpisane. Rozpoczęcie robót budowlanych – 1.07.2017r. Zakończenie robót budowlanych i dostaw – 24.08.2017r.
12	G0038WI	"Hej psiaki, gdzie dzieciaki?" – psi ratownicy dla najmłodszych. Lokalizacja - Działki G-31 17/1; G-32 40/2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
13	G0040CH	Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 162. Lokalizacja - Działki G-29 59/3; 260; 261; 262; 263; 264; 265/1; 270; 271/1; 274.	W trakcie wykonywania robót budowlanych. Termin zakończenia robót – 31.08.2017r.
14	G0109RO	Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy SP 42. Lokalizacja - Ul. Przyszkołe 42.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Roboty w trakcie. Zakończenie robót – 30.08.2017r.
15	G0114CH	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 109 ul. Pryncypalna 74.	Zakupiono piłki, turniej zorganizowany zostanie w październiku. .
16	G0119RO	Mini kompleks sportowy- budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią. Lokalizacja - PG 41, ul. Bohdanowicza 11, działka 64 w obrębie G-10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17	G0127CH	Ruch i rekreacja Chojen. Lokalizacja - Teren boiska ZSO nr 5, ul. Królewska 13/15. Działki G-27 537/12; 537/13; 537/14; 537/15.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania. Planowany termin zakończenia – 31.08.2017r. ZAGROŻENIE – na komisjach i Kolegium Prezydenckim trwa procedura uzyskania zgody na wycinkę drzewa.
18	G0133GO	Sportowa Szkoła - sprzęt sportowy na użytek społeczności szkolnej SP 5. Lokalizacja - Ul. Łęczycka 23.	ZADANIE ZREALIZOWANE
19	G0135CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189. Lokalizacja - Ul. Kossaka 19, działka G-6 29/22.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania. Planowany termin zakończenia – 1.08.2017r.
20	G0157GO	Kolorowa szkoła – remont SP 10. Lokalizacja - Działka G-3 94/5.	Zakupiono ksero. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Roboty w trakcie. Termin zakończenia – 21.08.2017r. Wybór dostawcy nastąpi po zakończeniu robót budowlanych
21	G0189RU	"Młodzież kocha komputery" - czyli mądre korzystanie ze sprzętu IT w SP 125. Lokalizacja - Ul. Dzwonowa 18/20.	Wybrano dostawców komputerów i tabletów oraz tablic multimedialnych i rzutników. Umowy podpisane. Termin dostaw 31.08.2017r.
22	G0208RU	Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie SP 143. Lokalizacja - Ul. Kuźnicka 12, działka G-39 69/6.	Ze względu na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew, decyzją dyrektora placówki podjęto działania związane z realizacją zadania z pominięciem wycinki drzew. Do niezbędnego minimum zostanie ograniczona szerokość bieżni oraz pasów bezpieczeństwa. W chwili obecnej został wybrany wykonawca, który będzie realizował zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisanie umowy na początku lipca.
23	G0230PK	Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka. Lokalizacja - Działka G-12 493.	Roboty budowlane w trakcie. Planowane zakończenie robót 7.08.2017r.

24	G0247NN	Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. Lokalizacja - Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla,	1. Zakończono w szkołach warsztaty z dziećmi mającymi wziąć udział w spektaklu. 2. Rozpoczęto próby do spektaklu z wyłonionymi w castingach tancerzami. 3. Rozpoczęto prace techniczne celem wykonania scenografii do spektaklu. 4. Przygotowano materiały multimedialne, wykonano dalszą część strojów scenicznych do spektaklu. Zaplanowano na miesiąc sierpień uliczny pokaz taneczny dla mieszkańców osiedla Nad Nerem.
25	L0138	RADOŚĆ DZIECKA - organizacja dwóch festynów i ozdobienie muralami terenu wokół SP 152 oraz postawienie wiaty rowerowej z 20 stojakami rowerowymi. Lokalizacja - P20-25.	Odbył się festyn. Drugi festyn planowany na wrzesień. Wyłoniono dostawcę wiaty rowerowej. Dostawa i montaż wiaty do 15.08.2017r. trwa wybór wykonawcy murali.
26	P0028RS	Nie dziurą w płocie i nie po błocie - przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem. Lokalizacja - Działka P-24 307/35, fragment płotu wokół szkoły w północnej części działki przy lodowisku.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27	P0040RS	Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika. Lokalizacja - Działka P22-73 - chodnik biegnący wzdłuż wschodniego ogrodzenia SP 6 i LO XXXIII (ul. Kusocińskiego 116) pomiędzy terenem szkolnym a boiskiem Orlik.	Dokumentacja wykonana. Wykonawca wybrany. Materiały do realizacji zadania zakupione. W trakcie oczekiwania na zatwierdzenie przez ŁOG mapki do celów projektowych. Ze względu na trwającą modernizację gromadzenia zasobów ŁOG i zmianę w oprogramowaniu, występują opóźnienia w uwierzytelnianiu wszystkich robót geodezyjnych. Planowany termin zakończenia na 30.06.2017r. – zostaje przesunięty do czasu zakończenia prac w ŁOG.
28	P0043SP	Boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja - Działka P30 -21/1, teren przylegający do SP 46 przy ul. Żwirki 11/13.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Planowany termin zakończenia – 31.08.2017r.
29	P0071KR	Modernizacja tarasu przy PM 133, ul. Krzemieniecka 22b. Lokalizacja - Działka P27- 18/5.	W trakcie wykonywania robót budowlanych. Termin zakończenia zadania 15.08.2017r.
30	P0076RS	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 19 (ul. Balonowa 1).	ZADANIE ZREALIZOWANE
31	P0085RS	„Zwinne przedszkolaki” – budowa placu zabaw PM 55. Lokalizacja - Działka P22 -7/5.	Roboty budowlane w trakcie. Termin zakończenia – 31.07.2017r.
32	P0113KR	Nowa pracownia komputerowa w SP 164. Lokalizacja - Działka P27-198/5.	Wybrano dostawców sprzętu komputerowego i mebli. Umowy podpisane. Dostawy zakończą się do 20.08.2017r.
33	P0120KR	Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20. Lokalizacja - Ul. Olimpijska 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE

34	P0124SP	Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej. Lokalizacja - SP 36, działka P9-382/5.	Wybrano dostawcę sprzętu. Termin dostaw do 30.07.2017r. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia robót - 30.07.2017r.
35	P0147SP	Staropoleskie Centrum Łączności ze światem. Lokalizacja - Działki: P9-290/17, P9-290/21, P9-290/22.	Wybrano dostawców sprzętu elektronicznego i mebli. Umowy podpisane. Termin dostawy sprzętu elektronicznego – 18.08.2017r. Termin dostawy mebli – 10.08.2017r. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Trwa remont pracowni. Termin zakończenia robót budowlanych – 20.08.2017r.
36	P0186KO	Nowoczesna szkoła to nowoczesne pracownie - modernizacja zaplecza dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki Gimnazjum 19. Lokalizacja - Ul. Wapienna 17, działki 219/13, 219/14.	Wybrano dostawcę sprzętu elektronicznego. Umowa w trakcie podpisywania. Termin dostawy - 31.08.2017r. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Roboty w trakcie. Wybrano dostawcę mebli. Umowa podpisana. W trakcie dostawy mebli. W trakcie korekty zapytania ofertowego związane z dostawą sprzętu dydaktycznego. Rozesłanie zapytania w lipcu.
37	P0188KR	Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18, działka P26-47/18.	Roboty w trakcie. Termin zakończenia – 31.08.2017r.
38	P0213ZL	Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie. Lokalizacja - Działka P13-1/20.	W trakcie realizacji zadania. Termin zakończenia – 23.09.2017r.
39	P0225ZL	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169. Lokalizacja - Działka P4-121/10.	Roboty w trakcie. Termin zakończenia – 31.07.2017r
40	P0240RS	Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla młodzieży i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4.	Rozesłano zapytania ofertowe związane z robotami budowlanymi i dostawami. Rozstrzygnięcie konkursów ofert do 10.07.2017r.
41	P0271MM	Osiedlowe kino letnie. Lokalizacja - Działka P6-342.	ZADANIE ZREALIZOWANE
42	P0272MM	Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Lokalizacja - Działki: 336/14, 343/2, 345/8, 343/3, 344/18, 341, 344/12, 243/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
43	P0275KO	Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	W trakcie wykonywania robót uzupełniających. Zakończenie prac - 17.07.2017.
44	S0035KA	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14. Lokalizacja - Ul. Wigury 8/10.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania. Planowany termin zakończenia – 15.11.2017r. ZAGROŻENIE – na komisjach i Kolegium Prezydenckim trwa procedura uzyskania zgody na wycinkę drzew
45	S0040KA	Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 70. Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 22.	W trakcie wykonywania robót budowlanych. Termin zakończenia – 30.07.2017r. Po zakończeniu robót budowlanych rozpocznie się dostawa sprzętu. Termin zakończenia dostaw – 31.08.2017r.
46	S0061WS	Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO. Lokalizacja - Ul. Pomorska 105.	Roboty budowlane związane z remontem pracowni zakończone. Trwa dostawa sprzętu elektronicznego. Termin dostaw - 30.07.2017r.

47	S0077KA	Wyspa Kreatywnego Gimnazjalisty - poznaję - tworzę - odpoczywam. Lokalizacja - Ul. Jaracza 26.	Z uwagi na gruntowny remont budynku, który będzie od 2018 r. prowadzony przez Biuro ds. Rewitalizacji odstąpiono od wykonania robót budowlanych. Przygotowano zapytania ofertowe związane z dostawami. Rozesłanie zapytań na początku lipca
48	S0107WS	Modernizacja zewnętrzna XII LO. Lokalizacja - Al. Anstadta 7.	Konserwator Zabytków wydał negatywną opinię dotyczącą modernizacji elewacji. Placówka ponownie wystąpiła o opinię do Konserwatora Zabytków, uzupełniając dokumentację projektową.
49	W0023ZA	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 193 dla mieszkańców Widzewa. Lokalizacja - Ul. Standego 1, nr działki W30 - 57/2/4.	Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert - 27.06.2017r. Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów.
50	W0036NO	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej, ul. Grabińska 3. Lokalizacja - SP 202, działka W45-222/1.	Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła o 33 090 zł posiadane środki. SP 193 złożyła pismo do Wydziału Edukacji celem pozyskania brakującej kwoty. Wydział Edukacji złożył wniosek do budżetu o zwiększenie wartości zadania o tę kwotę Zwiększono kwotę na wykonanie zadania. W trakcie wyboru wykonawcy.
51	W0039OJ	Ogrodzenie terenu SP 205 i PG 36. Lokalizacja - Działka W-53 210/1, Dąbrówki 1.	PGE wycięło większość drzew, z tytułu wykonywanej modernizacji sieci energetycznej. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa w trakcie podpisywania. Planowany termin zakończenia – 31.10.2017r. ZAGROŻENIE – na komisjach i Kolegium Prezydenckim trwa procedura uzyskania zgody na wycinkę drzew (ze względu na wycięcie części drzew przez PGE, istnieje możliwość poprowadzenia ogrodzenia w pierwotnie planowanej linii, geodeta wyznacza trasę ogrodzenia)
52	W0049WW	Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź. Lokalizacja - Ul. Czernika 1/3.	W trakcie realizacji zakupu wyposażenia. Planowany termin zakończenia – 30.09.2017r.
53	W0053SW	Zakup sprzętu i luster do sali fitness dla XXIII LO. Lokalizacja - Działka W27-21/5.	Lustra zakupione i zamontowane. Zakończenie robót wykończeniowych 30.08.2017.
54	W0107AN	Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu i parkingu przy SP 204. Lokalizacja - Ul. Gajcego 7/11.	Roboty budowlane w trakcie. ZAGROŻENIE – na komisjach i Kolegium Prezydenckim trwa procedura uzyskania zgody na wycinkę drzew
55	W0111ST	Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych dla uczniów SP 139. Lokalizacja - Ul. Giewont 28	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostawcę. Umowy podpisane. Termin zakończenia robót budowlanych – 31.07.2017 r. Termin zakończenia dostaw – 14.08.2017r.
56	W0130MI	Uczymy się świata. Lokalizacja - Osiedle Mileszki.	Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 37102,30 zł , trwają zajęcia mające na celu pomoc w dostosowaniu się dzieci do otaczającego świata oraz wzmacniania poczucia ich własnej wartości, na które wydatkowano już 1000,- zł . Pozostała kwota zostanie zrealizowana w m-cu IX i X

57	W0167SW	NOWOCZEŚNIAKI - edukacyjnie i sportowo wokół SP 37. Lokalizacja - UL. Szpitalna 9/11, działka W22-15/2.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostawcę. Trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego, na terenie którego realizowana będzie budowa siłowni. Planowany termin zakończenia robót – 31.08.2017r. Po zakończeniu robót budowlanych nastąpi dostawa urządzeń.
58	W0171SW	Pracownia językowa w SP 29. Lokalizacja - W25-136	ZADANIE ZREALIZOWANE
59	W0174SW	Szafki szkolne dla uczniów PG 28. Lokalizacja - Działka W23-14/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
60	W0265AN	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	Zajęcia trwały do końca czerwca – rozpoczęła się przerwa wakacyjna.
61	W0269MI	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	Zajęcia trwały do końca czerwca – rozpoczęła się przerwa wakacyjna.
62	W0272MI	Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszk, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	W dalszym ciągu trwa wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego, uzgodniona z Konserwatorem Zabytków W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
63	W0275NR	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	Zajęcia trwały do końca czerwca – rozpoczęła się przerwa wakacyjna.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0016RA	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.	Uzyskano z Biura Architekta Miasta uzgodnienia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na początku lipca zostanie złożona dokumentacja do Wydziału Urbanistyki i Architektury o uzyskanie pozwolenia na budowę.
2	B0045LA	Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki. Lokalizacja - Działki nr: 25/25; 78/27; 78/26; 168/5; 78/29; 164/3; 139/18; 120/8; 96/10; 96/8; 78/55; 306/5; 306/3 wszystkie w obrębie B-11 oraz 162/4; 111; 27/5 wszystkie w obrębie B-10.	ZADANIE ZREALIZOWANE

3	B0062BD	Siłownia na wolnym powietrzu. Lokalizacja - Rejon ulic: Czarnieckiego - Zbożowa - Marysińska, działka B49, nr 568/77.	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową . W trakcie wyboru wykonawcy robót budowlanych.
4	G0204RO	Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42- ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych w pasie zieleni. Lokalizacja - Działka G-1 321/72.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5	G0205RO	Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską. Lokalizacja - Działki G-10-4/116, 118/8, 4/166.	Trwa realizacja zadania przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Kosze zostaną rozstawione do 16.07.2017 r.
6	L0003	Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łódzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	W dniu 18.05.2017 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie Konkursu. Do dnia 04.07.2017 r. składanie projektów przez osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w konkursie.
7	L0241	Dla mnie Widzew to cały świat - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego. Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.	Zadanie w trakcie realizacji, zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu przedstawione do akceptacji Pani Prezydent.
8	L0277	Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego. Lokalizacja - Działki nr: S2-179/8; S2-180/3; S2-177/7; S2-179/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	P0001KO	Kasprzaka/Drewnowska-dodatkowe miejsca parkingowe. Lokalizacja - Trawnik przy bloku na rogu Kasprzaka i Drewnowskiej, działka P7-129/42	Wystąpiono do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o ustalenie Wydziału Gospodarki Komunalnej jako władającego dla nowej lokalizacji tj. dz. 129/46 w obrębie P-7. Właścicielem działki jest Skarb Państwa. Po uzyskaniu wpisu Wydział przystąpi do realizacji inwestycji - zlecenie wykonania dokumentacji oraz wybór wykonawcy robót.
10	P0055MM	Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona „Smukłego” do ul. Jarzynowej. Lokalizacja - Działka P6-336/14.	Inwestycja jest realizowana przez firmę „Insagol” (formuła zaprojektuj i wybuduj). Termin zakończenia inwestycji sierpień 2017 r. Przygotowana dokumentacja projektowa została przekazana do Wydziału Architektury UMŁ w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskane są warunki przyłącza do sieci PGE niezbędne do realizacji zadania. Roboty budowlane mają rozpocząć się w miesiącu lipcu br.

11	P0063ZM	Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej. Lokalizacja - Działka P6-247, bliżej restauracji.	Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2914/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.02.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok nie przewiduje się możliwości przeznaczenia środków finansowych na inny cel (tj. przebudowę chodnika wzdłuż torów kolejowych pomiędzy ul. Grzybową a Perłową) niż wskazany we wniosku. Odstępstwo od tej zasady naruszyło by zatwierdzone ww. Zarządzeniem zasady przyznawania środków finansowych.
12	P0154SP	POSPRZĄTAJ PO PSIE / STARE POLESIE. Lokalizacja - Trójkąt ulic na Starym Polesiu: ul. Legionów (działka P9-104/60), ul. św. Jerzego (działka P9-83/2), ul. Cmentarna (działka P9-82/12).	ZADANIE ZREALIZOWANE
13	P0195MM	Powrót słupa. Lokalizacja - Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE
14	P0254ZL	Czyste lasy na Złotnie. Lokalizacja - Działki: P2-37/5, P2-38/18, P2-37/7, P2-36/18, P2-4, P2-10/2, P13-1/10, P2-16.	Wybrano firmę która wykona prace porządkowe. Termin realizacji zadania lipiec 2017 r. Koszt realizacji 4.500,00 zł.
15	W0120AN	Minisiłownia na powietrzu. Lokalizacja - Obręb W41 działka nr 656/1, ul. Serenady 10.	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową . W trakcie wyboru wykonawcy robót budowlanych.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0029BC	Zakup książek i audiobooków dla MBP. Lokalizacja - MBP Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c.	Zakupiono 219 książek, 33 audiobooki, na kwotę 5.541 zł.
2	B0042BD	ZACZYTANA MARYNARSKA - zakup książek i audiobooków do biblioteki. Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 6, ul. Marynarska 9.	Zakupiono 282 książek, na kwotę 5.997 zł
3	B0057RA	"Radogoszcz czyta" - zakup książek i audiobooków. Lokalizacja - Filia nr 28 MBP, ul. Motylowa 13.	Zakupiono 227 książek, 22 audiobooki na kwotę 5.008 zł
4	B0103BD	Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12. Lokalizacja - MBP Filia nr 12.	Zakupiono 254 książek, 50 audiobooki na kwotę 6.838 zł

5	B0194TW	Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania MBP. Lokalizacja - Ul. Rojna 39.	Zakupiono 276 książek, 27 audiobooki na kwotę 6.301 zł
6	B0254TW	Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Bałuckiego Ośrodka Kultury na Żubardzkiej. Lokalizacja - Działka nr: 94/114.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7	G0035RO	"Kup nam Piękną książkę" – zakup książek dla czytelników biblioteki. Lokalizacja - Filia 11 MBP, ul. Piękna 35/39.	Zakupiono 367 książek na kwotę 6.957,65 zł
8	G0046RU	Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie wejścia w Filii 17, ul. Rudzka 17. Lokalizacja - Działka G-40 441.	Zakupiono 386 książek na kwotę 7.729,47 zł oraz odnowiono wejście do biblioteki
9	G0049GO	Zakup książek do Filii 5 MBP (Dla dzieci i młodzieży). Lokalizacja - Działka G-4 138/2.	Zakupiono 211 książek na kwotę 3.127,72 zł,
10	G0088CH	Zakup książek dla czytelników Filii 2 MBP. Lokalizacja - Ul. Natalii 4.	Zakupiono 167 książek na kwotę 3.497,95 zł,
11	G0108RO	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP. Lokalizacja - Ul. Cieszkowskiego 11a.	Zakupiono 113 książek na kwotę 2.303,48 zł
12	G0121PK	"Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. Lokalizacja - Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24.	Zakupiono książki 346 książki na kwotę 7.236,98 zł
13	P0021KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Baba Jagą z osiedla Koziny. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, Filia 17, ul. Ossowskiego 4.	Zakupiono 241 książek na kwotę 4.491,46 zł i 88 audiobooki na kwotę 1.507,36 zł
14	P0033RS	Zakup książek i audiobooków dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia Nr 8. Lokalizacja - Ul. ks. J. Popiełuszki 17.	Zakupiono 211 książek na 4.617,26 zł
15	P0088MM	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. Lokalizacja - Ul. Perla 9.	Zakupiono 214 książek na kwotę 4.525,24 zł i 50 audiobooków na kwotę 990,64 zł
16	P0238ZL	Doposażenie biblioteki będącej jedynym ośrodkiem kultury na Złotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego dzieciom i emerytom. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17	P0270ZL	Wydanie książki pokazującej historię Złotna i Zdrowia w okresie od końca XIX wieku do połowy XX wieku. Lokalizacja - Osiedle Złotno.	Zadanie w trakcie realizacji.
18	S0023KA	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 11 MBP Łódź-Śródmieście. Lokalizacja - Ul. Próchnika 7.	Zakupiono 111 książek na kwotę 2.526,15 zł

19	S0025KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14.	Zakupiono 159 książek na kwotę 2.483,42 zł
20	S0049WS	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 MBP Łódź-Śródmieście przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego 22.	Zakupiono 90 książek na kwotę 12.006,17 zł
21	W0010SW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2.	Zakupiono 123 książki na kwotę 2.775,45 zł
22	W0037OJ	Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy dla czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP Łódź-Widzew, ul. Zakładowa 50.	Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 160 książek i 130 audiobooków na kwotę 12.051,45 zł
23	W0047WW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3.	Zakupiono 255 książek na kwotę 3.943,79 zł
24	W0055OJ	Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na Janowie. Lokalizacja - Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.	Zakupiono 4 zestawy komputerowe, 395 książki na kwotę 19.588,83 zł.
25	W0083AN	Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie. Lokalizacja - Działka W-40 1/18.	Zakupiono kolorowa kserokopiarke na kwotę 15.000 zł. Ta część zadania zrealizowana. Zakupiono 310 książek na kwotę 6.251,61 zł – ta część w trakcie realizacji
26	W0100SW	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników Biblioteki przy Wilczej. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27	W0196WW	Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8, ul. Bartoka 27.	Zakupiono 212 szt. książek z na kwotę 4.105,76 zł.

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	W0078MI	Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach. Lokalizacja - Osiedle Mileszki.	W dniu 24 stycznia 2017 zawarto umowę z realizatorem zadania na podstawie wyników konkursu ogłoszonego w grudniu 2016. Zajęcia będą realizowane do połowy grudnia 2017. Odbývają się one 2 razy w tygodniu. W czerwcu 2017 w zajęciach uczestniczyło łącznie 50 osób.
2	W0143NR	Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33. Lokalizacja - Teren osiedla nr 33.	Konkurs ofert na realizację zadania został rozstrzygnięty 25 maja 2017. Dzień później, tj. 26 maja 2017 Wydział Sportu zawarł umowę z realizatorem zadania. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W okresie poprzedzającym przerwę wakacyjną uczestniczyło w nich średnio 10 osób. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy druga tura zajęć po przerwie wakacyjnej zostanie wznowiona na początku września 2017 i będzie trwała do 30 listopada 2017.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0008BC	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty-Centrum. Lokalizacja - Obręb B-45, działka 22/6, 22/4, 22/5, 22/3.	Zgodnie z umową zawartą z projektantem Centrum otrzymało dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W chwili obecnej jednostka musi jeszcze uzyskać zgody odpowiednich instytucji, aby móc ogłosić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przedmiotową inwestycję.
2	B0009BC	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty-Centrum. Lokalizacja - Obręb B- 49, działka nr 30/57.	Trwa realizacja prac. Przewidywany termin ukończenia: do 31.08.2017 roku.
4	B0145BC	Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Lokalizacja - DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5	G0002RO	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni. Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. Cieszkowskiego 6.	Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych
6	G0004CD	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. Lokalizacja - Działki G-17 235/1, 235/3, 235/4.	Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac w ramach realizacji zadania.
7	G0005CD	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. Tatrzańska 109.	Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac w ramach realizacji zadania.

8	L0004	Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej. Lokalizacja - Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place i punkty przesiadkowe w centrum i na osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, przedszkola.	W czerwcu zakończono przygotowanie specyfikacji i wniosku przetargowego. Równocześnie prowadzono ustalenia dotyczące zlokalizowania poszczególnych urządzeń i wymogów dot. urządzeń umieszczanych ogólnodostępnie (m.in. ustalenia ze ZDiT). Planowane ogłoszenie przetargu to lipiec 2017 r., rozmieszczanie oraz oznakowanie urządzeń – wrzesień br. W III i IV kw. 2017 r. planowane są również działania promocyjno-edukacyjne projektu oraz szkolenia z zakresu udzielania doraźnej pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED.
9	L0061	Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50, oddziały onkologiczne dla dzieci starszych (VI) i młodszych (VII).	Zadanie realizowane przez podmiot wybranym w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie realizowane ciągle – do końca 2017 r.
10	L0062	Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego. Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybranym w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie realizowane ciągle – do końca 2017 r.
11	S0008KA	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. Lokalizacja - Przychodnia Śródmieście, ul. Próchnika 11.	Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa na zakup sprzętu została zawarta z Wykonawcą. Część zadania związana z zakupem wyposażenia (meble) w trakcie realizacji.
12	S0009WS	Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście. Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 / ul. Sterlinga 19.	W czerwcu realizator projektu - Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zakończył nabór uczestniczek programu. Przeprowadzono już wszystkie konsultacje lekarskie i prowadzone są obecnie zabiegi fizjoterapeutyczne. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2017 r.
13	S0010WS	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. Lokalizacja - Przychodnia Akademicka "PaLMA", ul. Lumumby 14.	ZADANIE ZREALIZOWANE
14	S0011WS	Remont holu głównego oraz urządzenie recepcji i szatni w szpitalu ginekologiczno-położniczym. Lokalizacja - Ul. Sterlinga 13.	Zadanie jest w trakcie realizacji. Została zawarta umowa z Wykonawcą.
15	W0012WW	Remont i doposażenie Przychodni Batory. Lokalizacja - Ul. Elsnera 19, wynajem od Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 15 września br.
16	W0014SW	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew”. Lokalizacja - Obręb W-27 - działka ewidencyjna 20/4. Własność miasta Osiedle Stary Widzew.	Zadanie w części dotyczącej doposażenia w sprzęt poradni rehabilitacji zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne rozpoczną się w miesiącu lipcu z terminem realizacji do 15 września br.
17	W0015WW	Remont i doposażenie Przychodni Batory. Lokalizacja - Ul. Gorkiego 21a	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac przewidywany jest na 15 września br.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0229WI	Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno. Lokalizacja - OSP ul. Kolumny 312, Działka G-55 23/4.	VI 2017 r. – wykonanie i montaż wrót garażowych w jednostce – zrealizowano. VII 2017 r. – 25 lipca 2017 r., termin opłaty faktury za wrota w kwocie 25.092 zł.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0002BD	Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku. Lokalizacja - Przejście dla pieszych na Źródłowej łączące parki.	Opracowania do przetargu, planowy termin ogłoszenia przetargu w połowie lipca br.
2	B0006RA	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Radogoszcz.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
3	B0007TW	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Teofilów-Wielkopolska.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
4	B0017BC	Ścieżka rowerowa Limanowskiego. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż Limanowskiego od Grunwaldzkiej do Włókniarzy B45-144/40, B45-144/39, B45-144/35, B29-204/15, B45-144/33, B45-144/26, B45-144/5, B45-291/1, B45-296, B45-294, B45-295, B45-293, B44-244/1.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
5	B0022BC	Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota. Lokalizacja - Południowa strona ul. Lutomierskiej. Działka B45-183/70.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
6	B0038BD	Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego. Lokalizacja - Ul. Jonschera, działka nr 809/15 oraz ul. Niemojewskiego, działka nr 809/14.	Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, pomimo zmian w dokumentacji projektowej podtrzymuje swoje stanowisko nie zatwierdzając projektu z uwagi na kategorie dróg.
7	B0044LA	Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej. Lokalizacja - Działka nr 7/35 oraz 7/60 w obrębie B-11 przy skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej i Kuropatwiej.	Opracowania do przetargu, planowy termin ogłoszenia przetargu w połowie lipca br.

8	B0049TW	Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńcowa. Lokalizacja - Południowa strona skrzyżowania Aleksandrowska / Kaczeńcowa, działka B35-79/72.	Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nie zatwierdza projektu z uwagi na szerokość przejazdu niezgodny z obowiązującymi przepisami. Brak możliwości realizacji zadania.
9	B0056LA	Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli. Lokalizacja - Nr działki B14-7/60.	Opracowania do przetargu, planowy termin ogłoszenia przetargu w połowie lipca br.
10	B0084BD	"Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski. Lokalizacja - Działka B47-351/40.	Opracowania do przetargu, planowy termin ogłoszenia przetargu w połowie lipca br.
11	B0206JM	Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów. Lokalizacja - Łagiewnicka / Sowińskiego, Łagiewnicka / tzw. dołek - między Modrzewiową i Strumykową, ale po stronie Marysina, Warszawska / Wałbrzyska - Skrzydlata (przy wiadukcie kolejowym), Warszawska / Wycieczkowa, Łupkowa (SP 142).	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
12	G0010CH	Rowery - Kontraruch na osiedlu Chojny. Lokalizacja - Ulice: Zamknięta, Wdzięczna, Strzelecka, Powszechna, Mieszczańska, Królewska, Obszerna, Sarmacka.	Projekt został wykonany i przekazany do zaopiniowania przez Komendę Miejskiej Policji i zatwierdzenia przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.
13	G0017CH	Bezpieczne Chojny – Bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów SP 109. Lokalizacja - Ul. Pryncypalna.	Opracowania do przetargu, planowy termin ogłoszenia przetargu w połowie lipca br.
14	G0021GO	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak. Lokalizacja - Granice administracyjne osiedla Górniak.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
15	G0171CH	Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 110 i PM 200. Lokalizacja - Działki G-28 463/72; 463/74; 463/84 ; 581/9; 581/10.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
16	G0239GO	Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku. Lokalizacja - Działka G-3 23/23.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
17	L0001	Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe etap 2. Lokalizacja - Ul. Św. Teresy, ul. Krakowska, ul. Siewna, ul. Żłotno/Rąbieńska, ul. Pojezierska, ul. Grodzieńska, ul. Kowieńska, ul. Parkowa, ul. 28 Pułku Strzelców, ul. Organizacji WIN, ul. Zawiszy, ul. Łagiewnicka, ul. Lodowa/Widzewska/Wałowa, ul. Niższa, ul. Broniewskiego, ul. Felińskiego/Tatrzańska, ul. Felińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Wydawnicza, ul. Zgierska, ul. Zielona, ul. Żeligowskiego.	Na podstawie spotkań z Wnioskodawcą opracowywane są wytyczne do przetargu. Planowana realizacja wniosku w 3 kwartale br.

18	L0017	Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej. Lokalizacja - Skrzyżowanie Zachodnia/Drewnowska, Zachodnia/Bazarowa, Bazarowa/Rybna, cała ul. Bazarowa. Działki: B46-229/27, B46-301/9, B46-301/6, B47-174/76, B46-237/18.	Przygotowywany jest projekt organizacji ruchu.
19	L0029	Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR. Lokalizacja - Łódź.	-
20	L0032	Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego. Lokalizacja - Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego Roweru Publicznego, zatem będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całego miasta. Będą dokowane w stacjach rozmieszczonych już w Łodzi.	Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
21	L0038	Bezpieczne ścieżki rowerowe. Lokalizacja - Ścieżki rowerowe w mieście.	Lista przejazdów rowerowych przeznaczonych do wykonania zgodnie z wnioskiem jest aktualnie wykonywana. Realizacja wniosku w 3 kwartale br.
22	L0210	Rower miejski dla Widzewa. Lokalizacja - W19-184/105, W21-629/76, W19-81/16, W19-196/42- Widzew Wschód, W27-23/5 - Stary Widzew, W12-225 - Stoki, W47-303/3 - Nowosolna, W40-660/3 - Andrzejów, W35-71/62, W35-140/141 - Olechów-Janów.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
23	P0003KR	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych osiedla Karolew-Retkinia Wschód.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
24	P0012RS	Przejezdne Maratońska Zachód. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska - Plocka, działki P24-365/320, P24-365/321, P24-386. Skrzyżowanie Maratońska-Armii Krajowej działka P24-365/318.	Na podstawie ponownego rozpatrzenia możliwości wdrożenia projektu organizacji ruchu drogowego, przedstawiciele Biura Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi i Policji podtrzymali negatywne stanowisko dotyczące realizacji przedmiotowego zadania.
25	P0048ZM	Pieszo i rowerem koło Górki Retkińskiej – utwardzenie błotnistej ścieżki. Lokalizacja - Ścieżka łącząca Kusocińskiego z Konstytynowską, biegnąca wzdłuż ogródków działkowych na wschód od Górki Retkińskiej - działki P25 1/9, P25 198/72, P25 197/3.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
26	P0065ZM	Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy ul. Drewnowskiej. Lokalizacja - Działka P6-356/2, fragment chodnika dochodzący wzdłuż torów kolejowych do chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Drewnowskiej.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
27	P0069ZM	Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania. Lokalizacja - Działka P6-206/1, na wysokości Perłowej 16.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.

28	P0074RS	Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego, okolice PG 22, skrzyżowanie Al. Wyszyńskiego - ul. Armii Krajowej, okolice Pałacu Młodzieży, krańcówka Wyszyńskiego, ul. Łyżwiarska między ul. Kolarską i ul. Szermierczą.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
29	P0097ZL	Zajezdnia Muzealna Brus – przejście dla pieszych przez Konstąntynowską na wysokości ul. Lontowej. Lokalizacja - Rejon skrzyżowania Konstąntynowska-Lontowa.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
30	P0181ZL	Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej. Lokalizacja - W pasie drogowym ul. Krakowskiej.	Komenda Miejska Policji w Łodzi odmówiła opinii z uwagi na brak spójności z zadaniem L0001, Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi proponuje uzgodnienia, który wniosek zostanie realizowany, ponieważ są opracowywane wytyczne do zadania L0001.
31	P0198MM	Przystanek Roweru Miejskiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
32	P0278ZL	Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską. Lokalizacja - Działka nr 49 w obrębie P-41.	Trwa procedura przetargowa. Obecnie są oceniane oferty wykonawców. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 24 listopada 2017 r.
33	W0006WW	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Widzew-Wschód.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
34	W0040OJ	Rowerem na Olechów i Janów. Lokalizacja - Ciąg: ul. Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich, ul. Zakładowa - na odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej.	Opracowania do przetargu, planowy termin ogłoszenia przetargu w połowie lipca br.
35	W0050NR	BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających. Lokalizacja - Działki nr 59/4 i 59/5 obręb W-37.	Opracowania do przetargu, planowy termin ogłoszenia przetargu w połowie lipca br.
36	W0157OJ	Rower Miejski na Olechowie i Janowie. Lokalizacja - Działki: W 35-71/62, W 35-140/141 - Olechów-Janów.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.
37	W0233SW	Stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Niciarniana/Piłsudskiego.	Zostały zakończone negocjacje z operatorem Nextbike SA, do 1 sierpnia zostanie uruchomione 47 stacji ŁRP. Trwają procedury przetargowe, przetarg na pozostałe stacje zostanie ogłoszony w lipcu.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0048WL	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 16.08.2017 r.
2	B0256WL	Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m. Lokalizacja - Ul. Moskule od posesji nr Moskule 76.	W dniu 21.06.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.
3	G0139WI	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 16.08.2017 r.
4	G0256WI	I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Lokalizacja - Ul. Kolumny, działki G-57 81/2 i 81/3.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
5	L0059	Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana". Lokalizacja - ul. Sobolowa 1.	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano żelbetową płytę denną basenu sportowego wraz ze ścianami i większą część parkingu. Zamontowano zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej oraz dno i ściany basenu ze stali nierdzewnej w basenie rekreacyjnym. Planowany termin zakończenia – grudzień 2017 r.
6	P0016RS	Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej. Lokalizacja - Działki: P25-202/65, P25-202/90, P25-202/15, P25-202/14.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7	P0034LP	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej do Rusalki - dojście do placu zabaw. Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
8	P0035LP	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennej - dojście do przystanku autobusowego. Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
9	P0082ZM	Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej. Lokalizacja - Przystanek Krakowska-Biegunowa nr 404, Krakowska-Michałowicza nr 407, Krakowska-Minerska nr 408, Krakowska-Minerska nr 402.	W dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na stronie ZIM na zakup oraz montaż wiat przystankowych, z terminem składania ofert – 07.07.2017 r.

10	P0100MM	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	W dniu 13.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 10.07.2017 r.
11	W0044AN	Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta. Lokalizacja - Ul. Ogińskiego.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 01.09.2017 r.
12	W0059ST	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej. Lokalizacja - Działki: W12-30/20, W12-30/29, W12-76/26, W12-76/27, W12-76/31, W12-76/32, W12-76/33, W12-76/34.	W dniu 07.06.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.
13	W0070OJ	Chodniki dla Hetmańskiej. Lokalizacja - Działka W35-52/3.	W dniu 09.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 21.08.2017 r.
14	W0082DL	Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.	W dniu 13.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 04.08.2017 r.
15	W0084NR	WYGODNY PRZYSTANEK. Lokalizacja - Działka nr 83/27 obręb W37.	W dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na stronie ZIM na zakup oraz montaż wiat przystankowych, z terminem składania ofert – 07.07.2017 r.
16	W0101OJ	Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita. Lokalizacja - Ul. Ziemowita.	W dniu 09.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 21.08.2017 r.
17	W0125DL	Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem jego zakończenia do dnia 16.08.2017 r.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0122BC	Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. Lokalizacja - Działki nr: B45-280/23, B45-280/25, B45-280/26, B45-280/16.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie wykonywania – termin realizacji do 14.09.2017 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót.
2	B0137BD	WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH sprawdź: https://www.facebook.com/workoutparklodz/ . Lokalizacja - Park im. "Szarych Szeregów"- działka nr 82/2 w obrębie B-50, w sąsiedztwie placu zabaw.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie wykonywania – termin realizacji do 12.08.2017 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót.
3	B0152BD	Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego, a Dworcem Północnym. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska polskiego - obręb B48 - działki: 104/6, 104/7, 104/8, 104/9.	Uzyskano brak sprzeciwu na realizację prac. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (poza ustawą Pzp).
4	B0153BD	Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii Sztuk Pięknych). Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Palki) - działki nr 62/19, 62/8 w obrębie B-54.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5	B0192RA	Ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom. Lokalizacja - Działka nr: B7-11.	Zadanie zakończone.
6	B0211BD	Rewitalizacja Parku Helenów. Lokalizacja - Działka nr: B48- 179/11.	Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
7	B0241BC	Zieleń na Starych Bałutach - posadzenie drzew i krzewów ul. Dolnej - poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego. Lokalizacja - Ul. Dolna (od Zgierskiej do Łagiewnickiej).	ZADANIE ZREALIZOWANE
8	G0161GO	Pływający dom dla kaczek. Lokalizacja - Park im. Reymonta, działka G3-33/26.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	L0028	Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa. Lokalizacja - Łódź.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10	L0053	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Lokalizacja - Obręb B-16, działka 45/9.	W trakcie bieżącej realizacji część związana z obsługą weterynaryjna i opieką nad zwierzętami oraz zakup karmy dla zwierząt. Zwiększono obsadę kadrową – zatrudniono 2 pielęgniarzy zwierząt.
11	L0069	Przywróćmy Łodzi Lunapark. Lokalizacja – Park na Zdrowiu.	Trwa realizacja robót budowlanych II etapu inwestycji – termin zakończenia 12.08.2017 r.

12	L0110	Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez skierowania lekarskiego. Lokalizacja - Park Źródłiska.	Odebrano wody mineralne, stoliki, krzeselka i parasole. Umieszczono informacje na stronie www. Zielonej Łodzi oraz UML. Przekazano informację do prasy. Umówiono termin prezentacji multimedialnej w ramach wydarzenia. Prowadzona jest promocja wydarzenia. We wtorek 4 lipca w godzinach 11.00-14.00 odbędzie się pierwsze spotkanie.
13	P0017LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	W trakcie bieżącej (ciągłej) realizacji części związanej z utrzymaniem porządku i czystości. Założono łąkę kwiatową. Trwa wykaszanie łąk (z dotacją z WFOŚiGW) oraz budowa altany – termin jej wykonania: do połowy lipca br. Straż Miejska prowadzi patrole konne i zakupiła fotopułapkę do monitorowania terenu.
14	P0049LP	Poprawa bezpieczeństwa - odlów dzików. Lokalizacja - Tereny niezabudowane i obrzeża kompleksu leśnego Lublinek, działki stanowiące własność miasta.	Trwa odławianie dzików. Zadanie zrealizowane w części obejmującej wykonanie odłowni mobilnej z wyposażeniem.
15	P0083ZM	Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej Parku im. Piłsudskiego. Lokalizacja - Obręb P-16, działki 1/1,32/1,33/6,33/7.	Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.
16	P0105LP	Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku”. Lokalizacja - Park „Na Smulsku”, działka P39-100/5,	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożono zgłoszenie robót – termin zakończenia 18.07.2017 r.
17	P0245ZL	Zdalnie sterowany raj RC. Lokalizacja - Róg ul. Konstantynowskiej i ul. Juszczakiewicza, działka P21-39/19.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie wykonywania – termin wykonania do 01.08.2017 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót.
18	S0001WS	Wschód Śródmieścia - plac zabaw. Lokalizacja - Park im. Matejki.	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
19	S0074WS	Kwiecisty Park Staszica. Lokalizacja - Obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Uniwersytecka, Jaracza, Wierzbowa.	ZADANIE ZREALIZOWANE
20	W0003ZA	KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew. Lokalizacja - Działki numer 54/9 oraz 54/10 na osiedlu Zarzew (Park Podolski).	Dokonano repertuaru filmów, dokonano promocji. W niedzielę 2 lipca odbędzie się pierwsza projekcja Repertuar: 02.07 - Wszystko co kocham, reż. Jacek Borcuch 09.07 - Pani z przedszkola, reż. Marcin Krzyształowicz 16.07 - Kamper, reż. Łukasz Grzegorzek 23.07 - Chemia, reż. Bartosz Propokowicz 30.07 - Miasto 44, reż. Jan Komasa 06.08 - Sztuczki, reż. Andrzej Jakimowski 13.08 - Hardkor Dysko, reż. Krzysztof Skonieczny 20.08 - Dom Zły, reż. Wojciech Smarzowski 27.08 - Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski 03.09 - Jesteś Bogiem, reż. Leszek Dawid

21	W0033SW	Siłownia pod chmurką. Lokalizacja - Działka W27-23/5.	Uzyskano brak sprzeciwu na realizację inwestycji. Trwa wybór wykonawcy na roboty budowlane (poza ustawą Pzp).
22	W0074SW	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródłiska I. Lokalizacja - Park Źródłiska I, istniejący plac zabaw w parku od strony ul. Fabrycznej.	Trwa wybór wykonawcy na roboty budowlane (poza ustawą Pzp).
23	W0232SW	Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej - wykonanie zadrzewień w Parku 3 Maja. Lokalizacja - Park 3 Maja. Działki W15-3/4, W15-3/1, W15-5/8.	ZADANIE ZREALIZOWANE
24	W0243SW	Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem. Lokalizacja - Działka W26-130/8	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i 6 czerwca złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
25	W0277NR	Drzewa przy ul. Rokicińskiej. Lokalizacja - Ulica Rokicińska, na odcinku od ul. Transmisyjnej do granicy osiedla.	Wykonano nasadzenia drzew, we wniosku uwzględniono również kwotę na ich pielęgnację, która będzie wydatkowana w późniejszym terminie
26	W0280OJ	Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa. Lokalizacja - Zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Zakładową (północno-zachodni narożnik).	ZADANIE ZREALIZOWANE