

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Biuro ds. Inwestycji	Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy : <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie dokumentacji projektowej zadania • wykonanie robót budowlanych zadania Zrealizowano : <ul style="list-style-type: none"> • przygotowano opis przedmiotu zamówienia dla wykonania dokumentacji wykonawczej zadania • przygotowano projekt umowy z wykonawcą i przekazano do akceptacji do Wydziału Prawnego • przeprowadzono konsultacje z biurami projektowymi w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia • w opracowaniu jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie : projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych (wszystkie branże), świadectwa charakterystyki energetycznej.
2	S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji i Turystyki	Biuro Promocji i Turystyki w ramach otwartego konkursu ofert wybrało wykonawcę na realizację zadania z BO. Ze Stowarzyszeniem "Na co dzień i od święta" podpisano stosowną umowę. Zgodnie z harmonogramem działań zawartym w ofercie zadania publicznego zadanie będzie realizowane w okresie od 1 maja do 30.10.2016 r.
3	L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania zaplanowana od września 2016 r. Druga procedura konkursowa w trakcie realizacji, pierwszy konkurs został unieważniony z uwagi na brak ofert.
4	P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zostało zrealizowane.
5	G0011 Zakup aparat do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zostało zrealizowane.
6	P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
7	S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji, umowa została zawarta w dniu 11 lutego 2016 r. z Centrum Wsparcia Terapeutycznego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert. Umowa zawarta na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016r.
8	S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie częściowo zrealizowane. Pozostała część zadania w trakcie realizacji.
9	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przygotowaniu.
10	B0033 Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie realizowane, ustawiono toalety przenośne zgodnie ustaleniami z Wnioskodawcą.
11	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wyłoniono wykonawcę na modernizację ścieżek, elementy małej architektury.
12	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie ścieżek.
13	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie ścieżek, gabionów, siłowni zewnętrznej.
14	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wystąpiła konieczność powtórzenia procedury związanej z wyłonieniem Wykonawcy.
15	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa procedura badania ofert przetargowych na dostawę rolby.
16	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie realizowane - zajęcia pierwszej części odbywają się regularnie od 18 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
17	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	W dniu 26 kwietnia br. w drodze postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono Wykonawcę. Umowę podpisano w dniu 29.04.2016r. Termin wykonania zadania określono na 190 dni od dnia podpisania umowy.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
18	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zakup pojazdu specjalistycznego - w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, pojazd ma być dostarczony do końca czerwca. Wykonanie specjalistycznej zabudowy w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Łodzi Opel Vivaro - przygotowano specyfikację, procedura zostanie uruchomiona po odebraniu nowego pojazdu. Zakup czytników do elektronicznej identyfikacji zwierząt - procedura zakończona, czytniki zakupione. Zakup wyposażenia do realizacji interwencji z udziałem zwierząt - w trakcie realizacji, zadanie zrealizowane w 80% przewidywane zakończenie do końca czerwca. Specjalistyczne szkolenia - zadanie w trakcie realizacji ostatnie szkolenie zakończy się 06.05.2016r. Zakup specjalistycznego sprzętu do iniekcji (strzelba Palmera do usypiania zwierząt) - trwa przygotowanie specyfikacji, zakończenie procedury do końca sierpnia br.
19	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy boiska. W trakcie opracowywania SIWZ. Ogłoszenie przetargu – maj. Wykonano projekt dobudowy sali gimnastycznej. Złożono do Wydziału Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę.
20	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie opracowywania SIWZ.
21	B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa i SIWZ wykonane. Ogłoszono przetarg, otwarcie ofert – 4 maja. W trakcie opracowywania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego dostaw.
23	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Trwają nagrania płyty.
24	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Ogłoszono przetarg – otwarcie ofert 5.05.2016 .
25	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót. Prace będą wykonywane w przerwie wakacyjnej.
26	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
27	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane zakończone. Wyloniono dostawcę sprzętu. Umowa podpisana. Dostawa sprzętu nastąpi do 15 maja.
28	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Wybrano wykonawcę robót posadzkowych. Umowa podpisana. Wybrano wykonawcę robót malarskich. Umowa podpisana. Roboty w przerwie wakacyjnej.
29	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Ogłoszono przetarg – otwarcie ofert 6.05.2016.
30	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową boiska, termin 25 maja. W trakcie opracowywania SIWZ. Opracowano SIWZ dotyczącą dostaw sprzętu komputerowego. Ogłoszenie przetargu – maj.
31	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	W trakcie realizacji.
32	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
33	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i SIWZ. Ogłoszenie przetargu - maj.
34	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – termin koniec kwietnia. W trakcie opracowywania SIWZ. Ogłoszenie przetargu – maj.
35	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Zebrano oferty dotyczące dostaw. Trwa wybór dostawców. Podpisanie umów – maj. Dostawy – czerwiec/lipiec.
36	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i SIWZ. Ogłoszenie przetargu – maj.
37	W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Dokumentacja projektowo – kosztorysowej na ukończeniu. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na wycinkę drzew. W trakcie opracowywania SIWZ. Ogłoszenie przetargu maj/czerwiec.
38	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i SIWZ. Ogłoszenie przetargu – maj.
39	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Ustalano w ZWiK możliwości odepstwa od warunków inwestycji w strefie ochrony rurociągów. Wybrano projektanta. Umowa w trakcie podpisywania.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
40	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która ma zostać wykonana do dnia 22.06.2016 r.
41	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	W dniu 22.04.2016 r. ZDiT wystąpił z pismem do Wydziału Dysponowania Mieniem o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (obecnie są one we władaniu ZDiT a właściciel jest nieustalony). Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ zleci opracowanie dokumentacji projektowej po ustaleniu właściciela.
42	P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która ma zostać wykonana do dnia 10.07.2016 r.
43	S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rozpoczęcie zadania nastąpi po usunięciu kolizji energetycznej z projektowanym hotelem.
44	B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Z przyznanej na to zadanie kwoty 7.000 zł zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne na ogólną sumę 7.060 zł. Biblioteka dodała z własnych środków kwotę 60 zł. Ta część zadania została zrealizowana w całości. Druga cz. zadania: zadanie w trakcie realizacji: w części dotyczącej zakupu książek – z przyznanej kwoty 3.000 zł zakupiono książki na kwotę 480,24 zł, kolejne zakupy będą trwać do października br sukcesywnie w miarę pojawiania się interesujących wydań.
45	B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	18.04.2016 r. zamieszczono ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
46	G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Z kwoty zadania 100.000 zł zakupiono książki na sumę 25.695,54 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Książki kupowane będą sukcesywnie do października br.
47	P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	21 marca 2016 r. podpisano z beneficjentem umowę na kwotę 187.000 zł. Pierwszą transzę dotacji w wys. 100 000 zł. przekazano 5 kwietnia 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
48	S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Z przyznanej kwoty 120.000 zł. zakupiono książki i audiobooki na sumę 40.220,26 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Książki i audiobooki kupowane będą sukcesywnie do października br.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
49	S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Z przyznanej kwoty 5.000 zł zakupiono książki na sumę 1.658,30 zł. Zadanie w trakcie realizacji do października br.
50	W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	Z kwoty zadania: 5.100 zł wydatkowano kwotę 3.631,54 zł. Zakupiono wykładzinę, regał i mebelki do kąpielni dla dzieci. Zadanie w trakcie realizacji do października br.
51	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W kwietniu 2016 r. został złożony wniosek do WZP UMŁ o zmianę planu zamówień publicznych, w związku z modyfikacją planu finansowego UMŁ związaną z przesunięciem środków na zadaniu L0137. Realizacja zadania: 1) znakowanie (chipowanie) zwierząt – przeprowadzono badanie rynku; 2) kampania edukacyjno-informacyjna – odbyło się spotkanie z inicjatorami zadania w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia. W maju planowane jest przeprowadzenie badania rynku. Po aktualizacji planu zamówień publicznych UMŁ, będzie możliwe rozpoczęcie procedur przetargowych ww. zakresie.
52	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu wyłoniono realizatora, przygotowano umowę na realizację zadania i procedowano jej podpisanie.
53	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania.
54	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu została podpisana umowa z firmą projektową na wykonanie dokumentacji. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej w niezbędnym zakresie.
55	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu została podpisana umowa z firmą projektową na wykonanie dokumentacji. Trwają prace projektowe oraz prace nad ekspertyzą p.poż. .
56	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu trwało składanie ofert.
57	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu wyłoniono realizatora, przygotowano umowę na realizację zadania i procedowano jej podpisanie.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
58	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu wyłoniono realizatora, przygotowano i podpisano umowę na realizację zadania.
59	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu kontynuowano prace w zakresie inwentaryzacji budynku oraz trwałe ustalenia w zakresie prac z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Dróg i Transportu, Wydział Urbanistyki i Architektury.
60	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W kwietniu został wybrany dostawca aparatu USG.
61	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia do 20.05.2016r. Po przygotowaniu projektu zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Realizacja zadania jest planowana do 15.10.2016 r.
62	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Dróg i Transportu	Realizacja zadania zostanie wykonana siłami własnymi Zarządu Dróg i Transportu.
63	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania.
64	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
65	P0002 Uzupelnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwają procedury przetargowe. Nasadzenia nowych drzew obejmą pasy drogowe ulic: Jerzego, Ogrodowej, Kasprzaka, Zielonej, Żeligowskiego oraz Cmentarnej.
66	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania.
67	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r.
68	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Szkolenie odbędzie się w dniu 09.05.2016 r.
69	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Dróg i Transportu	Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert przetargowych – 05.05.2016 r.
70	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
71	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r.
72	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację zadania.
73	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert przetargowych – 31.03.2016 r. Trwa analiza złożonych 12 ofert. Zostały wysłane wezwania do Wykonawców odnośnie uzupełnień do złożonych ofert.
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie projektu.
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Wykonano i wystawiono część elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci).
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Aktualnie nanoszone są zmiany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej. Przewidywany czas przeprowadzenia procedury ogłoszenia o zamówieniu publicznym w drugiej dekadzie maja.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu po Lunaparku. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do połowy maja.
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, opieki nad zwierzętami i dostaw karmy dla zwierząt. Zwiększono obsadę kadrową Ośrodka o 3 osoby. Trwa realizacja zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczo-weterynaryjnego (zakupiono endoskop, wyłoniono dostawcę systemu RTG). Przygotowanie do wyposażenia sali edukacyjnej (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW).

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano i wystawiono całość elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci). Trwa bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. W trakcie przygotowanie do wykaszania łąk (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW).
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia do 6 maja br. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w czerwcu zostanie przygotowana procedura wyłonienia wykonawcy robót.
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W maju zostanie rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj.
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano i zamontowano w parku tablice informacyjne dot. zakazu dokarmiania ptaków. Przystawiono wyposażenie parkowe (ławki, kosze, stoliki do gier); usługa oczyszczania alejek będzie realizowana w terminie od 02.05.2016 r. do 31.10.2016 r.
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. (W trakcie uzgodnień z Wnioskodawcą szczegółów dot. realizacji zadania).
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na przełomie maja i czerwca zostanie rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy robót.
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.
87	W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W maju zostanie rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj.