

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	<b>S0016</b> Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	Zadanie zostało merytorycznie zrealizowane, do końca listopada 2016 r. stowarzyszenie „Na co dzień i od święta” ma przedstawić rozliczenie dotacji.
2	<b>L0133</b> Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej z Agencją Artystyczno-Edukacyjną WOW na okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3	<b>P0023</b> Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
4	<b>G0011</b> Zakup aparatu do EKG.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
5	<b>P0049</b> Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
6	<b>S0014</b> Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy zawartej z Centrum Wsparcia Terapeutycznego na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7	<b>S0029</b> Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
8	<b>W0073</b> Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania rozpocznie się po zwiększeniu budżetu o kwotę 38 270,77 zł. Po uzyskaniu zgody zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą.
9	<b>B0033</b> Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Toalety przenośne ustawione w terminie od 05.01 do 31.12. Od września serwis odbywa się dwa razy w tygodniu.
10	<b>G0002</b> Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - kończą się prace wykonywaniem ścieżek pieszych oraz ścieżek dla rolkowców i rowerzystów, zainstalowano ławki, kosze na śmieci i psie odchody, stojaki na rowery, trwa procedura wyboru wykonawcy elementów małej architektury , latarni solarnych.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
11	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono wykonywanie ścieżek, trwa dostawa elementów małej architektury. Odebrano siedziska w pobliżu plaży i wyspy.
12	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono wykonywanie ścieżek, trwa montaż elementów małej architektury, odebrano siłownię plenerową, trwa procedura przetargowa zakupu latarni solarnych. Wykonano nasadzenia zieleni.
13	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji projektowej do 25 listopada 2016 r.
14	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rolba została odebrana, oczekujemy na dostawę części eksploatacyjnych.
15	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem w I półroczu 2016 r. druga część zajęć rozpocznie się po uruchomieniu lodowiska. Zagrożona jest pełna realizacja z uwagi na awarię systemu chłodzącego.
16	B0067 Bezpieczne Baluty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Baluty-Centrum.	Straż Miejska	Zadanie zrealizowane.
17	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zadanie zrealizowane.
18	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
19	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	W trakcie budowy ogrodzenia i ciągów pieszych. Końcowa faza układania nawierzchni. Przewidywany termin zakończenia 30.11.2016r.
20	B0117 Pilki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
23	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
24	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
25	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
27	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
28	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
29	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
30	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
31	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
32	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania nawierzchni boiska – warunki atmosferyczne uniemożliwiają jej ułożenie. Zmiana przewidywanego terminu zakończenia z 30.10.2016r. na 20.11.2016r.
33	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	W trakcie zakończenia prac. Przewidywany odbiór 10.11.2016r.
34	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
35	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
36	W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Ściany hali ocieplono i otynkowano. Do wykonania pozostało: wierzchnie warstwy posadzek, montaż okien, ścian działowych w zapleczu sanitarnym, montaż armatury, dokończenie budowy rękawa korytarzowego łączącego budowaną halę z budynkiem szkoły. Przewidywany termin zakończenia 15.12.2016r.
37	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Zakończono roboty tynkarskie i wykonanie obróbek blacharskich. Do wykonania pozostało: wierzchnie warstwy posadzek, montaż armatury, stolarki drzwiowej, prace porządkowe na zewnątrz. Przewidywany termin zakończenia 30.11.2016r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
38	<b>W0109</b> Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Przetarg rozstrzygnięty. Pierwotnie wybrany wykonawca nie podpisał umowy. Podpisanie umowy przez kolejnego wykonawcę nastąpi po zwiększeniu wartości zadania do kwoty kolejnej oferty.
39	<b>B0003</b> Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania inwestycji do 16.12.2016 r.
40	<b>P0013</b> Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	W dniu 19.10.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. W dniu 27.10.br. otrzymano dwie koncepcje placu zabaw. W uzgodnieniu z autorem wniosku wybrano koncepcję nr 2. Wykonanie dokumentacji przewiduje się do końca listopada br.
41	<b>P0052</b> Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają roboty budowlane. Termin wykonania inwestycji 30.11.2016 r.
42	<b>S0008</b> Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają prace związane z wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych. Termin wykonania inwestycji zostanie przedłużony do 28.11.2016 r.
43	<b>B0035</b> Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
44	<b>B0044</b> Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
45	<b>G0042</b> Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
46	<b>P0079</b> Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt trwa do 15 grudnia 2016 r.
47	<b>S0020</b> Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
48	<b>S0033</b> Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
49	<b>W0021</b> Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	<b>Zadanie zrealizowane.</b>

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
50	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Realizacja zadania L0137 w październiku 2016r.: <b>1) Znakowanie zwierząt – postępowanie zakończone.</b> <b>2) Usługa szkoleniowa tj. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Łodzi z zakresu ograniczania bezdomności zwierząt – postępowanie zakończone.</b> Z informacji uzyskanych od Wykonawcy wynika, że przeprowadzono już 126 z 200 zajęć. <b>3) Kampania informacyjna „Programu ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt” – w trakcie.</b> Trwa uszczegóławianie specyfikacji umożliwiającej wszczęcie postępowania.
515	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W październiku kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do 31 grudnia 2016 roku.
52	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
53	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
54	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
55	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
56	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W październiku kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do 31 grudnia 2016 roku.
57	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	We wrześniu zakończyła się realizacja zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Zadanie zostało zrealizowane, choć jeszcze nierozliczone.
58	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Trwa dostawa materiałów budowlanych oraz montaż siatki zbrojeniowej i styropianu. Została zamówiona stolarka okienna i drzwiowa.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
59	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
60	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa opiniowanie i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawcę projektów organizacji ruchu. Oznakowanie jest wprowadzane systematycznie, po zatwierdzeniu projektów. Termin realizacji do 15.11.2016 r.
61	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
62	P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa sprawdzanie ofert złożonych przez wykonawców startujących w przetargu. Zgodnie z warunkami przetargu termin realizacji zadania został określony do 30.11.2016 r.
63	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowano projekt organizacji ruchu. Planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu w dniu 12.11.2016r. Termin realizacji do 19.11.2016 r.
64	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
65	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	W powtórny przetargu na realizację zadania, w którym otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.10.2016 r. nie została złożona żadna oferta. Przygotowywane jest ponowne postępowanie.
66	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono powtórny przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest w dniu 8.11.2016 r.
67	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
68	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Inwestycji Miejskich	Planowany termin wykonania zadania – 30.11.2016 r.
69	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzkańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 24.10.2016 r. został ogłoszony przetarg na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich z terminem składania ofert - do 09.11.2016 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
70	<b>P0078</b> Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert złożonych w przetargu na roboty budowlane, przewyższające środki zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2016 na realizację zadania, jego wykonanie zostało przeniesione na rok następny. Środki na realizację przebudowy ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do Al. 1 Maja zostały ujęte w projekcie budżetu Miasta na rok 2017.
71	<b>L0126</b> NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	17.10.2016 r. złożenie do WZP ZIM wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Hospicjum w Łodzi ul. Pojezierska 45-51. 26.10.2016 r. ogłoszenie przetargu na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku. 10.11.2016 r. – otwarcie ofert w przetargu na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku.
72	<b>S0006</b> Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Trwają prace projektowe. Został wybrany wariant przebudowy skrzyżowania z przeznaczeniem do dalszej analizy i uszczegółowienia.
73	<b>S0031</b> Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 19.10.2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac. Zakończono frezowanie warstw nawierzchni, trwają roboty związane z odwodnieniem ulicy
74	<b>B0072</b> RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	28 października 2016 r. otwarto oferty na wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Założono, że do końca 2016 r. wykonane zostaną prace porządkowo-przygotowawcze: karczowanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, niwelacja terenu, usunięcie odpadów poza urządany teren oraz ukształtowanie góry. Pozostały zakres prac urzędniowych (budowa alejek, placu zabaw, siłowni, oświetlenia i urządzenia zieleni oraz małej architektury) zaplanowano na 2017 r., zgodnie z wnioskiem o wpisanie zadania do WPF.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zrealizowano całość zadania związanego z zagospodarowaniem rekreacyjnym. Na ukończeniu jest bieżące utrzymanie porządku i czystości. Zakończenie: 30 listopada 2016 r.
76	<b>L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku</b>	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Termin zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramem – 30.11.2016 r.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Projekty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania całej strefy wypoczynku i rekreacji oraz realizację robót budowlanych obejmujących I etap jej zagospodarowania (zespół linarów, ścianek wspinaczkowych oraz urządzeń dynamicznych) zostały uzgodnione z Wojewódzkim Łódzkim Konserwatorem Zabytków i złożone do Wydziału Architektury z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Trwa procedowanie wydawania pozwolenia na budowę. Aktualnie wykonywane są tylko prace związane z usuwaniem pozostałości po demontażach urządzeń lunaparku, nagromadzonych śmieci, usuwaniem elementów mogących stanowić zagrożenia. Teren strefy pozostaje nadal wygradzony dla zabezpieczenia przyszłego placu budowy i ograniczenia dostępu osobom postronnym. Termin realizacji I etapu do 30 listopada br. Podpisano aneks do umowy na roboty uzupełniające m.in. budowę street workout'u, fragmentów alejek asfaltowych i glinkowo-żwirowych, ustawienie 2 latarni i przedłużono termin realizacji do 15 grudnia br.
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zrealizowano całość zadania związanego z zakupem leków i usług weterynaryjnych. Na ukończeniu jest część obejmująca obsługę kadrową Ośrodka i zakupu karmy. W trakcie realizacji jest część obejmująca dostawę sprzętu medyczno-weterynaryjnego oraz wyposażenia sali edukacyjnej. Część sprzętu zakupiono. Postępowania na zakup pozostałego sprzętu są trakcie rozstrzygania i zawierania umów dostaw. Trwa realizacja umowy na wyposażenie sali edukacyjnej. Planowany termin zakończenia zadania: ok. 15 grudnia.



Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zrealizowano całość zadania związanego z zagospodarowaniem rekreacyjnym, wykaszaniem i patrolami Straży Miejskiej. Na ukończeniu jest bieżące utrzymanie porządku i czystości. Zakończenie: 30 listopada.
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: <a href="http://www.facebook.com/workoutparklodz">www.facebook.com/workoutparklodz</a> .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
87	W0080 Malpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.