

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.10.2019- 31.10.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstytucyjna 8/10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			
2	B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	Podpisano umowę z wykonawcą robót.	0,00 zł Zadanie w trakcie realizacji Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia – 15.12.2019
4	P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			WE złożył ponownie wniosek finansowy o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków na realizację zadania. 16.07.2019. WE złożył korektę do wniosku. Korekta dotyczyła wnioskowanej kwoty na zadanie. Brak środków na realizację zadania.
5	P0156KO	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.				
6	S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			WE złożył ponownie wniosek finansowy o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków na realizację zadania. 16.07.2019. WE złożył korektę do wniosku. Korekta dotyczyła wnioskowanej kwoty na zadanie. Brak środków na realizację zadania.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

2	<p>G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUKOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.</p>	Trwa realizacja robót.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja robót.
3	<p>L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDELKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościół).</p>	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			
4	<p>L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.</p>	Trwa procedura podpisania umowy z Wykonawcą.	Brak.	Nie dotyczy.	Rozpoczęcie robót w terenie.
5	<p>P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIELUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popieluszki a ul. Gimnastyczną.				
7	<p>P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8	<p>W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37- 58/8.</p>	Trwa procedura podpisania umowy z Wykonawcą.	Brak.	Nie dotyczy.	Rozpoczęcie robót w terenie.
9	<p>W00450J OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			

WYDZIAŁ KULTURY

Lp	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0100ZA Dwór szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa	Podjęto działania w celu znalezienia skłonnej do realizacji instytucji kultury o profilu historycznym (min. Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) lub innego podmiotu o profilu badawczym. Muzeum Miasta Łodzi wyraziło zainteresowanie, ale sformułowano prośbę o uszczegółowienie zakresu i celu zadania.		Brak materiałów źródłowych na temat istnienia obiektu architektonicznego o nazwie Dwór szlachecki Załęskiego; brak materiałów i danych w Archiwum Państwowym. Wstępna kwerenda realizowana była w maju 2019 r.	Przekazanie dostępnych w WK informacji do Muzeum Miasta Łodzi celem pozyskania informacji, czy instytucja podejmie się realizacji zadania w 2020 r.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.		ZADANIE ZREALIZOWANE		

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0160RA</p> <p>REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	<p>Na realizację niniejszego zadania przyznano środki finansowe w wysokości: 455 200 zł. Do pierwszego przetargu wszczętego przez ZDiT, w którym kwotę na realizację zadania zwiększono o środki własne jednostki do kwoty 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł. W związku z tym przetarg unieważniono. Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że podniesiono wartość zamówienia do kwoty 789 015,48 zł. W związku z powyższym ZDiT wystąpił o przyznanie z budżetu Miasta środków na realizację niniejszego zadania w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.</p>	<p>Oszczędności: 455 200 zł</p>	<p>Zadanie nie zostanie zrealizowane.</p>	-
2	<p style="text-align: center;">L0155</p> <p>USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	<p>Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu.</p>	<p>Oszczędności: 40 000 zł</p>	<p>Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskiwania pozwoleń i uzgodnień z właścicielami, zarządcami nieruchomości, na których zamontowane mają być tablice informujące o pochodzeniu nazwy ulicy/ o patronie ulicy a także z instytucjami opiniującymi i wydającymi decyzję o możliwości zamieszczenia tablic na elewacji budynku,</p>	<p>Wykonanie / realizacja: Listopad / Grudzień 2019 Styczeń / Listopad 2020</p>

				niezbędne jest przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok. Istnieje szansa, że część zadania zostanie zrealizowana jeszcze w obecnym roku kalendarzowym po uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń/uzgodnień.	
3	S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 16 133,00 zł		Wykonanie / realizacja; w trakcie realizacji
5	S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	--	---------------------------------	------------------------------------	---	--

1	<p>B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE
2	<p>W0170DL INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW.</p>	W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.	-	-	-

	Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza				
2	<p>B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	<p>L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p>P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODLÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.</p>	<p>Odstąpiono od realizacji zadania Niewykorzystane środki, za zgodą wnioskodawcy przesunięto na dokończenie zadania L0049</p>			
5	<p>S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

7	<p>W001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.</p>	<p>ZZM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019 z kwotą 915.000 zł. W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.</p>	-	-	-
8	<p>W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9	<p>W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10	<p>W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			