

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.

za okres 01.06.2019- 30.06.2019r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0276LL	DAJMY RADOŚĆ DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH. Lokalizacja - Łódź.	Postępowania w trakcie przygotowania i realizacji.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak	Zakończenie realizacji zadania IV kwartał 2019 r.
2	L0272LL	ZAKUP WYPOSAŻENIA - ŁÓŻKA JEDNOOSOBOWE Z MATERACAMI DO GRUPY NOCNEJ "ODDZIAŁU WSPARCIA". Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a.	Postępowanie w trakcie.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak	Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – lipiec 2019r.
3	P0038SP	LEPSZY KOMFORT POBYTU SENIORÓW W PLACÓWCE. Lokalizacja - DDP al. 1 Maja 24/26.	Zadanie zakończone.	Wszystkie finansowe wydatki zostały już poniesione. Łącznie wydatkowano: 13 101 zł. Kwota oszczędności: 8 399,00 zł.	Zadanie zakończone.	Zadanie zakończone.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0115CD	MŁYNEK CUDOWNY ODPOCZYNEK CZ. 3 REWITALIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW. Lokalizacja - Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G.	Odebrana została dokumentacja projektowa.	Zaangażowanie 25 256,40 zł	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania.	Ogłoszenie postępowania przetargowego.
2.	G0019CH	STAWY JANA - ETAP VI – POWIĘKSZENIE TERENU WYPOCZYNKOWEGO OBIEKTU. POŁĄCZENIE ALEJĄ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH Z UL. PARADNĄ. Lokalizacja - Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.	Trwa postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy pierwszej części zakresu rzeczowego. Przygotowano PFU dla drugiej części zakresu rzeczowego.	Zaangażowanie 152 128 ,30 zł	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania.	Wybór Wykonawcy na realizację pierwszej części zakresu rzeczowego. Ogłoszenie postępowania przetargowego dla drugiej części zakresu rzeczowego.
3.	G0018CH	„STAWY JANA” - ETAP VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. Lokalizacja - OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA”.	Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Przygotowano PFU.	Brak.	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania.	Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
4.	G0165CH	STAWY JANA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW O URZĄDZENIA	Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja	Zaangażowanie 12 300,00 zł	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania.	Realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji połowa

		DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI AMI. Lokalizacja - Stawy Jana	dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			lipca.
5.	P0094RS	NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI NA ŁODOWISKU RETKINIA. Lokalizacja - Łodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.	Przerwa w realizacji zajęć.	Zaangażowanie 66 165,92 zł.	Brak.	Druga i ostatnia część zajęć zacznie się 1 października i potrwa do 20 grudnia 2019 r.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0134GO	GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU „GÓRNIAK”. Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa.	1. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą – trwa realizacja.			
2.	L0157LL	ANIMAL PATROL - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO RATOWANIA ZWIERZĄT. Lokalizacja - Łódź.	1. Zakupiono radiowóz. 2. Zrealizowano umowę na przebudowę radiowozu. 3. Realizowane są służby ponadnormatywne.			
3.	L0039LL	ŁÓDŹ BEZ WRAKÓW. Lokalizacja - Miasto Łódź.	1. Zakupiono radiowóz. 2. Zrealizowano umowę na przebudowę radiowozu 3. Realizowane są służby			

			ponadnormatywne 4. Wyłoniono Wykonawcę na dostawę wyposażenia Sekcji Pojazdów			
4.	P0195MM	BEZPIECZNE OSIEDLE – SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Osiedle Montwiłła-Mireckiego skrzyżowanie ul. Srebrzyńska/Praussa.	1. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą – trwa realizacja.			
5.	S0054WS	BEZPIECZNE ZACISZE – MONITORING MIEJSKI. Lokalizacja - ul. Zacisze.	1. W dniu 13.05 br. ogłoszono kolejny przetarg. Ofertę złożyła jedna firma, której wartość przekracza posiadane środki. Podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.			
6.	W0056ZA	BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W PARKU - ETAP I. Lokalizacja - Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą Tatrzańską, a Aleją Śmigłego - Rydza.	1. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą – trwa realizacja.			
7.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	Rozpoczęto realizację służb ponadnormatywnych w kompleksie Uroczyska Lublinek			

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0023BC	STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	ZADANIE ZREALIZOWANE 105 688,50 zł Oszczędności 1011,50 zł			
2.	B0075BC	SP 65 TO BEZPIECZNA SZKOŁA RADOSNA I WESOŁA. Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10.	WZP ogłosił przetarg na oświetlenie oraz plac zabaw i budowę ogrodzenia. Wyłoniono wykonawcę oświetlenia. Oferty na plac zabaw i ogrodzenie przekroczyły posiadane środki. WZP ponownie ogłosi postępowanie, oddzielnie na plac zabaw i ogrodzenie	0,00 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Złożenie wniosku do WZP o ponowne przeprowadzenie przetargów.
3.	B0098BC	BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55 UL. MACKIEWICZA 9. Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót.	15 356 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Planowane zakończenie robót 30.09.2019r.
4.	B0230BD	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY XIII LO . Lokalizacja - ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. Bojowników Getta Warszawskiego.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę.	0,00 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.	Zagrożenie z uwagi na prace termomodernizacyjne	Wejście na budowę możliwe dopiero 01.09.2019r, planowane zakończenie 30.11.2019r. Placówka jest termomodernizowana w br. Do 01.09.2019r. ma zakończyć się termo od strony

						planowanego boiska (wykonawca termo wybrany). Dopiero wtedy może wejść wykonawca – boisko zlokalizowane bardzo blisko budynku
5.	B0170BD	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OKOLICY STAREGO RYNKU DLA SP 45 I TRENERA OSIEDLOWEGO. Lokalizacja - Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego - SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót.	25 215 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Planowany termin zakończenia 23.08.2019r.
6.	B0227BZ	MULTIMEDIALNE PRACOWNIE - NOWOCZESNA INNOWACYJNA SZKOŁA XXI W. Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116.	Ogłoszono przetarg.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Rozstrzygnięcie przetargu – wybór dostawcy sprzętu multimedialnego, mebli, robót budowlanych
7.	B0167JM	„SPORT - SAMA RADOŚĆ" W SP 120, UL. CENTRALNA 40 - REMONT I MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH. Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę.	7 380 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Roboty w trakcie. Termin zakończenia 23.08.2019r.
8.	B0152JM	„KSIĄŻKI DO CZYTANIA I DO POSŁUCHANIA" - ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO BIBLIOTEKI SP 142. Lokalizacja - Biblioteka	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.				
9.	B0146LA	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.		Zarządzeniem 1304/VIII/19 z dnia 6.06.2019 zadanie przeszło do Wydziału Gospodarki Komunalnej.		
10.	B0103RA	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.	28.03.2019r. – ogłoszono przetarg Otwarcie ofert 10.04.2019r. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki o 887 500 zł. Ograniczono zakres prac i ogłoszono przetarg ponownie. Otwarcie ofert (drugi przetarg) 04.06.2019r. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki o 214 618 zł. WE złożył wniosek o dofinansowanie zdania.	3 617,87 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności	Nie jest możliwa realizacja pełnego zakresu zadania w bieżącym roku.	Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 r. dodatkowo zostały zwiększone środki o 214 618 zł
11.	B0122RA	REMONT CHODNIKA I PLACU PRZED SP 184. Lokalizacja - ul. Syrenki 19 a.	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg. Do postępowania zgłosiło się trzech oferentów. WZP wystosował w zapytanie do oferenta.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności.		Uzyskano odpowiedź oferenta. Wybrano wykonawcę. Termin zakończenia robót 31. 08. 2019r.
12.	B0076TW	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul		36 900 zł W trakcie realizacji		Otwarcie ofert – 17.07.2019r.

		Rojna 58 c.		Brak oszczędności	W roku 2019 przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku szkoły. Prace związane z remontem sali gimnastycznej będą mogły się rozpocząć po wykonaniu wewnętrznych robót związanych z termomodernizacją. Wykonawca na termo nie został wybrany	
13.	B0066TW	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 48. Lokalizacja - SP 48, ul, Rydzowa 15.	WZP ogłosił przetarg. Nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg.	4 797 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności.		
14.	B0084TW	OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEJ. Lokalizacja - SP 56, ul. Turowszowska 10.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. W trakcie przygotowywania wykazu sprzętu multi do Wydziału Informatyki. Przygotowano zapytanie ofertowe dot. zakupu mebli	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin wykonania robót budowlanych – 20.08.2019r. Uzgodnienie wykazu sprzętu multi z Wydziałem Informatyki . Po uzyskaniu zgody WI rozesłanie zapytania ofertowego. Rozesłania zapytania ofertowego dot. zakupu mebli
15.	B0192TW	ŻUBARDŹ ZIELONY. Lokalizacja - Żubardzka 2.	Dostawa ula zrealizowana. Wybrany dostawca pszczelej rodziny. Zakupiono materiały na pergole.	2 699,37 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin dostawy pszczelej rodziny – 25.07.2019r. Montaż pergoli we wrześniu

16.	G0145CD	„SPORTOWA 190-TKA" - MODERNIZACJA SP 190. Lokalizacja - ul. Malczewskiego 37/47.	ZADANIE ZWIĄZANE Z REMONTEM SANITARIATU ZREALIZOWANE Wybrano wykonawcę robót budowlanych – bieżnia.	44 999,99 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności.		Termin wykonania bieżni 31.10.2019r.
17.	G0104CD	„KOŁOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PM 17. Lokalizacja - ul. Kossaka 13.	ZADANIE ZREALIZOWANE	54 585 zł Brak oszczędności		
18.	G0041CD	OAZA NA PODMIEJSKIEJ -ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ 21. Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Rozesłano zapytanie ofertowe. Nie złożono żadnych ofert.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Ponowne rozesłania zapytania ofertowego. Wybór wykonawcy
19.	G0082CD	NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 38. Lokalizacja - SP 38, Krochmalna 21.	Wybrano dostawcę sprzętu multimedialnego i mebli. Wybrano wykonawcę robót budowlanych	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin dostawy sprzętu multimedialnego i mebli – 12.08.2019r. Termin zakończenia robót budowlanych 31.07.2019r.
20.	G0010CD	PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA - REMONT CHODNIKA PRZY SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE	0,00 zł Brak faktur Brak informacji o oszczędnościach		
21.	G0174CD	UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMICZNEJ W SP 64.	Rozesłano zapytania ofertowe i zebrano oferty. Wybrano dostawców pomocy	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin dostaw 31.07.2019r.

		Lokalizacja - SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6.	dydaktycznych. Umowa podpisana			
22.	G0043CH	KOLOROWA SZKOŁA - MALOWANIE KORYTARZY I WYMIANA DRZWI W SP 109 IM. L. WAWRZYŃSKIEJ. Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74.	Wybrano wykonawcę. Umowa podpisana. Roboty w trakcie	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin zakończenia 15.08.2019r.
23.	G0198GO	PRZYJAZNA SZKOŁA - WZBOGACENIE BAZY SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Renowacja sztandaru – ZREALIZOWANA. Dostawa urządzenia do projekcji obrazu – ZREALIZOWANA. Dostawa książek ZREALIZOWANA. Do WUiA złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUiA wymaga dodatkowej opinii Łódzkiego Konserwatora Zabytków. Trwają uzgodnienia. Przygotowano dokumentację przetargową dot. zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Po uzgodnieniach z Łódzkim Konserwatorem Zabytków złożenie do WZP wniosku celem ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (remont wejścia, monitoring, piłkochwyty). Planowane ogłoszenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego(szkoła ogłasza przetarg).
24.	G0112GO	NAPRAWA I USZCZELNIENIE DACHU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W SOSW 1. Lokalizacja - Działka G5-	Ogłoszono przetarg. Oferty nie spełniły wymogów SIWZ. Ogłoszono ponownie przetarg	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Otwarcie ofert 08.07.2019r.

		286/4				
25.	G0073PK	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE SP 7 IM. ORŁĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1.	Ogłoszono przetarg	19 991,80 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Otwarcie ofert 08.07.2019r.
26.	G0088PK	MALI KOSZYKARZE I PIŁKARZE DINUSIOWEJ DRUŻYNY ĆWICZĄ NA BOISKU PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	Wybrano wykonawcę robót, umowa podpisana	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin zakończenia 30.08.2019r.
27.	G0171RO	REMONT TARASÓW W PM 88. Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
28.	G0089RU	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. Lokalizacja - Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej.	Rozesłano zapytanie ofertowe.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin składania ofert 16.07.2019r. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy
29.	G0087RU	REMONT I WYPOSAŻENIE SZATNI W SP 125. Lokalizacja - SP 125, ul. Dzwonowa 18/20.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana.	60 000,05 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin wykonania robót 20.08.2019r.
30.	G0021WI	ODGRZYBIENIE, OCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU PM 233. Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin wykonania robót 20.07.2019r.
31.	L0149LL	„WASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ” - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE XXVI LO, UL.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ogłoszono przetarg.	0,00 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Otwarcie ofert 16.07.2019r.

		WILEŃSKA 22A. Lokalizacja - Ul. Wileńska 22a.				
32.	P0184KO	„KAŻDY TO POWIE, ZADBAJ O ZDROWIE” – MODERNIZACJA TERENU SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	25.06.2019r. ogłoszono przetarg.	17 220 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Otwarcie ofert 10.07.2019r.
33.	P0185KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyło się kolejne spotkanie z uczniami i mieszkańcami.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności.		Kolejne spotkanie z uczniami i mieszkańcami
34.	P0142KO	BEZPIECZNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY PRZYJAZNY DZIECIOM. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	ZADANIE ZREALIZOWANE 85 000 zł Brak oszczędności			
35.	P0042KR	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO- REKREACYJNEGO PRZY SP 164. Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65.	WZP ogłosił przetarg.	38 130 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Otwarcie ofert 01.07.2019r.
36.	P0065KR	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W JEDENASTCE. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	Prace rozpoczną się w wakacje. Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu mebli, sprzętu multimedialnego, robót budowlanych	0,00 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Rozesłanie zapytań ofertowych.
37.	P0034RS	DOBRY I NOWY PARKIET SPORTOWY DLA SP 19 I PG 21. Lokalizacja - Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana	3 444 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Termin wykonania 20.08.2019r.
38.	P0058RS	ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		DZIECI W PM NR 174. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a.				
39.	P0160SP	KLOCKARNIA HOCKI-KLOCKI. Lokalizacja - PM 98, ul. Legionów 126.	Zakup klocków – ZREALIZOWANY. Rozesłano zapytanie ofertowe na dostawę mebli i pozostałego wyposażenia. Wybrano dostawców. Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Przygotowano zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych.	5 277, 30 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Termin dostawy mebli i pozostałego wyposażenia 31.08.2019r. Rozesłanie zapytania ofertowego dot. robót budowlanych.
40.	P0001SP	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania dokumentacji	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności	Szkoła przewidziana jest do termomodernizacji. W związku z tym roboty budowlane w siłowni, zlokalizowanej w budynku, nie mogą się rozpocząć przed zakończeniem wewnętrznych robót termo. W 2019 szkoła zakupi wyposażenie siłowni.	Przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego wyposażenia siłowni
41.	P0092SP	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ZAJĘĆ TWÓRCZYCH. Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu mebli i artykułów plastycznych .W trakcie przygotowania zapytania do sprzętu multi.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Wybór dostawców mebli i artykułów plastycznych . Rozesłanie zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu multi
42.	P0127SP	SZKOŁA XXI WIEKU – UTWORZENIE	Dostawa mebli	11 840,29 zł		Otwarcie ofert 04.07.2019r.

		NOWOCZESNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 160. Lokalizacja - Ul. Struga 24a.	ZREALIZOWANA. Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu multimedialnego.	W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		
43.	P0052ZL	INTERAKTYWNE PRACOWNIE - JĘZYKOWA I MATEMATYCZNA W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17.	Wybrano dostawcę sprzętu multimedialnego, mebli, wykonawcę robót budowlanych	0,00 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Termin dostaw i robót budowlanych 31.07.2019r.
44.	S0071KA	NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ I ... WYSPORTOWANI TEŻ !!! ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CERAMICZNA I SALA TENISA STOŁOWEGO W 70DZIESIĄTCE. Lokalizacja - SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22.	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji przesunięty na 31.07.2019r., , z uwagi na konieczność zaprojektowania wentylacji mechanicznej. Pracownie zlokalizowane zostaną w podpiwniczeniu, gdzie są schrony. Roboty mogą odbywać się w trakcie roku szkolnego, nie będą utrudniały prowadzenia zajęć	0,00 zł W trakcie realizacji. Brak oszczędności.		Planowane ogłoszenie przetargu do 15.08.2019r.
45.	W0080AN	W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 - BEZPIECZNIE I KOLOROWO. REMONT KORYTARZY I SCHODÓW. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 11.	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Rozpoczęcie robót 05.07.2019r. Termin zakończenia 28.08.2019r.

46.	W0015NO	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI, UL. GRABIŃSKA 3B. Lokalizacja - ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b.	Ogłoszono ponownie przetarg. Wybrano wykonawcę robót.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Podpisanie umowy. Termin zakończenia – 30.08.2019r.
47.	W0014NO	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W RADZENIU SOBIE W TRUDNOŚCIACH EMOCJONALNYCH NAKIEROWANE RÓWNIEŻ NA RODZICÓW UCZNIÓW. Lokalizacja - SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska 2.	Zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbывают się zajęcia z uczniami.	15 399,51 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Przeprowadzanie kolejnych zajęć z uczniami.
48.	W0078ST	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Planowane ogłoszenie przetargu na wymianę drzwi wewnętrznych (sala gimnastyczna, szatnie), modernizacja natrysków, modernizacja szatni, zakup osprzętu do sali gimnastycznej, nagłośnienia. Prace związane z remontem sali gimnastycznej będą mogły się rozpocząć po wykonaniu wew. Robót

						związanych z termomodernizacją.
49.	W0140ST	ADAPTACJA PODDASZY NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ W BUDYNKU SP NR 158 PRZY UL. JANOSIKA 136. Lokalizacja - Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136.	Wybrano inspektora nadzoru . Umowa podpisana	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin 17.05.2019r. przesunięty na 30.06.2019r. z uwagi na zmianę realizatora zadania. WE złożył stosowny wniosek, obecnie procedowany. Trwa oczekiwanie na zarządzenie
50.	W0114WW	SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI WIEKU. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	Roboty budowlane ZREALIZOWANE. Wybrano wykonawcę na konfigurację instalacji LAN. Otrzymano zgodę Wydziału Informatyki na komputery. WZP ogłosił przetarg. Rozesłano zapytanie ofertowe związane z zakupem mebli.	46 875 ,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Termin wykonania konfiguracji instalacji LAN 09.08.2019r. (o ile zostanie wybrany w przetargu dostawca komputerów). Otwarcie ofert (zakup komputerów) 15.07.2019r.. Wybór dostawcy mebli
51.	W0109WW	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.	Ogłoszono przetarg. Cena ofert przekraczała posiadane środki. Ograniczono zakres prac.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Planowane ponowne ogłoszenie przetargu
52.	W0112WW	AKTYWNI KREATYWNI - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE	Odbyły się zajęcia z uczniami	0,00 zł W trakcie realizacji		Odbędą się kolejne zajęcia z uczniami

		WSPIERAJĄCE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ROZWIJANIU ICH ZAINTERESOWAŃ, POMYSŁOWOŚCI I DZIAŁAŃ TWÓRCZO-KREATYWNYCH. Lokalizacja - SP nr 199, Elsnera 8.		Brak oszczędności		
53.	W0068WW	MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. Lokalizacja - Ul. Milionowa 64.	ZADANIE ZREALIZOWANE 34 499,99 zł Oszczędności : 0,01 zł			
54.	W0027WW	MODERNIZACJA ZSO 8. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3.	Wymiana okien, instalacji elektrycznej, malowanie – ZREALIZOWANE. W trakcie roboty posadzkowe.	309 954,93 zł Oszczędności 55 ,07 zł		Planowany termin zakończenia robót posadzkowych – 31.07.2019r.
55.	W0044WW	LEŻAKI DLA MALUCHÓW W PM 183. Lokalizacja - PM nr 183, Czernika 18.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
56.	W0018ZA	"KACPERKOWE PRZEDSZKOLE" - WSPANIAŁE, CIEPLUTKIE I KOLOROWE. Lokalizacja - PM Nr 146, ul. Morcinka 3.	Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana.	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Rozpoczęcie 15.07.2019r. Termin zakończenia – 31.10.2019r.
57.	W0034ZA	OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 142. Lokalizacja - PM 142, ul. Brzechwy 3.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana	0,00 zł W trakcie realizacji Brak oszczędności		Roboty rozpoczną się 01.08.2019r. Termin zakończenia 13.09.2019r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0181RA	KONTYNUACJA PROJEKTU RADO-DOGS. ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową.				
2.	G0035CD	PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU. Lokalizacja - Północno - wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.				
3.	G0126PK	PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO - WYMIANA 2 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do				

		PM 89.				
4.	G0159RU	PLAC ZABAW I REKREACJI: BRYDŻOWA – KAROWA. Lokalizacja - Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej.				
5.	P0196LP	ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA Z 4 ELEMENTAMI PRZY OSIEDLU NOWE POLESIE. Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34.				
6.	P0126MM	STOJAKI NA ROWERY. Lokalizacja - 1.Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 16, Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających centralny plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS Spółem. 3. Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 20, Daniłowskiego 7, na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.				
8.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy				

		ul. Pomorską/Wierzbową/Uniw ersytecką S-02, 129/35				
9.	W0074AN	DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY - ETAP 2. ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA PÓŁNOC OD UL.ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu.				
10.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.				
11.	W0115OJ	BRZozowa ścieżka zdrowia z torem rolkowym. Lokalizacja - Teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety Łokietkówny. 167/40 w obrębie W-35.				
12.	W0089WW	PSI PARK NA WIDZEWIE WSCHODZIE. Lokalizacja - Działka 29/47 w obr. W-20.				

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	---------------	--	---------------------------------	------------------------------------	--	---

1.	B0013BD	DO ZACZYTANIA JEDEN KROK CZYLI NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI PRZY MARYNARSKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.	Zakupiono 221 vol. książek	Wydano 4.927,33	brak	Zadanie trwa
2.	B0061BD	PRZY RADLIŃSKIEJ BIBLIOTEKA NA GŁOS CZYTELNIKA CZEKA. Lokalizacja - BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.	Zakupiono 82 vol. książek	Wydano 1.648,91	brak	Zadanie trwa
3.	B0029RA	ROZCZYTANY RADOGOSZCZ - WSCHÓD. Lokalizacja - Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7.	Zakupiono 84 vol. książek	Wydano 1.592,93	brak	Zadanie trwa
4.	B0022RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. MOTYŁOWEJ 13. Lokalizacja - BM, Filia nr 16, ul. Motyłowa 13.	Zakupiono 123 vol. Książek, 88 audiobooków	Wydano 3.933,43	brak	Zadanie trwa
5.	B0141TW	ODNOWA TEOFIŁOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFIŁOWIE - KOLEJNA EDYCJA. Lokalizacja - Boisko tzw. „ELTY” przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża.	Zakończono procedurę konkursową	Oszczędność 11.000	brak	Zadanie trwa
6.	B0182TW	WYPOSAŻENIE I DOSTOSOWANIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W LUTNI NA UL. ŁANOWEJ. Lokalizacja - Centrum	Przekazano dotację	Sprawozdanie po zakończeniu zadania.	brak	Zadanie trwa

		Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. Łanowa 14.				
7.	B0047TW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3.	Zakupiono 166 vol. Książek i 59 vol audiobooków	Wydano 4.581,54	brak	Zadanie trwa
8.	B0086TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 20 BM. Lokalizacja - BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194.	Zakupiono 5 vol książek	Wydano 114,88	brak	Zadanie trwa
9.	B0275WL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna.	Przekazano dotację	Sprawozdanie po zakończeniu zadania.	brak	Zadanie trwa
10.	G0079CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 74 BM. Lokalizacja - Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91.	Zakupiono 51 vol książek	Wydano 1.033,66	Brak	Zadanie trwa
11.	G0023CD	NOWE KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI DLA FILII 72 BM, UL. KADŁUBKA 40. Lokalizacja - Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.	Zakupiono 120 vol. książek	Wydano 2.424,52	brak	Zadanie trwa
12.	G0045CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 76 BM. Lokalizacja - Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.	Zakupiono 118 vol książek	Wydano 2.370,53	brak	Zadanie trwa
13.	G0034CD	ZAKUP KSIĄŻEK- NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I LEKTUR DLA FILII 78 BM UL. TATRZAŃSKA 124.	Zakupiono 76 vol książek	Wydano 1.357,97	brak	Zadanie trwa

		Lokalizacja - Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).				
14.	G0106CD	KSIĄŻKI DLA WSZYSTKICH. Lokalizacja - Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31.	Zakupiono 199 vol książek	Wydano 3.986,27	Brak	Zadanie trwa
15.	G0025CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 75 BM. Lokalizacja - BM Filia 75, ul. Podhalańska 1.	Zakupiono 183 vol książek	Wydano 3.722,82	brak	Zadanie trwa
16.	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.	Zakupiono 150 vol książek	Wydano 2.729,90	brak	Zadanie trwa
17.	G0004GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 68 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BM. Lokalizacja - G4-138/2.	Zakupiono 163 vol książek	Wydano 2.795,34	brak	Zadanie trwa
18.	G0013GO	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA FILII NR 65 BM. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.	Zakupiono 103 vol książek	Wydano 2.191,50	brak	Zadanie trwa
19.	G0064PK	ZAKUP KSIĄŻEK ORAZ E-BOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BM FILII 64. Lokalizacja - BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a.	Zakupiono 211 vol książek	Wydano 4.331,23	Brak	Zadanie trwa
20.	G0017PK	„NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO ”. ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL.	Zakupiono 96 vol. książek	Wydano 1.924,68	brak	Zadanie trwa

		BEDNARSKIEJ 24. Lokalizacja - Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.				
21.	G0001RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39	Zakupiono 593 vol książek, 173 audiobooki	Wydano 14.667,48	brak	Zadanie trwa
22.	G0080RO	"NOWE KSIĄŻKI" - ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO. Lokalizacja - Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A.	Zakupiono 55 vol książek	Wydano 1.199,75	Brak	Zadanie trwa
23.	G0091RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Zakończono procedurę konkursową	Oszczędność 41,500	brak	Zadanie trwa
24.	G0026RU	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 79 BM. Lokalizacja - BM Filia 79, ul. Rudzka 7.	Zakupiono 280 vol książek	Wydano 4.801,69	brak	Zadanie trwa
25.	L0044LL	MIESZKAŃCY ŁODZI CZYTAJĄ BEZ LIMITÓW - DOSTĘP DO EBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BM. Lokalizacja - BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48, wraz z siecią 73 filii w całym mieście.	Zakupiono dostęp do e - booków`	Wydano 20.000	brak	Zadanie trwa

26.	L0125LL	KIERMASZ STAROCI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie.	Zakończono procedurę konkursową		brak	Zadanie trwa
27.	P0009KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA KOZINACH - FILII 21 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9.	Zakupiono 127 vol książek	Wydano 4.955,49	Brak	Zadanie trwa
28.	P0008KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.	Zakupiono 237 vol książek	Wydano 4.082,44	Brak	Zadanie trwa
29.	P0055KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4.	Zakupiono 127 vol książek	Wydano 2.768,86	Brak	Zadanie trwa
30.	P0017KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA „PIASKACH”. Lokalizacja - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8.	Zakupiono 100 vol Książek	Wydano 2.298,41	Brak	Zadanie trwa
31.	P0007MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ	Zakupiono 153 vol książek	Wydano 3.142,62	Brak	Zadanie trwa

		FILIA NR 23 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9.				
32.	P0018SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII 28 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.	Zakupiono 109 vol książek	Wydano 2.393,98	Brak	Zadanie trwa
33.	P0023SP	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 24 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Legionów 71/73.	Zakupiono 308 vol książek	Wydano 4.852,87	Brak	Zadanie trwa
34.	P0006SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 29. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.	Zakupiono 284 vol książek	Wydano 6.191,57	Brak	Zadanie trwa
35.	P0037SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI FANTASTYCZNEJ "NA PIĘTRZE". Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al..	Zakupiono 368 vol książek	Wydano 7.275,62	Brak	Zadanie trwa

		Politechniki 3a.				
36.	P0062ZL	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILII NR 31 NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	Zakupiono 55 vol książek	Wydano 1.127,18	Brak	Zadanie trwa
37.	S0014KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10.	Zakupiono 205 vol książek	Wydano 2.445,07	Brak	Zadanie trwa
38.	S0013KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 47 BM. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	Zakupiono 182 vol książek	Wydatek 3.988,47	Brak	Zadanie trwa
39.	S0083KA	FILMOWY KURORT W PASAŻU RÓŻY. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 3.	Zakończono procedurę konkursową	-	Brak	Zadanie trwa
40.	S0042KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 37 BM. Lokalizacja - BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67.	Zakupiono 179 vol książek	Wydano 3.028,64	Brak	Zadanie trwa
41.	S0016WS	NOWOŚCI W BIBLIOTECE. Lokalizacja - BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a.	Zakupiono 51 vol książek	Wydano 1.119,79	Brak	Zadanie trwa
42.	S0017WS	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BM FILII NR 39. Lokalizacja - BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A.	Zakupiono 179 vol książek	Wydano 3.028,64	Brak	Zadanie trwa

43.	W0009AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, AUDIOBOOKÓW I LEKTUR DLA FILII NR 54 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI. Lokalizacja - BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a.	Zakupiono 350 vol książek, 386 audiobooków	Wydano 13.468,08	Brak	Zadanie trwa
44.	W0201DL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa.	Przekazano dotację	Sprawozdanie po zakończeniu zadania.	brak	Zadanie trwa
45.	W0088ST	BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH NA STOKACH - ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH. Lokalizacja - BM, Filia 59, ul. Skalna 2.	Zakupiono 198 vol książek	Wydano 3.978,15	Brak	Zadanie trwa
46.	W0041ST	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI NA STOKACH - DZIECI I MŁODZIEŻ. Lokalizacja - BM Filia nr 60, ul. Skalna 2.	Zakupiono 185 vol książek	Wydano 3.307,59	Brak	Zadanie trwa
47.	W0029SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY WILCZEJ. Lokalizacja - BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7.	-	-	Brak	Zadanie trwa
48.	W0006SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. Lokalizacja - BM, Filia nr	-	-	Brak	Zadanie trwa

		63, ul. Tuwima 75.				
49.	W0005WW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30 A. Lokalizacja - BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.	Zakupiono 481 vol książek	Wydano 9.368,03	Brak	Zadanie trwa
50.	W0053WW	NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - BM, Filia Nr 57 ul.Bartoka 27.	Zakupiono 221 vol książek	Wydano 4.465,40	Brak	Zadanie trwa
51.	W0007WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI NA OSIEDLU IM. BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY UL. SACHAROWA 63. Lokalizacja - BM, ul. Sacharowa 63.	Zakupiono 78 vol książek	Wydano 1.502,85	Brak	Zadanie trwa
52.	W0019ZA	KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI DLA DZIECI ORAZ LEKTURY DLA MŁODYCH CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA ZARZEWIE. Lokalizacja - BM Nr 61, ul. Tatrzńska 63.	Zakupiono 357 vol książek	Wydano 4.595,81	Brak	Zadanie trwa

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	--

1.	L0105LL	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM - EDYCJA 2. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	Zadanie w realizacji.	418 850,- brak oszczędności	brak	Ewentualny dodruk ulotek informacyjny do zadania „Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym” w przypadku wyczerpania istniejącego nakładu (II połowa roku 2019)
2.	L0150LL	"ŁÓDŹ DLA ZWIERZAKA!" Lokalizacja - Miasto Łódź.	Zadanie w realizacji.	300 000,- brak oszczędności	brak	

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0270LA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO LESIE ŁAGIEWNICKIM. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - Łodzianką – Okólną.	ZADANIE ZREALIZOWANE.			
2.	B0271RA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU RADOGOSZCZ WSCHÓD. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – Nastrojową.	ZADANIE ZREALIZOWANE.			
3.	B0177WL	NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich.	Umowa podpisana z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności w wysokości 5.500 zł		Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
4.	G0168PK	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE.	Umowa podpisana z realizatorem zadania.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w

		OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Karpacka 61.	Zadanie jest w trakcie realizacji			ofercie
5.	P0204SP	BIEG NA ORIENTACJĘ PO PARKU KLEPACZA. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Poltechniki- Radwańską- Wólczańską- Wróblewskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE.			
6.	W0103MI	TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Teren osiedla Mieszki.	Umowa podpisana z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności w wysokości 5.500 zł	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
7.	W0195ST	BIEG NA ORIENTACJĘ PO STOKACH. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Janosika- Chałubińskiego-Stokowską- Kerna-Brzezińską.	ZADANIE ZREALIZOWANE.			
8.	W0168SW	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7.	Umowa podpisana z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie
9.	W0196WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU CHROBREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka.	ZADANIE ZREALIZOWANE.			
10.	W0197WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU BATOREGO. Lokalizacja - Teren otoczony	ZADANIE ZREALIZOWANE.			

		ulicami: Bartoka-Chmielowskiego.	
--	--	----------------------------------	--

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0035BD	PIONIZUJEMY SIĘ!!! Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Żłotnicza 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	B0242BD	ZAKUP ZABAWEK DLA DZIECI - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 12, UL. TOKARZEWSKIEGO 53. Lokalizacja - Ul. Tokarzewskiego 53.	-	-	-	Przeprowadzenie procedury przetargowej
3.	G0076CD	PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POPRZECZ ZAKUP APARATURY I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DO PRZYCHODNI PRZY UL. FELIŃSKIEGO 7. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Felińskiego 7.	- zadanie zostało częściowo zakończone i rozliczone: - w dniu 06.06.2019 r. został dostarczony, zamontowany i uruchomiony aparat USG, - dostarczono i zamontowano część wyposażenia niemedycznego	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		- trwa realizacja umowy z firmą dostarczającą wyposażenie medyczne
4.	G0078CD	POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH I ZABIEGOWYCH W PRZYCHODNI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109.	- została zakończona dokumentacja zawierająca opis przedmiotu i zakres prac remontowych (wraz z kosztorysami) w wybranych gabinetach lekarskich i zabiegowych,	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		- wybór firmy wykonawczej, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlanych

		Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Tatrzńska 109.	- rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wybór firmy wykonawczej			
5.	G0077CH	OD JUNIORA DO SENIORA -KOMPLEKS REHABILITACYJNO - REKREACYJNY W PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Rzgowska 170.	- trwają prace budowlano-montażowe: wytyczono place i alejki, ułożono część nawierzchni utwardzonej, przywieziono sprzęt rekreacyjno- treningowy	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		- dalsza realizacja zawartej umowy
6.	G0003CH	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO W 3 DPS. Lokalizacja - 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	G0075RO	ZMIENIAMY PRZYCHODNIĘ PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ 29 - II ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Odrzańska 29.	- została przekazana dokumentacja projektowa wielobranżowa wraz z kosztorysami, - rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wybór firmy wykonawczej	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		- wybór firmy wykonawczej, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlano-montażowych
8.	L0269LL	POZWÓL MI ŻYĆ - ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek Pediatriczny, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. W czerwcu trwała realizacja zadania.	Wykonanie – 20.000,00 zł Oszczędności – 4.000,00 zł.		Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
9.	L0262LL	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ	Zadanie realizowane przez 6 miejskich podmiotów	Wykonanie – 1.500.000,00 zł. Brak oszczędności.		Realizacja zadania spotkała się z dużym zainteresowaniem

		PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE - II EDYCJA. Lokalizacja - Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. Rydygiera.	lecniczych. W czerwcu trwała realizacja zadania.			mieszkańców. Konsultacje i działania prozdrowotne będą prowadzone do listopada - 2019 r.
10.	L0265LL	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. W czerwcu trwała realizacja zadania.	Wykonanie – 69.000,00 zł Brak oszczędności.		Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
11.	P0090SP	ODNOWIENIE DZIEDZIŃCA DLA MIESZKANIEK 2-GO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalizacja - Ul. Strzelców Kaniowskich 32.	Zakończono prace brukarskie: wykonano nową nawierzchnię dziedzińca. 10.06.2019 r. wyłoniono wykonawcę usługi wykonania projektu oraz aranżacji przestrzeni zielonej. Z uwagi na warunki atmosferyczne przesunięto termin zakończenia prac na 15.07.2019 r.	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		
12.	P0078SP	AKTYWIZACJA 60+ - PROGRAM	Zadanie realizowane przez	Wykonanie – 340.00,00 zł Brak oszczędności.	Na obecnym etapie nie	Realizacja zadania, spotkała

		REHABILITACYJNO-TRENINGOWY DLA ŁÓDZIAN. Lokalizacja - Ul. Gdańska 63.	miejski podmiot leczniczy - MCM Łódź-Polesie. W czerwcu trwała realizacja zadania.		występują	się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Działania będą prowadzone do listopada 2019 r.
13.	P0086ZM	ZAKUP ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH, STEROWANYCH NA PILOTA DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MIESZKAŃCÓW DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14.	S0040KA	GABINETY PRZYJAZNE PACJENTOM - REMONT I WYPOSAŻENIE GABINETÓW W PORADNI POZ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113.	Rozpoczęto prace remontowe w poradni POZ Przychodni Śródmieście.	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		Planowane jest dostarczenie sprzętu medycznego i nie medycznego oraz zakończenie prac remontowych w poradni POZ.
15.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	Trwają prace wykonania projektu i kosztorysu remontu i modernizacji parteru Przychodni.	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		Planowane jest odebranie prac wykonania projektu i kosztorysu remontu i modernizacji parteru Przychodni.
16.	W0116SW	REMONT I DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "WIDZEW". Lokalizacja - Al. Marsz. J.	Ciąg dalszy remontu zgodnie z umową 4/Inw/BO/2019	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		Realizacja wykonawcy zgodnie z umową

		Piłsudskiego 157.				
17.	W0118WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DLA PRZYCHODNI „BATORY” UL. ELSNERA 19. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19.	Zakup : - fotel ginekologiczny do poradni ginekologii - torba pielęgniarstwa, termometry bezdotykowe, parawany medyczne, szafa kartotekowa, szafa aktowa.	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		W lipcu rozliczenie końcowe umowy
18.	W0117WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI „BATORY” UL. SACHAROWA 21A. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a.	Zakup : - torba pielęgniarstwa, termometry bezdotykowe, parawany medyczne, szafa kartotekowa, wieszaki, fotele do gabinetów lekarskich, krzesła dla Pacjentów, taborety, stół	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.		W lipcu rozliczenie końcowe umowy

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0024NN	ZAKUP ZESTAWU RATOWNICTWA DROGOWEGO LUKAS DLA OSP ŁÓDŹ- ŁASKOWICE. Lokalizacja - OSP, ul. Łaskowice 180.	Oszacowanie przedmiotu zamówienia	Wartość zadania- - 100 000 zł		W miesiącu lipcu zostanie wznowione postępowanie przetargowe.
2.	L0165LL	NA RATUNEK ŁÓDZIANOM, NOWYM WOZEM! ZAKUP	Przygotowanie do odbioru	Wartość zadania –		Planowana wizyta komisji

		CIEŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO-GAŚNICZEGO DLA STRAŻAKÓW. Lokalizacja - Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312.	techniczno – jakościowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.	- 1 100 000 zł		zamawiającej wykonanie przedmiotu umowy w celu odbioru techniczno – jakościowego pojazdu. (I etap realizacji umowy).
3.	L0162LL	POJAZD WSPARCIA TECHNICZNEGO - ZAKUP BUSA OSOBOWEGO DLA OSP ŁÓDŹ MIKOŁAJEW. Lokalizacja - OSP Łódź Mikołajew ul. Plonowa 18.	Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia.	Wartość zadania – - 150 000 zł		Oczekiwanie na dostawę przedmiotu zamówienia.
4.	L0164LL	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP PILAREK DO DREWNA DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	L0019LL	NA STRAŻY LASU ŁAGIEWNICKIEGO - LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA OSP ŁÓDŹ - ŁAGIEWNIKI. Lokalizacja - Teren całego miasta Łodzi.	Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia.	Wartość zadania – - 310 000 zł		Oczekiwanie na dostawę przedmiotu zamówienia.
6.	P0205KR	WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W PRZYCZEPĘ DO ZABEZPIECZENIA ZDARZEŃ MASOWYCH. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	P0103ZL	POJAZD PRZYSTOSOWANY DO RATOWNICTWA	Podpisanie umowy z	Wartość zadania –		Oczekiwanie na dostawę

		POSZUKIWAWCZO-TECHNICZNEGO DLA OSP NOWE ŻŁOTNO. Lokalizacja - Ul. Płatowcowa 8.	wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia.	- 160 000 zł		przedmiotu zamówienia.
8.	W0042MI	PIERWSZA POMOC W MILESZKACH. Lokalizacja - OSP Łódź-Mileszki, Pomorska 406.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	W0188ST	WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. Lokalizacja - OSP Łódź-Sikawa, ul. Janosika 158.	Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania.	Wartość zadania – - 114 500 zł		Oczekiwanie na dostawę przedmiotu zamówienia.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0077BD	LUSTRO NA SKRZYŻOWANIU. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE Oszczędności 174,50 zł			
2.	G0050NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 1. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

3.	G0049NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 3. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.
4.	G0054NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 5. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka.	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.
5.	G0036RO	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA MA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH. Lokalizacja - ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej (przy parku Sielanka).	Została podpisana umowa z wykonawcą.	-	-	Realizacja zadania.
6.	G0156WI	UL. GOŚCINIEC Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ - WYLANIE NOWEJ WARSTWY ASFALTOWEJ. Lokalizacja - ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej.	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.
7.	L0037LL	POPRAWMY UL. KASPRZAKA - UPŁYNNIENIE RUCHU PRZY DREWNOWSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską.	Została podpisana umowa z wykonawcą.	-	-	Realizacja zadania.
8.	P0113KO	USPOKOJENIE RUCHU NA UL. CIEPLEJ. Lokalizacja - Ul. Ciepla, działka P7-26/3.	ZADANIAE ZREALIZOWANE Oszczędności 0,40 zł			
9.	P0044KR	BEZPIECZNA MARATOŃSKA – PAS	Została podpisana umowa z wykonawcą.	-	-	Realizacja zadania.

		ROZPĘDOWY PRZY OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska-Przelajowa.				
10.	P0154SP	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. ŻELIGOWSKIEGO NA WYSOKOŚCI OSIEDLA CITY PARK. Lokalizacja - Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go Sierpnia, na wysokości wejścia głównego do osiedla City Park (ul. Żeligowskiego 43).	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Podpisanie umowy zaplanowane na 24.07.2019 r.
11.	P0111SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Podpisanie umowy zaplanowane na 24.07.2019 r.
12.	P0115SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU ŻEROMSKIEGO – SZPITAL IM. WAM (1519), DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO. Lokalizacja - Przystanek Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), działka P28- 41/27	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Podpisanie umowy zaplanowane na 24.07.2019 r.
13.	P0116ZM	ŁAWKI NA ULICACH: DREWNOWSKA, SOLEC. Lokalizacja - Ulice: Drewnowska, Solec.	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Podpisanie umowy zaplanowane na 24.07.2019 r.
14.	W0121AN	UTWARDZENIE POBOCZA UL. SKRZATÓW 12, ABY	Trwa procedura przetargowa.	-	-	Rozstrzygnięcie przetargu, wylonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

		STWORZYĆ MIEJSCA POSTOJOWE W OKOLICY PRZEDSZKOLA. Lokalizacja - Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola.				
15.	W0091ST	MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WRAZ Z OZNACZENIEM UL. SĄDECKA. Lokalizacja - Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską.	ZADANIE ZREALIZOWANE Oszczędności 5 833,00 zł			

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0136LL	MURAL Z ARTUREM RUBINSTEINEM - NAPRAWA! Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	P0077ZL	PLAC ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH PRZY BUDYNKU MIESZCZĄCYM PRZYCHODNIĘ I BIBLIOTEKĘ NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści się przychodnia, biblioteka i	Ogłoszono przetarg na wykonanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych.	0,0 zł		Podpisanie umowy z wykonawcą.

		świetlica dla niepełnosprawnych.				
3.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.	Sporządzono Program Funkcjonalno - Użytkowy .	0,0 zł		Oczekiwanie na wydanie warunków zabudowy.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.	Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego.	-	-	Wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego .
2.	B0016BC	USTAWIENIE BRAKUJĄCYCH LATARNI W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.	Wprowadzono wykonawcę na budowę – termin realizacji 13.07.2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 77.516,45 zł, - oszczędności: 11.483,55 zł.	-	Realizacja prac.
3.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL.	Trwa weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	- środki zaangażowane w umowę: 8.945,00 zł	-	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

		DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.				
4.	B0184JM	DRZEWA W ZABYTKOWYM PARKU JULIANOWSKIM. UZUPEŁNIENIE DRZEWOSTANU PRZETRZEBIONEGO W ZESZŁOROCZNEJ WICHURZE. Lokalizacja - Park Julianowski (Adama Mickiewicza).	Unieważniono pierwsze postępowanie z uwagi na zmianę przepisów dotyczących inwentaryzacji drzew w parkach zabytkowych. Ogłoszono ponowny przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej (termin realizacji 150 dni od dnia podpisania umowy).	-	-	Ogłoszenie przetargu.
5.	B0219JM	UZUPEŁNIENIE ALEI DRZEW PRZY UL. CENTRALNEJ - CZEŚĆ POŁUDNIOWA ALEI. Lokalizacja - Odcinek ul. Centralnej między Warszawską a Eterową.	Przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego.			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
6.	B0065RA	KOLOROWY JULIANÓW. Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. Włókniarzy.	Zrealizowano wiosenne nasadzenia (drzew i krzewów). Kolejne nasadzenia zostaną wykonane jesienią (cebule kwiatowe).	- środki wydane: 2.580,00 zł - środki zaangażowane w umowę: 12.600,00 zł - oszczędności: 0,00 zł	-	Kolejne nasadzenia rozpoczną się jesienią 2019 r.
7.	B0142TW	PLYWAJĄCA FONTANNA W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO - ETAP II. Lokalizacja - Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8.	G0038CD	TEŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren	Trwa rozpatrywanie zmiany zakresu zadania.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej lub programu funkcjonalno-użytkowego .

		Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.				
9.	G0160CD	RATUJEMY OSIEDLOWE RZEŻBY - OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA RZEŻBY „ŁABĘDZIE” NA SKWERZE KOLBEGO PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ. Lokalizacja - Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego (nr działki G17-106/8).	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10.	L0092LL	LUNAPARK INACZEJ - IV ETAP - KONTYNUACJA. Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego.	Trwają roboty budowlane – z terminem realizacji 140 dni od podpisania umowy, tj. do 26.09.2019 r.	- środki zaangażowane w umowy: 1.900.000,00 zł - oszczędności: 0,00 zł		
11.	L0098LL	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103.	Trwa realizacja usług weterynaryjnych. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy i resztę leków dla zwierząt. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zagród dla dzików. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont systemu odprowadzania ścieków.	Zaangażowane środki: 395 200 zł		Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zagród dla dzików. Przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy remontu zagród dla dzików. Zakup sprzętu do chwytania i transportu zwierząt. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont systemu odprowadzania ścieków. Na bieżąco realizacja usług weterynaryjnych i utrzymywanie zwiększonej obsady kadrowej.
12.	L0153LL	POMÓŻMY KASZTANOWCOM -	Zawieszono pułapki feromonowe. Termin zdjęcia	- środki zaangażowane w umowę: 75.000,00 zł		Wymiana lepów w pułapkach.

		PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	pułapek - do 30.09.2019 r.	- oszczędności: 0,00 zł		
13.	L0151LL	POMÓŻMY ZWIERZĘTOM W ŁODZI - ZAKUP BUDEK DLA PTAKÓW I DOMKÓW DLA OWADÓW. Lokalizacja - Drzewa w pasach drogowych w Łodzi.	Wysłano zapytania ofertowe			Wybranie wykonawcy planowany termin realizacji – jesień
14.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna.	Szacowanie wartości zamówienia i przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
15.	P0211KR	KOLOROWA TRASA W-Z NA RETKINI. Lokalizacja - Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. Retkińskiej.	Szacowanie wartości zamówienia i przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
16.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.	Trwa realizacja usług porządkowych. WFOŚiGW rozpatruje wniosek o dodatkowe środki na wykaszanie siedlisk łąkowych. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych. Wykonano altanę - deszczochron. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy czyszczenia stawów,	Zaangażowanie środki: 35 000 zł		Rozstrzygnięcie postępowania na wykaszania siedlisk łąkowych. Na bieżąco realizacja usług porządkowych.

17.	P0121MM	PIEŁĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU MONTWILLA-MIRECKIEGO Lokalizacja - Osiedle Montwiła-Mireckiego.	Trwają uzgodnienia z Radą Osiedla; Nasadzenia drzew - przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego; Pielęgnacja drzew – uruchomione zostanie prawo opcji do umowy na utrzymanie zieleni			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad Pielęgnacja drzew – planowany termin sierpień, a w przypadku drzew z gniazdami październik
18.	P0131MM	REWITALIZACJA ZIELENI NA OSIEDLU MIRECKIEGO – ARCHITEKTURA + DRZEWA. Lokalizacja - Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach ulicy.	Przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
19.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	Trwa weryfikacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę alejek. Trwa wyłanianie wykonawcy w przetargu na roboty budowlane – oświetlenia alejek.	- środki zaangażowane w umowę: 12.663,90 zł	-	Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy robót - budowy alejek. Wybór wykonawcy robót oświetlenia i podpisanie umowy.
20.	P0129ZM	REMONT MOSTU NA RZ. ŁÓDCE PRZY WYREMONTOWANYM CIĄGU PIESZYM NA KRAŃCÓWCE TRAMWAJOWEJ „ZDROWIE” Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego - okolice	Trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia WKZ na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	- środki zaangażowane w umowę: 492,00 zł	-	Przygotowanie postępowania poza ustawą w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz przetargu na nadzór inwestorski nad remontem mostu.

		przejścia dla pieszych na wysokości ul. Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6.				
21.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.	Złożono koncepcję do WKZ celem zaopiniowania.	- środki zaangażowane w umowę: 10.393,90 zł,	-	Opracowanie dokumentacji.
22.	P0117ZM	ŁAWKI NA ULICY KRZEMIENIECKIEJ, PRZY PARKU NA ZDROWIU. Lokalizacja - Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, działka P16-42/62	ZADANIE ZREALIZOWANE			
23.	S0068KA	KWITNĄCE ŁĄKI W ŚRÓDMIEŚCIU – REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI WZDŁUŻ ULICY SIENKIEWICZA OD PIŁSUDSKIEGO DO TYMIENIECKIEGO. Lokalizacja - wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego.	Szacowanie wartości zamówienia i przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
24.	S0067KA	NIEBIESKA INWAZJA CEBULIC SYBERYJSKICH W PASAŻU ABRAMOWSKIEGO – NASADZENIA	Zlecono realizację prac w ramach prawa opcji do umowy na utrzymanie zieleni z terminem realizacji październik 2019 r. (planowane gatunki: cebulice syberyjskie, żonkile,	- środki zaangażowane w umowę-opcję: 82.000,00 zł	-	Prace rozpoczną się w październiku 2019 r.

		KRZEWÓW ORAZ BYLIN KWIATOWYCH. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Tylną/Kilińskiego oraz Abramowskiego.	tulipany, krzewuszki, lilaki, jaśminowce).			
25.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29.	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 08.08.2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 9.777,27 zł	-	Opracowanie dokumentacji.
26.	S0041WS	BRZOZOWY LASEK I ŁĄKA NA RONDZIE SOLIDARNOŚCI. Lokalizacja - Skwer przed biurowcem Infosys.	Szacowanie wartości zamówienia i przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
27.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPLÓTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego).	Szacowanie wartości zamówienia i przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
28.	S0095WS	ZIELONE TRAWNIKI WZDŁUŻ UL. NARUTOWICZA. Lokalizacja - pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki.	Szacowanie wartości zamówienia i przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad

29.	W0093OJ	PIERWSZY W ŁODZI ZIELONY PRZYSTANEK! Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Hetmańskiej z ul. Zakładową.	Przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
30.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIE NIEM. Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – termin realizacji 19.07.2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 8.945,00 zł	-	Opracowanie dokumentacji.
31.	W0096WW	DRZEWA PRZY TRASIE WZ. Lokalizacja - Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.	Przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
32.	P0192LP	ZIELONY LUBLINEK NA ZIELONE EXPO – SADZIMY DRZEWA. Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1.	Przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad
33.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	Oszacowano wartość zamówienia i trwa przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego			Złożenie wniosku do Działu Zamówień Publicznych planowany termin realizacji – październik/listopad

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0007RO	BEZPIECZNY CHODNIK NA JANA PAWŁA II – BUDOWA OŚWIETLENIA	Podpisano umowę z wykonawcą prac.	Pozostało na zadaniu - 10 088,00 PLN	Brak	Przygotowanie dokumentacji projektowej.

		ZA EKRANAMI NA ODCINKU OBYWATELSKA-PABIANICKA. Lokalizacja - Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.				
2.	G0092RU	WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. PRZESTRZENNEJ. Lokalizacja - ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką, a ul. Graniczną.	Podpisano umowę z Wykonawcą prac.	Oszczędności w kwocie 15 555,00 zł brutto , zostały przeniesione z zadania: dział 600 rozdział 60015 , zadanie 2241812 „ <i>Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej – budżet obywatelski</i> ”, na zadanie: dział 600 rozdział 60015 , zadanie 2241832 „ <i>Wiata przystankowa przy przystanku Gdańska-Struga (0199) – budżet obywatelski</i> ”.	Brak	Trwa realizacja zadania.
3.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	Postępowanie zostało ponownie unieważnione ze względu na złożenie jednej oferty znacznie przewyższającej środki przeznaczone na realizację zadania. Złożono pismo do	Brak oszczędności	Brak	Planowane ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.

			Biura ds. Partycypacji Społecznej z prośbą o wskazanie dalszej procedury postępowania.			
4.	P0101LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP II – 100 M NA UL. PIENISTA W KIERUNKU UL. FRANCISZKA PŁOCKA. Lokalizacja - Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Płocka a Maczka).	ZADANIE ZREALIZOWANE Oszczędności na zadaniu - 22.920,11 zł			
5.	P0112SP	WIATA PRZYSTANKOWA PRZY PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	Podpisano umowę z Wykonawcą prac.	Brak oszczędności. Dołożono środki w kwocie 15 555,00 zł brutto , z zadania: dział 600 rozdział 60015 , zadanie 2241812 „ <i>Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej – budżet obywatelski</i> ”, na zadanie: dział 600 rozdział 60015 , zadanie 2241832 „ <i>Wiata przystankowa przy przystanku Gdańska-Struga (0199) – budżet obywatelski</i> ”.		Trwa realizacja zadania.
6.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obrońska	Podpisano umowę z wykonawcą prac.	Obecne oszczędności – 8 570,00	Brak	Przygotowanie dokumentacji projektowej.

7.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja - Ul. Przyjazna, obręb W-36.	Podpisano umowę z wykonawcą prac.	Obecne oszczędności – 68 402,00	Brak	Przygotowanie dokumentacji projektowej.
8.	W0205WW	PASY ROWEROWE NA PRZYBYSZEWSKIEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków.	Wpłynęły dwie oferty - obie znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Wpłynęły dwie oferty - obie znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Zakres robót ograniczono do budowy ścieżki rowerowej (zrezygnowano z wytyczenia pasów rowerowych).	Brak oszczędności.	Brak	Oczekiwanie na otwarcie ofert, które nastąpi 24.07.2019 r.
9.	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6 PO NOWYM CHODNIKU PRZY PIĘKNYM TRAWNIKU. Lokalizacja - MCM, ul. Cieszkowskiego 6.	Wyloniony Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów. Dołożono środki i wybrano kolejnego Wykonawcę.	Brak oszczędności	Brak	Oczekiwanie na podpisanie umowy – planowany termin podpisania umowy: do końca lipca 2019 r.

10.	L0046LL	HOSPICJUM ŁÓDZKIE W MIŁYM I PRZYJAZNYM OTOCZENIU. Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.	W przetargu wpłynęły 4 oferty. Dwie z nich mieszczą się w posiadanych środkach.	Brak oszczędności	W przekazanej dokumentacji brakuje szczegółów projektu oświetlenia terenu. Bez tych danych wykonanie oświetlenia może być problematyczne. Na terenie Hospicjum przewidziane są drzewa do wycinki, które kolidują z projektowaną drogą. ZZM wydał negatywną opinie co do wycinki części z nich sugerując przeprojektowanie drogi. Z uwagi na istniejące budynki nie ma możliwości przeprojektowania drogi.	
-----	---------	---	---	-------------------	---	--