

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.

za okres 01.04.2019- 30.04.2019r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0276LL	DAJMY RADOŚĆ DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH. Lokalizacja - Łódź.	30.04.2019 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publ. dotyczącego zorganizowania zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w postaci kursu nauki pływania.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak.	Wyłonienie wykonawcy dla ogłoszonego postępowania przewidywane jest 10.05.2019r.
2	L0272LL	ZAKUP WYPOSAŻENIA - ŁÓŻKA JEDNOOSOBOWE Z MATERACAMI DO GRUPY NOCNEJ "ODDZIAŁU WSPARCIA". Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a.	W toku. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy i oszacowania ostatecznej wartości zamówienia.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak.	Wysłano zapytania ofertowe. Przewidywany termin wyłonienia wykonawcy i oszacowania ostatecznej wartości zamówienia – maj 2019r.
3	P0038SP	LEPSZY KOMFORT POBYTU SENIORÓW W PLACÓWCE. Lokalizacja - DDP al. 1 Maja 24/26.	Zadanie praktycznie rzeczowo zakończone. Placówka oczekuje na dostawę towaru: szafy mroźniczej i obieraczki do ziemniaków.	Wydatek na zakup foteli i kanapy 5 982,00. Wydatek na zakup szafy mroźniczej i obieraczki 7 119,00 zł. Całkowite rozliczenie finansowe zadania przewidywane w maju 2019.	Brak.	Przewidywane oszczędności: 8 399,00 zł.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0115CD	MŁYNEK CUDOWNY ODPOCZYNEK CZ. 3 REWITALIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW. Lokalizacja - Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G.	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. Trwa realizacja zamówionej mapy zasadniczej.	Zaangażowanie 25 246,50 zł	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Realizacja dokumentacji projektowej. Otrzymanie koncepcji od Wykonawcy. Termin realizacji dokumentacji koniec czerwca 2019 r.
2.	G0019CH	STAWY JANA - ETAP VI – POWIĘKSZENIE TERENU WYPOCZYNKOWEGO OBIEKTU. POŁĄCZENIE ALEJĄ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH Z UL. PARADNĄ. Lokalizacja - Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Trwa realizacji zamówionej mapy zasadniczej.	Zaangażowanie 7 128,30 zł	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r	Trwa realizacja dokumentacji projektowej.
3.	G0018CH	„STAWY JANA” - ETAP VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. Lokalizacja - OBIEKT REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA”.	Trwa opracowanie programu funkcjonalno użytkowego ze względu na brak zainteresowania potencjalnych Wykonawców dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r	Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
4.	G0165CH	STAWY JANA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW O URZĄDZENIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Trwa procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej – kolejne powtórzenie postępowania z powodu braku ofert	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w	Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej.

		AMI. Lokalizacja - Stawy Jana			2019 r	
5.	P0094RS	NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI NA LODOWISKU RETKINIA. Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.	W dniach od 14 stycznia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. przeprowadzono pierwszy blok zajęć dla dzieci. .	Zaangażowanie 66 165,92 zł.	Brak.	Druga i ostatnia część zajęć zacznie się 1 października i potrwa do 20 grudnia 2019 r.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0134GO	GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU „GÓRNIAK”. Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa.	1. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą – trwa realizacja			
2.	L0157LL	ANIMAL PATROL - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO RATOWANIA ZWIERZĄT. Lokalizacja - Łódź.	1. Zakupiono radiowóz 2.WYŁONIONO WYKONAWCĘ i podpisano umowę na przebudowę radiowozu 3. Realizowane są służby ponadnormatywne			
3.	L0039LL	ŁÓDŹ BEZ WRAKÓW. Lokalizacja - Miasto Łódź.	1. Zakupiono radiowóz 2.WYŁONIONO WYKONAWCĘ i podpisano umowę na przebudowę radiowozu 3. Realizowane są służby			

			ponadnormatywne			
4.	P0195MM	BEZPIECZNE OSIEDLE – SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Osiedle Montwiłła-Mireckiego skrzyżowanie ul. Srebrzyńska/Praussa.	1. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą – trwa realizacja			
5.	S0054WS	BEZPIECZNE ZACISZE – MONITORING MIEJSKI. Lokalizacja - ul. Zacisze.	1.W dniu 25.03 br. Unieważniono przetarg		Utrudniony kontakt z pomysłodawcą zadania	
6.	W0056ZA	BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W PARKU - ETAP I. Lokalizacja - Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą Tatrzańską, a Aleją Śmigłego - Rydza.	1. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą – trwa realizacja			
7.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.			

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0023BC	STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	Rzesłano zapytania ofertowe			Wybór dostawców
2.	B0075BC	SP 65 TO BEZPIECZNA SZKOŁA RADOSNA I WESOŁA. Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dot. budowy szklarni i sieci elektrycznej			W trakcie uzyskiwania akceptacji prawnika na wzorze umowy. Po uzyskaniu akceptacji prawnika złożenie do WZP wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego
3.	B0098BC	BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55 UL. MACKIEWICZA 9. Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji – projektowo - kosztorysowej			Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 06.05.2019 r.
4.	B0230BD	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY XIII LO . Lokalizacja - ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. Bojowników Getta Warszawskiego.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono do WUiA zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych			Ogłoszenie przetargu
5.	B0170BD	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OKOLICY STAREGO RYNKU DLA SP 45 I TRENERA OSIEDŁOWEGO. Lokalizacja - Rejon Starego	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Ogłoszono przetarg			Otwarcie ofert 9.05.2019r.

		Rynku i Parku Staromiejskiego - SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.				
6.	B0227BZ	MULTIMEDIALNE PRACOWNIE - NOWOCZESNA INNOWACYJNA SZKOŁA XXI W. Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116.	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin 26.04.2019 r. W maju ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, zakup sprzętu multimedialnego i mebli
7.	B0167JM	„SPORT - SAMA RADOŚĆ” W SP 120, UL. CENTRALNA 40 - REMONT I MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH. Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową			Ogłoszenie przetargu
8.	B0152JM	„KSIĄŻKI DO CZYTANIA I DO POSŁUCHANIA” - ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO BIBLIOTEKI SP 142. Lokalizacja - Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	B0146LA	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	Nie podjęto działań			SP 61 przewidziana jest w roku 2019 do termomodernizacji. Z ustaleń między WE i WGK zadanie z wniosku B0146LA ma obejmować izolację fundamentów oraz zszycie i klamrowanie ścian sali gimnastycznej. WGK umieści również w przetargu na termomodernizację ww. zadanie.
10.	B0103RA	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA	28.03.2019r. – ogłoszono przetarg Otwarcie ofert 10.04.2019r. Cena		Kolizja drzewa z realizacją zadania oraz niewystarczające	WE złożył wniosek o dofinansowanie zadania

		OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.	najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki o 887 500 zł.		środki finansowe ZADANIE ZAGROŻONE	
11.	B0122RA	REMONT CHODNIKA I PLACU PRZED SP 184. Lokalizacja - ul. Syrenki 19 a.	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie akceptowania wzoru umowy przez prawnika			Po uzyskaniu akceptacji prawnika na umowie, złożenie wniosku do WZP, celem ogłoszenia przetargu. Złożenie zgłoszenia zamiary wykonywania robót budowlanych
12.	B0076TW	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzgodnień z WGK zakresu prac, ponieważ szkoła przewidziana jest do termomodernizacji na 2020 r. Prace ujęte we wniosku obejmują termomodernizację budynku sali gimnastycznej i przyległego zaplecza wraz z wymianą pokrycia dachu.		ZADANIE ZAGROŻONE W roku 2019 przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku szkoły. Prace związane z remontem sali gimnastycznej będą mogły się rozpocząć po wykonaniu wewnętrznych robót związanych z termomodernizacją	Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin 07.05.2019 r.
13.	B0066TW	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 48. Lokalizacja - SP 48, ul, Rydzowa 15.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trakcie uzyskiwania akceptacji prawnika na wzorze umowy.			Po uzyskaniu akceptacji prawnika złożenie do WZP wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego
14.	B0084TW	OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEJ. Lokalizacja - SP 56, ul. Turowska 10.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupów sprzętu multimedialnego i pozostałego wyposażenia.			Wybór dostawców sprzętu multimedialnego i pozostałego wyposażenia. Przygotowanie zapytania ofertowego związanego z robotami budowlanymi
15.	B0192TW	ŻUBARDŹ ZIELONY. Lokalizacja - Żubardzka 2.	Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupów ula, zestawu startowy, ramek wielkopolskich,			Uzgodnienia z Państwowym Inspektorem Weterynarii

			stojaka pod ul, pszczelej rodziny, konstrukcja pergoli.			
16.	G0145CD	„SPORTOWA 190-TKA" - MODERNIZACJA SP 190. Lokalizacja - ul. Malczewskiego 37/47.	Wybrano projektanta (bieżnia). W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. ZADANIE ZWIĄZANE Z REMONTEM SANITARIATU ZREALIZOWANE			Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 31.05.2019r.
17.	G0104CD	„KOŁOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PM 17. Lokalizacja - ul. Kossaka 13.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Realizacja robót w okresie wakacyjnym.
18.	G0041CD	OAZA NA PODMIEJSKIEJ -ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ 21. Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 10.05.2019r.
19.	G0082CD	NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 38. Lokalizacja - SP 38, Krochmalna 21.	Wybrano dostawcę sprzętu multimedialnego i mebli. Umowa podpisana. Rozesłano zapytania ofertowe (roboty budowlane) Wybrano wykonawcę robót budowlanych			Termin dostawy sprzętu multimedialnego i mebli – 12.08.2019r. Podpisanie umowy na roboty budowlane. Termin zakończenia robót budowlanych 31.07.2019r.
20.	G0010CD	PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA - REMONT CHODNIKA PRZY SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	Rozesłano zapytania ofertowego dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych. Ze złożonych ofert nie wybrano wykonawcy robót, oferty nie spełniały wymogów placówki.			Ponowne rozesłanie ofert, składanie ofert i wybór wykonawcy
21.	G0174CD	UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMICZNEJ W SP 64.	Rozesłano zapytania ofertowe i zebrano oferty. Wybrano dostawców pomocy dydaktycznych.			Podpisanie umowy. Termin dostaw 31.07.2019r.

		Lokalizacja - SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6.				
22.	G0043CH	KOLOROWA SZKOŁA - MALOWANIE KORYTARZY I WYMIANA DRZWI W SP 109 IM. L. WAWRZYŃSKIEJ. Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74.	Rozesłano zapytania ofertowe. Nie złożono żadnej oferty.			Ponowne rozesłanie zapytania ofertowego. Składanie ofert i wybór wykonawcy robót budowlanych. Prace wykonywane będą w okresie wakacyjnym.
23.	G0198GO	PRZYJAZNA SZKOŁA - WZBOGACENIE BAZY SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie renowacja sztandaru szkoły. Wyłoniono dostawcę urządzenia do projekcji obrazu. W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych i mebli.			W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 6.05.2019r. Renowacja sztandaru szkoły – termin 17.05.2019r. Termin dostawy urządzenia do projekcji obrazu – 30.04.2019r. Ogłoszenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych – maj/czerwiec - WZP
24.	G0112GO	NAPRAWA I USZCZELNIENIE DACHU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W SOSW 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4	Nie podjęto działań			Działania rozpoczną się w maju
25.	G0073PK	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE SP 7 IM. ORŁĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej		Kolizja 8 drzew z realizacją zadania. WE wystąpił do ZZM o wydanie opinii o stanie zdrowotnym drzew. 15.02.2019r. otrzymano opinię - 2 drzewa rekomendowane do wycinki, 1 drzewo rekomendowane do zachowania, 5 dopuszczonych do wycinki w zamian za nasadzenia.	Termin wykonania dokumentacji 20.05.2019r.

26.	G0088PK	MALI KOSZYKARZE I PIŁKARZE DINUSIOWEJ DRUŻYNY ĆWICZĄ NA BOISKU PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 15.05.2019r.
27.	G0171RO	REMONT TARASÓW W PM 88. Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
28.	G0089RU	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. Lokalizacja - Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej.	Zawarto umowę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową			Złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
29.	G0087RU	REMONT I WYPOSAŻENIE SZATNI W SP 125. Lokalizacja - SP 125, ul. Dzwonowa 18/20.	Zawarto umowę. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Termin wykonania dokumentacji 10.05.2019 r. Przygotowania zapytania ofertowego
30.	G0021WI	ODGRZYBIENIE, OCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU PM 233. Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Wykonywanie robót budowlanych planowane w okresie wakacyjnym.
31.	L0149LL	„WASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ” - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE XXVI LO, UL. WILEŃSKA 22A. Lokalizacja - Ul. Wileńska 22a.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 20.05.2019 r.
32.	P0184KO	„KAŻDY TO POWIE, ZADBAJ O ZDROWIE” – MODERNIZACJA	Wybrano projektanta. Zawarto umowę.			Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

		TERENU SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.				Termin wykonania dokumentacji 17.05.2019 r.
33.	P0185KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyło się kolejne spotkanie z uczniami i mieszkańcami			Kolejne spotkanie z uczniami i mieszkańcami
34.	P0142KO	BEZPIECZNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY PRZYJAZNY DZIECIOM. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Termin wykonania robót budowlanych do 30.06.2019r.
35.	P0042KR	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SP 164. Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 15.05.2019 r. Po wykonaniu dokumentacji złożenie wniosku do WZP o przeprowadzenie procedury przetargowej.
36.	P0065KR	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W JEDENASTCE. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	Utworzenie pracowni planuje się w pomieszczeniu zajmowanym obecnie przez związki zawodowe. Do 31.03.2019r. nie podjęto decyzji, czy związki opuszczą pomieszczenie. W maju najprawdopodobniej zostanie taka decyzja podjęta. W przypadku brak możliwości zajęcia pomieszczenia, pracownia zostanie zlokalizowana w innej sali. Prace rozpoczną się w wakacje. Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu mebli, sprzętu multimedialnego, robót budowlanych			Rozesłanie zapytań ofertowych.
37.	P0034RS	DOBRY I NOWY PARKIET SPORTOWY	Wybrano inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Rozesłano			Roboty rozpoczną się w wakacje. Termin 20.08.2019r.

		DLA SP 19 I PG 21. Lokalizacja - Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35.	zapytanie ofertowe dotyczące wykonawcy robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			
38.	P0058RS	ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECI W PM NR 174. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
39.	P0160SP	KLOCKARNIA HOCKI-KLOCKI. Lokalizacja - PM 98, ul. Legionów 126.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy klocków. Brak złożonych ofert. W trakcie wyboru projektanta robót budowlanych. Przygotowano zapytanie ofertowe związane z zakupem mebli			Ponowne rozesłania zapytania ofertowego dotyczącego zakupu klocków. Wybór projektanta robót budowlanych. Rozesłania zapytania dotyczącego zakupu mebli
40.	P0001SP	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wyboru projektanta. Złożono oferty. Nie wybrano projektanta z uwagi na wysokie ceny ofert złożonych ofert. Ponownie rozesłano zapytanie. W trakcie przygotowania zapytania dotyczącego zakupu sprzętu do siłowni			Wybór projektanta.
41.	P0092SP	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ZAJĘĆ TWÓRCZYCH. Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	W trakcie przygotowania wykazu sprzętu multimedialnego. Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu mebli i artykułów plastycznych			Wystosowanie pisma do Wydziału Informatyki. Rozesłanie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu mebli i artykułów plastycznych
42.	P0127SP	SZKOŁA XXI WIEKU – UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 160. Lokalizacja - Ul. Struga 24a.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu mebli. Wybrano dostawcę. Trwają dostawy mebli			Termin dostawy mebli – 30.04.2019r. Placówka ma otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie w sprzęt multimedialny. Po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu, rozpoczną się działania związane z zakupem sprzętu

						multimedialnego.
43.	P0052ZL	INTERAKTYWNE PRACOWNIE - JĘZYKOWA I MATEMATYCZNA W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego związanego z zakupem sprzętu multimedialnego i mebli.			Termin wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 17.05.2019r. Rozesłanie zapytania ofertowego związanego z zakupem sprzętu multimedialnego i mebli.
44.	S0071KA	NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ I ... WYSPORTOWANI TEŻ !!! ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CERAMICZNA I SALA TENISA STOŁOWEGO W 70DZIESIĄTCE. Lokalizacja - SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22.	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Termin wykonania dokumentacji 20.05.2019 r.
45.	W0080AN	W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 - BEZPIECZNIE I KOLOROWO. REMONT KORYTARZY I SCHODÓW. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 11.	Ogłoszono przetarg			Otwarcie ofert 9.05.2019r.
46.	W0015NO	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI, UL. GRABIŃSKA 3B. Lokalizacja - ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b.	Zadanie jest trzecim etapem, na który została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uaktualniono kosztorysy. Ogłoszono przetarg. Najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki o 45 000 zł. Dyrektor placówki zwróciła się do RO o dofinansowanie zadania. RO odmówiła dofinansowania. Ograniczono zakres robót. Ogłoszono ponownie przetarg			Otwarcie ofert 09.05.2019r.

47.	W0014NO	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W RADZENIU SOBIE W TRUDNOŚCIACH EMOCJONALNYCH NAKIEROWANE RÓWNIEŻ NA RODZICÓW UCZNIÓW. Lokalizacja - SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska 2.	Zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbywają się zajęcia z uczniami.			Przeprowadzanie kolejnych zajęć z uczniami.
48.	W0078ST	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej		ZADANIE ZAGROŻONE W roku 2019 przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku szkoły. Prace związane z remontem sali gimnastycznej będą mogły się rozpocząć po wykonaniu wewnętrznych robót związanych z termomodernizacją	Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 20.05.2019 r.
49.	W0140ST	ADAPTACJA PODDASZY NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ W BUDYNKU SP NR 158 PRZY UL. JANOSIKA 136. Lokalizacja - Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136.	Wybrano inspektora nadzoru . Umowa podpisana			W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin 17.05.2019r.
50.	W0114WW	SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI WIEKU. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	Przygotowano wykaz sprzętu multimedialnego, celem złożenia do Wydziału Informatyki pisma o wyrażenie zgody na zakup. Przygotowano wykaz mebli. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą robót budowlanych. Rozesłano zapytanie ofertowe związane z robotami			Wystosowanie pisma do Wydziału Informatyki o wyrażenie zgody na zakup sprzętu multimedialnego. Konsultacje z WZP celem uzgodnień odnośnie przetargu. Zbieranie ofert na roboty budowlane do 17.05.2019r. Wybór wykonawcy robót

			budowlanymi.			budowlanych
51.	W0109WW	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.	Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.			Termin wykonania dokumentacji 20.05.2019r. Ogłoszenie przetargu maj/czerwiec
52.	W0112WW	AKTYWNI KREATYWNI - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ROZWIJANIU ICH ZAINTERESOWAŃ, POMYSŁOWOŚCI I DZIAŁAŃ TWÓRCZO-KREATYWNYCH. Lokalizacja - SP nr 199, Elsnera 8.	Odbyły się zajęcia z uczniami			Odbędą się kolejne zajęcia z uczniami
53.	W0068WW	MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. Lokalizacja - Ul. Milionowa 64.	Rzesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu sprzętu multimedialnego, mebli. Wybrano dostawcę sprzętu multimedialnego. Umowa podpisana. Dostawa sprzętu multimedialnego ZREALIZOWANA . W trakcie wyboru dostawcy mebli			Wybór dostawcy mebli
54.	W0027WW	MODERNIZACJA ZSO 8. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ogłoszono przetarg w czterech częściach: na wymianę posadzki, okien, instalacji elektrycznej, malowanie. Otwarcie ofert odbyło się 11.04.2019r. Wybrano wykonawców robót. Umowy podpisane na wymianę instalacji			Termin wykonania wymiany instalacji elektrycznej i okien – 20.05.2019r. W maju podpisanie umowy z wykonawcami robót posadzkowych i malarskich. Planowany termin zakończenia robót – 31.07.2019r.

			elektryczne i okien.			
55.	W0044WW	LEŻAKI DLA MALUCHÓW W PM 183. Lokalizacja - PM nr 183, Czernika 18.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
56.	W0018ZA	"KACPERKOWE PRZEDSZKOLE" - WSPANIAŁE, CIEPLUTKIE I KOŁOROWE. Lokalizacja - PM Nr 146, ul. Morcinka 3.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.			Ogłoszenie przetargu
57.	W0034ZA	OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 142. Lokalizacja - PM 142, ul. Brzechwy 3.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Roboty rozpoczną się 01.08.2019r. Termin zakończenia 13.09.2019r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0181RA	KONTYNUACJA PROJEKTU RADO-DOGS. ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską,	Termin realizacji do 31 maja 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji do 31 maja 2019r.

		Świtezianki, Okoniową i Łososiową.				
2.	G0035CD	PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU. Lokalizacja - Północno - wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.	W związku z rezygnacją projektanta i zerwaniem umowy, powtórzono procedurę przetargu. Otwarcie ofert w dn. 06.05.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Podpisanie umowy na projekt z nowym Wykonawcą.
3.	G0126PK	PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO - WYMIANA 2 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do PM 89.	Termin realizacji 19.06.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji 19.06.2019r.
4.	G0159RU	PLAC ZABAW I REKREACJI: BRYDŻOWA – KAROWA. Lokalizacja - Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej.	Termin wykonania projektu do końca maja 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania projektu do końca maja 2019r.
5.	P0196LP	ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA Z 4 ELEMENTAMI PRZY OSIEDLU NOWE POLESIE. Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34.	Wykonano dokumentację. Złożono do WUiA UMŁ wniosek na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	Brak.	Nie dotyczy.	Uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do zniesienia sprzeciwu ws. zgłoszenia wykonania robót.
6.	P0126MM	STOJAKI NA ROWERY. Lokalizacja - 1.Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 16, Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających centralny plac	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		podwórka. 2. Przed sklepem PSS Społem. 3. Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 20, Daniłowskiego 7, na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91.				
7.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popieluszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.	Wstrzymano pracę nad projektem tężni.			
8.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniw ersytecką S-02, 129/35	Zadanie przekazano do ZLM.			
9.	W0074AN	DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY - ETAP 2. ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA PÓŁNOC OD UL.ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu.	Przeprowadzono procedurę przetargową. Wybrany Wykonawca złożył ofertę z ceną przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania.	Brak.	Nie dotyczy.	Przeprowadzenie negocjacji.
10.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.	Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r.

11.	W0115OJ	BRZozowa ścieżka ZDROWIA Z TOREM ROLKOWYM. Lokalizacja - Teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety Łokietkówny. 167/40 w obrębie W-35.	Wykonano dokumentację.	Bark.	Nie dotyczy.	Złożenie do WUiA UMŁ wniosku na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
12.	W0089WW	PSI PARK NA WIDZEWIE WSCHODZIE. Lokalizacja - Działka 29/47 w obr. W-20.	W dniu 08.04.2019r. odbyło się spotkanie w BAM wraz z Projektantem w celu ustalenia lokalizacji inwestycji. Termin wykonania dokumentacji 13.06.2019r.	Brak	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do 13.06.2019r.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0013BD	DO ZACZYTANIA JEDEN KROK CZYLI NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI PRZY MARYNARSKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację	nd	Od lutego do listopada b.r.
2.	B0061BD	PRZY RADLIŃSKIEJ BIBLIOTEKA NA GŁOS CZYTELNIKA CZEKA. Lokalizacja - BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
3.	B0029RA	ROZCZYTANY RADOgOSZCZ - WSCHÓD.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		Lokalizacja - Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7.				
4.	B0022RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. MOTYŁOWEJ 13. Lokalizacja - BM, Filia nr 16, ul. Motyłowa 13.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
5.	B0141TW	ODNOWA TEOFIŁOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFIŁOWIE - KOLEJNA EDYCJA. Lokalizacja - Boisko tzw. „ELTY” przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcowa i al. Odrawą.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Wkrótce zostaną zatwierdzone i ogłoszone wyniki
6.	B0182TW	WYPOSAŻENIE I DOSTOSOWANIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W LUTNI NA UL. ŁANOWEJ. Lokalizacja - Centrum Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. Łanowa 14.	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	Podpisano umowę. Zadanie trwa.
7.	B0047TW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 19 BM, ul. Zubardzka 3.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
8.	B0086TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 20 BM. Lokalizacja - BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

9.	B0275WL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna.	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	nd
10.	G0079CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 74 BM. Lokalizacja - Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
11.	G0023CD	NOWE KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI DLA FILII 72 BM, UL. KADŁUBKA 40. Lokalizacja - Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
12.	G0045CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 76 BM. Lokalizacja - Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
13.	G0034CD	ZAKUP KSIĄŻEK- NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I LEKTUR DLA FILII 78 BM UL. TATRZAŃSKA 124. Lokalizacja - Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
14.	G0106CD	KSIĄŻKI DLA WSZYSTKICH. Lokalizacja - Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
15.	G0025CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 75 BM. Lokalizacja - BM Filia 75, ul. Podhalańska 1.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

16.	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
17.	G0004GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 68 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BM. Lokalizacja - G4-138/2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
18.	G0013GO	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA FILII NR 65 BM. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
19.	G0064PK	ZAKUP KSIĄŻEK ORAZ E-BOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BM FILII 64. Lokalizacja - BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
20.	G0017PK	„NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO ”. ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. BEDNARSKIEJ 24. Lokalizacja - Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
21.	G0001RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

22.	G0080RO	"NOWE KSIĄŻKI" - ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO. Lokalizacja - Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
23.	G0091RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Wkrótce zostaną zatwierdzone i ogłoszone wyniki
24.	G0026RU	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 79 BM. Lokalizacja - BM Filia 79, ul. Rudzka 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
25.	L0044LL	MIESZKAŃCY ŁODZI CZYTAJĄ BEZ LIMITÓW - DOSTĘP DO EBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BM. Lokalizacja - BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48, wraz z siecią 73 filii w całym mieście.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
26.	L0125LL	KIERMASZ STAROCI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Na to zadanie nie wpłynęła żadna oferta,
27.	P0009KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA KOZINACH - FILII 21 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Biblioteka	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9.				
28.	P0008KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
29.	P0055KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
30.	P0017KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA „PIASKACH”. Lokalizacja - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
31.	P0007MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 23 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWILLĄ-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
32.	P0018SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII 28 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ Z OSIEDLA	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		STARE POLESIE. Lokalizacja - Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.				
33.	P0023SP	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 24 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Legionów 71/73.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
34.	P0006SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 29. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
35.	P0037SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI FANTASTYCZNEJ "NA PIĘTRZE". Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al. Politechniki 3a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
36.	P0062ZL	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILII NR 31 NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
37.	S0014KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

38.	S0013KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 47 BM. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
39.	S0083KA	FILMOWY KURORT W PASAŻU RÓŻY. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 3.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Wkrótce zostaną zatwierdzone i ogłoszone wyniki
40.	S0042KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 37 BM. Lokalizacja - BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
41.	S0016WS	NOWOŚCI W BIBLIOTECE. Lokalizacja - BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
42.	S0017WS	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BM FILII NR 39. Lokalizacja - BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
43.	W0009AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, AUDIOBOOKÓW I LEKTUR DLA FILII NR 54 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI. Lokalizacja - BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
44.	W0201DL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa.	Umowa w trakcie procedowania, u skarbnika	nd	nd	nd

45.	W0088ST	BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH NA STOKACH - ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH. Lokalizacja - BM, Filia 59, ul. Skalna 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
46.	W0041ST	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI NA STOKACH - DZIECI I MŁODZIEŻ. Lokalizacja - BM Filia nr 60, ul. Skalna 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
47.	W0029SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY WILCZEJ. Lokalizacja - BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
48.	W0006SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. Lokalizacja - BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
49.	W0005WW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30 A. Lokalizacja - BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
50.	W0053WW	NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - BM, Filia Nr 57 ul. Bartoka 27.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

51.	W0007WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI NA OSIEDLU IM. BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY UL. SACHAROWA 63. Lokalizacja - BM, ul. Sacharowa 63.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
52.	W0019ZA	KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI DLA DZIECI ORAZ LEKTURY DLA MŁODYCH CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA ZARZEWIE. Lokalizacja - BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0105LL	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM - EDYCJA 2. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	Zadanie w realizacji.			Dodruk ulotek informacyjnych odnośnie zadania „Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym” planowany jest w drugiej połowie roku po wyczerpaniu posiadanego nakładu.
2.	L0150LL	"ŁÓDŹ DLA ZWIERZAKA!" Lokalizacja - Miasto Łódź.	Zadanie w realizacji.			

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0270LA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO LESIE ŁAGIEWNICKIM. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - Łodzianką – Okólną.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzono i podpisano umowę z wykonawcą zadania.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Odebranie przedmiotu zamówienia od wykonawcy. Zakończenie realizacji zadania.
2.	B0271RA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU RADOGOSZCZ WSCHÓD. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – Nastrojową.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzono i podpisano umowę z wykonawcą zadania.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Odebranie przedmiotu zamówienia od wykonawcy. Zakończenie realizacji zadania.
3.	B0177WL	NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIĄ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich.	Umowa podpisana z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności w wysokości 5.500 zł Zgodnie z zapisami umowy środki zostały przekazane do 20 marca 2019 r.		Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
4.	G0168PK	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Karpacka 61.	W dniu 22 lutego została podpisana umowa z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Zgodnie z zawartą umowy środki zostały przekazane do 20 marca 2019.	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
5.	P0204SP	BIEG NA ORIENTACJĘ PO PARKU KLEPACZA.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Odebranie przedmiotu zamówienia od wykonawcy.

		Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Poltechniki-Radwańska- Wólczańska- Wróblewskiego.	zamówień publicznych. Sporządzono i podpisano umowę z wykonawcą zadania.			Zakończenie realizacji zadania..
6.	W0103MI	TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Teren osiedla Mileszki.	Umowa podpisana z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności w wysokości 5.500 zł Zgodnie z zapisami umowy środki zostały przekazane do 20 marca 2019 r.		Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
7.	W0195ST	BIEG NA ORIENTACJĘ PO STOKACH. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-Brzezińską.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzono i podpisano umowę z wykonawcą zadania.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Odebranie przedmiotu zamówienia od wykonawcy. Zakończenie realizacji zadania..
8.	W0168SW	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7.	W dniu 22 lutego została podpisana umowa z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Zgodnie z zawartą umowy środki zostały przekazane do 20 marca 2019.	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
9.	W0196WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU CHROBREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzono i podpisano umowę z wykonawcą zadania.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Odebranie przedmiotu zamówienia od wykonawcy. Zakończenie realizacji zadania.
10.	W0197WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU BATOREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Bartoka-Chmielowskiego.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Sporządzono i podpisano umowę z wykonawcą zadania.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Odebranie przedmiotu zamówienia od wykonawcy. Zakończenie realizacji zadania.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0035BD	PIONIZUJEMY SIĘ!!! Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Żłotnicza 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	B0242BD	ZAKUP ZABAWEK DLA DZIECI - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 12, UL. TOKARZEWSKIEGO 53. Lokalizacja - Ul. Tokarzewskiego 53.	brak	brak	brak	Rozpoczęcie procedury przetargowej V/VI 2019
3.	G0076CD	PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POPRZECZ ZAKUP APARATURY I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DO PRZYCHODNI PRZY UL. FELIŃSKIEGO 7. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Felińskiego 7.	- trwają prace związane z oceną i weryfikacją otworzonych w dniu 06.05.2019 r. ofert na zakup aparatu USG oraz aparatury i wyposażenia medycznego	Brak	brak	- podpisanie umowy z firmą, która zostanie wyłoniona w procesie procedury przetargowej, - dostarczenie i montaż zamówionego aparatu USG oraz aparatury i wyposażenia medycznego
4.	G0078CD	POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH I ZABIEGOWYCH W PRZYCHODNI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109.	- kończymy dokumentację zawierającą opis przedmiotu i zakres prac remontowych (wraz z kosztorysami) w wybranych gabinetach lekarskich i zabiegowych, będącą podstawą do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór firmy wykonawczej	Brak	brak	- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór firmy wykonawczej
5.	G0077CH	OD JUNIORA DO	- w dniu 25.04.2019 r. zostało			- wyłonienie

		SENIORA -KOMPLEKS REHABILITACYJNO - REKREACYJNY W PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Rzgowska 170.	zamieszczone na stronie BIP ogłoszenie o przetargu, - trwa składanie ofert	Brak	brak	w procesie procedury przetargowej firmy wykonawczej oraz podpisanie umowy na wykonanie prac budowlano-montażowych
6.	G0003CH	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO W 3 DPS. Lokalizacja - 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.	Przeprowadzono rozpoznanie rynku oraz zebrano oferty cenowe dotyczące krzeseł kąpielowych, sprzętu do rehabilitacji, kserokopiarki, krzeseł, ławek i stolików ogrodowych	Brak	Brak	Zakup mebli ogrodowych (krzesła, ławki, stoły, altany). Kontynuacja zbierania ofert w zakresie zakupu krzeseł kąpielowych, kserokopiarki i sprzętu do rehabilitacji
7.	G0075RO	ZMIENIAMY PRZYCHODNIĘ PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ 29 - II ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Odrzańska 29.	- trwają prace projektowe	Brak	brak	- przekazanie dokumentacji projektowej, - przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór firmy wykonawczej
8.	L0269LL	POZWÓL MI ŻYĆ - ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek Pediatryczny, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. W kwietniu trwała realizacja zadania.	Wykonanie – 20.000,00 zł Oszczędności – 4.000,00 zł.	brak	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
9.	L0262LL	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I	Zadanie realizowane przez 6 miejskich podmiotów leczniczych. W kwietniu trwała realizacja zadania.	Wykonanie – 1.500.000,00 zł. Brak oszczędności.	brak	Realizacja zadania spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Konsultacje i działania prozdrowotne będą prowadzone do listopada - 2019 r.

		PROFILAKTYCZNE - II EDYCJA. Lokalizacja - Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. Rydygiera.				
10.	L0265LL	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. W kwietniu trwała realizacja zadania	Wykonanie – 69.000,00 zł Brak oszczędności.	brak	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
11.	P0090SP	ODNOWIENIE DZIEDZINCA DLA MIESZKANEK 2-GO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalizacja - Ul. Strzelców Kaniowskich 32.	09.04.2019 podpisano umowę z wykonawcą prac brukarskich, które wg stanu na dzień 30.04.2019 wykonane zostały w 80%. Rozesłano zapytania konkursowe w zakresie aranżacji terenów zielonych i wyłoniono potencjalnego wykonawcę.	Nie wydatkowano środków	brak	Zakończenie prac brukarskich. Przedstawienie przez wykonawcę projektu aranżacji terenów zielonych.
12.	P0078SP	AKTYWIZACJA 60+ - PROGRAM REHABILITACYJNO-TRENINGOWY DLA ŁÓDZIAN. Lokalizacja - Ul. Gdańska 63.	Zadanie realizowane przez miejski podmiot leczniczy - MCM Łódź-Polesie. W kwietniu trwała realizacja zadania..	Wykonanie – 340.00,00 zł Brak oszczędności.	brak	Realizacja zadania, spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Działania będą prowadzone do listopada 2019 r.
13.	P0086ZM	ZAKUP ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH,	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		STEROWANYCH NA PILOTA DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MIESZKAŃCÓW DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.				
14.	S0040KA	GABINETY PRZYJAZNE PACJENTOM - REMONT I WYPOSAŻENIE GABINETÓW W PORADNI POZ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113.	13.03.2019 r. wszczęto postępowanie, otwarcie ofert nastąpiło 25.03.2019 r. Dnia 28.03.2019 r. odbyły się negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie ceny i warunków umowy. Niestety ostatecznie dnia 8.04.2019 postępowanie zostało unieważnione, ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia o 66 %. Planowane jest powtórzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ww. zakresie.	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.	Unieważniono postępowanie ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację.	Planowane jest powtórzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ww. zakresie.
15.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	14.03.2019 r. wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i modernizację parteru Przychodni. Otwarcie ofert	Nie dotyczy w mijającym okresie realizacji.	Z uwagi na okres Świąteczny i siedzibę wykonawcy (poza woj. łódzkim), umowa na wykonanie projektu podpisana zostanie w maju 2019.	Podpisanie umowy z Wykonawcą, rozpoczęcie prac projektowych.

			nastąpiło dnia 03.04.2019 r. Dnia 08.04.2019 r. przedstawiono informację z rozstrzygnięcia postępowania. Dokonano wyboru firmy.			
16.	W0116SW	REMONT I DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "WIDZEW". Lokalizacja - Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157.	Modernizacja pomieszczeń w trakcie realizacji Podpisana umowa dn. 26.04.2019r na zakup aparatu USG - termin realizacji 4 tygodnie	brak	brak	Kontynuacja prac modernizacyjnych Dostawa aparatu USG – planowany termin do 26. 05.2019r
17.	W0118WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DLA PRZYCHODNI „BATORY” UL. ELSNERA 19. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19.	Wykonano meble pod wymiar – odbior 06.05.2019r Podpisano umowy na zakup sprzętu medycznego – realizacja w toku	brak	brak	Rozliczenie umowy za wykonanie mebli pod wymiar. Dostawy sprzętu medycznego
18.	W0117WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI „BATORY” UL. SACHAROWA 21A. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a.	Wykonano meble pod wymiar – odbior 06.05.2019r. Podpisano umowy na zakup sprzętu medycznego – realizacja w toku	brak	brak	Rozliczenie umowy za wykonanie mebli pod wymiar. Dostawy sprzętu medycznego

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0024NN	ZAKUP ZESTAWU RATOWNICTWA DROGOWEGO LUKAS DLA OSP ŁÓDŹ- ŁASKOWICE.	Ogłoszenie postępowania przetargowego, otwarcie ofert.	Wartość zadania - 100 000 zł	1 oferta, kwota realizacji 110 000 zł. Brak w budżecie 10 000 zł	

		Lokalizacja - OSP, ul. Łaskowice 180.				
2.	L0165LL	NA RATUNEK ŁÓDZIANOM, NOWYM WOZEM! ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO-GAŚNICZEGO DLA STRAŻAKÓW. Lokalizacja - Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312.	Otwarcie ofert	Wartość zadania - 1 100 000 zł	1 oferta, kwota realizacji 1 099 989 zł. Pozostanie na zadaniu 11 zł	
3.	L0162LL	POJAZD WSPARCIA TECHNICZNEGO - ZAKUP BUSA OSOBOWEGO DLA OSP ŁÓDŹ MIKOŁAJEW. Lokalizacja - OSP Łódź Mikołajew ul. Plonowa 18.	Otwarcie ofert.	Wartość zadania: - 150 000 zł	Z 3 ofert wybrano ofertę za 149 800 zł. Pozostanie na zadaniu 200 zł.	
4.	L0164LL	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP PILAREK DO DREWNA DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	Rozliczenie OSP Oddziału Ratownictwa Wodnego z dotacji.	Wartość zadania: - 8 900 zł Zapłacono: - 8 799,97 zł Oszczędności: - 100,03 zł	Brak problemów z realizacją.	Zadanie zrealizowano.
5.	L0019LL	NA STRAŻY LASU ŁAGIEWNICKIEGO - LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA OSP ŁÓDŹ - ŁAGIEWNIKI. Lokalizacja - Teren całego miasta Łodzi.	Otwarcie ofert.	Wartość zadania: - 310 000 zł	Z 3 ofert wybrano ofertę za 321 000 zł. Brak w budżecie 11 000 zł	
6.	P0205KR	WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W PRZYCZEPĘ DO ZABEZPIECZENIA	Zadanie w trakcie realizacji przez OSP Łódź – Retkinie w ramach dotacji.	Wartość zadania: - 65 644 zł	Brak problemów z realizacją.	Zadanie w trakcie realizacji przez OSP Łódź – Retkinie.

		ZDARZENIA MASOWYCH. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.				
7.	P0103ZL	POJAZD PRZYSTOSOWANY DO RATOWNICTWA POSZUKIWAWCZO-TECHNICZNEGO DLA OSP NOWE ZŁOTNO. Lokalizacja - Ul. Płatowcowa 8.	Otwarcie ofert.	Wartość zadania: - 160 000 zł	Z 2 ofert wybrano ofertę za 169 800 zł. Brak w budżecie 9 800 zł.	
8.	W0042MI	PIERWSZA POMOC W MILESZKACH. Lokalizacja - OSP Łódź-Mileszki, Pomorska 406.	Zadanie w trakcie realizacji przez OSP Łódź – Mileszki.	Wartość zadania: - 7 250 zł		Planowany termin zakupu do dnia 17.05.2019 r.
9.	W0188ST	WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. Lokalizacja - OSP Łódź-Sikawa, ul. Janosika 158.	Otwarcie ofert.	Wartość całego zadania: - 114 500 zł, w tym na sprzęt hydrauliczny 102 000 zł oraz na środki ochrony indywidualnej – 12 500 zł	1 oferta, kwota realizacji 109 500 zł na sprzęt hydrauliczny. Brak w budżecie 7 500 zł na ten sprzęt. W związku z powyższym planowane jest zmniejszenie kwoty 12 500 zł, w celu zrealizowania zakupu sprzętu hydraulicznego zgodnie z ofertą. Pozostała kwota w wysokości 5 000 zł zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej.	

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0077BD	LUSTRO NA SKRZYŻOWANIU. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A.	Wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym.	-	-	Zawarcie umowy z wykonawcą.

		Niemojewskiego.				
2.	G0050NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 1. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
3.	G0049NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 3. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
4.	G0054NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 5. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
5.	G0036RO	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA MA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH. Lokalizacja - ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej (przy parku Sielanka).	Wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym.	-	-	Zawarcie umowy z wykonawcą.
6.	G0156WI	UL. GOŚCINIEC Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ - WYLANIE NOWEJ WARSTWY ASFALTOWEJ. Lokalizacja - ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
7.	L0037LL	POPRAWMY UL. KASPRZAKA - UPLYNNIENIE RUCHU PRZY DREWNOWSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z	Złożone w postępowaniu przetargowym oferty przekroczyły środki przeznaczone na zadanie.	-	-	Złożony wniosek o przeniesienie środków. Z chwilą otrzymania środków – w miesiącu maju nastąpi zawarcie umowy z wykonawcą.

		Drewnowską.				
8.	P0113KO	USPOKOJENIE RUCHU NA UL. CIEPLEJ. Lokalizacja - Ul. Ciepła, działka P7-26/3.	Złożone w postępowaniu przetargowym oferty przekroczyły środki przeznaczone na zadanie.	-	-	Złożony wniosek o przeniesienie środków. Z chwilą otrzymania środków – w miesiącu maju nastąpi zawarcie umowy z wykonawcą.
9.	P0044KR	BEZPIECZNA MARATOŃSKA – PAS ROZPĘDOWY PRZY OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa.	Wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym.	-	-	Zawarcie umowy z wykonawcą.
10.	P0154SP	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. ŻELIGOWSKIEGO NA WYSOKOŚCI OSIEDLA CITY PARK. Lokalizacja - Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go Sierpnia, na wysokości wejścia głównego do osiedla City Park (ul. Żeligowskiego 43).	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
11.	P0111SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
12.	P0115SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU ŻEROMSKIEGO – SZPITAL IM. WAM (1519), DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO. Lokalizacja - Przystanek Żeromskiego - szpital im.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.

		WAM (1519), działka P28-41/27				
13.	P0116ZM	ŁAWKI NA ULICACH: DREWNOWSKA, SOLEC. Lokalizacja - Ulice: Drewnowska, Solec.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.		-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
14.	W0121AN	UTWARDZENIE POBOCZA UL. SKRZATÓW 12, ABY STWORZYĆ MIEJSCA POSTOJOWE W OKOLICY PRZEDSZKOLA. Lokalizacja - Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.		-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: maj.
15.	W0091ST	MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WRAZ Z OZNACZENIEM UL. SĄDECKA. Lokalizacja - Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską.	Wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym.	-	-	Zawarcie umowy z wykonawcą.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0136LL	MURAL Z ARTUREM RUBINSTEINEM - NAPRAWA! Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza.	Odebrano prace. Sporządzono protokół odbioru robót. Realizacja faktury w toku.	50		Zrealizowanie wypłaty wykonawcy. Zakończenie zadania.

2.	P0077ZL	PLAC ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH PRZY BUDYNKU MIESZCZĄCYM PRZYCHODNIĘ I BIBLIOTEKĘ NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści się przychodnia, biblioteka i świetlica dla niepełnosprawnych.	Kontynuacja opracowywania materiałów do Wydziału Zamówień w Publicznych w celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.	0		Przekazanie dokumentacji Wydziałowi Zamówień Publicznych celem ogłoszenia wyboru wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDŁOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.	Ustalono parametry techniczne wyposażenia świetlicy. Wycofano wniosek z wydziału Zamówień Publicznych z powodu konieczności zmiany zakresu zamówienia.	0		Przygotowanie nowego wniosku(rozszerzonego o zmianę sposobu użytkowania). Sporządzanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego . Przekazanie dokumentacji Wydziałowi Zamówień Publicznych celem ogłoszenia wyboru wykonawcy remontu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.	Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy p. f.-u.
2.	B0016BC	USTAWIENIE	Podpisano umowę z wykonawcą	- środki zaangażowane w	-	Wybór nadzoru elektrycznego.

		BRAKUJĄCYCH LATARNI W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.	robót – termin realizacji 13.07.2019 r. Trwa procedura na wyłonienie nadzoru elektrycznego. (poza ustawą).	umowę: 75.855,95 zł		
3.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej – termin realizacji 25.06.2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 8.945,00 zł	-	Realizacja dokumentacji.
4.	B0184JM	DRZEWA W ZABYTKOWYM PARKU JULIANSKIM. UZUPEŁNIENIE DRZEWOSTANU PRZETRZEBIONEGO W ZESZŁOROCZNEJ WICHURZE. Lokalizacja - Park Julianowski (Adama Mickiewicza).	Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	-	Wyłonienie wykonawcy dokumentacji.
5.	B0219JM	UZUPEŁNIENIE ALEI DRZEW PRZY UL. CENTRALNEJ - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA ALEI. Lokalizacja - Odcinek ul. Centralnej między Warszawską a Eterową.	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – październik/listopad
6.	B0065RA	KOLOROWY JULIANÓW. Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. Włókniarzy.	Prace są już zlecone. Zadanie zostanie zrealizowane wiosną kwiecień/maj (nasadzenia drzew i krzewów) oraz jesienią (nasadzenia cebul kwiatowych).	- środki zaangażowane w umowę: 12.600,00 zł - oszczędności: 0,00 zł	-	Wykonanie prac podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.

7.	B0142TW	PŁYWAJĄCA FONTANNA W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO - ETAP II. Lokalizacja - Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie.	Podpisano umowę z wykonawcą – termin realizacji do 15.05.2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 19.889,10 zł - oszczędności: 110,90 zł	-	Realizacja zadania.
8.	G0038CD	TEŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.	Trwa rozpatrywanie zmiany lokalizacji tężni bądź zmiany zakresu zadania.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub programu funkcjonalno-użytkowego .
9.	G0160CD	RATUJEMY OSIEDLOWE RZEŻBY - OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA RZEŻBY „ŁABĘDZIE” NA SKWERZE KOLBEGO PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ. Lokalizacja - Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego (nr działki G17-106/8).	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10.	L0092LL	LUNAPARK INACZEJ - IV ETAP - KONTYNUACJA. Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego.	Trwa podpisywanie umowy – z terminem realizacji 140 dni od podpisania umowy.	-	-	Podpisanie umowy.
11.	L0098LL	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103.	Trwa realizacja usług weterynaryjnych. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy i leków dla zwierząt. Zawarto umowę i rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na	Zaangażowane środki: 392 000 zł		Realizacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zagród dla dzików. Montaż dodatkowego wyposażenia do zakupionego samochodu. Zakup sprzętu do chwytania i transportu zwierząt.

			remont zagród dla dzików. Zawarto umowę i zrealizowano dostawę samochodu.			Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont oczyszczalni ścieków. Na bieżąco realizacja usług weterynaryjnych i utrzymywanie zwiększonej obsady kadrowej.
12.	L0153LL	POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	W dniu 18.04.2019 r. otwarto oferty na wykonanie usługi. Trwa wybór wykonawcy.	-	-	Podpisanie umowy.
13.	L0151LL	POMÓŻMY ZWIERZĘTOM W ŁODZI - ZAKUP BUDEK DLA PTAKÓW I DOMKÓW DLA OWADÓW. Lokalizacja - Drzewa w pasach drogowych w Łodzi.	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – wrzesień/październik
14.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna.	przygotowano projekt nasadzeń			planowany termin realizacji – październik/listopad
15.	P0211KR	KOLOROWA TRASA W-Z NA RETKINI. Lokalizacja - Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. Retkińskiej.	przygotowano projekt nasadzeń			planowany termin realizacji – październik/listopad
16.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu	Trwa realizacja usług porządkowych. WFOŚiGW rozpatruje wniosek	Zaangażowanie środków: 25 000 zł		Przygotowanie i ogłoszenie postępowań na wykonanie altany.

		komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.	o dodatkowe środki na wykaszanie siedlisk łąkowych. Trwa postępowania na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych.			Rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych. Na bieżąco realizacja usług porządkowych.
17.	P0121MM	PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU MONTWILLA-MIRECKIEGO Lokalizacja - Osiedle Montwiła-Mireckiego.	trwają uzgodnienia z realizatorami innych inwestycji na tym terenie tj. Strażą Miejską i Wydziałem Gospodarki Komunalnej			planowany termin realizacji - jesień
18.	P0131MM	REWITALIZACJA ZIELENI NA OSIEDLU MIRECKIEGO – ARCHITEKTURA + DRZEWA. Lokalizacja - Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach ulicy.	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – październik/listopad
19.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę alejek – termin realizacji 36 dni od podpisania umowy i czas potrzebny do uzyskania niezbędnych pozwoleń. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – oświetlenia alejek.	- środki zaangażowane w umowę: 12.663,90 zł	-	Realizacja dokumentacji na budowę alejek. Wybór wykonawcy robót oświetlenia.
20.	P0129ZM	REMONT MOSTU NA RZ. ŁÓDCE PRZY WYREMONTOWANYM CIĄGU PIESZYM NA KRAŃCÓWCE TRAMWAJOWEJ „ZDROWIE” Lokalizacja - Park im.	Trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia WKZ na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	- środki zaangażowane w umowę: 492,00 zł	-	Przygotowanie postępowania poza ustawą w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz przetargu na nadzór inwestorski nad remontem mostu.

		Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na wysokości ul. Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6.				
21.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.	Trwa podpisywanie umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową - z terminem realizacji 30 dni od podpisania umowy i czas potrzebny do uzyskania niezbędnych pozwoleń.		-	Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.
22.	P0117ZM	ŁAWKI NA ULICY KRZEMIENIECKIEJ, PRZY PARKU NA ZDROWIU. Lokalizacja - Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, działka P16-42/62	Podpisano umowę z terminem realizacji 60 dni od podpisania, tj. do 08.06.2019 r., a w opcji do 31.10.2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 12.000,00 zł, - oszczędności: 0,00 zł.	-	Montaż ławek.
23.	S0068KA	KWITNĄCE ŁĄKI W ŚRÓDMIEŚCIU – REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI WZDŁUŻ ULICY SIENKIEWICZA OD PIŁSUDSKIEGO DO TYMIENIECKIEGO. Lokalizacja - wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego.	projekt nasadzeń w przygotowaniu			planowany termin realizacji – październik/listopad
24.	S0067KA	NIEBIESKA INWAZJA CEBULIC SYBERYJSKICH W PASAŻU ABRAMOWSKIEGO –	Zlecono realizację prac w ramach prawa opcji do umowy na utrzymanie zieleni z terminem realizacji październik 2019 r. (planowane gatunki:	- środki zaangażowane w umowę-opcję: 82.000,00 zł	-	Prace rozpoczną się w październiku 2019 r.

		NASADZENIA KRZEWÓW ORAZ BYLIN KWIATOWYCH. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Tylną/Kiliński ego oraz Abramowskiego.	cebulice syberyjskie, żonkile, tulipany, krzewuszki, lilaki, jaśminowce).			
25.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29.	Trwa procedura podpisania umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.
26.	S0041WS	BRZOZOWY LASEK I ŁĄKA NA RONDZIE SOLIDARNOŚCI. Lokalizacja - Skwer przed biurowcem Infosys.	przygotowano projekt nasadzeń			planowany termin realizacji – październik/listopad
27.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPLÓTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego).	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – październik/listopad
28.	S0095WS	ZIEŁONE TRAWNIKI WZDŁUŻ UL. NARUTOWICZA. Lokalizacja - pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki.	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – październik/listopad

29.	W0093OJ	PIERWSZY W ŁODZI ZIELONY PRZYSTANEK! Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Hetmańskiej z ul. Zakładową.	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – październik/listopad
30.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIENIEM. Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo- kosztorysowej – termin realizacji 19.07.2019 r. Trwa przygotowanie procedury na wyłonienie nadzoru budowlanego (przetarg).	- środki zaangażowane w umowę: 8.945,00 zł	-	Realizacja dokumentacji. Przygotowanie procedury przetargowej na nadzór.
31.	W0096WW	DRZEWA PRZY TRASIE WZ. Lokalizacja - Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – październik/listopad
32.	P0192LP	ZIELONY LUBLINEK NA ZIELONE EXPO – SADZIMY DRZEWA. Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1.	szacowanie wartości zamówienia			planowany termin realizacji – październik/listopad
33.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	opracowywanie dokumentacji projektowej			Planowany termin realizacji – październik/listopad

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0007RO	BEZPIECZNY CHODNIK NA JANA PAWŁA II –	W dniu 16.04.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa ich	Brak oszczędności	Brak	W I połowie maja planowane jest podpisanie umowy z

		BUDOWA OŚWIETLENIA ZA EKRANAMI NA ODCINKU OBYWATELSKA-PABIANICKA. Lokalizacja - Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.	weryfikacja.			Wykonawcą prac.
2.	G0092RU	WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. PRZESTRZENNEJ. Lokalizacja - ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką, a ul. Graniczną.	W dniu 08.04.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa ich weryfikacja.	Przygotowywany jest wniosek do Skarbnika o przeniesienie środków w kwocie 15 555,00 zł brutto, z zadania: dział 600 rozdział 60015, zadanie 2241812 „ <i>Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej – budżet obywatelski</i> ”, na zadanie: dział 600 rozdział 60015, zadanie 2241832 „ <i>Wiata przystankowa przy przystanku Gdańska-Struga (0199) – budżet obywatelski</i> ”.	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
3.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	W dniu 30.04.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Została złożona jedna oferta znacznie przewyższająca środki przeznaczone na realizację zadania.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.
4.	P0101LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP II – 100 M NA UL. PIENISTA W KIERUNKU UL.	W dniu 21.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma „FUENTE” – 57.041,39 zł. Trwa weryfikacja	Oszczędności na zadaniu - 22.920,11 zł	Brak	Realizacja zadania.

		FRANCISZKA PŁOCKA. Lokalizacja - Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Płocka a Maczka).	dokumentów Wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą prac.			
5.	P0112SP	WIATA PRZYSTANKOWA PRZY PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	W dniu 08.04.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa ich weryfikacja. Oferta przewyższa środki finansowe przeznaczone na ten cel.	Brak oszczędności. Przygotowywany jest wniosek do Skarbnika o przeniesienie środków w kwocie 15 555,00 zł brutto, z zadania: dział 600 rozdział 60015, zadanie 2241812 „ <i>Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej – budżet obywatelski</i> ”, na zadanie: dział 600 rozdział 60015, zadanie 2241832 „ <i>Wiaty przystankowa przy przystanku Gdańska- Struga (0199) – budżet obywatelski</i> ”.	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
6.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obrońska	W dniu 16.04.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa ich weryfikacja.	Brak oszczędności	Brak	W I połowie maja planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą prac.
7.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja - Ul. Przyjazna, obwód W-36.	W dniu 16.04.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa ich weryfikacja.	Brak oszczędności	Brak	W I połowie maja planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą prac.
8.	W0205WW	PASY ROWEROWE NA PRZYBYSZEWSKIEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków.	W dniu 19.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty - obie znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W dniu 17.04.2019 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. W dniu	Brak oszczędności	Ze względu na duży zakres prac związanych z naprawą nawierzchni, istnieje obawa, że środki przeznaczone na realizację zadania będą niewystarczające.	Obecnie przygotowujący jest wniosek do Skarbnika o zwiększenie środków finansowych niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

			06.05.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty - obie znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania.			
9.	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6 PO NOWYM CHODNIKU PRZY PIĘKNYM TRAWNIKU. Lokalizacja - MCM, ul. Cieszkowskiego 6.	Kompletne materiały do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone w dniu 26.04.2019 r. do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM w celu ogłoszenia przetargu.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
10.	L0046LL	HOSPICJUM ŁÓDZKIE W MIŁYM I PRZYJAZNYM OTOCZENIU. Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.	W dniu 24.04.2019 r. zadanie wraz z dokumentacją projektową zostało przekazane od Wydziału Obiektów Budowlanych do Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.	Brak oszczędności	W przekazanej dokumentacji brakuje szczegółów projektu oświetlenia terenu. Bez tych danych niemożliwe jest wykonanie oświetlenia. Na terenie Hospicjum przewidziane są drzewa do wycinki, które kolidują z projektowaną drogą. W tym celu w dniu 10.05.2019 r. odbywa się kolegium.	Po uzyskaniu kompletu dokumentacji projektowej rozpoczęta zostanie procedura przetargowa.