

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.

za okres 01.03.2019- 31.03.2019r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0276LL	DAJMY RADOŚĆ DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH. Lokalizacja - Łódź.	Złożony wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zorganizowania zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w postaci kursu nauki pływania.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak.	Wyłonienie realizatorów dla ogłoszonych postępowań.
2	L0272LL	ZAKUP WYPOSAŻENIA - ŁÓŻKA JEDNOOSOBOWE Z MATERACAMI DO GRUPY NOCNEJ "ODDZIAŁU WSPARCIA". Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a.	W toku. Trwa procedura oszacowania wartości zamówienia i przygotowywany jest wniosek o wszczęcie postępowania.	Brak wydatków i oszczędności.	Brak.	Wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.
3	P0038SP	LEPSZY KOMFORT POBYTU SENIORÓW W PLACÓWCE. Lokalizacja - DDP al. 1 Maja 24/26.	Zakupione zostały fotele i kanapa. Wybrany został Wykonawca na zakup i dostawę szafy mroźniczej i obieraczki do ziemniaków.	Wydatek na zakup foteli i kanapy – 5.982,00 zł. Wydatek na zakup szafy mroźniczej i obieraczki – 7.119,00 zł	Brak.	Przewidywana oszczędność – 8.399,00 zł.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0115CD	MŁYNEK CUDOWNY ODPOCZYNEK CZ. 3 REWITALIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW. Lokalizacja - Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G.	Trwa procedura wyłonienia projektanta. Odbyło się spotkanie z projektantami w terenie, omówiono zakres rzeczowy opracowania	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Realizacja dokumentacji projektowej
2.	G0019CH	STAWY JANA - ETAP VI – POWIĘKSZENIE TERENU WYPOCZYNKOWEGO OBIEKTU. POŁĄCZENIE ALEJĄ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH Z UL. PARADNĄ. Lokalizacja - Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.	Wykonano cięcia pielęgnacyjne oraz oczyszczono teren z samosiewów. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Chojeńskiego Klubu Sportowego dot. wspólnych granic działek	7000,00 zł	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej.
3.	G0018CH	„STAWY JANA” - ETAP VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. Lokalizacja - OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA”.	Wykonano cięcia pielęgnacyjne oraz oczyszczono teren z samosiewów.	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Procedura wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej – powtórzenie postępowania z powodu braku ofert.

4.	G0165CH	STAWY JANA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW O URZĄDZENIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. Lokalizacja - Stawy Jana	Trwa procedura wyłonienia projektanta.	Brak	Konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni przedłuża termin realizacji zadania. Jednakże nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Powtórzenie postępowania z powodu braku ofert. Realizacja dokumentacji projektowej
5.	P0094RS	NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI NA LODOWISKU RETKINIA. Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.	Od 14 stycznia 2019 r. prowadzone są regularne zajęcia dla dzieci .	Zaangażowanie 66 165,92 zł.	Brak	Realizacja pierwszego bloku zajęć trwać będzie do 17 kwietnia 2019 r.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0134GO	GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU „GÓRNIAK”. Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa.	1. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W dniu 04.03.2019r ogłoszono przetarg 3. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą			
2.	L0157LL	ANIMAL PATROL - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO RATOWANIA ZWIERZĄT.	1. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup samochodu (SIWZ, OPZ, wzór umowy). 2. Ogłoszono przetarg – termin składania ofert 06.02.2019r.			

		Lokalizacja - Łódź.	3. WYŁONIONO WYKONAWCĘ i podpisano umowę			
3.	L0039LL	ŁÓDŹ BEZ WRAKÓW. Lokalizacja - Miasto Łódź.	1. Przygotowano dokumentację przetargową na zakup samochodu (SIWZ, OPZ, wzór umowy). 2. Ogłoszono przetarg – termin składania ofert 06.02.2019r. 3. WYŁONIONO WYKONAWCĘ i podpisano umowę			
4.	P0195MM	BEZPIECZNE OSIEDLE – SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Osiedle Montwiłła-Mireckiego skrzyżowanie ul. Srebrzyńska/Praussa.	1.Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W dniu 04.03.2019r ogłoszono przetarg 3. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą			
5.	S0054WS	BEZPIECZNE ZACISZE – MONITORING MIEJSKI. Lokalizacja - ul. Zacisze.	1.Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W dniu 04.03.2019r ogłoszono przetarg 3. W dniu 25.03 br. Unieważniono przetarg			
6.	W0056ZA	BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W PARKU - ETAP I. Lokalizacja - Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą	1.Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy). 2. W DNIU 04.03.2019r ogłoszono przetarg 3. W dniu 28.03 br. podpisano			

		Tatrzańska, a Aleją Śmigłego - Rydza.	umowę z Wykonawcą			
7.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.			

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0023BC	STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	Przygotowano zapytanie ofertowe			Rozesłanie zapytań ofertowych.
2.	B0075BC	SP 65 TO BEZPIECZNA SZKOŁA RADOSNA I WESOŁA. Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych			Złożenie do WZP wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego
3.	B0098BC	BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55 UL. MACKIEWICZA 9. Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewiczza 9.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji – projektowo - kosztorysowej			Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 19.04.2019 r.
4.	B0230BD	MODERNIZACJA	Wybrano projektanta i inspektora			Termin wykonania

		BOISKA SZKOLNEGO PRZY XIII LO . Lokalizacja - ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. Bojowników Getta Warszawskiego.	nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			dokumentacji projektowo-kosztorysowej 26.04.2019 r.
5.	B0170BD	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OKOLICY STAREGO RYNKU DLA SP 45 I TRENERA OSIEDLOWEGO. Lokalizacja - Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego - SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 31.05.2019r.
6.	B0227BZ	MULTIMEDIALNE PRACOWNIE - NOWOCZESNA INNOWACYJNA SZKOŁA XXI W. Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie przygotowywania zestawienia urządzeń multimedialnych, celem złożenia pisma do Wydziału Informatyki			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin 05.04.2019 r.
7.	B0167JM	„SPORT - SAMA RADOŚĆ” W SP 120, UL. CENTRALNA 40 - REMONT I MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH. Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 05.04.2019 r.
8.	B0152JM	„KSIĄŻKI DO CZYTANIA I DO POSŁUCHANIA” -				

		ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO BIBLIOTEKI SP 142. Lokalizacja - Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	B0146LA	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	Nie podjęto działań			SP 61 przewidziana jest w roku 2019 do termomodernizacji. Z ustaleń między WE i WGK zadanie z wniosku B0146LA ma obejmować izolację fundamentów oraz zszycie i klamrowanie ścian sali gimnastycznej. WGK umieści również w przetargu na termomodernizację ww. zadanie
10.	B0103RA	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.	28.03.2019r. – ogłoszono przetarg		Kolizja drzewa z realizacją zadania.	Otwarcie ofert 10.04.2019r.
11.	B0122RA	REMONT CHODNIKA I PLACU PRZED SP 184. Lokalizacja - ul. Syrenki 19 a.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej			Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 05.04.2019 r. Złożenie zgłoszenia zamiary wykonywania robót budowlanych
12.	B0076TW	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ.	Wybrano projektanta. Umowa			Wykonywanie dokumentacji

		Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c.	podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzgodnień z WGK zakresu prac, ponieważ szkoła przewidziana jest do termomodernizacji na 2020 r. Prace ujęte we wniosku obejmują termomodernizację budynku sali gimnastycznej i przyległego zaplecza wraz z wymianą pokrycia dachu.			projektowo-kosztorysowej. Termin 26.04.2019 r.
13.	B0066TW	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 48. Lokalizacja - SP 48, ul, Rydzowa 15.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Termin wykonania dokumentacji 05.04.2019 r. Po wykonaniu dokumentacji złożenie wniosku do WZP o przeprowadzenie postępowania przetargowego.
14.	B0084TW	OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEJ. Lokalizacja - SP 56, ul. Turowska 10.	W trakcie przygotowanie zapytań ofertowych dotyczących zakupów sprzętu multimedialnego i pozostałego wyposażenia.			Rozesłanie zapytań w kwietniu.
15.	B0192TW	ŻUBARDŹ ZIELONY. Lokalizacja - Żubardzka 2.	Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupów uła, zestawu startowy, ramek wielkopolskich,			Rozesłanie zapytań ofertowych. W maju wybór dostawców i wykonawców.

			stojaka pod ul, pszczelej rodziny, konstrukcja pergoli			
16.	G0145CD	„SPORTOWA 190-TKA" - MODERNIZACJA SP 190. Lokalizacja - ul. Malczewskiego 37/47.	Wybrano projektanta (bieżnia). Wybrano wykonawcę robót budowlanych związanych z remontem sanitariatu. Umowa podpisana. Rozpoczęto remont sanitariatu			Podpisanie umowy z projektantem bieżni. Rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na bieżnię. Termin 31.05.2019r. Zakończenie remontu sanitariatu, do 30.04.2019r.
17.	G0104CD	„KOŁOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PM 17. Lokalizacja - ul. Kossaka 13.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Realizacja robót w okresie wakacyjnym.
18.	G0041CD	OAZA NA PODMIEJSKIEJ -ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ 21. Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 12.04.2019r.
19.	G0082CD	NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 38. Lokalizacja - SP 38, Krochmalna 21.	Wybrano dostawcę sprzętu multimedialnego i mebli. Umowa podpisana. Przygotowanie zapytań ofertowych dotyczących robót budowlanych.			Termin dostawy sprzętu multimedialnego i mebli – 12.08.2019r. Rozesłanie zapytań (roboty budowlane) w kwietniu. Wybór wykonawcy do 30.04.2019r.
20.	G0010CD	PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA -	Rozesłano zapytania ofertowego			Składanie ofert i wybór

		REMONT CHODNIKA PRZY SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych			wykonawcy
21.	G0174CD	UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMICZNEJ W SP 64. Lokalizacja - SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6.	Rozesłano zapytania ofertowe i zebrano oferty.			Wybór dostawców pomocy dydaktycznych.
22.	G0043CH	KOLOROWA SZKOŁA - MALOWANIE KORYTARZY I WYMIANA DRZWI W SP 109 IM. L. WAWRZYŃSKIEJ. Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74.	Rozesłano zapytania ofertowe			Składanie ofert i wybór wykonawcy robót budowlanych. Prace wykonywane będą w okresie wakacyjnym.
23.	G0198GO	PRZYJAZNA SZKOŁA - WZBOGACENIE BAZY SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wyboru projektanta. W trakcie renowacja sztandaru szkoły. Wyloniono dostawcę urządzenia do projekcji obrazu. W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych i mebli.			Składanie ofert (wybór projektanta) - 05.04.2019r. Renowacja sztandaru szkoły – termin 17.05.2019r. Termin dostawy urządzenia do projekcji obrazu – 30.04.2019r. Ogłoszenie przetargu na zakup pomocy dydaktycznych – maj/czerwiec
24.	G0112GO	NAPRAWA I USZCZELNIENIE DACHU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W SOSW 1.	Nie podjęto działań			Działania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja

		Lokalizacja - Działka G5-286/4				
25.	G0073PK	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE SP 7 IM. ORŁĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej		Kolizja 8 drzew z realizacją zadania. WE wystąpił do ZZM o wydanie opinii o stanie zdrowotnym drzew. 15.02.2019r. otrzymano opinię - 2 drzewa rekomendowane do wycinki, 1 drzewo rekomendowane do zachowania, 5 dopuszczonych do wycinki w zamian za nasadzenia.	Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 19.04.2019 r.
26.	G0088PK	MALI KOSZYKARZE I PIŁKARZE DINUSIOWEJ DRUŻYNY ĆWICZĄ NA BOISKU PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	Rzesłano zapytania ofertowego dotyczącego wyboru projektanta.			Składanie ofert do 04.04.2019r. W kwietniu wybór projektanta.
27.	G0171RO	REMONT TARASÓW W PM 88. Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 4.	Nie podjęto działań			Działania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja
28.	G0089RU	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. Lokalizacja - Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej.	Zawarto umowę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową			Złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
29.	G0087RU	REMONT I WYPOSAŻENIE SZATNI W SP 125. Lokalizacja - SP 125, ul. Dzwonowa 18/20.	Zawarto umowę. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Termin wykonania dokumentacji 19.04.2019 r. Przygotowania zapytania

						ofertowego
30.	G0021WI	ODGRZYBIENIE, OCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU PM 233. Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301.	Rzesłano zapytania ofertowe. Składanie ofert do 31.03.2019 r. Wybrano wykonawcę robót budowlanych			Podpisanie umowy. Wykonywanie robót budowlanych planowane w okresie wakacyjnym.
31.	L0149LL	„WASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ”- REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE XXVI LO, UL. WILEŃSKA 22A. Lokalizacja - Ul. Wileńska 22a.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 26.04.2019 r.
32.	P0184KO	„KAŻDY TO POWIE, ZADBAJ O ZDROWIE” – MODERNIZACJA TERENU SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Wybrano projektanta. Zawarto umowę.			Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 17.05.2019 r.
33.	P0185KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyło się kolejne spotkanie z uczniemi i mieszkańcami			Kolejne spotkanie z uczniami i mieszkańcami
34.	P0142KO	BEZPIECZNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY PRZYJAZNY DZIECIOM. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Termin wykonania robót budowlanych do 30.06.2019r.
35.	P0042KR	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO- REKREACYJNEGO PRZY SP 164. Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej			W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 26.04.2019 r. Po wykonaniu

						dokumentacji złożenie wniosku do WZP o przeprowadzenie procedury przetargowej.
36.	P0065KR	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W JEDENASTCE. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	Utworzenie pracowni planuje się w pomieszczeniu zajmowanym obecnie przez związki zawodowe. Do 31.03.2019r. nie podjęto decyzji, czy związki opuszczą pomieszczenie. W kwietniu najprawdopodobniej zostanie taka decyzja podjęta. W przypadku brak możliwości zajęcia pomieszczenia, pracownia zostanie zlokalizowana w innej sali. Prace rozpoczną się w wakacje. Przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu mebli, sprzętu multimedialnego, robót budowlanych			Rozesłanie zapytań ofertowych.
37.	P0034RS	DOBRY I NOWY PARKIET SPORTOWY DLA SP 19 I PG 21. Lokalizacja - Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35.	Wybrano inspektora nadzoru. Umowa podpisana. Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wykonawcy robót budowlanych.			Składanie ofert do 05.04.2019r. Wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy. Roboty rozpoczną się w wakacje

38.	P0058RS	ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECI W PM NR 174. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
39.	P0160SP	KLOCKARNIA HOCKI- KLOCKI. Lokalizacja - PM 98, ul. Legionów 126.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy klocków. Zebrano oferty. W trakcie wyboru projektanta robót budowlanych. Przygotowano zapytanie ofertowe związane z zakupem mebli			Wybór dostawcy klocków. Wybór projektanta. Rozesłanie zapytania ofertowego związanego z zakupem mebli
40.	P0001SP	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wyboru projektanta. Złożono oferty. Nie wybrano projektanta z uwagi na wysokie ceny ofert.			Ponowne rozesłanie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru projektanta.
41.	P0092SP	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ZAJĘĆ TWÓRCZYCH. Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	Rozeznanie rynku dotyczącego zakupu sprzętu multimedialnego, mebli, artykułów plastycznych			Przygotowanie wykazu sprzętu multimedialnego, wystosowanie pisma do Wydziału Informatyki. Przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu mebli i artykułów plastycznych
42.	P0127SP	SZKOŁA XXI WIEKU – UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 160. Lokalizacja - Ul. Struga	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu mebli. Wybrano dostawcę. Trwają dostawy mebli			Termin dostawy mebli – 30.04.2019r. Placówka ma otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na

		24a.				doposażenie w sprzęt multimedialny. Po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu, rozpoczną się działania związane z zakupem sprzętu multimedialnego.
43.	P0052ZL	INTERAKTYWNE PRACOWNIE - JĘZYKOWA I MATEMATYCZNA W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.	Wybrano inspektora nadzoru.			Podpisanie umowy. Rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z robotami budowlanymi. Przygotowanie wykazu sprzętu multimedialnego. Przygotowanie zapytania ofertowego związanego z zakupami mebli
44.	S0071KA	NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ I ... WYSPORTOWANI TEŻ !!! ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CERAMICZNA I SALA TENISA STOŁOWEGO W 70DZIESIĄTCE. Lokalizacja - SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22.	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.			Termin wykonania dokumentacji 12.04.2019 r.
45.	W0080AN	W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 - BEZPIECZNIE I KOŁOROWO. REMONT KORYTARZY I SCHODÓW.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową			Ogłoszenie przetargu do 15.04.2019r.

		Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 11.				
46.	W0015NO	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI, UL. GRABIŃSKA 3B. Lokalizacja - ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b.	Zadanie jest trzecim etapem, na który została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Uaktualniono kosztorysy. Ogłoszono przetarg			Otwarcie ofert 02.04.2019r. Złożono 5 ofert. Najtańsza przekraczała posiadane środki o 45000 zł. Dyrektor placówki zwróciła się do RO o dofinansowanie zadania. W przypadku zebrania się kworum w dniu 04.04.2019r., zapadnie decyzja pozytywna
47.	W0014NO	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W RADZENIU SOBIE W TRUDNOŚCIACH EMOCJONALNYCH NAKIEROWANE RÓWNIEŻ NA RODZICÓW UCZNIÓW. Lokalizacja - SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska 2.	Zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbывают się zajęcia z uczniami.			Przeprowadzanie kolejnych zajęć z uczniami.
48.	W0078ST	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.	Wybrano projektanta. Umowa podpisana. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej			Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 19.04.2019 r.
49.	W0140ST	ADAPTACJA PODDASZY NA ŚWIETLICĘ	Wybrano inspektora nadzoru			Podpisanie umowy.

		SZKOLNĄ W BUDYNKU SP NR 158 PRZY UL. JANOSIKA 136. Lokalizacja - Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136.				Rozpoczęcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin 17.05.2019r.
50.	W0114WW	SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO- JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI WIEKU. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	Przygotowano wykaz sprzętu multimedialnego, celem złożenia do Wydziału Informatyki pisma o wyrażenie zgody na zakup. Przygotowano wykaz mebli. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą robót budowlanych.			Wystosowanie pisma do Wydziału Informatyki o wyrażenie zgody na zakup sprzętu multimedialnego. Konsultacje z WZP celem uzgodnień odnośnie przetargu
51.	W0109WW	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.	Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.			Ogłoszenie przetargu
52.	W0112WW	AKTYWNI KREATYWNI - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ROZWIJANIU ICH ZAINTERESOWAŃ, POMYSŁOWOŚCI I DZIAŁAŃ TWÓRCZO- KREATYWNYCH. Lokalizacja - SP nr 199, Elsnera 8.	Odbyły się zajęcia z uczniami			Odbędą się kolejne zajęcia z uczniemi

53.	W0068WW	MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. Lokalizacja - Ul. Milionowa 64.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu sprzętu multimedialnego, mebli. Wybrano dostawcę sprzętu multimedialnego			Podpisanie umowy na dostawę sprzętu multimedialnego. Termin dostawy 15.06.2019r. Zebranie ofert dotyczących zakupu mebli. Wybór dostawcy
54.	W0027WW	MODERNIZACJA ZSO 8. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ogłoszono przetarg			Otwarcie ofert 11.04.2019r.
55.	W0044WW	LEŻAKI DLA MALUCHÓW W PM 183. Lokalizacja - PM nr 183, Czernika 18.	Wybrano dostawcę leżaków			Termin dostawy 30.04.2019r.
56.	W0018ZA	"KACPERKOWE PRZEDSZKOLE" - WSPANIAŁE, CIEPLUTKIE I KOŁOROWE. Lokalizacja - PM Nr 146, ul. Morcinka 3.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.			Ogłoszenie przetargu na przełomie kwietnia i maja
57.	W0034ZA	OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 142. Lokalizacja - PM 142, ul. Brzechwy 3.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana			Roboty rozpoczną się 01.08.2019r. Termin zakończenia 13.09.2019r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu
-----	------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	--

					związanych z realizacją zadania	złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0181RA	KONTYNUACJA PROJEKTU RADO-DOGS. ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową.	Zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazano teren budowy. Termin realizacji do 31 maja 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji do 31 maja 2019r.
2.	G0035CD	PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU. Lokalizacja - Północno - wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.	Termin wykonania dokumentacji do końca maja 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do końca maja 2019r.
3.	G0126PK	PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO - WYMIANA 2 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do PM 89.	Otrzymano odpowiedź od PGE Dystrybucja ws. wytycznych do wymiany słupków. W dniu 21.03.2019r podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji 19.06.2019r (90dni).	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji 19.06.2019r (90dni).
4.	G0159RU	PLAC ZABAW I REKREACJI: BRYDŻOWA – KAROWA. Lokalizacja - Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej.	Termin wykonania dokumentacji do końca maja 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do końca maja 2019r.

5.	P0196LP	ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA Z 4 ELEMENTAMI PRZY OSIEDLU NOWE POLESIE. Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34.	Termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r.
6.	P0126MM	STOJAKI NA ROWERY. Lokalizacja - 1.Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 16, Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających centralny plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS Spółem. 3. Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 20, Daniłowskiego 7, na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91.	Termin wykonania prac do 30.04.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin realizacji do 30.04.2019r.
7.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.	Termin wykonania dokumnetacji czerwiec 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji czerwiec 2019r.
8.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniw ersytecką S-02, 129/35	Zadanie przekazano do ZLM.			
9.	W0074AN	DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY - ETAP 2. ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA PÓŁNOC OD	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.	Brak.	Nie dotyczy.	Przygotowanie do wyłonienia Wykonawcy na roboty budowlane.

		UL.ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu.				
10.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.	Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do czerwca 2019r
11.	W0115OJ	BRZOZOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA Z TOREM ROLKOWYM. Lokalizacja - Teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety Łokietkówny. 167/40 w obrębie W-35.	Termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do 08.04.2019r
12.	W0089WW	PSI PARK NA WIDZEWIE WSCHODZIE. Lokalizacja - Działka 29/47 w obr. W-20.	W dniu 21.03.2019r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawczynią i Projektantem, podczas którego został ustalony sposób zagospodarowania terenu. Termin wykonania dokumentacji do 13.06.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin wykonania dokumentacji do 13 czerwca 2019r

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	---------------	--	---------------------------------	------------------------------------	--	---

1.	B0013BD	DO ZACZYTANIA JEDEN KROK CZYLI NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI PRZY MARYNARSKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację	nd	Od lutego do listopada b.r.
2.	B0061BD	PRZY RADLIŃSKIEJ BIBLIOTEKA NA GŁOS CZYTELNIKA CZEKA. Lokalizacja - BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
3.	B0029RA	ROZCZYTANY RADOGOSZCZ - WSCHÓD. Lokalizacja - Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
4.	B0022RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. MOTYŁOWEJ 13. Lokalizacja - BM, Filia nr 16, ul. Motyłowa 13.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
5.	B0141TW	ODNOWA TEOFIŁOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFIŁOWIE - KOLEJNA EDYCJA. Lokalizacja - Boisko tzw. „ELTY” przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Oferty złożone w konkursie ofert ocenione zostały pod względem formalnym,
6.	B0182TW	WYPOSAŻENIE I DOSTOSOWANIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W LUTNI NA UL. ŁANOWEJ. Lokalizacja - Centrum	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	Podpisano umowę

		Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. Łanowa 14.				
7.	B0047TW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
8.	B0086TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 20 BM. Lokalizacja - BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
9.	B0275WL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna.	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	nd
10.	G0079CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 74 BM. Lokalizacja - Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
11.	G0023CD	NOWE KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI DLA FILII 72 BM, UL. KADŁUBKA 40. Lokalizacja - Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
12.	G0045CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 76 BM. Lokalizacja - Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
13.	G0034CD	ZAKUP KSIĄŻEK- NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I LEKTUR DLA FILII 78 BM UL. TATRZAŃSKA 124.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		Lokalizacja - Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).				
14.	G0106CD	KSIĄŻKI DLA WSZYSTKICH. Lokalizacja - Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
15.	G0025CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 75 BM. Lokalizacja - BM Filia 75, ul. Podhalańska 1.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
16.	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
17.	G0004GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 68 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BM. Lokalizacja - G4-138/2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
18.	G0013GO	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA FILII NR 65 BM. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
19.	G0064PK	ZAKUP KSIĄŻEK ORAZ E-BOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BM FILII 64. Lokalizacja - BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
20.	G0017PK	„NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO ”. ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		BEDNARSKIEJ 24. Lokalizacja - Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.				
21.	G0001RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
22.	G0080RO	"NOWE KSIĄŻKI" - ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO. Lokalizacja - Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
23.	G0091RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Oferty złożone w konkursie ofert ocenione zostały pod względem formalnym,
24.	G0026RU	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 79 BM. Lokalizacja - BM Filia 79, ul. Rudzka 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
25.	L0044LL	MIESZKAŃCY ŁODZI CZYTAJĄ BEZ LIMITÓW - DOSTĘP DO EBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BM. Lokalizacja - BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48, wraz z siecią 73 filii w całym mieście.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

26.	L0125LL	KIERMASZ STAROCI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Na to zadanie nie wpłynęła żadna oferta,
27.	P0009KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA KOZINACH - FILII 21 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
28.	P0008KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
29.	P0055KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
30.	P0017KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA „PIASKACH”. Lokalizacja - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
31.	P0007MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		FILIA NR 23 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perła 9.				
32.	P0018SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII 28 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
33.	P0023SP	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 24 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Legionów 71/73.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
34.	P0006SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 29. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
35.	P0037SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI FANTASTYCZNEJ "NA PIĘTRZE". Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al..	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		Politechniki 3a.				
36.	P0062ZL	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILII NR 31 NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
37.	S0014KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
38.	S0013KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 47 BM. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
39.	S0083KA	FILMOWY KURORT W PASAŻU RÓŻY. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 3.	Trwa procedura konkursowa	nd	nd	Oferty złożone w konkursie ofert ocenione zostały pod względem formalnym,
40.	S0042KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 37 BM. Lokalizacja - BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
41.	S0016WS	NOWOŚCI W BIBLIOTECE. Lokalizacja - BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
42.	S0017WS	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BM FILII NR 39. Lokalizacja - BM Filia nr	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		39, ul. Pomorska 96A.				
43.	W0009AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, AUDIOBOOKÓW I LEKTUR DLA FILII NR 54 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI. Lokalizacja - BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
44.	W0201DL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa.	Umowa w trakcie procedowania	nd	nd	nd
45.	W0088ST	BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH NA STOKACH - ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH. Lokalizacja - BM, Filia 59, ul. Skalna 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
46.	W0041ST	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI NA STOKACH - DZIECI I MŁODZIEŻ. Lokalizacja - BM Filia nr 60, ul. Skalna 2.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
47.	W0029SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY WILCZEJ. Lokalizacja - BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
48.	W0006SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

		Lokalizacja - BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75.				
49.	W0005WW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30 A. Lokalizacja - BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
50.	W0053WW	NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - BM, Filia Nr 57 ul.Bartoka 27.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
51.	W0007WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI NA OSIEDLU IM. BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY UL. SACHAROWA 63. Lokalizacja - BM, ul. Sacharowa 63.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.
52.	W0019ZA	KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI DLA DZIECI ORAZ LEKTURY DLA MŁODYCH CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA ZARZEWIE. Lokalizacja - BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63.	Podpisano umowę na dotację celową	Przekazano dotację.	nd	Od lutego do listopada b.r.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu
-----	------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	--

					związanych z realizacją zadania	złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0105LL	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM - EDYCJA 2. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	- ogłoszono drugi przetarg na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu miasta Łodzi w 2019 r. - wyłoniono wykonawcę konsorcjum firm (lider konsorcjum VetMed) - podpisano umowę na świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt - podpisano umowę na dystrybucję karmy dla kotów wolno żyjących			Zadanie w realizacji Dodruk ulotek informacyjnych odnośnie zadania „Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym” planowany jest w drugiej połowie roku po wyczerpaniu posiadanego nakładu.
2.	L0150LL	"ŁÓDŹ DLA ZWIERZAKA!" Lokalizacja - Miasto Łódź.	- podpisano umowę na dystrybucję karmy dla kotów wolno żyjących			Zadanie w realizacji

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0270LA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO LESIE ŁAGIEWNICKIM. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - Łodzianką – Okólną.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku, wybrano wykonawcę. Przygotowywanie umowy. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Sporządzenie i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.
2.	B0271RA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU RADOGOSZCZ WSCHÓD.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Sporządzenie i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

		Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – Nastrojową.	Dokonano analizy rynku, wybrano wykonawcę. Przygotowywanie umowy. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.			
3.	B0177WL	NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIĄ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich.	Umowa podpisana z realizatorem zadania.	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności w wysokości 5.500 zł Zgodnie z zapisami umowy środki zostały przekazane do 20 marca 2019 r.		Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
4.	G0168PK	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Karpacka 61.	W dniu 22 lutego została podpisana umowa z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Zgodnie z zawartą umową środki zostały przekazane do 20 marca 2019.	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
5.	P0204SP	BIEG NA ORIENTACJĘ PO PARKU KLEPACZA. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Poltechniki- Radwańską- Wólczańską- Wróblewskiego.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku, wybrano wykonawcę. Przygotowywanie umowy. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Sporządzenie i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.
6.	W0103MI	TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Teren osiedla Mieszki.	Umowa podpisana z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Budżet zadania wynosił 29.100 zł. W związku z tym, iż oferta została złożona na kwotę 23.600 zł, wystąpiły oszczędności w wysokości 5.500 zł Zgodnie z zapisami umowy środki zostały przekazane do 20 marca		Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.

				2019 r.		
7.	W0195ST	BIEG NA ORIENTACJĘ PO STOKACH. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-Brzezińską.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku, wybrano wykonawcę. Przygotowywanie umowy. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Sporządzenie i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.
8.	W0168SW	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7.	W dniu 22 lutego została podpisana umowa z realizatorem zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	Zgodnie z zawartą umowy środki zostały przekazane do 20 marca 2019.	Nie dotyczy	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie.
9.	W0196WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU CHROBREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku, wybrano wykonawcę. Przygotowywanie umowy. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Sporządzenie i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.
10.	W0197WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU BATOREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Bartoka-Chmielowskiego.	Zadanie realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano analizy rynku, wybrano wykonawcę. Przygotowywanie umowy. Wydział jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Sporządzenie i podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu
-----	------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	--

					związanych z realizacją zadania	złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0035BD	PIONIZUJEMY SIĘ!!! Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10.	21.03.2019 r. dostarczono pionizator. Płatność do dnia 20.04.2019	brak	brak	Rozliczenie i zakończenia zadania
2.	B0242BD	ZAKUP ZABAWEK DLA DZIECI - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 12, UL. TOKARZEWSKIEGO 53. Lokalizacja - Ul. Tokarzewskiego 53.	-	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej V/VI 2019
3.	G0076CD	PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POPRZEZ ZAKUP APARATURY I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DO PRZYCHODNI PRZY UL. FELIŃSKIEGO 7. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Felińskiego 7.	- trwa wstępne rozpoznanie funkcjonujących na rynku aparatów USG w celu określenia wymagań technicznych jakie aparat ma spełniać, - trwa kompletowanie listy potrzebnej aparatury i wyposażenia medycznego	brak	brak	- określenie wymagań technicznych aparatu USG w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i ogłoszenie procedury przetargowej, - po skompletowaniu listy przewidzianej do zakupu aparatury i wyposażenia medycznego rozpocznie się przygotowywanie procedury przetargowej
4.	G0078CD	POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH I ZABIEGOWYCH W PRZYCHODNI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109.	- kończymy dokumentację zawierającą opis przedmiotu i zakres prac remontowych w wybranych gabinetach lekarskich i zabiegowych, będącą podstawą do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór firmy wykonawczej	brak	brak	- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór firmy wykonawczej
5.	G0077CH	OD JUNIORA DO SENIORA -KOMPLEKS REHABILITACYJNO - REKREACYJNY W PRZYCHODNI PRZY UL.	- w dniu 29.03.2019 r. została przekazana gotowa dokumentacja projektowa	brak	brak	- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór firmy wykonawczej

		RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Rzgowska 170.				
6.	G0003CH	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO W 3 DPS. Lokalizacja - 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.	Zebrano oferty dotyczące zakupu lasera biostymulacyjnego oraz krzeseł kąpielowych. W miesiącu kwietniu nastąpi wybór wykonawców. Trwa rozpoznanie rynku w zakresie zakupu krzeseł, ławek i stolików ogrodowych	brak	brak	Wyłonienie wykonawców 10.04.2019
7.	G0075RO	ZMIENIAMY PRZYCHODNIĘ PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ 29 - II ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Odrzańska 29.	- opracowano koncepcję przebudowy przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - trwają prace projektowe	brak	brak	przygotowywanie dokumentacji projektowej
8.	L0269LL	POZWÓL MI ŻYĆ - ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek Pediatryczny, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.	Wykonanie – 20.000,00 zł Oszczędności – 4.000,00 zł.	brak	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
9.	L0262LL	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE - II EDYCJA. Lokalizacja - Placówki	Rozpoczęcie od 1.03.2019 realizacji zadania przez 6 miejskich podmiotów lecniczych.	brak	brak	Realizacja zadania spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Konsultacje i działania prozdrowotne będą prowadzone do listopada - 2019 r.

		Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. Rydygiera.				
10.	L0265LL	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.	brak	brak	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2019 r.
11.	P0090SP	ODNOWIENIE DZIEDZIŃCA DLA MIESZKANEK 2-GO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalizacja - Ul. Strzelców Kaniowskich 32.	Zebrano oferty na prace brukarskie. Trwa zbieranie ofert dotyczących aranżacji zieleni.	brak	brak	08.04.2019r - planowany termin wyłonienia wykonawcy prac brukarskich 30.04.2019r. - na aranżację zieleni.
12.	P0078SP	AKTYWIZACJA 60+ - PROGRAM REHABILITACYJNO- TRENINGOWY DLA ŁÓDZIAN. Lokalizacja - Ul. Gdańska 63.	Rozpoczęcie od 1.03.2019 r. realizacji zadania przez MCM Łódź-Polesie.	brak	brak	Realizacja zadania, spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Działania będą prowadzone do listopada 2019 r.
13.	P0086ZM	ZAKUP ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH, STEROWANYCH NA PILOTA DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MIESZKAŃCÓW DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL.	27.03.2019 r. nastąpił odbiór łóżek	brak	brak	Zakończenie i rozliczenie zadania

		KRZEMIENIECKIEJ 7/9. Lokalizacja - Ul. Krzymieniecka 7/9.				
14.	S0040KA	GABINETY PRZYJAZNE PACJENTOM - REMONT I WYPOSAŻENIE GABINETÓW W PORADNI POZ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113.	13.03.2019 r. wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie remontu i wyposażenia gabinetów poradni POZ. Termin składania i otwarcia ofert 25.03.2019 r. 28.03.2019 r. negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w zakresie ceny i warunków umowy.	brak	brak	Podpisanie umowy z wybrany Wykonawcą
15.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	14.03.2019 r. wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i modernizację parteru Przychodni. Termin składania i otwarcia ofert 22.03.2019 r. W wyniku wpłynięcia zapytań od Wykonawców termin składania i otwarcia ofert przesunięty na dzień 03.04.2019 r.	brak	brak	Wybór Wykonawcy i podpisanie umowy.
16.	W0116SW	REMONT I DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "WIDZEW". Lokalizacja - Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157.	1) wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową i wizualizację modernizacji pomieszczeń 2) ogłoszono przetargu na zakup USG	brak	brak	1) rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane 2) rozstrzygnięcie przetargu na zakup USG
17.	W0118WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DLA	1) ofertowanie i wyłonienie	brak	brak	1) Podpisanie umowy na meble robione .

		PRZYCHODNI „BATORY” UL. ELSNERA 19. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19.	wykonawcy na meble robione 2) ogłoszenie przetargu na sprzęt medyczny			2) 2) rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na sprzęt medyczny
18.	W0117WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI „BATORY” UL. SACHAROWA 21A. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a.	1) ofertowanie i wyłonienie wykonawcy na meble robione 2) ogłoszenie przetargu na sprzęt medyczny	brak	brak	1) Podpisanie umowy na meble robione . 2) rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na sprzęt medyczny

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0024NN	ZAKUP ZESTAWU RATOWNICTWA DROGOWEGO LUKAS DLA OSP ŁÓDŹ- ŁASKOWICE. Lokalizacja - OSP, ul. Łaskowice 180.	Oszacowanie rynku na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki.	Wartość zadania – - 100 000 zł	brak	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotu zamówienia na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego.
2.	L0165LL	NA RATUNEK ŁÓDZIANOM, NOWYM WOZEM! ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO- GAŚNICZEGO DLA STRAŻAKÓW. Lokalizacja - Ochotnicza Straż Pożarna Łódź- Wiskitno, ul. Kolumny 312.	Ogłoszenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki.	Wartość zadania – - 1 100 000 zł	brak	Otwarcie ofert w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki.
3.	L0162LL	POJAZD WSPARCIA				

		TECHNICZNEGO - ZAKUP BUSA OSOBOWEGO DLA OSP ŁÓDŹ MIKOŁAJEW. Lokalizacja - OSP Łódź Mikołajew ul. Plonowa 18.	Ogłoszenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu, busa osobowego dla jednostki.	Wartość zadania – - 156 000 zł	brak	Otwarcie ofert w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu, busa osobowego dla jednostki.
4.	L0164LL	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP PILAREK DO DREWNA DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	Podpisanie umowy dotacyjnej i przekazanie dotacji.	Wartość zadania – - 8 900 zł	brak	Planowane zakończenie realizacji zadania i rozliczenie z dotacji.
5.	L0019LL	NA STRAŻY LASU ŁAGIEWNICKIEGO - LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA OSP ŁÓDŹ - ŁAGIEWNIKI. Lokalizacja - Teren całego miasta Łodzi.	Ogłoszenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki.	Wartość zadania – - 310 000 zł	brak	Otwarcie ofert w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki.
6.	P0205KR	WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W PRZYCZEPĘ DO ZABEZPIECZENIA ZDARZEŃ MASOWYCH. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	Podpisanie umowy dotacyjnej na zakup sprzętu.	Wartość zadania – - 65 644 zł	brak	Rozeznanie rynku i przygotowanie do realizacji zadania.
7.	P0103ZL	POJAZD PRZYSTOSOWANY DO RATOWNICTWA POSZUKIWAWCZO- TECHNICZNEGO DLA OSP NOWE ZŁOTNO. Lokalizacja - Ul. Płatowcowa 8.	Ogłoszenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu, busa przystosowanego do ratownictwa poszukiwawczo – technicznego dla jednostki.	Wartość zadania – - 160 000 zł	brak	Otwarcie ofert w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu, busa przystosowanego do ratownictwa poszukiwawczo – technicznego dla jednostki.
8.	W0042MI	PIERWSZA POMOC W MILESZKACH.	Podpisanie umowy dotacyjnej			

		Lokalizacja - OSP Łódź-Mileszki, Pomorska 406.	na zakup sprzętu i przekazanie dotacji.	Wartość zadania – - 7 250 zł	brak	Realizacja zadania zgodnie z umową dotacyjną.
9.	W0188ST	WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. Lokalizacja - OSP Łódź-Sikawa, ul. Janosika 158.	Oszacowanie rynku na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki.	Wartość zadania – - 114 500 zł	brak	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotu zamówienia na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0077BD	LUSTRO NA SKRZYŻOWANIU. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego.	Prowadzone jest postępowanie przetargowe (planowane otwarcie ofert w dniu 4 kwietnia br.).	-	-	Weryfikacja złożonych ofert oraz wybór wykonawcy.
2.	G0050NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 1. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.
3.	G0049NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 3. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.
4.	G0054NN	REMONT CHODNIKÓW	Przygotowanie do wszczęcia		-	Rozpoczęcie procedury

		CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 5. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka.	procedury przetargowej.			przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.
5.	G0036RO	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA MA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH. Lokalizacja - ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej (przy parku Sielanka).	Prowadzone jest postępowanie przetargowe (planowane otwarcie ofert w dniu 4 kwietnia br.).	-	-	Weryfikacja złożonych ofert oraz wybór wykonawcy.
6.	G0156WI	UL. GOŚCINIEC Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ - WYLANIE NOWEJ WARSTWY ASFALTOWEJ. Lokalizacja - ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.
7.	L0037LL	POPRAWMY UL. KASPRZAKA - UPŁYNNIENIE RUCHU PRZY DREWNOWSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską.	Prowadzone jest postępowanie przetargowe (planowane otwarcie ofert w dniu 9 kwietnia br.).	-	-	Weryfikacja złożonych ofert oraz wybór wykonawcy.
8.	P0113KO	USPOKOJENIE RUCHU NA UL. CIEPŁEJ. Lokalizacja - Ul. Ciepła, działka P7-26/3.	Prowadzone jest postępowanie przetargowe (planowane otwarcie ofert w dniu 4 kwietnia br.).	-	-	Weryfikacja złożonych ofert oraz wybór wykonawcy.
9.	P0044KR	BEZPIECZNA MARATOŃSKA – PAS ROZPĘDOWY PRZY OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa.	Prowadzone jest postępowanie przetargowe (planowane otwarcie ofert w dniu 9 kwietnia br.).	-	-	Weryfikacja złożonych ofert oraz wybór wykonawcy.
10.	P0154SP	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. ŻELIGOWSKIEGO NA	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie

		WYSOKOŚCI OSIEDLA CITY PARK. Lokalizacja - Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go Sierpnia, na wysokości wejścia głównego do osiedla City Park (ul. Żeligowskiego 43).				wykonawców: kwiecień - maj.
11.	P0111SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.
12.	P0115SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU ŻEROMSKIEGO – SZPITAL IM. WAM (1519), DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO. Lokalizacja - Przystanek Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), działka P28-41/27	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.	-	-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.
13.	P0116ZM	ŁAWKI NA ULICACH: DREWNOWSKA, SOLEC. Lokalizacja - Ulice: Drewnowska, Solec.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.		-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.
14.	W0121AN	UTWARDZENIE POBOCZA UL. SKRZATÓW 12, ABY STWORZYĆ MIEJSCA POSTOJOWE W OKOLICY PRZEDSZKOLA.	Przygotowanie do wszczęcia procedury przetargowej.		-	Rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowane wyłonienie wykonawców: kwiecień - maj.

		Lokalizacja - Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola.				
15.	W0091ST	MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WRAZ Z OZNACZENIEM UL. SĄDECKA. Lokalizacja - Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską.	Prowadzone jest postępowanie przetargowe (planowane otwarcie ofert w dniu 4 kwietnia br.).	-	-	Weryfikacja złożonych ofert oraz wybór wykonawcy.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0136LL	MURAL Z ARTUREM RUBINSTEINEM - NAPRAWA! Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza.	Podpisane umowy z wykonawcą. Uzyskanie zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .	0		Przekazanie placu budowy . realizacja prac.
2.	P0077ZL	PLAC ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH PRZY BUDYNKU MIESZCZĄCYM PRZYCHODNIĘ I BIBLIOTEKĘ NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści się przychodnia, biblioteka i świetlica dla niepełnosprawnych.	Opracowywanie materiałów do Wydziału Zamówień w Publicznych w celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.	0		Złożenie wniosku do zamówień publicznych na wybór wykonawcy.
3.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ	Złożono wniosek do Wydziału Zamówień			Ogłoszenie przetargu na

		DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.	Publicznych na wybór wykonawcy prac wykończeniowych świetlicy. Ustalanie parametrów technicznych wyposażenia świetlicy.	0		stronie internetowej.
--	--	---	---	---	--	-----------------------

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.	Uzgodniono (w dniu 26.03.2019 r.) z wnioskodawcą do BO zmianę kształtu tężni na owalną. Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji.
2.	B0016BC	USTAWIENIE BRAKUJĄCYCH LATARNI W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.	Wykonano aktualizację kosztorysu na budowę oświetlenia. Przygotowano rozeznanie rynku w celu wyboru wykonawcy robót (poza ustawą).	- środki zaangażowane w umowę: 500,00 zł	-	Podpisanie umowy z wykonawcą robót.
3.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej po przetargu (otwarcie ofert odbyło się 07.03.2019 r.). Procedowanie	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.

		ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.	podpisania umowy w trakcie.			
4.	B0184JM	DRZEWA W ZABYTKOWYM PARKU JULIANOWSKIM. UZUPEŁNIENIE DRZEWOSTANU PRZETRZEBIONEGO W ZESZŁOROCZNEJ WICHURZE. Lokalizacja - Park Julianowski (Adama Mickiewicza).	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji.
5.	B0219JM	UZUPEŁNIENIE ALEI DRZEW PRZY UL. CENTRALNEJ - CZEŚĆ POŁUDNIOWA ALEI. Lokalizacja - Odcinek ul. Centralnej między Warszawską a Eterową.	Zostało wysłane zaproszenie do wyceny do firm, na podstawie których zostanie zrobiony szacunek.			
6.	B0065RA	KOLOROWY JULIANÓW. Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. Włókniarzy.	Prace są już zlecone. Zadanie zostanie zrealizowane wiosną (nasadzenia drzew i krzewów) oraz jesienią (nasadzenia cebul kwiatowych).	- środki zaangażowane w umowę: 12.600,00 zł - oszczędności: 0,00 zł	-	Wykonanie prac podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.
7.	B0142TW	PŁYWAJĄCA FONTANNA W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO - ETAP II. Lokalizacja - Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie.	Planowany zakup i montaż w maju 2019 r. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy (poza ustawą). Zapytanie ofertowe (wykonawcy + strona www.) termin składania ofert do 03.04.2019 r.	-	-	Podpisanie umowy z dostawcą pływającej fontanny.
8.	G0038CD	TEŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul.	Procedowanie wyboru wykonawcy dokumentacji lub p.f.-u. wstrzymane do czasu złożenia zmiany wniosku przez wnioskodawcę w zakresie kształtu projektowanej tężni.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy na dokumentację lub program funkcjonalno-użytkowy.

		Lecznicej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.				
9.	G0160CD	RATUJEMY OSIEDLOWE RZEŻBY - OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA RZEŻBY „ŁABĘDZIE" NA SKWERZE KOLBEGO PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ. Lokalizacja - Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego (nr działki G17- 106/8).	Podpisano umowę na wykonanie prac remontowych. Termin realizacji do 30 kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 2.460,00 zł - oszczędności: 1.540,00 zł	-	Realizacja prac podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.
10.	L0092LL	LUNAPARK INACZEJ - IV ETAP - KONTYNUACJA. Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego.	Z uwagi na fakt, że złożone (w dniu 08.03.2019 r.) w pierwszym przetargu oferty przekroczyły posiadane przez ZZM środki finansowe, zmniejszono zakres prac i wszczęto ponowną procedurę przetargową (planowane otwarcie ofert 03.04.2019 r.). Termin realizacji 140 dni od podpisania umowy.	-	-	Wybór wykonawcy robót.
11.	L0098LL	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103.	Trwa realizacja usług weterynaryjnych. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy i leków dla zwierząt. Wyłoniono wykonawcę aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont zagród dla dzików. Ogłoszono postępowanie na zakup samochodu.	Zaangażowane środki: 259 000 zł		Zawarcie umowy na opracowanie (aktualizację) dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont zagród dla zwierząt i rozpoczęcie prac projektowych. Zawarcie umowy na dostawę samochodu. Na bieżąco realizacja usług weterynaryjnych i utrzymywanie zwiększonej obsady kadrowej.

12.	L0153LL	POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZK IEM KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert 01.04.2019 r.	-	-	Otwarcie ofert na wybór wykonawcy.
13.	L0151LL	POMÓŻMY ZWIERZĘTOM W ŁODZI - ZAKUP BUDEK DLA PTAKÓW I DOMKÓW DLA OWADÓW. Lokalizacja - Drzewa w pasach drogowych w Łodzi.	Zostało wysłane zaproszenie do wyceny do firm, na podstawie których zostanie zrobiony szacunek.			
14.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna.	Został przygotowany projekt nasadzeń.			
15.	P0211KR	KOLOROWA TRASA W-Z NA RETKINI. Lokalizacja - Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. Retkińskiej.	Został przygotowany projekt nasadzeń, które zostaną wykonane jesienią.			
16.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.	Trwa realizacja usług porządkowych. Złożono wniosek w WFOŚiGW o dodatkowe środki na wykaszenie siedlisk łąkowych. W trakcie przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych.	Zaangażowanie środki: 25 000 zł		Przygotowanie i ogłoszenie postępowań na wykonanie altany. Ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy wykaszenia siedlisk łąkowych. Na bieżąco realizacja usług porządkowych.
17.	P0121MM	PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU MONTWILLA-	Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków drzew			

		MIRECKIEGO Lokalizacja - Osiedle Montwiłła-Mireckiego.	które mają zostać poddane pielęgnacji zadanie zostanie zrealizowane z prawa opcji na bieżącej umowie.			
18.	P0131MM	REWITALIZACJA ZIELENI NA OSIEDLU MIRECKIEGO – ARCHITEKTURA + DRZEWA. Lokalizacja - Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach ulicy.	Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków miejsc na których mają zostać posadzone nowe drzewa, zostanie przygotowane zaproszenie do złożenia wyceny.			
19.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	Wykonano aktualizację kosztorysu na oświetlenie. W przetargu (otwarcie ofert 13.03.2019 r.) wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę alejek; trwa procedura podpisywania umowy. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – oświetlenia alejek.	- środki zaangażowane w umowę: 400,00 zł	-	Procedowanie wyboru wykonawcy na budowę oświetlenia i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji na wykonanie alejek.
20.	P0129ZM	REMONT MOSTU NA RZ. ŁÓDCE PRZY WYREMONTOWANYM CIĄGU PIESZYM NA KRAŃCÓWCE TRAMWAJOWEJ „ZDROWIE” Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na wysokości ul. Krakowskiej	Wykonano aktualizację kosztorysu. Wystąpiono do WKZ o wydanie pozwolenia na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	- środki zaangażowane w umowę: 492,00 zł	-	Przygotowanie postępowania poza ustawą w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz przetargu na nadzór inwestorski nad remontem mostu.

		32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6.				
21.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.	W dniu 13.03.2019 r. otwarto oferty przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokonano wyboru wykonawcy. Trwa procedura podpisywania umowy.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.
22.	P0117ZM	ŁAWKI NA ULICY KRZEMIENIECKIEJ, PRZY PARKU NA ZDROWIU. Lokalizacja - Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, działka P16-42/62	W dniu 14.03.2019 r. otwarto oferty przetargowe na wybór wykonawcy, trwa procedura podpisywania umowy z terminem realizacji 60 dni od podpisania umowy.	-	-	Podpisanie umowy z dostawcą ławek.
23.	S0068KA	KWITNĄCE ŁĄKI W ŚRÓDMIEŚCIU – REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI WZDŁUŻ ULICY SIENKIEWICZA OD PIŁSUDSKIEGO DO TYMIENIECKIEGO. Lokalizacja - wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego.	Został przygotowany projekt nasadzeń.			
24.	S0067KA	NIEBIESKA INWAZJA CEBULIC SYBERYJSKICH W PASAŻU ABRAMOWSKIEGO – NASADZENIA KRZEWÓW ORAZ BYLIN KWIATOWYCH.	Zlecono realizację prac w ramach prawa opcji do umowy na utrzymanie zieleni z terminem realizacji październik 2019 r. (planowane gatunki: cebulice syberyjskie, żonkile, tulipany, krzewuszki, lilaki, jaśminowce).	- środki zaangażowane w umowę-opcję: 82.000,00 zł	-	Prace rozpoczną się w październiku 2019 r.

		Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Tylną/Kilińskiego oraz Abramowskiego.				
25.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29.	W dniu 20.03.2019 r. otwarto oferty przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa procedura wyboru wykonawcy.	-	-	Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.
26.	S0041WS	BRZOZOWY LASEK I ŁĄKA NA RONDZIE SOLIDARNOŚCI. Lokalizacja - Skwer przed biurowcem Infosys.	Został przygotowany projekt nasadzeń.			
27.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPŁOTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego).	Został przygotowany projekt nasadzeń. Drzewa zostały ujęte w dużym przetargu, dla którego zostało już wysłane zaproszenie do firm zajmujących się nasadzeniami z prośbą o wstępną wycenę.			
28.	S0095WS	ZIELONE TRAWNIKI WZDŁUŻ UL. NARUTOWICZA. Lokalizacja - pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki.	Został przygotowany projekt nasadzeń.			
29.	W0093OJ	PIERWSZY W ŁODZI ZIELONY PRZYSTANEK!	Zostało wysłane zaproszenie do			

		Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Hetmańskiej z ul. Zakładową.	wyceny do firm, na podstawie których zostanie zrobiony szacunek.			
30.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASINIEM. Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	W dniu 07.03.2019 r. otwarto oferty przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, trwa procedura podpisywania umowy.			Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.
31.	W0096WW	DRZEWA PRZY TRASIE WZ. Lokalizacja - Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.	Zostało wysłane zaproszenie do wyceny do firm, na podstawie których zostanie zrobiony szacunek.			
32.	P0192LP	ZIELONY LUBLINEK NA ZIELONE EXPO – SADZIMY DRZEWA. Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1.	Zostało wysłane zaproszenie do wyceny do firm, na podstawie których zostanie zrobiony szacunek.			
33.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	Po konsultacji z mieszkańcami wybrano projekt nasadzeń przygotowany przez studentów łódzkiej uczelni. Trwa przygotowywanie zaproszenia do wyceny.			

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego
-----	------------	---	------------------------------	---------------------------------	---	---

					zadania	sprawozdania
1.	G0007RO	BEZPIECZNY CHODNIK NA JANA PAWŁA II – BUDOWA OŚWIETLENIA ZA EKRANAMI NA ODCINKU OBYWATELSKA-PABIANICKA. Lokalizacja - Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.	W dniu 29.03.2019 r. na stronie ZIM został ogłoszony przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 16.04.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
2.	G0092RU	WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. PRZESTRZENNEJ. Lokalizacja - ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką, a ul. Graniczną.	W dniu 21.03.2019 r. na stronie ZIM został ogłoszony przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 08.04.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
3.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.
4.	P0101LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP II – 100 M NA UL. PIENISTA W KIERUNKU UL. FRANCISZKA PŁOCKA. Lokalizacja - Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Płocka a Maczka).	W dniu 01.03.2019 r. na stronie ZIM ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 18.03.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
5.	P0112SP	WIATA PRZYSTANKOWA	W dniu 21.03.2019 r. na stronie	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie

		PRZY PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	ZIM został ogłoszony przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 08.04.2019 r.			postępowania przetargowego.
6.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obrońska	W dniu 29.03.2019 r. na stronie ZIM został ogłoszony przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 16.04.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
7.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja - Ul. Przyjazna, obręb W-36.	W dniu 29.03.2019 r. na stronie ZIM został ogłoszony przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 16.04.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
8.	W0205WW	PASY ROWEROWE NA PRZYBYSZEWSKIEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków.	W dniu 28.02.2019 r. na stronie ZIM ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – 15.03.2019 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
9.	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6 PO NOWYM CHODNIKU PRZY PIĘKNYM TRAWNIKU. Lokalizacja - MCM, ul. Cieszkowskiego 6.	Przygotowano materiały do przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oczekiwanie na zakończenie procedury przekazania działki w nieodpłatne użytkowanie.	Brak oszczędności	W chwili obecnej nie ma możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego. Możliwe to będzie dopiero po rozwiązaniu umowy użyczenia i zawarciu umowy nieodpłatnego użytkowania na działkę nr 31 obr. G-10 (zgodnie z	Zakończenie procedury przekazania działki w nieodpłatne użytkowanie, złożenie materiałów przetargowych do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM, ogłoszenie postępowania przetargowego.

					Zarządzeniem nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 24.01.2018 r. z budżetu obywatelskiego nie można finansować zadań, które mają być realizowane na terenach oddanych w najem). Obecnie trwa procedura przekazania działki będącej obecnie w użyczeniu w nieodpłatne użytkowanie. Planowany termin zakończenia tej procedury – do końca marca 2019 r.	
10.	L0046LL	HOSPICJUM ŁÓDZKIE W MIŁYM I PRZYJAZNYM OTOCZENIU. Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.	Zadanie zostało przekazane do Wydziału Obiektów Budowlanych ZIM.	Brak oszczędności	Zadanie zostało przekazane do Wydziału Obiektów Budowlanych ZIM.	Zadanie zostało przekazane do Wydziału Obiektów Budowlanych ZIM.