

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.
za okres 01.11.2019 - 30.11.2019r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0276LL	DAJMY RADOŚĆ DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH. Lokalizacja - Łódź.	- usługi noclegowe w Redzie – zrealizowano (brak faktury) - przewóz dzieci do Redy – zrealizowano (brak faktury)	* zakup 800 szt biletów na warsztaty do Pałacu Herbstwa – Muzeum Sztuki w Łodzi : 4.800,- * zakup 100 szt biletów do Teatru Muzycznego na musical „Madagaskar: 3.571,- * zakup 214 szt voucherów do Centrum Nauki EC1: 5.350,- * zakup 87 szt karnetów na ściankę wspinaczkową do Fiord Centrum		

				Wspinaczkowe: 5.350,- * zakup 357 szt biletów do oferty Muzeum Kinematografii: 5.355,- * zakup 18 szt karnetów na zajęcia hipoterapii w Ośrodku nauczania Rekreacyjnej Jazdy Konnej: 5.760,- * zakup 162 szt biletów na Zajęcia multisensoryczne w Hulaj Dusza K. Radzikowska Łódź: 4.950,- * zakup 268 szt biletów Park linowy Joya Polska Łódź: 5.360,-		
--	--	--	--	--	--	--

2	L0272LL	ZAKUP WYPOSAŻENIA - ŁÓŻKA JEDNOOSOBOWE Z MATERACAMI DO GRUPY NOCNEJ "ODDZIAŁU WSPARCIA". Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a.	ZADANIE ZREALIZOWANE
3	P0038SP	LEPSZY KOMFORT POBYTU SENIORÓW W PLACÓWCE. Lokalizacja - DDP al. 1 Maja 24/26.	ZADANIE ZREALIZOWANE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0115CD	MŁYNEK CUDOWNY ODPOCZYNEK CZ. 3 REWITALIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW. Lokalizacja - Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G.	Kontynuacja prac przy placu zabaw.	Zaangażowanie 438 307,95 zł Oszczędności 1 692,05 zł	Nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Zakończenie prac.
2.	G0019CH	STAWY JANA - ETAP VI – POWIĘKSZENIE TERENU WYPOCZYNKOWEGO OBIEKTU. POŁĄCZENIE	Zakończono prace przy ogrodzeniu i budowie alei, trwa dostawa małej architektury i rekultywacja terenów zielonych	Zaangażowanie 547 872,30 zł	Nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r.	Zakończenie prac

		ALEJĄ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH Z UL. PARADNĄ. Lokalizacja - Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.				
3.	G0018CH	„STAWY JANA" - ETAP VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. Lokalizacja - OBIEKT REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA".	Zakończono prace przy budowie ścieżki trwają prace przy rekultywacji terenów zielonych.	Zaangażowanie 181 000,00zł	Brak	Zakończenie prac
4.	G0165CH	STAWY JANA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW O URZĄDZENIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI AMI. Lokalizacja - Stawy Jana	Zamontowano zabawki, trwa montaż nawierzchni.	Zaangażowanie 152 394,23 zł Oszczędności 10 605,77 zł	Nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r	Nie widzimy zagrożenia realizacji zadania w 2019 r
5.	P0094RS	NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI NA LODOWISKU RETKINIA. Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.	Trwają zgodnie z harmonogramem zajęcia dla dzieci.	Zaangażowanie 66 165,92 zł.	Brak	Zajęcia potrwać do 20 grudnia 2019 r. i zakończone zostaną zawodami Hokejada.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0134GO	GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU „GÓRNIAK”. Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	L0157LL	ANIMAL PATROL - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO RATOWANIA ZWIERZĄT. Lokalizacja - Łódź.	1. Pozostało do zrealizowania i zapłaty ostatnie szkolenie dla pracowników Sekcji za 5000 zł.			
3.	L0039LL	ŁÓDŹ BEZ WRAKÓW. Lokalizacja - Miasto Łódź.	1. Realizacja ostatnich zakupów wyposażenia Sekcji ds. Pojazdów – trwa kontynuacja zadania za 3000zł			
4.	P0195MM	BEZPIECZNE OSIEDLE – SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU MONTWILLA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Osiedle Montwilli-Mireckiego skrzyżowanie ul. Srebrzyńska/Praussa.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	S0054WS	BEZPIECZNE ZACISZE – MONITORING MIEJSKI.	1.W dniu 29.07 br. podpisano umowę z Wykonawcą – w trakcie			

		Lokalizacja - ul. Zacisze.	realizacji			
6.	W0056ZA	BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W PARKU - ETAP I. Lokalizacja - Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą Tatrzańską, a Aleją Śmigłego - Rydza.	1. W dniu 28.03 br. podpisano umowę z Wykonawcą – trwa realizacja			
7.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0023BC	STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	B0075BC	SP 65 TO BEZPIECZNA SZKOŁA RADOSNA I WESOŁA. Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	B0098BC	BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55 UL. MACKIEWICZA 9. Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewicza 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4.	B0230BD	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY XIII LO . Lokalizacja - ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. Bojowników Getta Warszawskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	B0170BD	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OKOLICY STAREGO RYNKU DLA SP 45 I TRENERA OSIEDLOWEGO. Lokalizacja - Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego - SP 45, ul.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		Bojowników Getta Warszawskiego 3.				
6.	B0227BZ	MULTIMEDIALNE PRACOWNIE - NOWOCZESNA INNOWACYJNA SZKOŁA XXI W. Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	B0167JM	„SPORT - SAMA RADOŚĆ” W SP 120, UL. CENTRALNA 40 - REMONT I MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH. Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8.	B0152JM	„KSIĄŻKI DO CZYTANIA I DO POSŁUCHANIA” - ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO BIBLIOTEKI SP 142. Lokalizacja - Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	B0146LA	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	Nie podjęto działań.			SP 61 przewidziana jest w roku 2019 do termomodernizacji. Z ustaleń między WE i WGK zadanie z wniosku B0146LA ma obejmować izolację fundamentów oraz zszycie i kłamrowanie ścian sali gimnastycznej. WGK umieści również w przetargu

						na termomodernizację ww. zadanie.
10.	B0103RA	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.	28.03.2019r. – ogłoszono przetarg Otwarcie ofert 10.04.2019r. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki o 887 500 zł. Ograniczono zakres prac i ogłoszono przetarg ponownie. Otwarcie ofert (drugi przetarg) 04.06.2019r. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki o 214 618 zł. WE złożył wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie zostało dofinansowane. Wykonawca wybrany. Umowa podpisana. Dokumentacja projektowa wykonana. Wybrano inspektora nadzoru. Umowa podpisana		ZADANIE ZAGROŻONE Nie jest możliwa realizacja pełnego zakresu zadania w bieżącym roku.	Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
11.	B0122RA	REMONT CHODNIKA I PLACU PRZED SP 184. Lokalizacja - ul. Syrenki 19 a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12.	B0076TW	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c.	Przeprowadzono przetarg. Otwarcie ofert 17.07.2019r. Wykonawca wybrany. Umowa		ZADANIE ZAGROŻONE W roku 2019 przeprowadzona zostanie termomodernizacja	Termin zakończenia 20.12.2019.

			podpisana. Rozpoczęto prace 19.08.2019 r.		budynku szkoły. Zakończenie prac jest zależne od wymiany grzejników oraz okien w sali gimnastycznej. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji przeprowadzone przez WZP, na zlecenie WGK. Otwarcie ofert odbyło się 19.09. 2019r. Złożono 8 ofert. Najtańsza przekraczała posiadane środki. WZP zwrócił się 20.09.2019r pismem do WGK, o zabezpieczenie brakującej kwoty 50 900 zł. Wybrano wykonawcę termo. Prace rozpoczęły się 15.10.2019r.	
13.	B0066TW	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 48. Lokalizacja - SP 48, ul, Rydzowa 15.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14.	B0084TW	OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEJ. Lokalizacja - SP 56, ul.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		Turoszowska 10.	
15.	B0192TW	ŻUBARDŹ ZIELONY. Lokalizacja - Żubardzka 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
16.	G0145CD	„SPORTOWA 190-TKA” - MODERNIZACJA SP 190. Lokalizacja - ul. Malczewskiego 37/47.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17.	G0104CD	„KOŁOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW” - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PM 17. Lokalizacja - ul. Kossaka 13.	ZADANIE ZREALIZOWANE
18.	G0041CD	OAZA NA PODMIEJSKIEJ -ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ 21. Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.	ZADANIE ZREALIZOWANE
19.	G0082CD	NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 38. Lokalizacja - SP 38, Krochmalna 21.	ZADANIE ZREALIZOWANE
20.	G0010CD	PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA - REMONT CHODNIKA PRZY SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE
21.	G0174CD	UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - WYPOSAŻENIE PRACOWNI	

		CHEMICZNEJ W SP 64. Lokalizacja - SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
22.	G0043CH	KOLOROWA SZKOŁA - MALOWANIE KORYTARZY I WYMIANA DRZWI W SP 109 IM. L. WAWRZYŃSKIEJ. Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
23.	G0198GO	PRZYJAZNA SZKOŁA - WZBOGACENIE BAZY SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.				
24.	G0112GO	NAPRAWA I USZCZELNIENIE DACHU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W SOSW 1. Lokalizacja - Działka G5- 286/4	ZADANIE ZREALIZOWANE			
25.	G0073PK	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
26.	G0088PK	MALI KOSZYKARZE I PIŁKARZE DINUSIOWEJ DRUŻYNY ĆWICZĄ NA BOISKU PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
27.	G0171RO	REMONT TARASÓW W PM 88. Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

28.	G0089RU	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. Lokalizacja - Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
29.	G0087RU	REMONT I WYPOSAŻENIE SZATNI W SP 125. Lokalizacja - SP 125, ul. Dzwonowa 18/20.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
30.	G0021WI	ODGRZYBIENIE, OCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU PM 233. Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
31.	L0149LL	„WASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ”- REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE XXVI LO, UL. WILEŃSKA 22A. Lokalizacja - Ul. Wileńska 22a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
32.	P0184KO	„KAŻDY TO POWIE, ZADBAJ O ZDROWIE” – MODERNIZACJA TERENU SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
33.	P0185KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Odbyło się kolejne spotkanie z uczniemi i mieszkańcami			Kolejne spotkanie z uczniami i mieszkańcami
34.	P0142KO	BEZPIECZNY OGRÓD				

		PRZEDSZKOLNY PRZYJAZNY DZIECIOM. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
35.	P0042KR	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SP 164. Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
36.	P0065KR	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W JEDENASTCE. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
37.	P0034RS	DOBRY I NOWY PARKIET SPORTOWY DLA SP 19 I PG 21. Lokalizacja - Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
38.	P0058RS	ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECI W PM NR 174. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
39.	P0160SP	KLOCKARNIA HOCKI-KLOCKI. Lokalizacja - PM 98, ul. Legionów 126.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
40.	P0001SP	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia siłowni. Wybrano dostawcę. Dostawy ZREALIZOWANE. Ogłoszono na stronie BIP szkoły zapytanie		ZADANIE ZAGROŻONE. Szkoła przewidziana jest do termomodernizacji. Z informacji z WGK, wykonawca ma wejść na roboty w październiku. W związku z tym roboty budowlane w siłowni,	Wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia 30.12.2019r.

			ofertowe dotyczące robót budowlanych (zakres robót został ograniczony do robót nie wchodzących w konflikt z robotami termo). Zadanie nie zostanie w pełni zrealizowane w br.		zlokalizowanej w budynku, nie mogą się rozpocząć przed zakończeniem wewnętrznych robót termo. W 2019 szkoła zakupi wyposażenie siłowni.	
41.	P0092SP	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ZAJĘĆ TWÓRCZYCH. Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
42.	P0127SP	SZKOŁA XXI WIEKU – UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 160. Lokalizacja - Ul. Struga 24a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
43.	P0052ZL	INTERAKTYWNE PRACOWNIE - JĘZYKOWA I MATEMATYCZNA W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
44.	S0071KA	NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ I ... WYSPORTOWANI TEŻ !!! ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CERAMICZNA I SALA TENISA STOŁOWEGO W 70DZIESIĄTCE. Lokalizacja - SP nr 70, ul.	ZADANIE PRAKTYCZNIE ZREALIZOWANE –trwa usuwanie usterek			Planowany termin usunięcia usterek – 20.12.2019r.

		Rewolucji 1905 r. 22.				
45.	W0080AN	W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 - BEZPIECZNIE I KOLOROWO. REMONT KORYTARZY I SCHODÓW. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 11.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
46.	W0015NO	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI, UL. GRABIŃSKA 3B. Lokalizacja - ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
47.	W0014NO	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W RADZENIU SOBIE W TRUDNOŚCIACH EMOCJONALNYCH NAKIEROWANE RÓWNIEŻ NA RODZICÓW UCZNIÓW. Lokalizacja - SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska 2.	Zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbywają się zajęcia z uczniami.			Przeprowadzanie kolejnych zajęć z uczniami.
48.	W0078ST	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzgodniono z WGK, który prowadzi termo szkoły, że		ZADANIE ZAGROŻONE W roku 2020 planowana jest termomodernizacja budynku szkoły. Prace związane z	Prace budowlane będą mogły się rozpocząć po zakończeniu prac termo. Planowany termin zakończenia remontu sali

		GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.	placówka ogłosi przetarg na całość robót. Przetarg ogłoszono. Otwarcie ofert 01.08.2019r. Wybrano wykonawcę. Umowa podpisana. W trakcie realizacji zakupy sprzętu i materiałów budowlanych do sali gimnastycznej		remontem sali gimnastycznej będą mogły się rozpocząć po wykonaniu wewnętrznych robót związanych z termomodernizacją. WZP ogłosił przetarg na termo. Rozstrzygnięcie przetargu w połowie grudnia	gimnastycznej 30.12.2019r.
49.	W0140ST	ADAPTACJA PODDASZY NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ W BUDYNKU SP NR 158 PRZY UL. JANOSIKA 136. Lokalizacja - Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
50.	W0114WW	SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI WIEKU. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	Roboty budowlane ZREALIZOWANE. Wykonano konfigurację instalacji LAN. Dostawa mebli – ZREALIZOWANA. WZP ogłosił przetarg na zakup sprzętu multimedialnego. Złożonych zostało 12 ofert. Wybrano wykonawcę. Wybrany wykonawca nie podpisał umowy. Pozostali oferenci nie złożyli w terminie wymaganych dokumentów. WZP ogłosił			03.12.2019r. podpisanie umowy. Planowany termin dostawy sprzętu multimedialnego – 20 dni od podpisania umowy.

			ponownie przetarg. Otwarcie ofert 05.11.2019r. Wyloniono dostawcę dostawy sprzętu multimedialnego			
51.	W0109WW	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.	Ogłoszono przetarg. Cena ofert przekraczała posiadane środki. Ograniczono zakres prac. Ogłoszono przetarg ponownie. Otwarcie ofert odbyło się 06.08.2019r. Cena złożonej oferty przekraczała dwukrotnie posiadane środki. Ogłoszono przetarg po raz trzeci. Otwarcie ofert 23.08.2019r. Wpłynęła jedna oferta. Cena oferty przekroczyła posiadane środki. Ogłoszenie przetargu po raz czwarty 02.09.2019 r. Otwarcie ofert odbyło się 17.09.2019r. Cena najtańszej oferty przekraczała posiadane środki. Ogłoszono przetarg po raz piąty. Otwarcie ofert 07.10.2019r. Wybrano wykonawcę. Umowa podpisana		ZADANIE ZAGROŻONE Umowa została podpisana 18.10.2019r. Wykonawca robót 28.10.2019r. zgłosił problem dotyczący braku możliwości wykonania wymiany parkietu w sali gimnastycznej, z uwagi na brak, w wystarczającej ilości, klepki parkietowej w hurtowniach. Z tego powodu wymiana parkietu możliwa będzie w przyszłym roku. Placówka zgłosiła brak możliwości realizacji zdania. Z uwagi na fakt, że w 2018 r. prowadzona była termo, nie było możliwe prowadzenie zajęć wf w sali gimnastycznej. Nie chcąc dopuścić do podobnej sytuacji w br. nie rozpoczęto robót	Planowany termin zakończenia 30.12.2019r.
52.	W0112WW	AKTYWNI KREATYWNI - ZAJĘCIA	Odbłyły się zajęcia z uczniami			Odbędą się kolejne zajęcia z

		POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ROZWIJANIU ICH ZAINTERESOWAŃ, POMYSŁOWOŚCI I DZIAŁAŃ TWÓRCZO- KREATYWNYCH. Lokalizacja - SP nr 199, Elsnera 8.				uczniami
53.	W0068WW	MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. Lokalizacja - Ul. Milionowa 64.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
54.	W0027WW	MODERNIZACJA ZSO 8. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
55.	W0044WW	LEŻAKI DLA MALUCHÓW W PM 183. Lokalizacja - PM nr 183, Czernika 18.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
56.	W0018ZA	"KACPERKOWE PRZEDSZKOLE" - WSPANIAŁE, CIEPLUTKIE I KOLOROWE. Lokalizacja - PM Nr 146, ul. Morcinka 3.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
57.	W0034ZA	OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 142. Lokalizacja - PM 142, ul. Brzechwy 3.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0181RA	KONTYNUACJA PROJEKTU RADO-DOGS. ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	G0035CD	PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU. Lokalizacja - Północno - wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 16.12.2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Termin zakończenia: 16.12.2019r.
3.	G0126PK	PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO - WYMIANA 2 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		PM 89.				
4.	G0159RU	PLAC ZABAW I REKREACJI: BRYDŻOWA – KAROWA. Lokalizacja - Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	P0196LP	ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA Z 4 ELEMENTAMI PRZY OSIEDLU NOWE POLESIE. Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	P0126MM	STOJAKI NA ROWERY. Lokalizacja - 1.Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 16, Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających centralny plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS Spółem. 3. Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 20, Daniłowskiego 7, na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Brak	Nie dotyczy	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
8.	W0074AN	DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY - ETAP 2.				

		ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA PÓŁNOC OD UL.ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.	Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji: 30.12.2019r.	Brak	Nie dotyczy	Realizacja zadania. Termin zakończenia: 30.12.2019r.
10.	W0115OJ	BRZOZOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA Z TOREM ROLKOWYM. Lokalizacja - Teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety Łokietkówny. 167/40 w obrębie W-35.	Wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia: 09.12.2019r.	Brak	Nie dotyczy	Realizacja zadania. Termin zakończenia: 09.12.2019r.
11.	W0089WW	PSI PARK NA WIDZEWIE WSCHODZIE. Lokalizacja - Działka 29/47 w obr. W-20.	Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania: 27.12.2019r.	Brak	Nie dotyczy	Realizacja zadania. Termin realizacji: 27.12.2019r.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0013BD	DO ZACZYTANIA JEDEN KROK CZYLI NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI PRZY MARYNARSKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	B0061BD	PRZY RADLIŃSKIEJ BIBLIOTEKA NA GŁOS CZYTELNIKA CZEKA. Lokalizacja - BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	B0029RA	ROZCZYTANY RADOGOSZCZ - WSCHÓD. Lokalizacja - Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4.	B0022RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. MOTYŁOWEJ 13. Lokalizacja - BM, Filia nr 16, ul. Motyłowa 13.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	B0141TW	ODNOWA TEOFIŁOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFIŁOWIE - KOLEJNA EDYCJA. Lokalizacja - Boisko tzw. „ELTY” przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	B0182TW	WYPOSAŻENIE I				

		DOSTOSOWANIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W LUTNI NA UL. ŁANOWEJ. Lokalizacja - Centrum Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. Łanowa 14.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7.	B0047TW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - Filia nr 19 BM, ul. Zubardzka 3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
8.	B0086TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 20 BM. Lokalizacja - BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9.	B0275WL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10.	G0079CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 74 BM. Lokalizacja - Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91.	ZADANIE ZREALIZOWANE
11.	G0023CD	NOWE KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI DLA FILII 72 BM, UL. KADŁUBKA 40. Lokalizacja - Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.	ZADANIE ZREALIZOWANE
12.	G0045CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 76 BM. Lokalizacja - Filia 76 BM,	ZADANIE ZREALIZOWANE

		ul. Lenartowicza 16.	
13.	G0034CD	ZAKUP KSIĄŻEK- NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I LEKTUR DLA FILII 78 BM UL. TATRZAŃSKA 124. Lokalizacja - Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).	ZADANIE ZREALIZOWANE
14.	G0106CD	KSIĄŻKI DLA WSZYSTKICH. Lokalizacja - Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31.	ZADANIE ZREALIZOWANE
15.	G0025CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 75 BM. Lokalizacja - BM Filia 75, ul. Podhalańska 1.	ZADANIE ZREALIZOWANE
16.	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17.	G0004GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 68 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BM. Lokalizacja - G4-138/2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
18.	G0013GO	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA FILII NR 65 BM. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.	ZADANIE ZREALIZOWANE
19.	G0064PK	ZAKUP KSIĄŻEK ORAZ E -BOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BM FILII 64. Lokalizacja - BM Filia 64,	ZADANIE ZREALIZOWANE

		ul. Paderewskiego 11a.	
20.	G0017PK	„NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO”. ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. BEDNARSKIEJ 24. Lokalizacja - Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.	ZADANIE ZREALIZOWANE
21.	G0001RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39	ZADANIE ZREALIZOWANE
22.	G0080RO	"NOWE KSIĄŻKI" - ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO. Lokalizacja - Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A.	ZADANIE ZREALIZOWANE
23.	G0091RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	ZADANIE ZREALIZOWANE
24.	G0026RU	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 79 BM. Lokalizacja - BM Filia 79, ul. Rudzka 7.	ZADANIE ZREALIZOWANE
25.	L0044LL	MIESZKAŃCY ŁODZI CZYTAJĄ BEZ LIMITÓW - DOSTĘP DO EBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW	

		BM. Lokalizacja - BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48, wraz z siecią 73 filii w całym mieście.	ZADANIE ZREALIZOWANE
26.	L0125LL	KIERMASZ STAROCI NA KSIEŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27.	P0009KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA KOZINACH - FILII 21 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
28.	P0008KO	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE
29.	P0055KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE
30.	P0017KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA „PIASKACH”. Lokalizacja - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul.	ZADANIE ZREALIZOWANE

		Rajdowa 8.	
31.	P0007MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 23 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWILLA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
32.	P0018SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII 28 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.	ZADANIE ZREALIZOWANE
33.	P0023SP	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 24 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. Lokalizacja - Ul. Legionów 71/73.	ZADANIE ZREALIZOWANE
34.	P0006SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILIA NR 29. Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.	ZADANIE ZREALIZOWANE
35.	P0037SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW	

		BIBLIOTEKI FANTASTYCZNEJ "NA PIĘTRZE". Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al. Politechniki 3a.	ZADANIE ZREALIZOWANE
36.	P0062ZL	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ FILII NR 31 NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	ZADANIE ZREALIZOWANE
37.	S0014KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
38.	S0013KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 47 BM. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
39.	S0083KA	FILMOWY KURORT W PASAŻU RÓŻY. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
40.	S0042KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 37 BM. Lokalizacja - BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67.	ZADANIE ZREALIZOWANE
41.	S0016WS	NOWOŚCI W BIBLIOTECE. Lokalizacja - BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a.	ZADANIE ZREALIZOWANE
42.	S0017WS	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI	

		WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BM FILII NR 39. Lokalizacja - BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A.	ZADANIE ZREALIZOWANE
43.	W0009AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, AUDIOBOOKÓW I LEKTUR DLA FILII NR 54 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI. Lokalizacja - BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a.	ZADANIE ZREALIZOWANE
44.	W0201DL	TEATR BLIŻEJ NAS. Lokalizacja - Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjaz dowa.	ZADANIE ZREALIZOWANE
45.	W0088ST	BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH NA STOKACH - ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH. Lokalizacja - BM, Filia 59, ul. Skalna 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
46.	W0041ST	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI NA STOKACH - DZIECI I MŁODZIEŻ. Lokalizacja - BM Filia nr 60, ul. Skalna 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
47.	W0029SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY WILCZEJ. Lokalizacja - BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7.	ZADANIE ZREALIZOWANE
48.	W0006SW		

		ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. Lokalizacja - BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75.	ZADANIE ZREALIZOWANE
49.	W0005WW	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30 A. Lokalizacja - BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.	ZADANIE ZREALIZOWANE
50.	W0053WW	NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - BM, Filia Nr 57 ul. Bartoka 27.	ZADANIE ZREALIZOWANE
51.	W0007WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI NA OSIEDLU IM. BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY UL. SACHAROWA 63. Lokalizacja - BM, ul. Sacharowa 63.	ZADANIE ZREALIZOWANE
52.	W0019ZA	KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI DLA DZIECI ORAZ LEKTURY DLA MŁODYCH CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA ZARZEWIE. Lokalizacja - BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63.	ZADANIE ZREALIZOWANE

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0105LL	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM - EDYCJA 2. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	zadanie w realizacji wyłoniony wykonawca do realizacji druku broszur i kart identyfikacyjnych, podpisane umowy		brak	dostarczenie materiałów zakończenie realizacji
2.	L0150LL	"ŁÓDŹ DLA ZWIERZAKA!" Lokalizacja - Miasto Łódź.	zadanie w realizacji.		brak	zakończenie realizacji

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0270LA	BIEG NA ORIENTACJĘ PO LESIE ŁAGIEWNICKIM. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - Łodzianką – Okólną.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	B0271RA	BIEG NA ORIENTACJĘ				

		PO OSIEDLU RADOGOSZCZ WSCHÓD. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – Nastrojową.	ZADANE ZREALIZOWANE
3.	B0177WL	NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich.	ZADANE ZREALIZOWANE
4.	G0168PK	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Karpacka 61.	ZADANE ZREALIZOWANE
5.	P0204SP	BIEG NA ORIENTACJĘ PO PARKU KLEPACZA. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Poltechniki- Radwańską- Wólczańską- Wróblewskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE
6.	W0103MI	TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Teren osiedla Mileszki.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7.	W0195ST	BIEG NA ORIENTACJĘ PO STOKACH. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Janosika- Chałubińskiego-Stokowską- Kerna-Brzezińską.	ZADANIE ZREALIZOWANE
8.	W0168SW	UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE.	

		OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9.	W0196WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU CHROBREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10.	W0197WW	BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU BATOREGO. Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Bartoka- Chmielowskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0035BD	PIONIZUJEMY SIĘ!!! Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Żłotnicza 10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	B0242BD	ZAKUP ZABAWEK DLA DZIECI - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 12, UL. TOKARZEWSKIEGO 53. Lokalizacja - Ul. Tokarzewskiego 53.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	G0076CD	PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POPRZECZ ZAKUP APARATURY I	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DO PRZYCHODNI PRZY UL. FELIŃSKIEGO 7. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Felińskiego 7.				
4.	G0078CD	POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH I ZABIEGOWYCH W PRZYCHODNI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	G0077CH	OD JUNIORA DO SENIORA -KOMPLEKS REHABILITACYJNO - REKREACYJNY W PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Rzgowska 170.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	G0003CH	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO W 3 DPS. Lokalizacja - 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	G0075RO	ZMIENIAMY PRZYCHODNIĘ PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ 29 - II ETAP PRAC INWESTYCYJNYCH. Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Odrzańska 29.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8.	L0269LL	POZWÓL MI ŻYĆ - ARTETERAPIA DLA	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie	Wykonanie – 42.000,00 zł	Nie dotyczy.	Zadanie jest realizowane

		DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek Pediatryczny, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50).	ofert - Fundację Gajusz. W listopadzie trwała realizacja zadania.	Oszczędności – 4.000,00 zł		w sposób ciągły, do 31 grudnia 2019 r.
9.	L0262LL	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE - II EDYCJA. Lokalizacja - Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. Rydygiera.	Zadanie realizowane było przez 6 miejskich podmiotów leczniczych. W listopadzie trwała realizacja zadania. Zakończyła się już realizacja w MCM Łódź-Polesie, MCM Łódź-Bałuty oraz CM im. Rydygiera.	Wykonanie – 1.500.000,00 zł. Brak oszczędności	Nie dotyczy.	Realizacja zadania spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Konsultacje i działania prozdrowotne będą prowadzone do 7 grudnia - 2019 r.
10.	L0265LL	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICIUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. W listopadzie trwała realizacja zadania.	Wykonanie – 139.536,00 zł. Brak oszczędności.	Nie dotyczy.	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do 31 grudnia 2019 r.
11.	P0090SP	ODNOWIENIE DZIEDZIŃCA DLA MIESZKANIEK 2-GO				

		DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalizacja - Ul. Strzelców Kaniowskich 32.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
12.	P0078SP	AKTYWIZACJA 60+ - PROGRAM REHABILITACYJNO-TRENINGOWY DLA ŁÓDZIAN. Lokalizacja - Ul. Gdańska 63.	Zadanie realizowane przez miejski podmiot leczniczy - MCM Łódź-Polesie. W listopadzie trwała realizacja zadania.	Wykonanie – 640.000,00,00 zł Brak oszczędności.	Nie dotyczy.	Realizacja zadania, spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Działania będą prowadzone do 7 grudnia 2019 r.
13.	P0086ZM	ZAKUP ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH, STEROWANYCH NA PILOTA DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MIESZKAŃCÓW DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14.	S0040KA	GABINETY PRZYJAZNE PACJENTOM - REMONT I WYPOSAŻENIE GABINETÓW W PORADNI POZ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	W listopadzie analizowano i konsultowano zapisy poprzedniego przetargu i projektu celem przygotowania kolejnego postępowania.	Nie dotyczy.	Z uwagi na stan pomieszczeń przeznaczonych do remontu, projekt obejmuje pełen zakres niezbędnych do wykonania . prac. Ze względu na brak	Dnia 2 grudnia 2019 roku ukazało się ogłoszenie, a na dzień 17 grudnia zaplanowano otworenie ofert.

					wystarczających środków finansowych, trwają prace nad ograniczeniem zakresu planowanych robót.	
16.	W0116SW	REMONT I DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "WIDZEW". Lokalizacja - Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
17.	W0118WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DLA PRZYCHODNI „BATORY” UL. ELSNERA 19. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
18.	W0117WW	NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI „BATORY” UL. SACHAROWA 21A. Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0024NN	ZAKUP ZESTAWU RATOWNICTWA DROGOWEGO LUKAS DLA OSP ŁÓDŹ-ŁASKOWICE. Lokalizacja - OSP, ul. Łaskowice 180.	ZADANE ZREALIZOWANE			

2.	L0165LL	NA RATUNEK ŁODZIANOM, NOWYM WOZEM! ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZEGO-GAŚNICZEGO DLA STRAŻAKÓW. Lokalizacja - Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312.	ZADANE ZREALIZOWANE
3.	L0162LL	POJAZD WSPARCIA TECHNICZNEGO - ZAKUP BUSA OSOBOWEGO DLA OSP ŁÓDŹ MIKOŁAJEW. Lokalizacja - OSP Łódź Mikołajew ul. Plonowa 18.	ZADANIE ZREALIZOWANE
4.	L0164LL	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP PILAREK DO DREWNA DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5.	L0019LL	NA STRAŻY LASU ŁAGIEWNICKIEGO - LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA OSP ŁÓDŹ - ŁAGIEWNIKI. Lokalizacja - Teren całego miasta Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE
6.	P0205KR	WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W PRZYCZEPĘ DO ZABEZPIECZENIA ZDARZEŃ MASOWYCH. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	ZADANIE ZREALIZOWANE

7.	P0103ZL	POJAZD PRZYSTOSOWANY DO RATOWNICTWA POSZUKIWAWCZO-TECHNICZNEGO DLA OSP NOWE ZŁOTNO. Lokalizacja - Ul. Płatowcowa 8.	ZADANIE ZREALIZOWANE
8.	W0042MI	PIERWSZA POMOC W MILESZKACH. Lokalizacja - OSP Łódź-Mileszki, Pomorska 406.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9.	W0188ST	WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. Lokalizacja - OSP Łódź-Sikawa, ul. Janosika 158.	ZADANIE ZREALIZOWANE

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0077BD	LUSTRO NA SKRZYŻOWANIU. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	G0050NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE,				

		ŁASKOWICE - ETAP 1. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	ZADANIE ZREALIZOWANE
3.	G0049NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 3. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice.	ZADANIE ZREALIZOWANE
4.	G0054NN	REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 5. Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5.	G0036RO	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA MA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH. Lokalizacja - ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej (przy parku Sielanka).	ZADANIE ZREALIZOWANE
6.	G0156WI	UL. GOŚCINIEC Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ - WYLANIE NOWEJ WARSTWY ASFALTOWEJ. Lokalizacja - ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7.	L0037LL	POPRAWMY UL. KASPRZAKA - UPŁYNNIENIE RUCHU PRZY DREWNOWSKIEJ.	ZADANIE ZREALIZOWANE

		Lokalizacja - Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską.	
8.	P0113KO	USPOKOJENIE RUCHU NA UL. CIEPLEJ. Lokalizacja - Ul. Ciepla, działka P7-26/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9.	P0044KR	BEZPIECZNA MARATOŃSKA – PAS ROZPĘDOWY PRZY OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10.	P0154SP	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. ŻELIGOWSKIEGO NA WYSOKOŚCI OSIEDLA CITY PARK. Lokalizacja - Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go Sierpnia, na wysokości wejścia głównego do osiedla City Park (ul. Żeligowskiego 43).	ZADANIE ZREALIZOWANE
11.	P0111SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	ZADANIE ZREALIZOWANE
12.	P0115SP	DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU	

		ŻEROMSKIEGO – SZPITAL IM. WAM (1519), DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO. Lokalizacja - Przystanek Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), działka P28-41/27	ZADANIE ZREALIZOWANE
13.	P0116ZM	ŁAWKI NA ULICACH: DREWNOWSKA, SOLEC. Lokalizacja - Ulice: Drewnowska, Solec.	ZADANIE ZREALIZOWANE
14.	W0121AN	UTWARDZENIE POBOCZA UL. SKRZATÓW 12, ABY STWORZYĆ MIEJSCA POSTOJOWE W OKOLICY PRZEDSZKOLA. Lokalizacja - Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola.	ZADANIE ZREALIZOWANE
15.	W0091ST	MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WRAZ Z OZNACZENIEM UL. SĄDECKA. Lokalizacja - Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską.	ZADANIE ZREALIZOWANE

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0136LL	MURAL Z ARTUREM RUBINSTEINEM - NAPRAWA! Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	P0077ZL	PLAC ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH PRZY BUDYNKU MIESZCZĄCYM PRZYCHODNIĘ I BIBLIOTEKĘ NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści się przychodnia, biblioteka i świetlica dla niepełnosprawnych.	Zakończono prace budowlane.	250,0 zł		Realizacja faktury. Zakończenie zadania
3.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.	Podjęcie decyzji przez Biuro Partycypacji Społecznej w sprawie sposobu zagospodarowania pomieszczenia.	40 000,0 zł	Z uwagi na długą procedurę zmiany sposobu użytkowania zadanie w części dotyczącej remontu pomieszczenia nie zostanie wykonane w 2019r.	Zakup wyposażenia świetlicy.
4.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35	Oczekiwanie na uprawomocnienie pozwolenia na wyburzenie. Oczekiwanie na uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu.	200 000,0 zł	Z uwagi na długą procedurę uzgadniania projektu zagospodarowania terenu i procedowania wyburzenia zadanie nie zostanie wykonane w 2019r.	Uprawomocnienie pozwolenia na wyburzenie. Kontynuacja oczekiwania na uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.			W chwili obecnej w parku trwa budowa fontanny. Z uwagi na możliwą kolizję obu obiektów budowlanych, wyznaczenie ostatecznej lokalizacji tężni nastąpi po zakończeniu budowy fontanny.	
2.	B0016BC	USTAWIENIE BRAKUJĄCYCH LATARNI W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.	Trwa procedura podpisywania umowy – termin realizacji do 10.12.2019 r.	- środki zaangażowane w umowę: 8.945,00 zł	Z uwagi na późny termin zawarcia umowy, zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w całości w bieżącym roku.	Podpisanie umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie prac.
4.	B0184JM	DRZEWA W ZABYTKOWYM PARKU JULIAŃSKIM. UZUPEŁNIENIE DRZEWOSTANU PRZETRZEBIONEGO W ZESZŁOROCZNEJ	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		WICHURZE. Lokalizacja - Park Julianowski (Adama Mickiewicza).				
5.	B0219JM	UZUPEŁNIENIE ALEI DRZEW PRZY UL. CENTRALNEJ - CZEŚĆ POŁUDNIOWA ALEI. Lokalizacja - Odcinek ul. Centralnej między Warszawską a Eterową.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	B0065RA	KOLOROWY JULIANÓW. Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. Włókniarzy.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	B0142TW	PLYWAJĄCA FONTANNA W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO - ETAP II. Lokalizacja - Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8.	G0038CD	TEŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.			Na podstawie ekspertyzy w sprawie wpływu aerozolu solnego na roślinność oraz konsultacji z gestorami sieci (kolizje sieci podziemnych) brak jest możliwości realizacji zadania zarówno w Parku przy ul. Leczniczej jak i w najbliższym mu Parku i. Dabrowskiego.	
9.	G0160CD	RATUJEMY OSIEDŁOWE RZEŻBY -				

		OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA RZEŻBY „ŁABĘDZIE” NA SKWERZE KOLBEGO PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ. Lokalizacja - Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego (nr działki G17-106/8).	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10.	L0092LL	LUNAPARK INACZEJ - IV ETAP - KONTYNUACJA. Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
11.	L0098LL	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103.	Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Trwa realizacja usług weterynaryjnych. Zakupiono ostatnią część karmy dla zwierząt. Realizacja modernizację zagrody dla dzików. Wykonano remont systemu odprowadzania ścieków.	Zaangażowane środki: 882 000 zł Oszczędności: 22 000 zł	Brak możliwości zakupu wyposażenia do transportu i chwytania zwierząt. Trudność w wydatkowaniu środków na remont zagrody dla jeleniowatych oraz wykonania woliery dla ptaków drapieżnych.	Wykonanie niezbędnych remontów. Zakończenie i odbiór modernizacji zagrody dla dzików. Na bieżąco realizacja usług weterynaryjnych i utrzymywanie zwiększonej obsady kadrowej.
12.	L0153LL	POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
13.	L0151LL	POMÓŻMY				

		ZWIERZĘTOM W ŁODZI - ZAKUP BUDEK DLA PTAKÓW I DOMKÓW DLA OWADÓW. Lokalizacja - Drzewa w pasach drogowych w Łodzi.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
14.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna.	Zadanie zostanie niezrealizowane z powodu niewyłonienia wykonawcy na etapie postępowania przetargowego.			
15.	P0211KR	KOLOROWA TRASA W-Z NA RETKINI. Lokalizacja - Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. Retkińskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
16.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.	Trwa realizacja usług porządkowych.	Zaangażowanie środki: 54 980 zł.	Nie wykonano wykaszania siedlisk łąkowych (I postępowanie unieważniono z uwagi na wstrzymane procedowanie wniosków przez WFOŚiGW. W II postępowaniu nie zawarto umowy – zbyt późny termin).	Na bieżąco realizacja usług porządkowych.
17.	P0121MM	PIEŁĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU MONTWILLA- MIRECKIEGO	ZADANIE ZREALIZOWANE			

		Lokalizacja - Osiedle Montwiłła-Mireckiego.				
18.	P0131MM	REWITALIZACJA ZIELENI NA OSIEDLU MIRECKIEGO – ARCHITEKTURA + DRZEWA. Lokalizacja - Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach ulicy.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
19.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	Wyłoniono wykonawcę na budowę alejek. Trwa oczekiwanie na przeniesienie brakujących środków. Wybudowano oświetlenie.			
20.	P0129ZM	REMONT MOSTU NA RZ. ŁÓDCE PRZY WYREMONTOWANYM CIĄGU PIESZYM NA KRAŃCÓWCE TRAMWAJOWEJ „ZDROWIE” Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na wysokości ul. Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
21.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA,	Trwa oczekiwanie na pozytywną opinię WKZ.	- środki zaangażowane w umowę: 10.393,90 zł,	Z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na decyzję WKZ, zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku.	Oczekiwanie na pozytywną opinię WKZ.

		WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.				
22.	P0117ZM	ŁAWKI NA ULICY KRZEMIENIECKIEJ, PRZY PARKU NA ZDROWIU. Lokalizacja - Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, działka P16-42/62	ZADANIE ZREALIZOWANE			
23.	S0068KA	KWITNĄCE ŁĄKI W ŚRÓDMIEŚCIU – REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI WZDŁUŻ ULICY SIENKIEWICZA OD PIŁSUDSKIEGO DO TYMIENIECKIEGO. Lokalizacja - wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
24.	S0067KA	NIEBIESKA INWAZJA CEBULIC SYBERYJSKICH W PASAŻU ABRAMOWSKIEGO – NASADZENIA KRZEWÓW ORAZ BYLIN KWIATOWYCH. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Tylną/Kiliński ego oraz Abramowskiego.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
25.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO.	Trwa oczekiwanie na ostateczne zaopiniowanie dokumentacji przez WKZ.	- środki zaangażowane w umowę: 9.777,27 zł	Z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na decyzję	Oczekiwanie na pozytywną opinię WKZ.

		Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza), S8-139/29.	Termin opracowania dokumentacji przesunięto kolejnym aneksem do umowy do 20.12.2019 r.		WKZ, zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku.	
26.	S0041WS	BRZozowy lasek i Łąka na Rondzie Solidarności. Lokalizacja - Skwer przed biurowcem Infosys.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
27.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPLÓTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego).	Zadanie zostanie niezrealizowane z powodu niewyłonienia wykonawcy na etapie postępowania przetargowego.			
28.	S0095WS	ZIELONE TRAWNIKI WZDŁUŻ UL. NARUTOWICZA. Lokalizacja - pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
29.	W0093OJ	PIERWSZY W ŁODZI ZIELONY PRZYSTANEK! Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Hetmańskiej z ul. Zakładową.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

30.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIENIEM. Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	Trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia WKZ na realizację prac przy zabytku.	- wydano: 8.945,00 zł	Z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na decyzję WKZ, zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku.	-
31.	W0096WW	DRZEWA PRZY TRASIE WZ. Lokalizacja - Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
32.	P0192LP	ZIELONY LUBLINEK NA ZIELONE EXPO – SADZIMY DRZEWA. Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
33.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na odstąpienie Wykonawcy od podpisania umowy złożono wniosek o przeniesienie zadania na przyszły rok.	Oszczędności; 26.800,00 zł		

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G0007RO	BEZPIECZNY CHODNIK NA JANA PAWŁA II – BUDOWA OŚWIETLENIA ZA EKRANAMI NA ODCINKU OBYWATELSKA-PABIANICKA. Lokalizacja - Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2.	G0092RU	WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. PRZESTRZENNEJ. Lokalizacja - ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką, a ul. Graniczną.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL.	Postępowanie zostało ponownie unieważnione	Brak	Zadanie nie zostanie	Uchwalenie budżetu

		DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	ze względu na złożenie jednej oferty znacznie przewyższającej środki przeznaczone na realizację zadania. Podjęto decyzję za zgodą BPS o podziale zadania i opracowaniu projektu w roku 2019 a realizacji w roku 2020, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie miasta. Zostało wysłane zapytanie ofertowe do min. 3 Wykonawców na opracowanie projektu z terminem otwarcia ofert – 12.11.2019 r. Brak ofert. Złożono wnioski do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania (w trybie projektuj) do budżetu miasta na rok 2020 autopoprawką PHZ.	oszczędności	wykonane w roku 2019.	miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na prace projektowe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
4.	P0101LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP II – 100 M NA UL. PIENISTA W KIERUNKU UL. FRANCISZKA PŁOCKA. Lokalizacja - Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Płocka a Maczka).	ZADANIE ZREALIZOWANE			
5.	P0112SP	WIATA PRZYSTANKOWA PRZY PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ŻŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obronna	W dniu 11.06.2019 podpisano umowę z wykonawcą prac. Przygotowano aneks	Obecne oszczędności	Wykonawca ma opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji.	Odebranie dokumentacji projektowej.

			z przedłużeniem terminu realizacji do 20.12.2019 r. z uwagi na wydłużenie terminu związania ofertą.	– 8 570,00 zł	Istnieje zagrożenie w realizacji zadania w roku 2019.	
7.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja - Ul. Przyjazna, obręb W-36.	W dniu 11.06.2019 podpisano umowę z wykonawcą prac. Przygotowano aneks z przedłużeniem terminu realizacji do 20.12.2019 r. z uwagi na wydłużenie terminu związania ofertą.	Obecne oszczędności – 68 402,00 zł.	Wykonawca ma opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji. Istnieje zagrożenie w realizacji zadania w roku 2019.	Odebranie dokumentacji projektowej.
8.	W0205WW	PASY ROWEROWE NA PRZYBYSZEWSKIEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
9.	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6 PO NOWYM CHODNIKU PRZY PIĘKNYM TRAWNIKU. Lokalizacja - MCM, ul. Cieszkowskiego 6.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
10.	L0046LL	HOSPICJUM ŁÓDZKIE W MIŁYM I PRZYJAZNYM OTOCZENIU. Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.	W dniu 09.08.2019 podpisano umowę z wykonawcą. Roboty budowlane odebrano w dniu 29.11.2019 r.	Oszczędności – 59 946,90 zł	Brak	Brak