

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020
za okres 01.04.2020 - 30.04.2020r.

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B218BZ	Zielony skwer przy Krańcówce.	wstrzymane przez COVID-19	0%	- wniosek o przekazanie zadań do ZIM został wstrzymany ze względu na COVID-19	Przejęcie zadania przez ZIM w celu realizacji (przetarg zaprojektuj i wybuduj)
2.	G099RU	Plac zabaw na Rudzie.	wstrzymane przez COVID-19	0%	- Zadanie realizowane łącznie z G097RU - wniosek o przekazanie zadań do ZIM został wstrzymany ze względu na COVID-19	Przejęcie zadania przez ZIM w celu realizacji (przetarg zaprojektuj i wybuduj)
3.	G097RU	Plac zabaw na ul. Ruchliwej.	wstrzymane przez COVID-19	0%	- Zadanie realizowane łącznie z G099RU - wniosek o przekazanie zadań do ZIM został wstrzymany ze względu na COVID-19	Przejęcie zadania przez ZIM w celu realizacji (przetarg zaprojektuj i wybuduj)
4.	S050WS	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).	wstrzymane przez COVID-19	0%	- wniosek o przekazanie zadań do ZIM został wstrzymany ze względu na COVID-19	Przejęcie zadania przez ZIM w celu realizacji (przetarg zaprojektuj i wybuduj)

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	------------	---------------	---------------------------------	------------------------------------	--	---

1.	S084KA	Turystyczna linia tramwajowa.	wstrzymane przez COVID-19			
----	--------	-------------------------------	---------------------------	--	--	--

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
2.	P023ZM	Karma dla zwierząt.	Przekazanie karmy specjalistycznej do skarmienia zwierząt w okresie 01.01-30.04.2020r. (karma dla kangura, susz z lucerny, granulaty dla jeleni, granulaty dla liściożernych, ciastka i żelki mazuri, karma dla żyraf mazuri, ryby żywe, świerszcz i mącznik, drewnojady i inne).	W okresie 01.01-30.04.2020 wykorzystano: 38.158,86 zł	Brak problemów/trudności	Planowany jest zakup i bieżące przekazanie karmy specjalistycznej do skarmienia zwierząt.
3.	P089ZM	Rodzina na swoim - powiększenie wybiegu surykatek w łódzkim ZOO.	Zadanie realizowane przez pracowników Działu Technicznego MOZ. Wykonano: niwelacja terenu, frezowanie starych pni drzew, wywóz gruzu, wykopanie i wylanie ławy fundamentowej o głębokość c' 50-60 cm pod ogrodzenie wybiegu.	W okresie 01.01-30.04.2020 wykorzystano: 5.215,54 zł	Brak problemów/trudności	Wytyczenie i postawienie ogrodzenia z bloków betonowych B-15, zamontowanie w fundamentach na kotwach chemicznych słupków z profili metalowych o przekroju 60x80, nawiezenie kruszywa na wybieg, wyłożenie i zagęszczenie warstwy betonowej C20/50 na małym wybiegu o powierzchni ok.45m2

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	------------	---------------	---------------------------------	------------------------------------	--	---

1.	G278GO	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górnaku.	Wstrzymane przez COVID-19		Wstrzymane przez COVID-19	.
2.	P069ZL	Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci.	Wstrzymane przez COVID-19		Wstrzymane przez COVID-19	
3.	P276ZL	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie.	Wstrzymane przez COVID-19		Wstrzymane przez COVID-19	
4.	S047KA	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.	Wstrzymane przez COVID-19		Wstrzymane przez COVID-19	
5.	W074ST	Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka.	Wstrzymane przez COVID-19		Wstrzymane przez COVID-19	
6.	W259ST	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach.	Wstrzymane przez COVID-19		Wstrzymane przez COVID-19	

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G149CH	Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.	PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH			
2.	G158CH	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	wstrzymane przez COVID-19			
3.	G247CH	Kaczy Catering na Stawach Jana.	wstrzymane przez COVID-19			
4.	G248RU	Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego.	wstrzymane przez COVID-19			
5.	G244RU	MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego.	wstrzymane przez COVID-19			

6.	W261SW	Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego.	wstrzymane przez COVID-19			
----	--------	---	---------------------------	--	--	--

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G282CD	Animal Patrol-na ratunek zwierzętom.	Zakupiono materiały edukacyjno-promocyjne . Częściowo zrealizowano służby ponadnormatywne	53000/ pozostało 67000	wstrzymane przez COVID-19	
2.	P007KO	Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach.	W dniu 27.04.2020 minął termin składania ofert. Trwa badanie oferty.			
3.	P282MM	Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2.				
4.	S078KA	Monitoring w pasażu Abramowskiego.				
5.	W208ZA	Bezpieczny Park Podolski – Budowa monitoringu w parku – II etap.				
6.	P032LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej	Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.		wstrzymane przez COVID-19	

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B078BC	„Jesteśmy w sieci”. SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
2.	B208BC	Remont szatni w SP 65.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.	Koszt dokumentacji – 6250,01 zł		

			Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
3.	B077BC	Bezpieczny korytarz w SP 55.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
4.	B051BC	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
5.	B052BC	Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
6.	B249BC	Laboratorium językowe w SP 101.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
7.	B268BD	Termomodernizacja budynku SP 58.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
8.	B193BD	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
9.	B342BD	Remont sali gimnastycznej SP 153.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
10.	B364BD	E-biblioteka w SP58.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
11.	B282BD	Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
12.	B220BZ	Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
13.	B119JM	„W poszukiwaniu klucza do świata” - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
14.	B284JM	Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
15.	B117JM	„Niech wszyscy nas zobaczą” - zakup systemu informacyjno - wizyjnego dla uczniów SP 142.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

16.	B118JM	„Niech wszyscy nas usłyszą” - zakup sprzętu nagłaśniającego dla uczniów SP 142.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
17.	B281JM	„Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej”- montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 3444 zł		
18.	B298JM	Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
19.	B177JM	Modernizacja terenu ogrodu w PM 45.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
20.	B162RA	Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
21.	B311RA	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
22.	B312RA	Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
23.	B006RA	Remont i modernizacja hali sportowej.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 14760 zł		
24.	B095RA	Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
25.	B096RA	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
26.	B087TW	Szkolny park przy SP 71.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
27.	B331TW	Modernizacja Naszej SP 48.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 57901 zł		
28.	B135TW	Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
29.	G178CD	"Kolorowa 190-tka”- modernizacja SP 190.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

30.	G049CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 43665 zł		
31.	G048CD	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 4035 zł		
32.	G165CD	Maluch na scenie.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
33.	G218CH	Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 15990 zł		
34.	G092CH	„Biegaj, skacz i baw się” - rewitalizacja placu zabaw w PM 200.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
35.	G113CH	RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
36.	G052CH	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
37.	G227CH	Bezpieczna nawierzchnia w PM 26.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
38.	G017CH	Bezstresowy dzwonek w SP 110.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
39.	G093CH	„Tajemniczy ogród” — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
40.	G245GO	„Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna” - modernizacja SP 10.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
41.	G027GO	Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

42.	G122PK	„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej” - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
43.	G042PK	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
44.	G126PK	Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
45.	G057RO	Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
46.	G061RU	BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 7380 zł		
47.	G221RU	Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
48.	G179RU	Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
49.	G035WI	Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
50.	G023WI	Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
51.	G036WI	Kącik relaksu w SP 130.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
52.	P254KO	Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
53.	P046KO	Okno na świat - ogród sensoryczny.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
54.	P182KR	"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

		dziękujemy.				
55.	P180KR	Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 10762,50 zł		
56.	P179KR	Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 10762,50 zł		
57.	P019KR	Modernizacja budynku PM 133.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
58.	P035RS	Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcące z możliwością swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
59.	P021RS	Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
60.	P210RS	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 6150 zł		
61.	P031RS	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 20664 zł		
62.	P214RS	"Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa" - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
63.	P030RS	Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
64.	P216RS	Modernizacja szatni w PM 174.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
65.	P211RS	Interaktywne przedszkolaki.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
66.	P288RS	Postawmy na najmłodszych - PM nr 170.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

67.	P193SP	Szafka dla każdego - szatnia w SP 152.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
68.	P061ZL	Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 10701 zł		
69.	S021KA	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 21648 zł		
70.	S005KA	Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
71.	S093WS	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
72.	S041WS	Nowoczesna szkoła.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
73.	S010WS	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
74.	W021AN	Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
75.	W022AN	Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
76.	W141OJ	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
77.	W039OJ	Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205.	Dokonano zakupu paneli. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt zakupu – 4956,26 zł		
78.	W183ST	Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
79.	W128ST	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

		sprzęt muzyczny.				
80.	W267SW	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
81.	W138SW	Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
82.	W143WW	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 24231 zł		
83.	W002WW	Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Koszt dokumentacji – 12300 zł		
84.	W095WW	Remont szatni szkolnej w SP 114.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
85.	W068WW	Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
86.	W096WW	Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 114.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
87.	W094WW	Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
88.	W101WW	Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w SP 114.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
89.	W132WW	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
90.	W097WW	Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			
91.	W087WW	Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

		Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.				
92.	W137WW	Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171.	Zadanie wstrzymane przez COVID - 19			

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	G148CH	Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej.	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.	Brak.	Nie dotyczy.	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.
2.	P121LP	Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie.	W dniu 27.04.2020r. odebrano dokumentację projektową.	Wydano 8.610,00 zł brutto (koszt wykonania dokumentacji)	Nie dotyczy.	Realizacja zadania wstrzymana.
3.	P198MM	Stojaki na rowery.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4.	P037RS	Bezpieczny plac zabaw dla psów.	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Brak.	Nie dotyczy.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia umowy 16.05.2020
5.	S001WS	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Brak.	Nie dotyczy.	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru 03.06.2020 r.
6.	W188OJ	Wybieg dla psów	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Brak.	Nie dotyczy.	Opracowywanie projektu budowlano architektonicznego. Planowany termin odbioru 15.05.2020 r.

7.	W262ST	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	Ze względu na wcześniejsze zadanie dotyczące projektu kotłowni, żadne środki z BO nie zostały wydane. Zgodnie z informacją o wstrzymaniu BO, kolejne etapy realizacji zostały wstrzymane.	Brak.	Nie dotyczy.	Wstrzymana realizacja zadania
8.	W312WW	Zamień butelkę na karmę dla psa!.	Wnioskodawca został poinformowany przez Dyrektora BPS o wstrzymaniu działań związanych z realizacją zadania.	Brak.	Nie dotyczy.	Wstrzymana realizacja zadania
9.	W020ZA	Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów.	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Brak.	Nie dotyczy.	Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru wydłużono do końca maja 2020 r.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B076BC	Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35.	Zakupiono 0 książek (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zadanie nie zostało zrealizowane , pozostała kwota 10.000zł		
2.	B166BC	Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35.	Zakupiono 57 książek i 30 audiobooków za kwotę 1.622,73 zł (z zaplanowanej kwoty 16.000zł)	Zrealizowano zadanie w 17% pozostała kwota 13.244,07 zł		
3.	B045RA	Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy.	Zakupiono 0 książek za kwotę (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zrealizowano zadanie w 7 % , pozostała kwota 9.341,24		
4.	B035RA	Czytający Radogoszcz-Zachód!	Zakupiono 12 audiobooków za kwotę 184,37 zł (z zaplanowanej kwoty 8.000zł)	Zrealizowano zadanie w 12 %, pozostała kwota 7.000,39 zł		

5.	B073RA	„Zaczytani i zaśluchani na Motylowej”-zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy Motylowej.	Zakupiono 43 książek i 23 audiobooków za kwotę 1.382,84 (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zrealizowano zadanie w 32 % , pozostała kwota 6.797,18 zł		
6.	B215TW	Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7.	B304TW	Wypożyczenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnz w CT Lutnia.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
8.	B147TW	Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - Filia nr 20.	Zakupiono 28 książek za kwotę 597,79 (z zaplanowanej kwoty 5.000zł)	Zrealizowano zadanie w 48 % , pozostała kwota 2.617,43 zł		
9.	G002CD	Zakup nowych książek dla Filii nr 76 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 150 książek za kwotę 3.154,12 (z zaplanowanej kwoty 14.000zł)	Zrealizowano zadanie w 41 % , pozostała kwota 8.301,80zł		
10.	G034CH	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.	Zakupiono 27 książek za kwotę 578,46 (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zrealizowano zadanie w 22 % , pozostała kwota 7.808,83 zł		
11.	G006GO	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.	Zakupiono 142 książek za kwotę 3.325,91 z zaplanowanej kwoty 6.000zł	Zrealizowano zadanie w 55% , pozostała kwota 2.674,09 zł		
12.	G007GO	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.	Zakupiono 0 książek z zaplanowanej kwoty 6.000zł	Zadanie nie zostało zrealizowane , pozostała kwota 6.000zł		
13.	G051PK	Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników Filii 64.	Zakupiono 0 książek za kwotę 00 zł (z zaplanowanej kwoty 15.000zł)	Zadanie zrealizowano w 8%, pozostała kwota 13.802,71 zł		
14.	G101PK	Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane, pozostała kwota 50. 000 zł	Zadanie zostało wstrzymane z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego	

15.	G001RO	"Kup nam Piękną książkę" - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Piękną.	Zakupiono 30 książek i 86 audiobooków za kwotę 2.276,55 (z zaplanowanej kwoty 30.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane 11 %, pozostała kwota 26.640,80 zł		
16.	G125RO	Zakup książek dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a.	Zakupiono 0 książek za kwotę 00 zł (z zaplanowanej kwoty 20.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 10 %, pozostała kwota 18.053,55zł		
17.	G135RU	Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3.	-	Zadanie nie zostało zrealizowane , pozostała kwota 70.000 zł	Zadanie zostało wstrzymane z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego	
18.	G018RU	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, Filii Nr 79.	Zakupiono 86 książek za kwotę 1.619,81 zł (z zaplanowanej kwoty 11.000 zł)	Zadanie zostało wykonane w 26 % , pozostała kwota 8.098,35 zł		
19.	P294KO	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach.	Zakupiono 82 książki i 87 audiobooków za kwotę 3.330,17 zł (z zaplanowanej kwoty 13.000zł)	Zadanie zostało wykonane w 36 %, pozostała kwota 8.308,23 zł		
20.	P001KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.	Zakupiono 139 książek i 27 audiobooków za kwotę 3.070,90 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zadanie zostało wykonane w 43 % , pozostała kwota 5.690,36 zł		
21.	P109KR	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 120 książek i 52 audiobooki za kwotę 3.346,98 zł (z zaplanowanej kwoty 7.000 zł)	Zadanie zostało wykonane w 87% , pozostała kwota 881,35		
22.	P010KR	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na "Piaskach".	Zakupiono 58 audiobooków za kwotę 1.051,34 zł (z zaplanowanej kwoty 7.000zł)	Zadanie zostało wykonane 34 %, pozostała kwota 4.595,04 zł		
23.	P070KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 87 książek i 78 audiobooków za kwotę 2.958,81,zł (z zaplanowanej kwoty 13.000zł)	Zadanie zostało wykonane w 49 % , pozostała kwota 6.640,87 zł		

24.	P012MM	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej Filii nr 23.	Zakupiono 65 książek i 50 audiobooków za kwotę 2.181,31 zł (z zaplanowanej kwoty 15.000zł)	Zadanie zostało wykonane 30 % , pozostała kwota 10.432,53 zł		
25.	P297RS	Zakup książek dla czytelników Filii Nr 27 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 40 książek za kwotę 860,06 (z zaplanowanej kwoty 5.000zł)	Zadanie zostało wykonane w 55%, pozostała kwota 2.257,02 zł		
26.	P293SP	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie.	Zakupiono 81 książek za kwotę 1.765,56(z zaplanowanej kwoty 8.000zł)	Zadanie zostało wykonane w 42% , pozostała kwota 4.663,77zł		
27.	S014KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zakupiono 17 audiobooków za kwotę 327,48 zł (z zaplanowanej kwoty 7.000zł)	Zadanie zostało wykonane w 13%, pozostała kwota 6.092,47zł		
28.	S013KA	Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zakupiono 98 książek za kwotę 2.200,23 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zadanie zostało wykonane w 22% , pozostała kwota 7.799,77 zł		
29.	S035KA	Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej.	Zakupiono 64 książek i 47 audiobooków za kwotę 2.232,39 zł (z zaplanowanej kwoty 15.000 zł)	Zadanie zostało wykonane w 15% , pozostała kwota 12.767,61 zł		
30.	S012KA	Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.	Zakupiono 0 książek (z zaplanowanej kwoty 6.000zł)	Zadanie nie zostało zrealizowane , pozostała kwota 6.000 zł		
31.	S008WS	Nowości w Bibliotece - książki.	Zakupiono 81 książek za kwotę 1.798,70 zł (zaplanowanej kwoty 25.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 20%, pozostała kwota 20.105,39 zł		
32.	S020WS	Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zakupiono 20 książek i 29 audiobooków za kwotę 1.022,55 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 20%, pozostała kwota 7.990,75 zł		
33.	W024AN	Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć	Zakupiono 52 audiobooki za kwotę 881,42 zł (z	Zadanie zostało zrealizowane w 20 % ,		

		edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie.	zaplanowanej kwoty 35.180zł)	pozostała kwota 28.211,65 zł		
34.	W006OJ	Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie.	Zakupiono 229 książek i 124 audiobooki za kwotę 7.391,61 (z zaplanowanej kwoty 30.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 25%, pozostała kwota 22.608,39 zł		
35.	W018OJ	Powiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50.	Zakupiono 94 książek i 56 audiobooków za kwotę 2.857,81 (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 50%, pozostała kwota 5.047,00zł		
36.	W142ST	Zakup książek do bibliotek na Stokach.	Zakupiono 14 audiobooków za kwotę 279,60 zł(z zaplanowanej kwoty 6 000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 13%, pozostała kwota 5.217,74 zł		
37.	W158SW	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7.	Zakupiono 24 książki za kwotę 329,77 zł(z zaplanowanej kwoty 5.500 zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 6%, pozostała kwota 5.170,23 zł		
38.	W001WW	Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A.	Zakupiono 0 książek za kwotę 0zł (z zaplanowanej kwoty 7.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 21%, pozostała kwota 5.523,50zł		
39.			Zakupiono 140 książek za kwotę 2.644,26 (z zaplanowanej kwoty 20.000zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 35 % , pozostała kwota 13.023,74 zł		

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B373BC	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum.	-	-	Zmiana zasad funkcjonowania BO w edycji 2019/2020, wynikiem której był podział	wstrzymane przez COVID-19

2.	B370BD	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły.			
3.	B371BZ	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie.			
4.	G266GO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak.			
5.	G311RO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie.			
6.	G308RU	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda.			
7.	P129LP	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista.			
8.	P131MM	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły-Mireckiego.			
9.	P130RS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.			
10.	S110KA	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna.			
11.	S111WS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście-Wschód.			
12.	W260DL	Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki.			
13.	W302AN	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów.			
14.	W303DL	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki.			
				zadania ogólnomiejskiego, na zadania osiedlowe. Prawidłowe rozliczenie finansowe poszczególnych zadań osiedlowych oraz procedura udzielenia zamówienia publicznego wymaga podziału przedmiotu zamówienia na części, co może skutkować nie wyłonieniem wykonawców zadań we wszystkich osiedlach oraz ryzykiem niewykorzystania całej puli środków w poszczególnych zadaniach.	

15.	W309ST	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.	Wstrzymane przez Covid-19	Schronisko dla Zwierząt w Łodzi w harmonogramie realizacji wniosku z BO pierwsze zakupy zaplanowało na II kwartał 2020 roku. W związku z poleceniem Pana Skarbnika (z dnia 3 kwietnia 2020) o wstrzymaniu realizacji zadań z BO, schronisko nie rozpoczęło procedur zakupowych, nie podpisało żadnych umów z wykonawcami, a w związku z tym nie wydało żadnych środków i nie ponieśliśmy kosztów związanych z realizacją wniosku z BO.		
-----	--------	---	---------------------------	--	--	--

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B247WL	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert gotowy, prace wstrzymane.	Do 30 kwietnia 2020 nie wydatkowano środków.	wstrzymane przez COVID-19	Zgodnie z wytycznymi prace nad realizacją projektu wstrzymane.
2.	G184RU	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert gotowy, prace wstrzymane.	Do 30 kwietnia 2020 nie wydatkowano środków.	wstrzymane przez COVID-19	Zgodnie z wytycznymi prace nad realizacją projektu wstrzymane.
3.	P235RS	Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia.	Zarządzeniem Nr 2912/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs	Zgodnie z zawartą umową I transza została przekazana do 10 lutego. II transza będzie przekazana do 20	wstrzymane przez COVID-19	Organizacja zajęć wstrzymana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja projektu zostanie wznowiona w

			ofert na realizację zadania. Wpłynęła 1 oferta. W dniu 31 stycznia została zawarta umowa na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.	sierpnia 2020.		przypadku zmiany obostrzeń.
4.	P138RS	Piknik rodzinny z mapą.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert gotowy, prace wstrzymane.	Do 30 kwietnia 2020 nie wydatkowano środków.	wstrzymane przez COVID-19	Zgodnie z wytycznymi prace nad realizacją projektu wstrzymane.
5.	W166DL	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert gotowy, prace wstrzymane.	Do 30 kwietnia 2020 nie wydatkowano środków.	wstrzymane przez COVID-19	Zgodnie z wytycznymi prace nad realizacją projektu wstrzymane.
6.	W313OJ	Piknik rodzinny z mapą.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert gotowy, prace wstrzymane.	Do 30 kwietnia 2020 nie wydatkowano środków.	wstrzymane przez COVID-19	Zgodnie z wytycznymi prace nad realizacją projektu wstrzymane.
7.	W314ST	Piknik rodzinny z mapą.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert gotowy, prace wstrzymane.	Do 30 kwietnia 2020 nie wydatkowano środków.	wstrzymane przez COVID-19	Zgodnie z wytycznymi prace nad realizacją projektu wstrzymane.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B212BC	Nowy obraz Bałut etap II.	Opracowywana jest dokumentacja techniczna systemu identyfikacji pomieszczeń.	-	Ze względu na panującą sytuację epidemii jest zagrożenie realizacji zadania w całości.	W ramach realizacji zadania w miesiącu maju planowane jest rozpisanie postępowania na zakup aparatu USG oraz postępowania na zakup aparatów do mierzenia ciśnienia.
2.	B210BC	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II.	Opracowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla	-	Ze względu na panującą sytuację epidemii jest	W ramach realizacji zadania w miesiącu maju planowany jest

			prac budowlanych. Opracowywana jest dokumentacja techniczna systemu identyfikacji pomieszczeń. W dniu 23.04.2020r został ogłoszony przetarg na wybór Wykonawcy, który podejmie się modernizacji terenu wokół budynku Przychodni. Termin na składanie ofert upływa w dniu 08.05.2020r.		zagrożenie realizacji zadania w całości.	wyбір Wykonawcy i podpisanie umowy na modernizację terenu. Centrum planuje ogłoszenie przetargu na dostawę karetki do transportu pacjentów.
3.	B211BC	Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II.	Opracowywana jest dokumentacja techniczna systemu identyfikacji pomieszczeń.	-	Ze względu na panującą sytuację epidemii jest zagrożenie realizacji zadania w całości.	Do końca maja projektant ma dostarczyć dokumentację projektową. W związku z powyższym Centrum najwcześniej może podjąć działania w ramach tego zadania w czerwcu.
4.	B209BD	CZAS na zdrowie.	W kwietniu zadanie było realizowane w bardzo ograniczonym zakresie, w formie internetowej	Zaangażowanie 300.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł. Brak oszczędności.	Stan epidemii znacznie ograniczył możliwość realizacji zadania	Zadanie ma być realizowane do 11 grudnia 2020 r. Ze wzgl. na stan epidemii, do jej odwołania zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie, w formie internetowej
5.	B198BD	Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin.	Ze względu na brak wstępu na oddziały onkologiczne zadanie jest realizowane częściowo i zdalnie – poradnictwo psychologiczne.	Zaangażowanie - 159.970,00, wykonanie – 60.000,00 zł. Brak oszczędności.	Stan epidemii znacznie ograniczył możliwość realizacji zadania	Zadanie ma być realizowane do 31 grudnia 2020 r. Ze wzgl. na stan epidemii, do jej odwołania zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie, w formie zdalnego poradnictwa.
6.	G231CD	10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z hospicjum.	W kwietniu zadanie było realizowane w sposób ciągły.	Zaangażowanie - 119.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł. Oszczędności 30,00 zł.	Nie ma zagrożenia w realizacji zadania, ale może powstać w razie ogniska epidemii w hospicjum	Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły, do 31 grudnia 2020 r.
7.	G141CD	Zapraszamy na porady i	Przygotowano i ogłoszono w	Zaangażowanie -	Stan epidemii wyłączył	Rozstrzygnięcie przetargu na

		zabiegi rehabilitacyjne.	dniu 28.04.2020 r. przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Ze wzgl. na stan epidemii i wyłączenie możliwości świadczenia usług rehabilitacyjnych zadanie nie było realizowane w kwietniu	549.860,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł. Oszczędności 140,00 zł.	możliwość realizacji zadania	dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie miało być realizowane w sposób ciągły, do 31 grudnia 2020 r., jednak ze względu na stan epidemii od 16 marca realizacja zadania została wstrzymana, od 4 maja br. świadczenie usług rehabilitacyjnych będzie uruchamiane ponownie.
8.	G143RO	Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	W miesiącu kwietniu wyłoniono wykonawcę projektu architektonicznego i w dniu 29.04.2020r podpisano umowę.	-	-	Przygotowanie projektu architektonicznego na modernizację Przychodni Ginekologicznej przy ul. Cieszkowskiego 6.
9.	G124RU	Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia.	W dniu 23.03.2020 zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie prac remontowych. Termin zakończenia prac do 30.06.2020 r.	-	-	Prowadzenie prac remontowych
10.	P250KO	Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego.	Wstrzymane przez Covid-19			
11.	P226KO	Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka.	W dniu 23.03.2020 zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie prac remontowych. Termin zakończenia prac do 30.06.2020 r.	-	-	Prowadzenie prac remontowych
12.	P278RS	Rehabilituj się i żyj zdrowo.	W miesiącu marcu został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny- część inwestycyjna zadania została zakończona. Ze wzgl. na stan epidemii i wyłączenie możliwości świadczenia usług	Zaangażowanie - 300.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł. Brak oszczędności.	Stan epidemii wyłączył możliwość realizacji zadania	Zadanie miało być realizowane w sposób ciągły, do 31 grudnia 2020 r., jednak ze względu na stan epidemii od 16 marca realizacja zadania została wstrzymana, od 4 maja br. świadczenie usług rehabilitacyjnych będzie

			rehabilitacyjnych zadanie nie było realizowane w kwietniu			uruchamiane ponownie.
13.	P287RS	Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28.	Wstrzymane przez Covid-19			
14.	P275ZM	Zakup aparatu do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
15.	S024KA	Magiczny ogród w Żłobku nr 16.	Wstrzymane przez Covid-19			
16.	W049SW	Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.	Wstrzymane przez Covid-19			

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B063BZ	Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew.	Wstrzymane przez COVID-19			
2.	B319BZ	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź.	Wstrzymane przez COVID-19			
3.	B064LA	Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki.	Wstrzymane przez COVID-19			
4.	G161WI	Pomóż Strażakom skuteczniej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź – Wiskitno.	Wstrzymane przez COVID-19			
5.	G209WI	Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów.	Wstrzymane przez COVID-19			

6.	P043KR	Wypożyczenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego.	Wstrzymane przez COVID-19			
7.	P170ZL	Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Żółto.	Wstrzymane przez COVID-19			

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B041BZ	Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie.	wstrzymane przez COVID-19			
2.	G150CH	Ławeczka.	wstrzymane przez COVID-19			
3.	G171NN	Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap	wstrzymane przez COVID-19			
4.	P155KO	Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej.	wstrzymane przez COVID-19			
5.	S044KA	Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego.	wstrzymane przez COVID-19			
6.	W228DL	Remonty dróg Dolina Łódki południe.	wstrzymane przez COVID-19			
7.	W011MI	Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18.	wstrzymane przez COVID-19			
8.	W277NO	Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna.	wstrzymane przez COVID-19			
9.	W187OJ	Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej	wstrzymane przez COVID-19			

10.	W190OJ	Punkt naprawy roweru!.	wstrzymane przez COVID-19			
11.	G045CH	Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego.	wstrzymane przez COVID-19			

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B238LA	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	Wstrzymane przez COVID-19	53 500 zł brutto	Brak	Wstrzymane przez COVID-19
2.	B286WL	Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.	W dniu 24.04.2020 r. ogłoszono przetarg na stronie ZIM. Planowane otwarcie ofert w dniu 08.05.2020 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert w dniu 08.05.2020 r.
3.	G189GO	SOSNY NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej.	Wstrzymane przez COVID-19	414 500 zł brutto	Brak	Wstrzymane przez COVID-19
4.	P120LP	Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Płocka (dojście na uroczysko Lublinek).	Przetarg rozstrzygnięto. Przygotowywanie do podpisania umowy z Wykonawcą prac.	Brak oszczędności	Brak	Podpisanie umowy z Wykonawcą prac.
5.	P119LP	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka).	Przetarg rozstrzygnięto. Przygotowywanie do podpisania umowy z Wykonawcą prac.	Brak oszczędności	Brak	Podpisanie umowy z Wykonawcą prac.
6.	P055ZL	Oświetlenie ul. Rąbieńskiej.	Przetarg rozstrzygnięto. Przygotowywanie do podpisania umowy z Wykonawcą prac.	Brak oszczędności	Brak	Podpisanie umowy z Wykonawcą prac.
7.	P295SP	" Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul.	W dniu 27.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych dla zadania. Trwa ich analiza i	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie przetargu.

		Stefanowskiego.	weryfikacja.			
8.	W167DL	Oświetlenie ul. Krajobrazowej.	Przetarg rozstrzygnięto. Przygotowywanie do podpisania umowy z Wykonawcą prac.	Brak oszczędności	Brak	Podpisanie umowy z Wykonawcą prac.
9.	W033NR	Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych.	Przetarg rozstrzygnięto. Przygotowywanie do podpisania umowy z Wykonawcą prac.	Brak oszczędności	Brak	Podpisanie umowy z Wykonawcą prac.
10.	W064ST	Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej.	W dniu 06.03.2020 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Złożone oferty znacznie przewyższały środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Zamawiającego. W dniu 09.03.2020 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.	Brak oszczędności	Brak	Złożone oferty przewyższały środki przeznaczone na ten cel o ponad 30 %. W związku z powyższym, odstąpiono od realizacji zadania.
11.	W044SW	Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.	W dniu 20.04.2020 r. ogłoszono przetarg na stronie ZIM. Planowane otwarcie ofert w dniu 08.05.2020 r.	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert w dniu 08.05.2020 r.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B100JM	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH			
2.	B040JM	KOLOROWY JULIANÓW cz. 2.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
3.	B325JM	Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19

4.	B352LA	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Wynagrodzenia osobowe – 3 etaty	8181,98	Brak możliwości realizacji zadania ze względu na sytuację epidemiologiczną	Wynagrodzenia osobowe
5.	B129TW	Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ul. Żubardzka/ul. Inowrocławska.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
6.	G146CH	Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym , ul. Paradna 43.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
7.	G307GO	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.	Uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.	- wydano: 6.600,00 zł	-	Wstrzymane przez COVID-19
8.	G210NN	Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem.	PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH			
9.	G046NN	Zakup fotopułapki z modulem GSM.	Przeprowadzono rozeznanie rynku.	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
10.	G238RO	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
11.	G236RO	Więcej zieleni w Parku Sielanka.	Zawarto umowę-opcję z Wykonawcą nasadzeń.	- środki zaangażowane w umowę: 29.978,00 zł, - oszczędności: 22,00 zł.	-	Nasadzenia krzewów forsycji zostaną wykonane jesienią br.
12.	G201RU	Nasadzenia antysmogowe dla Rudy.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
13.	P032LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zawarto umowę z wykonawcą, bieżące prowadzenie prac z zakresu Utrzymania Porządku i Czystości		Cześć dot. Wykaszenia wstrzymana przez COVID-19	
14.	P108LP	Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek.	wstrzymane przez COVID-19			
15.	P107LP	Więcej ławek na terenie uroczyska Lublinek.	Wystawiono 5 z 10 ławek			

16.	P281MM	Zielono na os. Montwiłła-Mireckiego.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
17.	P125MM	Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
18.	P199MM	Głogi jak nowe.	Uzyskano pozwolenie WKZ na przeprowadzenie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych.	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
19.	P051ZM	Wiewiórki w Parku na Zdrowiu – budki lęgowe i karmniki.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
20.	P028ZM	Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu).	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 13.07.2020 r. Trwa oczekiwanie na akceptację koncepcji przez WKZ.	- środki zaangażowane w umowę: 9.719,00 zł	-	Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wstrzymane przez COVID-19
21.	P220ZM	Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
22.	P256ZM	Biegówki na Zdrowiu.	W kwietniu, w ramach podpisanej 25.02.2020 r. umowy, przeprowadzono serwis i konserwację sprzętu narciarskiego i nartorolkarskiego oraz zrealizowano film instruktażowy.	Z kwoty 80.000 zł na chwilę obecną nie zostanie wydana następująca oszczędność: 43.350,00zł	Panująca pandemia.	W maju liczymy na wznowienie zajęć i prowadzenie ich zgodnie z umową (z 25.02.2020) w małych grupach, dostosowując się do obowiązujących zaleceń sanitarnych.
23.	P097ZM	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	wstrzymane przez COVID-19	wstrzymane przez COVID-19	wstrzymane przez COVID-19	wstrzymane przez COVID-19
24.	S076KA	Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
25.	W090OJ	Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będącym wyposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki.	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych.	- środki zaangażowane w umowę: 8.892,90 zł	-	Przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

26.	W192OJ	Kupujemy budki dla ptaków!.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
27.	W060ST	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	wstrzymane przez COVID-19	wstrzymane przez COVID-19	wstrzymane przez COVID-19	wstrzymane przez COVID-19
28.	W042WW	Wodny Park Zabaw.	PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH			
29.	W119WW	MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górze.	Aneksowano umowę na wykonanie map do celów projektowych – przedłużono termin realizacji do 01.05.2020 r.	- środki zaangażowane w umowę: 1.230,00 zł	-	Wykonanie map. Wstrzymane przez COVID-19
30.	W019ZA	Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach.	PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH			
31.	W213ZA	Wesoły Podolski – renowacja i przebudowa placu zabaw.	PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH			