

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 R.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	P0231ZL	Zajezdnia Muzealna Brus - remont toalet dla zwiedzających. Lokalizacja - Ul. Konstancyńska 115.	Projekt techniczny złożony w Urzędzie Miasta Łodzi Wydział Urbanistyki i Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę (obiekt zabytkowy) , Sierpień – uzyskano pozwolenie na budowę (decyzja prawomocna z dniem 28.08.2017) przekazano dokumenty do działu zamówień publicznych
2	P0235SP	Kot z neonu wraca do domu! Lokalizacja - UL. Legionów 48.	Zgłoszenie wykonania robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ Uzyskano pisemny brak sprzeciwu na realizację zadania . Sierpień – podpisana umowa z wykonawcą z dniem 31.08.2017 z terminem realizacji na dzień 16.10.2017
3	W0126DL	Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej. Lokalizacja– Obręb W3, działki: 7/20, 7/21, 7/17, 7/18.	ZADANIE ZREALIZOWANE

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0196NN	Tradycje Łodzi sprzed Łodzi. Lokalizacja - Działka G-21 3/11.	Prowadzenie warsztatów w ramach II etapu umowy
2	L0048	Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi (pieszych i rowerowych). Lokalizacja - Łódź.	Renowacja sieci szlaków pieszych i rowerowych – działania w terenie (malowanie, montowanie oznaczeń, montaż tabliczek kierunkowych i plansz z mapami sieci szlaków)

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0013	Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM”, niech żyje np. „ZACISZE” - organizacja konkursu na nową nazwę. Lokalizacja - nie dotyczy	3 sierpnia – podpisanie umowy z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich „Topografie” 8-25 sierpnia – opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych, promocja zadania od 26 sierpnia – zbieranie propozycji nowych nazw
2	P0234ZL	MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw sąsiedzkich. Lokalizacja - Obszar osiedla.	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Wybrano organizację pozarządową, która realizuje zadanie w formie regrantingu (przekazuje małe dotacje na realizację oddolnych inicjatyw sąsiedzkich). Zakończyła się procedura konkursowa dotycząca wyłonienia zadań, które uzyskają dofinansowanie. Operator przekazał środki finansowe na realizację zadań Zadania animujące społeczność lokalną są w trakcie realizacji.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0145BC	Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Lokalizacja - DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18.	ZADANIE ZREALIZOWANE
2	L0012	Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań. Lokalizacja - Łódź.	Wsparciem streetworkerów objęto 128 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Liczba godzin udzielonego wsparcia w formie: - pracy środowiskowej wyniosła 217 h, - pracy terapeutyczno streetworkingowej 59 h, - pracy zajęć animacyjnych 212 h, - wsparcie superwizyjne 8 h.
3	P0070SP	Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie zabaw tanecznych, prelekcji itp. w Domu Dziennego Pobytu. Lokalizacja - Ul. 1-go Maja 24/26.	ZADANIE ZREALIZOWANE
4	P0089ZM	Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9. Lokalizacja - Działka P16-50.	ZADANIE ZREALIZOWANE

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0006RU	Stawy Stefańskiego "OdNowa – Etap IV". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - Park 1-go Maja.	Podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca został wprowadzony na teren
2	G0210CD	"Młynek - cudowny odpoczynek" - zakup wyposażenia parku. Lokalizacja - Działki 48/15, 9/15.	Rozpoczęto roboty przy budowie boiska do siatkówki
3	G0213CH	Stawy Jana "Od Nowa" - Etap V budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej. Lokalizacja - Stawy Jana - Działka G-27.	Oczekiwanie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Przygotowywanie postępowania przetargowego. Dalsza obsługa istniejącej toalety.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0105	Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Projektant złożył projekty wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie. Aktualnie MOZ w Łodzi sp. z o.o. – realizator projektu analizuje otrzymaną dokumentację.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0023BD	Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 14 i ZSZS nr 2. Lokalizacja - Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42.	Kolejny wykonawca, który złożył ofertę w trzecim przetargu podpisał umowę
2	B0063TW	Budowa kompleksu sportowego przy SP 71. Lokalizacja - Działka nr 71.	Podpisany aneks do umowy, ze względu na nawałnice. Trwa wycinka drzew
3	B0066BC	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie SP 65. Lokalizacja - Działka nr B28-200/10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
4	B0081RA	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 184, ul. Syrenki 19 a.	Opracowany plan imprezy, która odbędzie się we wrześniu 2017r. z okazji 50-lecia naszej szkoły
5	B0098LA	Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183. Lokalizacja - Działka nr 62.	ZADANIE ZREALIZOWANE
6	B0106BC	"Język obcy dobrze znać" - multimedialna pracownia językowa. Lokalizacja - Numer działki - 339/11, PG 12.	ZADANIE ZREALIZOWANE

7	B0169BD	Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28.	ZADANIE ZREALIZOWANE
8	B0201BC	"Nowe okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa w szkole. Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	B0232BZ	Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów szkół MOS 2. Lokalizacja - Ul. Spadkowa 2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
10	B0235BZ	Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy SP 116 : dla każdego od 2 do 99 lat. Lokalizacja - Ul. Ratajska 2/4.	Wykonano drenaż boiska, podbudowę, ułożono poliuretan.
11	G0033CD	Wymiana ogrodzenia PM 118. Lokalizacja - Ul. G. Zapolskiej 54.	Dostawy zrealizowane. Pozostała do wymiany furka i brama. Zmiana terminu, ze względu na konieczność wykonania innej bramy i furtki – 20.09.2017r.
12	G0038WI	"Hej psiaki, gdzie dzieciaki?" – psi ratownicy dla najmłodszych. Lokalizacja - Działki G-31 17/1;G-32 40/2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
13	G0040CH	Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 162. Lokalizacja - Działki G-29 59/3; 260; 261; 262; 263; 264; 265/1; 270; 271/1; 274.	Wykonano – ogrodzenie do piłki plażowej, ułożono poliuretan na bieżni
14	G0109RO	Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy SP 42. Lokalizacja - Ul. Przyszkole 42.	ZADANIE ZREALIZOWANE
15	G0114CH	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 109 ul. Pryncypalna 74.	ZADANIE ZREALIZOWANE
16	G0119RO	Mini kompleks sportowy- budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią. Lokalizacja - PG 41, ul. Bohdanowicza 11, działka 64 w obrębie G-10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17	G0127CH	Ruch i rekreacja Chojen. Lokalizacja - Teren boiska ZSO nr 5, ul. Królewska 13/15. Działki G-27 537/12; 537/13; 537/14; 537/15.	ZADANIE ZREALIZOWANE
18	G0133GO	Sportowa Szkoła - sprzęt sportowy na użytek społeczności szkolnej SP 5. Lokalizacja - Ul. Łęczycka 23.	ZADANIE ZREALIZOWANE
19	G0135CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189. Lokalizacja - Ul. Kossaka 19, działka G-6 29/22.	Ze względu na zmianę faktycznego stanu podbudowy, czego niemożna było przewidzieć, nastąpiła konieczność zmiany sposobu wykonania podbudowy. Podpisana umowa na roboty dodatkowe.
20	G0157GO	Kolorowa szkoła – remont SP 10. Lokalizacja - Działka G-3 94/5.	Roboty budowlane – trwają poprawki. Rozesłano zapytanie ofertowe związane z dostawami. Termin składania ofert – 30.08.2017r.
21	G0189RU	"Młodzież kocha komputery" - czyli mądre korzystanie ze sprzętu IT w SP 125. Lokalizacja - Ul. Dzwonowa 18/20.	ZADANIE ZREALIZOWANE

22	G0208RU	Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie SP 143. Lokalizacja - Ul. Kuźnicka 12, działka G-39 69/6.	Wykonano projekt budowy bieżni. Zgłoszono do WUiA zamiar wykonania robót budowlanych
23	G0230PK	Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka. Lokalizacja - Działka G-12 493.	ZADANIE ZREALIZOWANE
24	G0247NN	Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. Lokalizacja - Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla,	Przerwa wakacyjna – pokazy odbędą się we wrześniu.
25	L0138	RADOŚĆ DZIECKA - organizacja dwóch festynów i ozdobienie muralami terenu wokół SP 152 oraz postawienie wiaty rowerowej z 20 stojakami rowerowymi. Lokalizacja - P20-25.	Wiata rowerowa zamontowana
26	P0028RS	Nie dziurą w płocie i nie po błocie - przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem. Lokalizacja - Działka P-24 307/35, fragment płotu wokół szkoły w północnej części działki przy lodowisku.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27	P0040RS	Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika. Lokalizacja - Działka P22-73 - chodnik biegnący wzdłuż wschodniego ogrodzenia SP 6 i LO XXXIII (ul. Kusocińskiego 116) pomiędzy terenem szkolnym a boiskiem Orlik.	ZADANIE ZREALIZOWANE
28	P0043SP	Boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja - Działka P30 -21/1, teren przylegający do SP 46 przy ul. Żwirki 11/13.	Wykonano - podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową na boisku i bieżni, ułożono nawierzchnię poliuretanową, ułożono kostkę brukową na nawierzchni ciągów pieszych
29	P0071KR	Modernizacja tarasu przy PM 133, ul. Krzemieniecka 22b. Lokalizacja - Działka P27- 18/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE
30	P0076RS	Piłka dla każdego. Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 19 (ul. Balonowa 1).	ZADANIE ZREALIZOWANE
31	P0085RS	„Zwinne przedszkolaki” – budowa placu zabaw PM 55. Lokalizacja - Działka P22 -7/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE
32	P0113KR	Nowa pracownia komputerowa w SP 164. Lokalizacja - Działka P27-198/5.	Zadanie podstawowe zrealizowane
33	P0120KR	Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20. Lokalizacja - Ul. Olimpijska 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
34	P0124SP	Jedźmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej. Lokalizacja - SP 36, działka P9-382/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE
35	P0147SP	Staropoleskie Centrum Łączności ze światem. Lokalizacja - Działki: P9-290/17, P9-290/21, P9-290/22.	ZADANIE ZREALIZOWANE

36	P0186KO	Nowoczesna szkoła to nowoczesne pracownie - modernizacja zaplecza dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki Gimnazjum 19. Lokalizacja - Ul. Wapienna 17, działki 219/13, 219/14.	Roboty budowlane i dostawa sprzętu elektronicznego, mebli - zrealizowane
37	P0188KR	Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18, działka P26-47/18.	ZADANIE ZREALIZOWANE
38	P0213ZL	Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie. Lokalizacja - Działka P13-1/20.	Przerwa wakacyjna.
39	P0225ZL	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169. Lokalizacja - Działka P4-121/10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
40	P0240RS	Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla młodzieży i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE
41	P0271MM	Osiedlowe kino letnie. Lokalizacja - Działka P6-342.	ZADANIE ZREALIZOWANE
42	P0272MM	Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Lokalizacja - Działki: 336/14, 343/2,345/8, 343/3, 344/18, 341, 344/12, 243/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
43	P0275KO	Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	ZADANIE ZREALIZOWANE
44	S0035KA	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14. Lokalizacja - Ul. Wigury 8/10.	Wycięto drzewa, zdjęto asfalt.
45	S0040KA	Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 70. Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 22.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
46	S0061WS	Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO. Lokalizacja - Ul. Pomorska 105.	Pracownia skończona i uruchomiona.
47	S0077KA	Wyspa Kreatywnego Gimnazjalisty - poznaję - tworzę - odpoczywam. Lokalizacja - Ul. Jaracza 26.	Dostawa mebli zrealizowana.
48	S0107WS	Modernizacja zewnętrzna XII LO. Lokalizacja - Al. Anstadta 7.	Uzyskano pozytywną opinię Konserwatora Zabytków.
49	W0023ZA	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 193 dla mieszkańców Widzewa. Lokalizacja - Ul. Standego 1, nr działki W30 - 57/2/4.	Budowa trybun, ułożenie obrzeży wokół boiska i skoczni do skoku w dal, wykonanie podłoża betonowego pod bieżnię, wykonanie podbudowy pod bieżnię i skocznię
50	W0036NO	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej, ul. Grabińska 3. Lokalizacja - SP 202, działka W45-222/1.	Wykonano – roboty ziemne, podbudowę pod boisko
51	W0039OJ	Ogrodzenie terenu SP 205 i PG 36. Lokalizacja - Działka W-53 210/1, Dąbrówki 1.	Wykonano 60 – 70 % ogrodzenia

52	W0049WW	Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź. Lokalizacja - Ul. Czernika 1/3.	Dostarczono ławki rehabilitacyjne, planszę startową do gimnastyki artystycznej
53	W0053SW	Zakup sprzętu i lustro do sali fitness dla XXIII LO. Lokalizacja - Działka W27-21/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE
54	W0107AN	Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu i parkingu przy SP 204. Lokalizacja - Ul. Gajcego 7/11.	ZADANIE ZREALIZOWANE
55	W0111ST	Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych dla uczniów SP 139. Lokalizacja - Ul. Giewont 28	ZADANIE ZREALIZOWANE
56	W0130MI	Uczymy się świata. Lokalizacja - Osiedle Mileszki.	.Przerwa wakacyjna.
57	W0167SW	NOWOCZEŚNIAKI - edukacyjnie i sportowo wokół SP 37. Lokalizacja - UL. Szpitalna 9/11, działka W22-15/2.	ZADANIE ZREALIZOWANE
58	W0171SW	Pracownia językowa w SP 29. Lokalizacja - W25-136	ZADANIE ZREALIZOWANE
59	W0174SW	Szafki szkolne dla uczniów PG 28. Lokalizacja - Działka W23-14/3.	ZADANIE ZREALIZOWANE
60	W0265AN	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	.Przerwa wakacyjna.
61	W0269MI	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	.Przerwa wakacyjna.
62	W0272MI	Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	W planie na zadanie (roboty budowlane) jest 119 385 zł. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 260 092,85 zł. Wydział Edukacji rozważa źródło pozyskania brakującej kwoty.
63	W0275NR	Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.	.Przerwa wakacyjna.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0016RA	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.	W dniu 17.08.2017 r. ogłoszenie przetargu publicznego na wykonanie robót architektonicznych

2	B0045LA	Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki. Lokalizacja - Działki nr: 25/25; 78/27; 78/26; 168/5; 78/29; 164/3; 139/18; 120/8; 96/10; 96/8; 78/55; 306/5; 306/3 wszystkie w obrębie B-11 oraz 162/4; 111; 27/5 wszystkie w obrębie B-10.	ZADANIE ZREALIZOWANE
3	B0062BD	Siłownia na wolnym powietrzu. Lokalizacja - Rejon ulic: Czarnieckiego - Zbożowa - Marysińska, działka B49, nr 568/77.	Wykonawca wszedł na plac budowy oraz zamówił urządzenia.
4	G0204RO	Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42- ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych w pasie zieleni. Lokalizacja - Działka G-1 321/72.	ZADANIE ZREALIZOWANE
5	G0205RO	Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską. Lokalizacja - Działki G-10-4/116, 118/8, 4/166.	ZADANIE ZREALIZOWANE
6	L0003	Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	Zakończono postępowanie. Sąd Konkursowy nie przyznał I i II nagrody, jedynie 5 równorzędnych trzecich nagród. Wydział Gospodarki Komunalnej jest w stałym kontakcie z Wnioskodawcą celem ustalenia realizatora pomnika.
7	L0241	Dla mnie Widzew to cały świat - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego. Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.	Wnioskodawca dokona konkretyzacji wniosku, zamiast „Dla mnie Widzew to cały świat – budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa Ludwika Sobolewskiego” będzie napis „Dla mnie Widzew to cały świat – budowa pomnika Twórców Wielkiego Widzewa”
8	L0277	Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego. Lokalizacja - Działki nr: S2-179/8; S2-180/3; S2-177/7; S2-179/9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
9	P0001KO	Kasprzaka/Drewnowska-dodatkowe miejsca parkingowe. Lokalizacja - Trawnik przy bloku na rogu Kasprzaka i Drewnowskiej, działka P7-129/42	Trwa realizacja dokumentacji projektowej.
10	P0055MM	Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona „Smukłego” do ul. Jarzynowej. Lokalizacja - Działka P6-336/14.	ZADANIE ZREALIZOWANE
11	P0063ZM	Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej. Lokalizacja - Działka P6-247, bliżej restauracji.	ZADANIE ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW INNYCH NIŻ BUDŻET OBYWATELSKI.
12	P0154SP	POSPRZĄTAJ PO PSIE / STARE POLESIE. Lokalizacja - Trójkąt ulic na Starym Polesiu: ul. Legionów (działka P9-104/60), ul. św. Jerzego (działka P9-83/2), ul. Cmentarna (działka P9-82/12).	ZADANIE ZREALIZOWANE

13	P0195MM	Powrót słupa. Lokalizacja - Skwer na skrzyżowaniu Al.Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.	ZADANIE ZREALIZOWANE
14	P0254ZL	Czyste lasy na Złotnie. Lokalizacja - Działki: P2-37/5, P2-38/18, P2-37/7, P2-36/18, P2-4, P2-10/2, P13-1/10, P2-16.	ZADANIE ZREALIZOWANE
15	W0120AN	Minisiłownia na powietrzu. Lokalizacja - Obręb W41 działka nr 656/1, ul. Serenady 10.	Wykonawca wszedł na plac budowy oraz zamówił urządzenia.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0029BC	Zakup książek i audiobooków dla MBP. Lokalizacja - MBP Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c.	Zakupiono 273 książki, 63 audiobooki. Wydatkowano -7.342 zł
2	B0042BD	ZACZYTANA MARYNARSKA - zakup książek i audiobooków do biblioteki. Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 6, ul. Marynarska 9.	Zakupiono 325 książek. Wydatkowano 6.956 zł
3	B0057RA	"Radogoszcz czyta" - zakup książek i audiobooków. Lokalizacja - Filia nr 28 MBP, ul. Motyłowa 13.	Zakupiono 308 książek, 35 audiobooków . Wydatkowano 7.015 zł
4	B0103BD	Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12. Lokalizacja - MBP Filia nr 12.	Zakupiono 305 książki, 50 audiobooków . Wydatkowano 8.032 zł
5	B0194TW	Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania MBP. Lokalizacja - Ul. Rojna 39.	Zakupiono 334 książek, 29audiobooków. Wydatkowano 7.643 zł
6	B0254TW	Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Bałuckiego Ośrodka Kultury na Żubardzkiej. Lokalizacja - Działka nr: 94/114.	ZADANIE ZREALIZOWANE
7	G0035RO	"Kup nam Piękną książkę" – zakup książek dla czytelników biblioteki. Lokalizacja - Filia 11 MBP, ul. Piękna 35/39.	Zakupiono 754 książek. Wydatkowano 14.128,11 zł
8	G0046RU	Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie wejścia w Filii 17, ul. Rudzka 17. Lokalizacja - Działka G-40 441.	Zakupiono 696 książek, 1 CDRom, odnowiono drzwi wejściowe do biblioteki Wydatkowano 14.396,03 zł
9	G0049GO	Zakup książek do Filii 5 MBP (Dla dzieci i młodzieży). Lokalizacja - Działka G-4 138/2.	Zakupiono 211 książek. Wydatkowano 3.127,72 zł
10	G0088CH	Zakup książek dla czytelników Filii 2 MBP. Lokalizacja - Ul. Natalii 4.	Zakupiono 349 książek. Wydatkowano 7.356,76 zł

11	G0108RO	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP. Lokalizacja - Ul. Cieszkowskiego 11a.	Zakupiono 331 książek. Wydatkowano 5.767,91 zł
12	G0121PK	"Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. Lokalizacja - Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24.	Zakupiono 420 książek Wydatkowano 8.757,24 zł
13	P0021KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Baba Jagą z osiedla Koziny. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, Filia 17, ul. Ossowskiego 4.	ZADANIE ZREALIZOWANE
14	P0033RS	Zakup książek i audiobooków dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia Nr 8. Lokalizacja - Ul. ks. J. Popiełuszki 17.	Zakupiono 467, książek i 145 audiobooków. Wydatkowano 16.130,68 zł
15	P0088MM	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. Lokalizacja - Ul.Perla 9.	ZADANIE ZREALIZOWANE
16	P0238ZL	Doposażenie biblioteki będącej jedynym ośrodkiem kultury na Złotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego dzieciom i emerytom. Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38.	ZADANIE ZREALIZOWANE
17	P0270ZL	Wydanie książki pokazującej historię Złotna i Zdrowia w okresie od końca XIX wieku do połowy XX wieku. Lokalizacja - Osiedle Złotno.	Zadanie w trakcie realizacji - zgromadzone materiały z Archiwum Państwowego i Biblioteki Wojewódzkiej, do tego ok. 6 wywiadów z mieszkańcami.
18	S0023KA	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 11 MBP Łódź-Śródmieście. Lokalizacja - Ul. Próchnika 7.	Zakupiono 156 książek Wydatkowano 3.515,42 zł
19	S0025KA	Zakup książek dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14.	Zakupiono 202 książek . Wydatkowano 3.228,50 zł
20	S0049WS	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 MBP Łódź-Śródmieście przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego 22.	Zakupiono 125 książek. Wydatkowano 2.791,30 zł
21	W0010SW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2.	Zakupiono 219 książek na kwotę 4.522,38 zł
22	W0037OJ	Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy dla czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP Łódź-Widzew, ul. Zakładowa 50.	Zakupiono 2 zestawy komputerowe,226 książek i 259 audiobooki na kwotę 16.827,30 zł
23	W0047WW	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3.	Zakupiono 289 książek na kwotę 4.475,10 zł

24	W0055OJ	Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na Janowie. Lokalizacja - Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.	Zakupiono 4 zestawy komputerowe, 438 książki na kwotę 20.570,60 zł.
25	W0083AN	Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejewie. Lokalizacja - Działka W-40 1/18.	Zakupiono kolorową kserokopiarke na kwotę 15.000 zł. Ta część zadania zrealizowana. Zakupiono 452 książek na kwotę 8.890,50 zł – ta część w trakcie realizacji
26	W0100SW	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników Biblioteki przy Wilczej. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza.	ZADANIE ZREALIZOWANE
27	W0196WW	Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8, ul. Bartoka 27.	Zakupiono 212 książek na kwotę 4.105,76 zł

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	W0078MI	Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordicwalking na Mileszkach. Lokalizacja - Osiedle Mileszki.	Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w sierpniu 2017 odbyło się 9 zajęć nordic walking. Uczestniczyło w nich ponad 50 osób.
2	W0143NR	Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33. Lokalizacja - Teren osiedla nr 33.	Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy w sierpniu 2017 trwała przerwa wakacyjna w zajęciach.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0008BC	Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty-Centrum. Lokalizacja - Obręb B-45, działka 22/6, 22/4, 22/5, 22/3.	Było ogłoszone postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta w ramach tego zadania. W chwili obecnej będzie prowadzone postępowanie z wolnej ręki.
2	B0009BC	Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty-Centrum. Lokalizacja - Obręb B- 49, działka nr 30/57.	Zakup i montaż nowoczesnej infrastruktury diagnostycznej zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą ściśle owiązany jest z umową nr 1/Inw/17 z terminem wykonania do 31 sierpnia 2017r. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe i porządkowe na większości obszaru objętego pracami remontowymi oraz prace remontowo adaptacyjne w obrębie budowanej przez innego Wykonawcę windy

3	G0002RO	Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni. Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. Cieszkowskiego 6.	W dniu 16.08.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i został przekazany plac budowy. Roboty zostały rozpoczęte.
4	G0004CD	W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. Lokalizacja - Działki G-17 235/1, 235/3, 235/4.	W dniu 16.08.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i został przekazany plac budowy. Trwają prace przygotowawcze. W dniu 09.08.2017 r. został dostarczony, zamontowany i przekazany do użytkowania zamówiony sprzęt medyczny w ramach doposażenia poradni rehabilitacyjnej.
5	G0005CD	W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. Tatrzńska 109.	W dniu 16.08.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i został przekazany plac budowy. Roboty zostały rozpoczęte. W dniu 09.08.2017 r. został dostarczony, zamontowany i przekazany do użytkowania zamówiony sprzęt medyczny i wyposażenie w ramach doposażenia poradni RTG.
6	L0004	Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej. Lokalizacja - Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place i punkty przesiadkowe w centrum i na osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, przedszkola.	Trwało postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienia wykonawcy zamówienia na dostawę 80 defibrylatorów AED wraz z dostawą szafek do ich przechowywania oraz montażem, oznakowaniem i zapewnieniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED. W postępowaniu złożono pięć ofert, w sierpniu trwała analiza ofert i zbieranie wyjaśnień od wykonawców, dwie oferty zostały odrzucone w przyczyn formalnych
7	L0061	Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 36/50, oddziały onkologiczne dla dzieci starszych (VI) i młodszych (VII).	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie ciągle – realizowane do końca 2017 r.

8	L0062	Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego. Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87.	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie ciągle – realizowane do końca 2017 r.
9	S0008KA	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. Lokalizacja - Przychodnia Śródmieście, ul. Próchnika 11.	Część 1 zadania – zrealizowana w całości (VII 2017r) Część 2 zadania – protokolarny odbiór wyposażenia zgodnie z zawartą umową 18/2017, - obecnie trwa rozliczenie inwestycji
10	S0009WS	Gabinet fizjoterapii uroginekologicznejw poradni ginekologicznej Przychodni Śródmieście. Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 / ul. Sterlinga 19.	W sierpniu prowadzone były zabiegi fizjoterapeutyczne wobec pacjentek zakwalifikowanych do projektu. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2017 r.
11	S0010WS	Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. Lokalizacja - Przychodnia Akademicka "PaLMA", ul. Lumumby 14.	ZADANIE ZREALIZOWANE
12	S0011WS	Remont holu głównego oraz urządzenie recepcji i szatni w szpitalu ginekologiczno-położniczym. Lokalizacja - Ul. Sterlinga 13.	Wykonanie projektu budowlanego oraz otrzymanie niezbędnych zezwoleń, decyzji. Przygotowanie do rozpoczęcia przebudowy.
13	W0012WW	Remont i doposażenie Przychodni Batory. Lokalizacja - Ul. Elsnera 19, wynajem od Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego.	Trwają prace remontowe w pomieszczeniach przychodni
14	W0014SW	Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew”. Lokalizacja - Obręb W-27 - działka ewidencyjna 20/4. Własność miasta Osiedle Stary Widzew.	ZADANIE ZREALIZOWANE
15	W0015WW	Remont i doposażenie Przychodni Batory. Lokalizacja - Ul. Gorkiego 21a	Trwają prace inwestycyjne

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0229WI	Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno. Lokalizacja - OSP ul. Kolumny 312, Działka G-55 23/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0002BD	Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku. Lokalizacja - Przejście dla pieszych na Źródłowej łączące parki.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia ponownej procedury przetargowej.

2	B0006RA	Lódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Radogoszcz.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
3	B0007TW	Lódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Teofilów-Wielkopolska.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
4	B0017BC	Ścieżka rowerowa Limanowskiego. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż Limanowskiego od Grunwaldzkiej do Włókniarzy B45-144/40, B45-144/39, B45-144/35, B29-204/15, B45-144/33, B45-144/26, B45-144/5, B45-291/1, B45-296, B45-294, B45-295, B45-293, B44-244/1.	W dniu 7 września planowane jest otwarcie ofert w przetargu na realizację zadania.
5	B0022BC	Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota. Lokalizacja - Południowa strona ul. Lutomierskiej. Działka B45-183/70.	Wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.
6	B0038BD	Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego. Lokalizacja - Ul. Jonschera, działka nr 809/15 oraz ul. Niemojewskiego, działka nr 809/14.	Przygotowywanie projektu organizacji ruchu.
7	B0044LA	Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej. Lokalizacja - Działka nr 7/35 oraz 7/60 w obrębie B-11 przy skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej i Kuropatwiej.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia ponownej procedury przetargowej.
8	B0049TW	Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńców. Lokalizacja - Południowa strona skrzyżowania Aleksandrowska / Kaczeńcowa, działka B35-79/72.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
9	B0056LA	Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli. Lokalizacja - Nr działki B14-7/60.	Przetarg na etapie wyboru Wykonawcy.
10	B0084BD	"Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski. Lokalizacja - Działka B47-351/40.	Trwa procedura przetargowa.
11	B0206JM	Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów. Lokalizacja - Łagiewnicka / Sowińskiego, Łagiewnicka / tzw. dołek - między Modrzewiową i Strumykową, ale po stronie Marysina, Warszawska / Wałbrzyska - Skrzydlata (przy wiadukcie kolejowym), Warszawska / Wycieczkowa, Łupkowa (SP 142).	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
12	G0010CH	Rowery - Kontraruch na osiedlu Chojny. Lokalizacja - Ulice: Zamknięta, Wdzięczna, Strzelecka, Powszechna, Mieszkańska, Królewska, Obszerna, Sarmacka.	Trwają uzgodnienia dotyczące możliwości wdrożenia projektu organizacji ruchu.

13	G0017CH	Bezpieczne Chojny – Bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów SP 109. Lokalizacja - Ul. Pryncypalna.	Przetarg na etapie wyboru Wykonawcy.
14	G0021GO	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak. Lokalizacja - Granice administracyjne osiedla Górniak.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
15	G0171CH	Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 110 i PM 200. Lokalizacja - Działki G-28 463/72; 463/74; 463/84 ; 581/9; 581/10.	W procedurze przetargowej został wybrany Wykonawca zadania.
16	G0239GO	Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku. Lokalizacja - Działka G-3 23/23.	W procedurze przetargowej został wybrany Wykonawca zadania.
17	L0001	Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe etap 2. Lokalizacja - Ul. Św. Teresy, ul. Krakowska, ul. Siewna, ul. Złotno/Rąbieńska, ul. Pojezierska, ul. Grodzieńska, ul. Kowieńska, ul. Parkowa, ul. 28 Pułku Strzelców, ul. Organizacji WIN, ul. Zawiszy, ul. Łagiewnicka, ul. Lodowa/Widzewska/Wałowa, ul. Niższa, ul. Broniewskiego, ul. Felińskiego/Tatrzańska, ul. Felińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Wydawnicza, ul. Zgierska, ul. Zielona, ul. Żeligowskiego.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
18	L0017	Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez Lutomiarską, kontraruch na Bazarowej. Lokalizacja - Skrzyżowanie Zachodnia/Drewnowska, Zachodnia/Bazarowa, Bazarowa/Rybna, cała ul. Bazarowa. Działki: B46-229/27, B46-301/9, B46-301/6, B47-174/76, B46-237/18.	Trwają uzgodnienia dotyczące projektu organizacji ruchu.
19	L0029	Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR. Lokalizacja - Łódź.	-
20	L0032	Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego. Lokalizacja - Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego Roweru Publicznego, zatem będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całego miasta. Będą dokowane w stacjach rozmieszczonych już w Łodzi.	Trwa procedura przetargowa.
21	L0038	Bezpieczne ścieżki rowerowe. Lokalizacja - Ścieżki rowerowe w mieście.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
22	L0210	Rower miejski dla Widzewa. Lokalizacja - W19-184/105, W21-629/76, W19-81/16, W19-196/42- Widzew Wschód, W27-23/5 - Stary Widzew, W12-225 - Stoki, W47-303/3 - Nowosolna, W40-660/3 - Andrzejów, W35-71/62, W35-140/141 - Olechów-Janów.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.

23	P0003KR	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych osiedla Karolew-Retkinia Wschód.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
24	P0012RS	Przejezdne Maratońska Zachód. Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska - Plocka, działki P24-365/320, P24-365/321, P24-386. Skrzyżowanie Maratońska-Armii Krajowej działka P24-365/318.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
25	P0048ZM	Pieszko i rowerem koło Górki Retkińskiej – utwardzenie błotnistej ścieżki. Lokalizacja - Ścieżka łącząca Kusocińskiego z Konstantinowską, biegnąca wzdłuż ogródków działkowych na wschód od Górki Retkińskiej - działki P25 1/9, P25 198/72, P25 197/3.	Trwa procedura przetargowa.
26	P0065ZM	Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy ul. Drewnowskiej. Lokalizacja - Działka P6-356/2, fragment chodnika dochodzący wzdłuż torów kolejowych do chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Drewnowskiej.	Zadanie zgłoszone Wykonawcy do realizacji.
27	P0069ZM	Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania. Lokalizacja - Działka P6-206/1, na wysokości Perłowej 16.	Zadanie zgłoszone Wykonawcy do realizacji.
28	P0074RS	Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego, okolice PG 22, skrzyżowanie Al. Wyszyńskiego - ul. Armii Krajowej, okolice Pałacu Młodzieży, krańcówka Wyszyńskiego, ul. Łyżwiarska między ul. Kolarską i ul. Siermierczą.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
29	P0097ZL	Zajezdnia Muzealna Brus – przejście dla pieszych przez Konstantinowską na wysokości ul. Lontowej. Lokalizacja - Rejon skrzyżowania Konstantinowska-Lontowa.	Trwa procedura przetargowa.
30	P0181ZL	Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej. Lokalizacja - W pasie drogowym ul. Krakowskiej.	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
31	P0198MM	Przystanek Roweru Miejskiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
32	P0278ZL	Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską. Lokalizacja - Działka nr 49 w obrębie P-41.	Trwa procedura przetargowa.
33	W0006WW	Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód. Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Widzew-Wschód.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.

34	W0040OJ	Rowerem na Olechów i Janów. Lokalizacja - Ciąg: ul. Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich, ul. Zakładowa - na odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej.	Trwa procedura przetargowa.
35	W0050NR	BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających. Lokalizacja - Działki nr 59/4 i 59/5 obręb W-37.	Przetarg na etapie wyboru Wykonawcy.
36	W0157OJ	Rower Miejski na Olechowie i Janowie. Lokalizacja - Działki: W 35-71/62, W 35-140/141 - Olechów-Janów.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.
37	W0233SW	Stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Niciarniana/Piłsudskiego.	Zostało uruchomionych 47 stacji rowerowych na terenie osiedli z 470 rowerami. Przygotowywanie przetargu na kolejne 56 stacji rowerowych.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0048WL	Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu w dniu 16.08.2017 r. celem sprawdzenia oraz odbioru.
2	B0256WL	Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m. Lokalizacja - Ul. Moskule od posesji nr Moskule 76.	W dniu 2.08.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r.
3	G0139WI	Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu w dniu 16.08.2017 r. celem sprawdzenia oraz odbioru.
4	G0256WI	I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Lokalizacja - Ul. Kolumny, działki G-57 81/2 i 81/3.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu do odbioru.
5	L0059	Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana". Lokalizacja - ul. Sobolowa 1.	Inwestycja w trakcie realizacji. W dalszym ciągu trwają roboty przy budowie parkingu, ogrodzeniu. Rozpoczęto dostawę sprzętu. Planowany termin zakończenia - grudzień 2017 r.
6	P0016RS	Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej. Lokalizacja - Działki: P25-202/65, P25-202/90, P25-202/15, P25-202/14.	ZADANIE ZREALIZOWANE

7	P0034LP	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej do Rusałki - dojście do placu zabaw. Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu do odbioru.
8	P0035LP	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennej - dojście do przystanku autobusowego. Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu do odbioru.
9	P0082ZM	Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej. Lokalizacja - Przystanek Krakowska-Biegunowa nr 404, Krakowska-Michałowicza nr 407, Krakowska-Minerska nr 408, Krakowska-Minerska nr 402.	W dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na stronie ZIM na zakup oraz montaż wiat przystankowych. W dniu 25.08.2017 została podpisana umowa z wykonawcą prac.
10	P0100MM	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	W dniu 13.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja została odebrana.
11	W0044AN	Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta. Lokalizacja - Ul. Ogińskiego.	W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu do odbioru.
12	W0059ST	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej. Lokalizacja - Działki: W12-30/20, W12-30/29, W12-76/26, W12-76/27, W12-76/31, W12-76/32, W12-76/33, W12-76/34.	W dniu 07.06.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Został wybrany Wykonawca robót. Umowa została podpisana na początku sierpnia br..
13	W0070OJ	Chodniki dla Hetmańskiej. Lokalizacja - Działka W35-52/3.	W dniu 09.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia do dnia 15.09.2017 r.
14	W0082DL	Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.	W dniu 13.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej.
15	W0084NR	WYGODNY PRZYSTANEK. Lokalizacja - Działka nr 83/27 obręb W37.	W dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na stronie ZIM na zakup oraz montaż wiat przystankowych. W dniu 25.08.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą
16	W0101OJ	Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita. Lokalizacja - Ul. Ziemowita.	W dniu 09.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia do dnia 15.09.2017 r.
17	W0125DL	Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.	W dniu 07.06.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych. Dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu w dniu 16.08.2017 r. celem sprawdzenia oraz odbioru.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0122BC	Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. Lokalizacja - Działki nr: B45-280/23, B45-280/25, B45-280/26, B45-280/16.	Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (przetarg).
2	B0137BD	WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH sprawdź: https://www.facebook.com/workoutparklodz/ . Lokalizacja - Park im. "Szarych Szeregów"- działka nr 82/2 w obrębie B-50, w sąsiedztwie placu zabaw.	Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (licytacja elektroniczna).
3	B0152BD	Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego, a Dworcem Północnym. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska polskiego - obręb B48 - działki: 104/6, 104/7, 104/8, 104/9.	Trwają roboty budowlane – termin zakończenia prac do 26 października br.
4	B0153BD	Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii Sztuk Pięknych). Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Palki) - działki nr 62/19, 62/8 w obrębie B-54.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
5	B0192RA	Ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom. Lokalizacja - Działka nr: B7-11.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
6	B0211BD	Rewitalizacja Parku Helenów. Lokalizacja - Działka nr: B48- 179/11.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych (podpisanie umowy 1 września br.) – termin realizacji do 29 listopada br.
7	B0241BC	Zieleń na Starych Bałutach - posadzenie drzew i krzewów ul. Dolnej - poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego. Lokalizacja - Ul. Dolna (od Zgierskiej do Łagiewnickiej).	ZADANIE ZREALIZOWANE.
8	G0161GO	Pływający dom dla kaczek. Lokalizacja - Park im. Reymonta, działka G3-33/26.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
9	L0028	Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkikasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa. Lokalizacja - Łódź.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
10	L0053	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Lokalizacja - Obręb B-16, działka 45/9.	Trwa realizacja zadania. W sierpniu w ramach zadania sfinansowano usługi weterynaryjne związane z leczeniem i rehabilitacją zwierząt. Sfinansowano również zwiększoną obsadę kadrową ośrodka
11	L0069	Przywróćmy Łodzi Lunapark. Lokalizacja – Park na Zdrowiu.	ZADANIE ZREALIZOWANE.

12	L0110	Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez skierowania lekarskiego. Lokalizacja - Park Źródłiska.	Realizacja zadania zgodnie z planem: w każdy wtorek i czwartek miesiąca od 11.00 do 14.00 rozkładane są stoliki, krzeselka i parasole w Parku Źródłiska I i odbywa się darmowa degustacja wód leczniczych. W przypadku niepogody pijalnia przenosi się do Domku Ogrodnika w Parku Źródłiska I.
13	P0017LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	Trwa realizacja zadania. W sierpniu w ramach zadania dofinansowano utrzymanie porządku i czystości. Straż Miejska prowadziła patrole konne w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie postępowanie na wybór wykonawcy II nawrotu wykaszania.
14	P0049LP	Poprawa bezpieczeństwa - odlów dzików. Lokalizacja - Tereny niezabudowane i obrzeża kompleksu leśnego Lublinek, działki stanowiące własność miasta.	Na chwilę obecną odłowy zostały wstrzymane w związku z brakiem możliwości przesiedlania odlowionych dzików z uwagi na zagrożenie ASF tj. wirusem afrykańskiego pomoru świń
15	P0083ZM	Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej Parku im. Piłsudskiego. Lokalizacja - Obręb P-16, działki 1/1,32/1,33/6,33/7.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych – termin realizacji do 13 października br.
16	P0105LP	Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku”. Lokalizacja - Park „Na Smulsku”, działka P39-100/5,	Trwa trzecie postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych (przetarg).
17	P0245ZL	Zdalnie sterowany raj RC. Lokalizacja - Róg ul. Konstantynowskiej i ul. Juszczakiewicza, działka P21-39/19.	Trwają korekty projektu i oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na realizację robót.
18	S0001WS	Wschód Śródmieścia - plac zabaw. Lokalizacja - Park im. Matejki.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych – termin realizacji do 10 października br.
19	S0074WS	Kwiecisty Park Staszica. Lokalizacja - Obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Uniwersytecka, Jaracza, Wierzbowa.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
20	W0003ZA	KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew. Lokalizacja - Działki numer 54/9 oraz 54/10 na osiedlu Zarzew (Park Podolski).	Zgodnie z planem zadanie realizowane poprzez wyświetlanie filmów w Parku Podolskim: Frekwencja około 300 osób. 06/08 - Sztuczki -Polska (2007) reż. Andrzej Jakimowski 13/08 - Hardkor Dysko- Polska (2014) reż. Krzysztof Skonieczny 20/08- Dom zły- Polska (2009) reż. Wojciech Smarzowski 27/08-Jack Strong- Polska (2014) reż. Władysław Pasikowski Alternatywą na wypadek złej pogody jest wyświetlenie filmu odwołanego ze względu na warunki pogodowe jako drugiego na kolejnym spotkaniu wypadającym zgodnie z terminarzem.
21	W0033SW	Siłownia pod chmurką. Lokalizacja - Działka W27-23/5.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych – termin realizacji do 11 października br.

22	W0074SW	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródliska I. Lokalizacja - Park Źródliska I, istniejący plac zabaw w parku od strony ul. Fabrycznej.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych – termin realizacji do 18 października br.
23	W0232SW	Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej - wykonanie zadrzewień w Parku 3 Maja. Lokalizacja - Park 3 Maja. Działki W15-3/4, W15-3/1, W15-5/8.	ZADANIE ZREALIZOWANE.
24	W0243SW	Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem. Lokalizacja - Działka W26-130/8	Trwa powtórzenie procedury przetargowej.
25	W0277NR	Drzewa przy ul. Rokicińskiej. Lokalizacja - Ulica Rokicińska, na odcinku od ul. Transmisyjnej do granicy osiedla.	W sierpniu trwała pielęgnacja posadzonych drzew.
26	W0280OJ	Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa. Lokalizacja - Zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Zakładową (północno-zachodni narożnik).	ZADANIE ZREALIZOWANE.