

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.03.2020 - 31.03.2020r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0048WL Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.			
2	G0139WI Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.			

3	<p>P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.</p>	<p>W dniu 18.03.2020 r. ogłoszono przetarg na stronie ZIM. Planowane otwarcie ofert w dniu 20.04.2020 r.</p>	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert w dniu 20.04.2020 r.
4	<p>W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.</p>	<p>W dniu 18.03.2020 r. ogłoszono przetarg na stronie ZIM. Planowane otwarcie ofert w dniu 20.04.2020 r.</p>	Brak oszczędności	Brak	Planowane otwarcie ofert w dniu 20.04.2020 r.
5	<p>W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.</p>	<p>Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.</p>			