

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.03.2019 - 31.03.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają prace związane z wykonywaniem posadzek, instalacji wod. – kan., zagospodarowanie terenu wybiegów zewnętrznych.	Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.796,75 PLN projekt zamienny - 58.536,58 PLN, koncepcja - 3.000,00 PLN opłata skarbową pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 2.091.233,15 PLN	brak	Kontynuacja realizacji robót budowlanych.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0272MI Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika negatywna. WE ponownie złożył wniosek			

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0003 Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	Wykonano rzeźbę jednorożca. Planowany termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Planowany termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0048WL Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Skarbnik odrzucił wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu. Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
2	G0139WI Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Skarbnik odrzucił wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu. Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
3	P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Skarbnik odrzucił wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu. Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.

4	W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Skarbnik odrzucił wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu. Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
5	W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Skarbnik odrzucił wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu. Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.