

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.07.2019 - 31.07.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Zakończono roboty, w dniu 15 lipca 2019 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie.	Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.796,75 PLN projekt zamienny - 58.536,58 PLN, koncepcja - 3.000,00 PLN opłata skarbową pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 120.662,55 PLN	Brak.	-

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0272MI Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Zaktualizowano kosztorysy. WE złożył wniosek finansowy. Zadanie zostało dofinansowane			Zadanie zostało dofinansowane. WE złożył wniosek do WZP celem ogłoszenia przetargu. 12.07.2019r. WZP ogłosił przetarg.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0003 Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.			ZADANIE ZREALIZOWANE	

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0048WL</p> <p>Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.</p>	ZIM wykonał dokumentację projektową.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
2	<p style="text-align: center;">G0139WI</p> <p>Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.</p>	ZIM wykonał dokumentację projektową.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.

3	<p>P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.</p>	ZIM wykonał dokumentację projektową.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
4	<p>W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.</p>	ZIM wykonał dokumentację projektową.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
5	<p>W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.</p>	ZIM wykonał dokumentację projektową.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2020. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.