

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.01.2020 - 31.01.2020r.

## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0048WL</b> Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.			
2	<b>G0139WI</b> Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.			

3	<p><b>P0100MM</b>  Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego.  Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.</p>	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację prac	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2020.
4	<p><b>W0082DL</b>  Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem.  Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.</p>	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację prac	Brak oszczędności	Brak	Planowane ogłoszenie przetargu – marzec 2020.
5	<p><b>W0125DL</b>  Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska.  Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.</p>	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.			