

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.02.2019 - 28.02.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają roboty budowlane. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem wybiegów zewnętrznych.	Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.796,75 PLN projekt zamienny - 58.536,58 PLN, koncepcja - 3.000,00 PLN opłata skarbowa pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 2.091.233,15 PLN	brak	Kontynuacja realizacji robót budowlanych.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0272MI Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	ZADANIE NIEZREALIZOWANE			W roku 2017 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie prac projektowych okazało się, że konieczna jest zmiana technologii i zakresu prac, co podwyższyło koszty zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wydział Edukacji wystąpił do Skarbnika Miasta o dofinansowanie zadania. Nie uzyskano dofinansowania. W roku 2018 zaktualizowano kosztorysy i wprowadzono zadanie do budżetu Miasta. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że wpłynęła jedna oferta przekraczająca posiadane środki. W drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. We wrześniu 2018 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na zadanie, aby można było przeprowadzić negocjacje z potencjalnym wykonawcą. W listopadzie przeprowadzono negocjacje, jednak realizacja zadania nie była możliwa do końca 2018 roku (wykonawca nie podpisał umowy – powodem były warunki atmosferyczne, przestoje wynikające z technologii i specyfiki robót, czas oczekiwania na materiały budowlane). W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0003 Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	Wykonano rzeźbę jednorożca. Planowany termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019r.	Brak.	Nie dotyczy.	Planowany termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0048WL Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
2	G0139WI Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.

3	P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
4	W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.
5	W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.	Złożono wniosek do Skarbnika z prośbą o wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane wprowadzenie zadania do budżetu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.03.2019 r.	Brak oszczędności	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2019. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta.