

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017**

za okres 01.06.2018- 21.07.2018r.

**BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy (oszczędności)</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
<b>1</b>	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	W dniu 18 lipca 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.	Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.024,16 PLN opłata skarbową pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania: 2.375.477,84 PLN	-	Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 2 sierpnia 2018 roku.

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy (oszczędności)</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
<b>1</b>	<b>B0016RA</b> Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.	Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych UMŁ o przeprowadzenie postępowania przetargowego.	Brak.	Nie dotyczy.	Procedowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Wydziale Zamówień Publicznych.
<b>2</b>	<b>L0003</b> Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	Podpisano umowę z wykonawcą rzeźby jednorożca.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja umowy: do 30 listopada 2018r.
<b>3</b>	<b>L0241</b> Dla mnie Widzew to cały świat - budowa instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa, Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.	Podpisano umowę na budowę instalacji. Umowa w trakcie realizacji.	Brak.	Nie dotyczy.	Realizacja umowy.

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy (oszczędności)</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
1	<b>B0048WL</b> Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.	W przygotowaniu ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie ZIM.	Brak oszczędności	brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.
2	<b>G0139WI</b> Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.	W przygotowaniu ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie ZIM.	Brak oszczędności	brak	Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.

3	<p><b>P0100MM</b> Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.</p>	<p>W przygotowaniu ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie ZIM.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>brak</p>	<p>Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.</p>
4	<p><b>W0082DL</b> Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.</p>	<p>W przygotowaniu ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie ZIM.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>brak</p>	<p>Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.</p>
5	<p><b>W0101OJ</b> Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita. Lokalizacja - Ul. Ziemowita.</p>	<p>Zadanie zrealizowane</p>			
6	<p><b>W0125DL</b> Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.</p>	<p>Oświetlenie: W przygotowaniu ogłoszenie postępowania przetargowego na stronie ZIM.  Wiaty: Zrealizowano</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>brak</p>	<p>Oświetlenie: Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.</p>

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>S0107WS</b> Modernizacja zewnętrzna XII LO. <i>Lokalizacja - Al. Anstadta 7.</i>	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
2	<b>W0272MI</b> Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wybrano wykonawcy (ofertę złożyła jedna firma na kwotę 460.000zł - środki na zadanie 299.919zł). Wydział Zamówień Publicznych ponownie ogłosił przetarg nieograniczony.	Brak oszczędności	Brak	Otwarcie ofert 27.08.2018 r. Powiadomiono również potencjalnych wykonawców w celu zwiększenia szans na rozstrzygnięcie przetargu.