

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

za okres 01.01.2019 - 31.01.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają roboty budowlane. Rozpoczęto prace związane z konstrukcją dachu.	Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.796,75 PLN projekt zamienny - 58.536,58 PLN, koncepcja - 3.000,00 PLN opłata skarbowa pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 2.091.233,15 PLN	brak	Kontynuacja realizacji robót budowlanych.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0272MI Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.	ZADANIE NIEZREALIZOWANE			Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. kwoty na realizację zadania

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0003 Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.	Wykonano rzeźbę jednorożca.	-	-	Planowana realizacja zadania do 30 czerwca 2019r.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy (oszczędności)	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0048WL</p> <p>Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.</p>	Opracowano i odebrano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia.	Brak oszczędności	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku.	Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta
2	<p style="text-align: center;">G0139WI</p> <p>Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2.</p>	Opracowano i odebrano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia.	Brak oszczędności	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku.	Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta

3	<p>P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.</p>	<p>Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.</p>	<p>Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta</p>
4	<p>W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.</p>	<p>Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.</p>	<p>Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta</p>
5	<p>W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.</p>	<p>Opracowano i odebrano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia.</p>	<p>Brak oszczędności</p>	<p>Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku.</p>	<p>Planowane ogłoszenie przetargu na realizację prac po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta</p>