

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020 ZA OKRES 01.05.2022 – 30.06.2022

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Informacje o realizacji projektu	Planowany termin realizacji projektu
1	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	G278GO	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniaku.	w realizacji		
2	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	P276ZL	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie.	w realizacji		
3	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S047KA	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.	do realizacji w 2022	Zadanie będzie przekazane do realizacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.	31.12.2022

4	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	W259ST	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach.	w realizacji		
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G158CH	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	do realizacji w 2022		
6	Wydział Edukacji	B051BC	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	w przygotowaniu		31.12.2022
7	Wydział Edukacji	B052BC	Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych.	w przygotowaniu		31.12.2022
8	Wydział Edukacji	B268BD	Termomodernizacja budynku SP 58.	w realizacji	W trakcie wykonywania robót. Do wykonania pozostał remont schodów wejściowych i osuszenie piwnic.	15.07.2022
9	Wydział Edukacji	B311RA	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	w przygotowaniu		31.12.2022

10	Wydział Edukacji	B312RA	Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184.	w przygotowaniu		31.12.2022
11	Wydział Edukacji	B331TW	Modernizacja Naszej SP 48.	w realizacji	Została wymieniona stolarka okienna	31.12.2022
12	Wydział Edukacji	G178CD	"Kolorowa 190-tka"-modernizacja SP 190.	zrealizowano	zadanie zrealizowane	
13	Wydział Edukacji	G049CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.	w realizacji	Zweryfikowano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną w 2021 r. Złożono wnioski do WZP, celem ogłoszenia przetargu. Przetarg ogłoszono, wybrano wykonawcę, trwa termin ewentualnych odwołań	31.12.2022

14	Wydział Edukacji	G048CD	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.	w realizacji	zweryfikowano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną w 2021 r. Złożono wnioski do WZP, celem ogłoszenia przetargu. Przetarg ogłoszono, wybrano wykonawcę, trwa termin ewentualnych odwołań	31.12.2022
15	Wydział Edukacji	G113CH	RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.	zrealizowano	zadanie zrealizowane	
16	Wydział Edukacji	G061RU	BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.	w przygotowaniu		31.12.2022
17	Wydział Edukacji	P254KO	Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia.	zrealizowano	zadanie zrealizowane	

18	Wydział Edukacji	P182KR	"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy.	zrealizowano	zadanie zrealizowane	
19	Wydział Edukacji	P210RS	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	w przygotowaniu		31.12.2022
20	Wydział Edukacji	P031RS	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i	w przygotowaniu		31.12.2022
21	Wydział Edukacji	S021KA	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	w przygotowaniu		31.12.2022
22	Wydział Edukacji	S093WS	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	w przygotowaniu		31.12.2022
23	Wydział Edukacji	W141OJ	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi.	zrealizowano	zadanie zrealizowane	
24	Wydział Edukacji	W267SW	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	w przygotowaniu		31.12.2022

25	Wydział Edukacji	W143WW	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12.	w realizacji	Zweryfikowano dokumentację projektowo - kosztorysowa, wykonaną w 2021r. W maju złożono wniosek do WZP celem ogłoszenia przetargu. Przetarg ogłoszony, otwarcie ofert 30.06.2022	31.12.2022
26	Zarząd Inwestycji Miejskich	S001WS	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	w przygotowaniu	Trwają konsultacje z mieszkańcami ul. Wierzbowej	31.12.2022
27	Wydział Gospodarki Komunalnej	W262ST	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	w realizacji	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	31.12.2022
28	Zarząd Inwestycji Miejskich	B238LA	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	w przygotowaniu	Powtórzenie przetargu	

29	Zarząd Inwestycji Miejskich	W042WW	Wodny Park Zabaw.	w przygotowaniu	Materiały przetargowe złożono do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM celem procedowania przetargu. Przetarg unieważniono ze względu na brak ofert. Po aktualizacji kosztorysu przetarg ponowiono ze zwiększoną kwotą. Przetarg unieważniono ze względu na brak ofert.	31.12.2022
30	Zarząd Inwestycji Miejskich	G149CH	Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.	zrealizowano	Odbiór inwestycji odbył się w dniu 27.05.2022 r.	
31	Zarząd Inwestycji Miejskich	G099RU	Plac zabaw na Rudzie.	zrealizowano	Odbiór inwestycji odbył się w dniu 31.03.2022 r.	
32	Zarząd Inwestycji Miejskich	G097RU	Plac zabaw na ul. Ruchliwej.	zrealizowano	Odbiór inwestycji odbył się w dniu 31.03.2022 r.	

33	Zarząd Inwestycji Miejskich	B100JM	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	w przygotowaniu		
34	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	G307GO	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.	w przygotowaniu	Przekazano do ZIM	
35	Zarząd Zieleni Miejskiej	P108LP	Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek.	w przygotowaniu		
36	Zarząd Zieleni Miejskiej	P028ZM	Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu).	w przygotowaniu	Trwa ponowna procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.	01.12.2022
37	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	S076KA	Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni.	w przygotowaniu	Przekazano do ZIM	