

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021/2022 ZA OKRES 01.07.2022-31.08.2022

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status (w przygotowaniu/ w realizacji/ zrealizowano)	Informacje o realizacji projektu (lipiec-sierpień)	Planowany termin realizacji projektu
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G053CH	Nowoczesna plaża na "Stawach Jana"	w realizacji	Zakończono opiniowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w poszczególnych komórkach UMł. Przygotowano postępowanie przetargowe na modernizację plaży i przekazano do centralnego zamawiającego celem ogłoszenia zamówienia. Ogłoszono postępowanie i wybrano wykonawce na wykonanie i montaż napisu "Stawy Jana".	31.12.2022

2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G104CH	STAWY JANA - NOWE NASADZENIA WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW W NAWIĄZANIU DO HISTORII TEGO MIEJSCA - PARKU DWORSKIEGO. WSPIERAMY PTAKI I OWADY.	w realizacji	Zlecono dostawę i usługę wykonania nasadzeń. Przedmiotowe prace zostaną zrealizowane w październiku.	30.10.2022
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G090CH	MAMY Przestrzeń na Stawach Jana	zrealizowane	Zadanie zakończone.	
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G095CH	FLAMINGI NA STAWACH JANA. ZAKUP 2 ROWERÓW WODNYCH TYPU FLAMING	zrealizowane	Zadanie zakończone.	
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G060CD	SUPER ZJEŹDŹALNIA NA MŁYNKU - ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA MŁYNKU	W realizacji	Zakończono opiniowania dokumentacji projektowo-kosztorsowej w poszczególnych komórkach UMŁ. Przygotowano postępowanie przetargowe na rozbudowę placu zabaw i przekazano do centralnego zamawiającego celem ogłoszenia zamówienia.	31.12.2022

6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G128CD	Park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych w Parku na Młynku	w realizacji	Otrzymano weryfikację PFU przez wnioskodawcę. Zakończono opiniowanie dokumentacji w poszczególnych komórkach UMŁ. Ogłoszono postępowanie zamówienia publicznego. Wybrano wykonawcę. W trakcie podpisywania umowy.	31.12.2022
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G059CD	STACJA STREET WORKOUT NA MŁYNKU	w realizacji	Zakończono opiniowanie dokumentacji w poszczególnych komórkach UMŁ. Przygotowano postępowanie przetargowe i przekazano do centralnego zamawiającego celem ogłoszenia.	31.12.2022
8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G096RU	Superplaża na Stawach Stefańskiego - II etap	w realizacji	Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu plaży. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.	31.12.2022
9	Straż Miejska	B141LA	CZYSTE ŁAGIEWNIKI	w realizacji	Wykonywane są patrole	31.12.2022

10	Straż Miejska	P151MM	Bezpieczne osiedle – system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Unii Lubelskiej / Praussa – etap 4.	w realizacji	Podpisana umowa - realizacja zgodnie z harmonogramem	31.12.2022
11	Straż Miejska	P199MM	Stop pseudo graffiti na osiedlu Montwiłła-Mireckiego - dodatkowe patrole Straży Miejskiej	w realizacji	Wykonywane są patrole	31.12.2022
12	Straż Miejska	P198RS	ZADBAJMY O SMULSKO	w realizacji	Wykonywane są patrole	31.12.2022
13	Straż Miejska	S027KA	"PARK IM. HENRYKA SIENKIEWICZA - OAZA SPOKOJU, BEZPIECZEŃSTWA I CZYSTOŚCI"	w realizacji	Wykonywane są patrole	31.12.2022
14	Straż Miejska	W189NR	POSTAWMY NA BEZPIECZEŃSTWO - OSIEDLE NR 33	w realizacji	Wykonywane są patrole	31.12.2022
15	Straż Miejska	W190OJ	Góra śmieci ziemię szpeci - zwiększenie patroli na Olechowcie-Janowie	w realizacji	Wykonywane są patrole	31.12.2022
16	Straż Miejska	L093	Dron do walki ze smogiem i kopcuchami dla Eko Patrolu.	w realizacji	Podpisana umowa - realizacja zgodnie z harmonogramem	31.12.2022
17	Wydział Edukacji	S035WS	Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z osiedla Śródmieście-Wschód	w realizacji	Rozpoczęcie zajęć dla dzieci, przygotowanie harmonogramu na kolejne miesiące, kontynuacja dyżurów	31.12.2022

18	Wydział Edukacji	L105	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi	w realizacji	Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę, umowa w trakcie podpisywania	30.11.2022
19	Wydział Edukacji	L038	Skwerek Łozowa - miejsce relaksu, odpoczynku i integracji przy Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi.	w realizacji	W lipcu rozesłano zapytanie ofertowe, wybrano wykonawcę, rozpoczęcie robót planowane 12.09.2022	30.11.2022
20	Wydział Edukacji	L072	"Wesoły i bezpieczny plac zabaw" Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź	zrealizowane		
21	Wydział Edukacji	L264	Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie	w realizacji	W lipcu ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 29.07. Wybrano wykonawcę, umowa podpisana, roboty w trakcie	30.09.2022
22	Wydział Edukacji	L177	"Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej - część II - wykonanie ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc postojowych oraz nowych ciągów pieszo-jezdnych".	w realizacji	Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę, umowa podpisana, roboty w trakcie	20.10.2022

23	Wydział Edukacji	L024	ROZBUJAJMY SIĘ RAZEM! Strefa swobodnego ruchu, rehabilitacji i sensorycznych doświadczeń dla dzieci niePEŁNOSPRAWNYCH przy Szkołe Specjalnej 105 ul. Sucharskiego 2.	w realizacji	Złożono wniosek do WZP celem ogłoszenia przetargu. Ogłoszono przetarg, cena najkorzystniejszej oferty przekraczała posiadane środki. Zakres prac został ograniczony, złożono wniosek do WZP celem ogłoszenia kolejnego przetargu, przetarg został ogłoszony, w trakcie wyboru wykonawcy	31.12.2022
24	Wydział Edukacji	L025	SZÓSTY ZMYŚŁ - ODKRYJEMY GO I MY! Sala polisensoryczna, strefa relaksu i wyciszenia na korytarzu szkolnym w Szkole Specjalnej nr 105 ul. Sucharskiego 2.	w realizacji	Wybrano wykonawcę robót, umowa podpisana.	30.09.2022
25	Wydział Edukacji	L172	NIE TYLKO ŚCIANY MAJĄ USZY! Zakup sprzętu do terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa do Szkoły Specjalnej nr 105 w Łodzi ul. Sucharskiego 2.	zrealizowane		
26	Wydział Gospodarki Komunalnej	B145BD	Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw	w przygotowaniu	w przygotowaniu- wezvano projektanta do złożenia dokumentacji	31.12.2022
27	Wydział Gospodarki Komunalnej	B106BZ	Co jest grane - Kochanówka	w przygotowaniu	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	31.12.2022

28	Wydział Gospodarki Komunalnej	B075RA	„Skwer na miarę naszych możliwości” – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki	w przygotowaniu	w przygotowaniu	31.12.2022
29	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Wydział Gospodarki Komunalnej)	B009TW	Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw	w przygotowaniu	Rozesłano zapytanie ofertowe celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą.	
30	Wydział Gospodarki Komunalnej	G079CH	Porządek nad Olechówką (i na Szumnej)!	zrealizowane	Zadanie zrealizowane.	
31	Wydział Gospodarki Komunalnej	G016CH	GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2	w przygotowaniu	Trwa uzgadnianie lokalizacji.	31.12.2022
32	Wydział Gospodarki Komunalnej	G045PK	Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9	w przygotowaniu	Trwa procedura uzgodnienia dokumentacji wraz z inwentaryzacją zieleni.	31.12.2022
33	Wydział Gospodarki Komunalnej	G074RO	Oświetlenie na nowej części placu zabaw ul. Zwrotnikowa 2	w przygotowaniu	w przygotowaniu	31.10.2022

34	Wydział Gospodarki Komunalnej	G022RU	Regulacja rzeki Ner na odcinku ul. Farnej do ul. Pabianickiej oraz uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki	zrealizowane	Zadanie zrealizowane.	
35	Wydział Gospodarki Komunalnej	G043RU	Kosze na śmieci wzdłuż wałów na łąkach nad Nerem w Rudzie	zrealizowane		
36	Wydział Gospodarki Komunalnej	P114KR	"Ogrody na zieleńcu" zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap	w przygotowaniu	w przygotowaniu- wezvano projektanta do złożenia dokumentacji	31.12.2022
37	Wydział Gospodarki Komunalnej	P123KO	Gwiazdkowe Koziny! - świetlna dekoracja świąteczna na pasażu przy fontannach na Osiedlu Koziny.	w przygotowaniu	w przygotowaniu	01.12.2022
38	Wydział Gospodarki Komunalnej	P014KO	Uporządkowanie terenu - Koziny - Pietrusińskiego 33	zrealizowane		
39	Wydział Gospodarki Komunalnej	P015KO	Mini parking samochodowy - Odolanowska	w przygotowaniu	Trwa postępowanie na Wybór Wykonawcy.	31.12.2022
40	Wydział Gospodarki Komunalnej	P150MM	Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego	w przygotowaniu	Złożono wniosek do WZP o przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.	31.12.2022

41	Wydział Gospodarki Komunalnej	P070SP	Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41.	w przygotowaniu	Rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej. Opracowanie PFU i przygotowanie przetargu w trakcie	31.12.2022r.
42	Wydział Gospodarki Komunalnej	P149ZM	Kosze na psie nieczystości; Polesie Łódź	zrealizowane		
43	Wydział Gospodarki Komunalnej	P126ZM	Rozbujajmy skwer! Huśtawki na skwerze na Mani (skwer między ulicami Jęczmienną/Srebrzyńską/Jar zynową)	w przygotowaniu	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	31.12.2022
44	Wydział Gospodarki Komunalnej	P043ZL	Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)	w przygotowaniu	Rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej. Opracowano PFU. Ogłoszono przetarg - brak ofert.	31.12.2022r.
45	Wydział Gospodarki Komunalnej	W064AN	ŁAWECZKA SĄSIEDZKA - PARK W CENTRUM ANDRZEJOWA	w realizacji	Odebrano dokumentację projektową. Przygotowano wniosek do WZP. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.	31.12.2022

46	Wydział Gospodarki Komunalnej	W100MI	Kosze na śmieci i psie nieczystości na odcinku ul. Henrykowskiej między ul. Arniki a posesją nr 13A .	zrealizowane		
47	Wydział Gospodarki Komunalnej	W067NO	Rozbudowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej i uzupełnienie terenów rekreacyjnych o boisko do gry w piłkę nożną na osiedlu przy ul. Byszewskiej	w przygotowaniu	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	31.12.2022
48	Wydział Gospodarki Komunalnej	W007NO	Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna	w przygotowaniu	Trwa uzgodnienie w ZDiT lokalizacji przyłącza w pasie drogowym.	31.12.2022
49	Wydział Gospodarki Komunalnej	W161OJ	Aleje Aromaterapeutyczne - Olechów	w przygotowaniu	Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót.	31.12.2022
50	Wydział Gospodarki Komunalnej	W042ST	Miejmy serce - serce na nakrętki przy ul Janosika	zrealizowane		

51	Wydział Gospodarki Komunalnej	W087WW	Doposażenie i oświetlenie Psiego Parku na Widzewie Wschodzie	w realizacji	Przeprowadzono II postępowanie przetargowe. Złożone oferty przekroczyły posiadane środki. Przeprowadzono III postępowanie przetargowe zmniejszając zakres, ale nie złożono ofert. Przeprowadzono IV postępowanie na zasadzie negocjacji z 1 Wykonawcą. Przygotowano umowę do podpisu z Wykonawcą.	31.12.2022
52	Wydział Gospodarki Komunalnej	W184ZA	CZYSTO - montaż dodatkowych śmietników w okolicach ulic Częstochowskiej i Wacława	zrealizowane		
53	Wydział Kultury	B005BC	"Bądź SUPER BOHATEREM kup książek wiele" - zakup książek i komiksów dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3	w realizacji	zakupiono: 26 audiobooków 139 książek	31.10.2022

54	Wydział Kultury	B006BC	CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łagiewnicka 118C	w realizacji	zakupiono: 1 książkę	31.10.2022
55	Wydział Kultury	B093BC	„Nowych książek nigdy dość” Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35, 91-349 Łódź	w realizacji	zakupiono: 95 książek	31.10.2022
56	Wydział Kultury	B035BC	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY OSIEDLOWEJ	w realizacji	zakupiono: 15 audiobooków 130 książek	31.10.2022
57	Wydział Kultury	B001BD	BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA!	w realizacji	zakupiono: 23 audiobooki 113 książek	31.10.2022
58	Wydział Kultury	B109BD	"Czytaj i słuchaj w Słówkach" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" (Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi - ul. Boya-Żeleńskiego 15, 91- 747 Łódź)	w realizacji	zakupiono: 8 audiobooków 84 książki	31.10.2022
59	Wydział Kultury	B042BD	WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, al. Chryzantem 2	w realizacji	zakupiono: 11 audiobooków 179 książek	31.10.2022

60	Wydział Kultury	B026BD	"Zaczytana czwórka". Zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Franciszkańska 71a	w realizacji	zakupiono: 186 książek	31.10.2022
61	Wydział Kultury	B007RA	"(Czy)tanie jest czytanie?"- zakup książek i audiobooków. Filia nr 16 BMwł, ul. Motylowa 13	w realizacji	zakupiono: 57 książek	31.10.2022
62	Wydział Kultury	B004RA	Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do Biblioteki przy Wodnika 7.	w realizacji	zakupiono: 62 książek	31.10.2022
63	Wydział Kultury	B053TW	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 12	w realizacji	zakupiono: 20 książek	31.10.2022
64	Wydział Kultury	B045TW	Książki dla Teofilowa - zakup nowości dla biblioteki przy Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rojna 39, 91-134 Łódź	w realizacji	zakupiono: 127 książek	31.10.2022
65	Wydział Kultury	B017TW	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie (Filia nr 19 BMwł ul. Żubardzka 3)	w realizacji	zakupiono: 16 audiobooków 50 książek	31.10.2022
66	Wydział Kultury	B008TW	Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans”	w realizacji	w realizacji	31.10.2022

67	Wydział Kultury	G004CH	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA	w realizacji	zakupiono: 24 audiobooki 87 książek	31.10.2022
68	Wydział Kultury	G026CD	CZYTAJĄCA DĄBROWA - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, przy ul. Kadłubka 40	w realizacji	zakupiono: 14 audiobooków 87 książek	31.10.2022
69	Wydział Kultury	G003CD	Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka)	w realizacji	zakupiono: 8 książek	31.10.2022
70	Wydział Kultury	G036CD	Książki i audiobooki dla wszystkich. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łączna 29/31	w realizacji	zakupiono: 2 audiobooki 1 książkę	31.10.2022
71	Wydział Kultury	G019GO	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań" ul. Przybyszewskiego 46/48	w realizacji	zakupiono: 42 książki	31.10.2022

72	Wydział Kultury	G030PK	CZYTANIE U REYMONTA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI UL ZAOLZIANSKA 49	w realizacji	zakupiono: 145 audiobooków 114 książek	31.10.2022
73	Wydział Kultury	G040PK	"Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej	w realizacji	zakupiono: 154 książki	31.10.2022
74	Wydział Kultury	G001RO	"Kup nam Piękną książkę" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi	w realizacji	zakupiono: 63 audiobooki 170 książek	31.10.2022
75	Wydział Kultury	G005RO	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego	w realizacji	zakupiono: 100 audiobooków 252 książek	31.10.2022
76	Wydział Kultury	G027RU	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rudzka 7	w realizacji	zakupiono: 74 książki	31.10.2022
77	Wydział Kultury	P031KR	ZAGŁOSUJ NA KOSTKĘ I CZYTAJ DALEJ! Nowości dla FILII 26 BMwŁ, ul. Kostki Napierskiego 4	w realizacji	zakupiono: 68 audiobooków 127 książek	31.10.2022

78	Wydział Kultury	P074KR	Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczenia do filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi; ul. W. Wróblewskiego 67	w realizacji	zakupiono: 33 audiobooki 185 książek	31.10.2022
79	Wydział Kultury	P059KR	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	w realizacji	zakupiono: 20 książek	31.10.2022
80	Wydział Kultury	P036KR	Zakup książek dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	w realizacji	zakupiono: 188 książek	31.10.2022
81	Wydział Kultury	P011KO	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23	w realizacji	zakupiono: 46 audiobooków 139 książek	31.10.2022
82	Wydział Kultury	P010KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny	w realizacji	zakupiono: 57 książek	31.10.2022
83	Wydział Kultury	P132KO	KINO LETNIE na Kozinach	w realizacji	w realizacji	31.10.2022
84	Wydział Kultury	P026MM	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź	w realizacji	zakupiono: 48 audiobooków 160 książek	31.10.2022

85	Wydział Kultury	P039RS	Zakup książek dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17	w realizacji	zakupiono: 82 książki	31.10.2022
86	Wydział Kultury	P012SP	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź	w realizacji	zakupiono: 42 książki	31.10.2022
87	Wydział Kultury	S022KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67	w realizacji	zakupiono: 17 audiobooków 104 książki	31.10.2022
88	Wydział Kultury	S009KA	Zaczytane Śródmieście. Nowe książki i audiobooki dla filii 32, 40 i 63 Biblioteki Miejskiej	w realizacji	zakupiono: 35 audiobooków 11 książek	31.10.2022
89	Wydział Kultury	S006KA	Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Czterech Kultur.	w realizacji	zakupiono: 108 książek	31.10.2022
90	Wydział Kultury	S001KA	Radość z czytania! Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Otwartej. Filia nr 49 biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź	zrealizowane	Projekt zrealizowano w II kwartale 2022	31.10.2022
91	Wydział Kultury	S045KA	Książka w drodze - bezpłatna wymiana książek (Katedralna)	w realizacji	zakupiono regał	31.10.2022

92	Wydział Kultury	S015WS	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź	w realizacji	zakupiono: 33 audiobooki 74 książki	31.10.2022
93	Wydział Kultury	S010WS	Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a	w realizacji	zakupiono: 249 książek	31.10.2022
94	Wydział Kultury	W040OJ	Książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga 21	w realizacji	zakupiono: 29 audiobooków 56 książek	31.10.2022
95	Wydział Kultury	W018OJ	"Czytamy nowości" - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50	w realizacji	zakupiono: 29 audiobooków 42 książki	31.10.2022
96	Wydział Kultury	W044ST	Książki dla Biblioteki na Skalnej	w realizacji	zakupiono: 26 audiobooków 70 książek	31.10.2022
97	Wydział Kultury	W041WW	Nowe książki w Bibliotece na Bartoka 27, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57 ul. Bartoka 27	w realizacji	zakupiono: 82 książki	31.10.2022
98	Wydział Kultury	W002WW	Nowości czytelnicze dla czytelników Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź	w realizacji	zakupiono: 226 książek	31.10.2022

99	Wydział Kultury	W006WW	Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A.	w realizacji	zakupiono: 244 książki	31.10.2022
100	Wydział Kultury	W001ZA	"Zaczytany Zarzew - zakup nowości książkowych i audiobooków". Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi. Filia Nr 61, ul. Tatrzańska 63, 93-219 Łódź	w realizacji	zakupiono: 110 książek	31.10.2022
101	Wydział Kultury	L054	Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Plac Wolności 4 – siedziba główna, wraz z siecią filii. Adresy zamieszczono w pkt. Dodatkowe lokalizacje.	zrealizowane	W II kwartale 2022 udostępniono czytelnikom dostęp do LEGIMI	31.10.2022
102	Wydział Kształtowania Środowiska	P157LP	EKO-SŁUPEK – do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED dla mieszkańców osiedla tuż obok Nowego Polesia	w przygotowaniu		
103	Wydział Kształtowania Środowiska	S023KA	Łódzka pasieka pokazowa - osiedle Katedralna	w przygotowaniu		
104	Wydział Kształtowania Środowiska	S055KA	Zielone siedziska przy Stajni Jednorożców	w przygotowaniu		

105	Wydział Kształtowania Środowiska	S079WS	Czujnik smogu na rondzie Solidarności	zrealizowane		
106	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Wydział Kształtowania Środowiska)	S077WS	Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej	w przygotowaniu	Przetarg ogłoszono. Otwarcie ofert nastąpiło 25.07.2022 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
107	Wydział Kształtowania Środowiska	L064	MECHOFILTR - instalacja zielonego billboardu filtrującego powietrze w walce ze smogiem.	w przygotowaniu		
108	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P116KO	Zadbaj o koty! – Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących na osiedlu Koziny oraz zakup/wykonanie zimowych budek.	w realizacji	realizacja zadania	usługi weterynaryjne: 31.01.2022 - 12.12.2022 karma: 03.02.2022 - 30.11.2022
109	Wydział Edukacji (poprzednio Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)	P147MM	Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego	zrealizowane		
110	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa + Straż Miejska	L173	Zwierzęta w Łodzi są WAŻNE.	w realizacji	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Realizacja zadania; Straż Miejska: realizowane są zakupy i szkolenia	31.12.2022

111	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	L059	Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 4 (teren całej Łodzi).	w realizacji	usługi weterynaryjne - realizacja zadania dystrybucja karmy - zadanie zrealizowane	usługi weterynaryjne: 11.02.2022 - 12.12.2022 karma: 03.02.2022 - 18.08.2022
112	Wydział Sportu	B117LA	Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- łagiewniki	zrealizowane	podpisana umowa z wykonawcą zadania	31.08.2022
113	Wydział Sportu	G009CH	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022
114	Wydział Sportu	G101NN	Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Nad Nerem	zrealizowane	podpisana umowa z wykonawcą zadania	31.08.2022
115	Wydział Sportu	G097NN	Nordic walking Nad Nerem	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	15.12.2022
116	Wydział Sportu	P104RS	NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA LODOWISKU RETKINIA	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	23.12.2022
117	Wydział Sportu	P023SP	Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Zatoka Sportu, Al. Politechniki 10	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022
118	Wydział Sportu	P182ZM	Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022

119	Wydział Sportu	W194MI	Tutaj chodzę, bo tu mieszkam, nordic walking na Mileszkach.	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	15.12.2022
120	Wydział Sportu	W196NR	Nordic walking na osiedlu Nr 33	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	15.12.2022
121	Wydział Sportu	W011OJ	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - boisko do unihokeja typu courty (Olechów-Janów)	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022
122	Wydział Sportu	W124SW	W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138	w przygotowaniu	złożono wniosek do WZP o ponowne wszczęcie postępowania w zmodyfikowanej formie	30.11.2022
123	Wydział Sportu	W008SW	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022
124	Wydział Sportu	W020SW	Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022
125	Wydział Sportu	W009ST	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022
126	Wydział Sportu	W159WW	Nordic walking na Widzewie Wschodzie	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	31.10.2022

127	Wydział Sportu	W162WW	Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie	w realizacji	zajęcia są realizowane zgodnie z planem	30.11.2022
128	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L052	10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w hospicjum stacjonarnym dla dzieci.	w realizacji	Trwała realizacja zdania - zapewnienie dodatkowej opieki pozamedycznej dla dzieci przebywających w hospicjum stacjonarnym	31.12.2022
129	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L106	Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową	w realizacji	Trwała realizacja zdania - m.in. zajęcia arteterapeutyczne oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci	31.12.2022
130	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L003	Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkaniec. Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich w punktach ogólnodostępnych.	w przygotowaniu	Przygotowanie zamówienia na zakup urządzeń, rozeznanie dot. zapotrzebowania na szkolenia oraz rozmieszczenia urządzeń na terenie miasta	30.11.2022

131	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L046	CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170.	w realizacji	Zajęcia: m.in. Z tańcem przez świat, Spacer po Łodzi - zwiedzanie ciekawych miejsc, warsztaty kulinarne, warsztaty kosmetyczne, Bystrość umysłu - myśl kreatywnie, Lipiec- LICZBA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ - 10, LICZBA SENIORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH -125; Sierpień: LICZBA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ - 19; LICZBA SENIORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH - 182	31.12.2022
132	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L042	Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi, przy Felińskiego 7.	w realizacji	Trwała realizacja zadania - udzielane były konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna"	9.12.2022

133	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L044	Z myślą o naszych seniorach kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7.	w realizacji	Lipiec: Zakończono prace projektowe i aranżacji wnętrz. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przygotowania do ogłoszenia konkursu ofert i wyboru dostawców mebli sprzętu biurowego, sprzętu do ćwiczeń i zajęć. Sierpień: Rozstrzygnięto przetarg i zawarto w dn. 24.08.2022r. umowę z Wykonawcą. Przekazano teren budowy. Trwa kontynuacja prac związanych z ogłoszeniem konkursu ofert i wyboru dostawców mebli, sprzętu do ćwiczeń i zajęć. Zrealizowano dostawę laptopów i sprzętu audiowizualnego.	9.12.2022
134	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	B143BZ	Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew	w realizacji	Umowa dostacji została podpisana. Zadanie realizowane przez OSP	31.12.2022

135	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	B076LA	Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej	w realizacji	Przekazano dotację na opłatę faktury.	31.12.2022
136	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G037WI	Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno	w realizacji	Wybór oferty w ramach postępowania przetargowego, przygotowywanie umowy .	31.12.2022
137	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P093ZL	Wyposażenie OSP Nowe Żłotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego	zrealizowane	Oczekiwanie na odbiór przedmiotu zamówienia.	31.12.2022
138	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	L284	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18	w przygotowaniu	Oczekiwanie na decyzję o wpisanie zadania do WPF-u. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione ze względu na niewystarczające środki do realizacji zamówienia.	2022/2023
139	Zarząd Dróg i Transportu	B056LA	UTWARDZENIE ULICY PRZEPIÓRCZEJ	w realizacji	W dniu 25.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	do końca 2022 r.
140	Zarząd Dróg i Transportu	B057LA	Przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicką	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	do końca 2022 r.
141	Zarząd Dróg i Transportu	B129LA	KIEROWCO ZWOLNIJ NA CZAPLI!	w przygotowaniu	Przygotowanie przetargu.	do końca 2022 r.
142	Zarząd Dróg i Transportu	B070LA	PRZYKLASZTORZE SPOWOLNIENIE RUCHU	w przygotowaniu	Przygotowanie przetargu.	do końca 2022 r.

143	Zarząd Dróg i Transportu	B068WL	Remont ul. Okólnej od 81A w kierunku Łagiewnik	w przygotowaniu	Trwa procedura przetargowa.	do końca 2022 r.
144	Zarząd Dróg i Transportu	G020CH	Rowerem nad Stawy Jana - przejazd przez Kosynierów Gdyńskich	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	do końca 2022 r.
145	Zarząd Dróg i Transportu	G042NN	PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM, ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO	rozpoczęcie realizacji zadania po zakończeniu prac przez ŁSI		
146	Zarząd Dróg i Transportu	G049NN	C.d. remontów – CHOCIANOWICKA remont chodników i wjazdów-ETAP I	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	do końca 2022 r.
147	Zarząd Dróg i Transportu	G025PK	Remont chodnika i rekultywacja zniszczonego trawnika oraz zamontowanie metalowych słupków na ul. Sanockiej pomiędzy ul. Krakusa a wjazdem do szpitala im. M. Kopernika	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	do końca 2022 r.
148	Zarząd Dróg i Transportu	P136KR	PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ			
149	Zarząd Dróg i Transportu	P086KR	Strefa Odpoczynku dla Mieszkańców ul. Retkińska - ustawienie ławek przy Sobieradku i Cmentarzu	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	do końca 2022 r.

150	Zarząd Dróg i Transportu	P111KR	Lustro sferyczne - poprawa bezpieczeństwa i widoczności wyjazdu z parkingu na ul. Wileńskiej 59 (Bistro 59, SM Polesie)	w przygotowaniu	Przygotowanie przetargu.	31.12.2022
151	Zarząd Dróg i Transportu	P138KR	STOJAKI PRZY RYNECZKU I PAWILONACH PRZY UL. RETKIŃSKIEJ	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	31.12.2022
152	Zarząd Dróg i Transportu	P122KR	Ustawienie stojaków rowerowych oraz na hulajnogi przy C. H. Retkinia (Maratońska 24/32)	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	31.12.2022
153	Zarząd Dróg i Transportu	P178KR	Ustawienie 2 ławek wraz z kosztami na śmieci po południowej stronie ul. Wileńskiej na wysokości XXVI LO (Wileńska 22a)	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	31.12.2022
154	Zarząd Dróg i Transportu	P125KO	PROSTYM chodnikiem na zakupy i na koziński ryneček! - remont nawierzchni chodnika przy ul. Ossowskiego	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022
155	Zarząd Dróg i Transportu	P060KO	Progi zwalniające - Pietrusińskiego 19 i 31	w przygotowaniu	Przygotowanie przetargu.	31.12.2022
156	Zarząd Dróg i Transportu	P027LP	Nowe Polesie - Stacja naprawcza dla rowerów	w realizacji	W dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022
157	Zarząd Dróg i Transportu	P148MM	Naprawa nawierzchni ulic Perla i Praussa	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022

158	Zarząd Dróg i Transportu	P095MM	Nowy Blask Starej Latarni na Os. Montwiłła - Mireckiego	zrealizowane		
159	Zarząd Dróg i Transportu	P041MM	Remont chodnika wzdłuż ul. Perla - kontynuacja	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022
160	Zarząd Dróg i Transportu	P186RS	DROGA ROWEROWA NA UL. POPIEŁUSZKI - I ETAP	w realizacji	Trwa realizacja zadania.	31.12.2022
161	Zarząd Dróg i Transportu	P156SP	PROSTE CHODNIKI NA STARYM POLESIU	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022
162	Zarząd Dróg i Transportu	P101ZM	Remont chodników w pasie drogowym ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. Skarpowej" do kwoty 390 000,00 zł	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022
163	Zarząd Dróg i Transportu	P105ZM	2 azyle drogowe na ul. Owsianej	w przygotowaniu	Przygotowanie przetargu.	31.12.2022
164	Zarząd Dróg i Transportu	S014KA	Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza	w przygotowaniu	Przygotowanie przetargu.	31.12.2022
165	Zarząd Dróg i Transportu	S052WS	Ulica Solskiego - nowa nawierzchnia	w realizacji	W dniu 02.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022
166	Zarząd Dróg i Transportu	S048WS	Rowerowe Śródmieście - niskie krawężniki na Wierzbowej i w Parku Staszica	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	31.12.2022
167	Zarząd Dróg i Transportu	W028OJ	Remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Zakładowa / Hetmańska	w realizacji	W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022

168	Zarząd Dróg i Transportu	W157SW	Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Wodna			
169	Zarząd Dróg i Transportu	W017ST	Nawierzchnia asfaltowa w ciągu ulicy Giewont na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ostrołęckiej - Stoki	w realizacji	W dniu 02.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania.	31.12.2022
170	Zarząd Dróg i Transportu	W144ST	Ławki na Giewoncie - przyjemna ulica do spaceru i odpoczynku	w przygotowaniu	W dniu 30.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu.	31.12.2022
171	Zarząd Inwestycji Miejskich	B111BC	Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicz	w przygotowaniu	W dniu 12.09.2022 planowane podpisanie umowy z Wykonawcą prac. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	
172	Zarząd Inwestycji Miejskich	B118BC	Nowe chodniki dla Osiedla Pojezierska remont 50 letniego chodnika.	w realizacji	W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa projektowanie, etap uzgadniania projektu.	
173	Zarząd Inwestycji Miejskich	B130BC	Przebudowa ul. Gandhiego w zakresie przebudowy opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i przebudowy chodnika.	w realizacji	W dniu 15.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace rozbiórkowe.	

174	Zarząd Dróg i Transportu (poprzednio Zarząd Inwestycji Miejskich)	B104BZ	Aktywne przejście Aleksandrowska/Spadkowa	w przygotowaniu		
175	Zarząd Inwestycji Miejskich	B028JM	Rowerowe połączenie Parku Julianowskiego z Doliną Sokołówki	w realizacji	W dniu 14.03.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa realizacja robót.	
176	Zarząd Inwestycji Miejskich	B013TW	ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej – zielone miejsca postojowe.	w realizacji	W dniu 13.04.2022 podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa realizacja robót.	
177	Zarząd Inwestycji Miejskich	B040WL	Budowa łącznika ulicy Serwituty	w przygotowaniu	W dniu 15.09.2022 nastąpi otwarcie ofert dla postępowania.	
178	Zarząd Inwestycji Miejskich	B041WL	Budowa oświetlenia na ulicy Serwituty	w realizacji	W dniu 05.05.2022 podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa realizacja robót.	
179	Zarząd Inwestycji Miejskich	B048WL	Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Gadomskiego	w realizacji	W dniu 05.05.2022 podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa realizacja robót.	

180	Zarząd Inwestycji Miejskich	G076GO	Muzyczny PARK-ing na Milionowej	w przygotowaniu	Trwa przygotowywanie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2022.	
181	Zarząd Inwestycji Miejskich	G007GO	ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa)	w przygotowaniu	W dniu 13.07.2022 r. ogłoszono przetarg na stronie ZIM z datą otwarcia ofert 01.08.2022 r. Postępowanie zostało unieważnione - złożone oferty znacznie przewyższały środki założone przez Zamawiającego	
182	Zarząd Inwestycji Miejskich	G015PK	Rowerowe Osiedle - połączenie ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego	w realizacji	W dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa etap projektowania.	
183	Zarząd Inwestycji Miejskich	G052RO	Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42	w realizacji	W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa projektowanie, etap uzgadniania projektu.	

184	Zarząd Inwestycji Miejskich	G069RO	Brakujący chodnik ul. Polarna	w realizacji	W dniu 15.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt został odebrany, w dniu 05.09.2022 r. przekazano teren budowy Wykonawcy.	
185	Zarząd Inwestycji Miejskich	P004LP	Latarnie wzdłuż chodnika przy płytach – Etap II - na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Płocka na odcinku ok 450 m (dojście na uroczysko Lublinek) - ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Płocka a Maczka)	w realizacji	W dniu 08.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa realizacja robót.	
186	Zarząd Inwestycji Miejskich	P169ZL	Bezpieczna droga szkoły. Przejście dla pieszych Złotno/Napoleońska	w realizacji	W dniu 12.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa etap projektowania.	
187	Zarząd Inwestycji Miejskich	P006ZL	Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni	Zadanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia dotyczącego realizacji przebudowy ul. Rąbieńskiej w związku ze zgłoszoną aplikacją przez Miasto Łódź do programu "Polski Ład"		

188	Zarząd Inwestycji Miejskich	W098DL	Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki.	w przygotowaniu	W dniu 15.04.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania. Złożona oferta przewyższała kwotowo środki założone przez Zamawiającego. W związku z powyższym w dniu 11.05.2022 r. unieważniono postępowanie przetargowe.	
189	Zarząd Inwestycji Miejskich	W099MI	Wykonanie - uzupełnienie oświetlenia ul. Henrykowskiej .	w realizacji	W dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa etap projektowania.	
190	Zarząd Inwestycji Miejskich	W136OJ	Remont chodnika i budowa drogi rowerowej przy parku Źródła Olechówki	w realizacji	W dniu 15.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt został odebrany w dniu 11.08.2022 r., natomiast w dniu 17.08.2022 r. przekazano teren budowy Wykonawcy.	

191	Zarząd Inwestycji Miejskich	W038ST	Budowa miejsc postojowych przy ul. Skalnej	w realizacji	W dniu 26.05.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt został odebrany, w dniu 02.09.2022 r. przekazano teren budowy Wykonawcy.	
192	Zarząd Inwestycji Miejskich	W036WW	Rowerowe osiedle - ciągłość jazdy rowerem ul. Wujaka	w realizacji	W dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa etap projektowania.	
193	Zarząd Inwestycji Miejskich	W071WW	Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy Adwentowicza 8	w realizacji	W dniu 26.05.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt został odebrany, w dniu 02.09.2022 r. przekazano teren budowy Wykonawcy.	
194	Zarząd Lokali Miejskich	P155KO	Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej.	W realizacji	Podpisano umowę z wykonawcą.	31.10.2022 r.

195	Zarząd Lokali Miejskich	P013KO	Założenie 4 lamp solarnych na placu zabaw - Koziny - ul. Pietrusińskiego 25/29	W realizacji	Wprowadzono wykonawcę na roboty - W trakcie realizacji prac.	31.10.2022 r.
196	Zarząd Lokali Miejskich	P139SP	MURAL OCZYSZCZAJĄCY SMOG "ZIELONE POLESIE"	W realizacji	Wykonano projekt muralu oczekiwanie za akceptacją WM oraz WUOZ.	31.10.2022 r.
197	Zarząd Lokali Miejskich	W086SW	Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie.	zrealizowane	Wykonano mural, zgłoszono do odbioru prac.	31.10.2022 r.
198	Zarząd Zieleni Miejskiej	B163BC	Most dla bałuckich wiewiórek	w przygotowaniu		30.09.2022
199	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	B077BC	Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóskańskiej, park im. Andrzeja Struga	w przygotowaniu	Ze względu na brak złożonych ofert w przetargu procedowano zadanie z wolnej ręki. Wykonawca odstąpił od złożenia oferty. Proceduje się ponowienie przetargu.	
200	Zarząd Zieleni Miejskiej	B025BD	Wyremontujemy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego.	w realizacji	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana i obecnie jest opiniowana przez jednostki UMŁ.	20.12.2022
201	Zarząd Zieleni Miejskiej	B134BD	Zagajnik na Zagajnikowej. Posadzenie drzew i krzewów na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej.	w przygotowaniu		

202	Zarząd Zieleni Miejskiej	B020JM	Łąka kwietna i domki dla ptaków na "Stawach Wasiaka"	w przygotowaniu	Trwa projektowanie nasadzeń.	30.09.2022
203	Zarząd Zieleni Miejskiej	B128JM	Odświeżona Górka "Śmieciówka"	zrealizowane		
204	Zarząd Zieleni Miejskiej	B114JM	MAMY Przestrzeń w Parku Julianowskim	zrealizowane		
205	Zarząd Zieleni Miejskiej	B140JM	Różany Ogród na Górcie Rogowskiej	W przygotowaniu		31.12.2022
206	Zarząd Zieleni Miejskiej	B125RA	RADO-DOGS Zielony Zakątek - V edycja	w przygotowaniu		30.09.2022
207	Zarząd Zieleni Miejskiej	B088RA	Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na Świtezianki	zrealizowane		
208	Zarząd Zieleni Miejskiej	B003TW	Teofilów-Wielkopolska walczy ze smogiem. Sadzimy 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin	w przygotowaniu		30.09.2022
209	Zarząd Zieleni Miejskiej	B023TW	Wybieramy Teofilów: Domki dla jeży nad rzeczką Bałutką	zrealizowane		
210	Zarząd Zieleni Miejskiej	G081CH	DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW - pielęgnacja alei klonów wzdłuż ulicy Łazowskiego na Chojnach.	w realizacji	Cięcia sanitarne drzew zostaną wykonane jesienią.	30.10.2022
211	Zarząd Zieleni Miejskiej	G098GO	MAMY Przestrzeń w Parku Reymonta	zrealizowane		
212	Zarząd Zieleni Miejskiej	G099RO	MAMY Przestrzeń w Parku Sielanka	zrealizowane		
213	Zarząd Zieleni Miejskiej	G134RU	RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie) - Ruda Willowa	w przygotowaniu		31.12.2022

214	Zarząd Zieleni Miejskiej	P188KR	Sadzimy drzewa przy ul.Kusocińskiego - pomiędzy ul.Rajdową a al.Bandurskiego	w przygotowaniu		30.09.2022
215	Zarząd Zieleni Miejskiej	P194KR	Sadzimy drzewa przy ul.Wł.Króla w rejonie al.Bandurskiego	w przygotowaniu		30.09.2022
216	Zarząd Zieleni Miejskiej + Straż Miejska	P025LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek	w realizacji	Zarząd Zieleni Miejskiej: przygotowanie postępowania na wykaszanie siedlisk łąkowych, utrzymanie porządku i czystości (comiesięczne). Straż Miejska: Wykonywane są patrole.	31.12.2022
217	Zarząd Zieleni Miejskiej	P174LP	Hotele dla dzikich pszczół, domki dla jeży i pożyteczne rośliny obok osiedla Nowe Polesie	w przygotowaniu	Podpisano umowę-opcję z wykonawcą. Trwa realizacja prac.	30.10.2022
218	Zarząd Zieleni Miejskiej	P110LP	Zielony Lublinek - lipy i antysmogowa łąka kwietna przy osiedlu Nowe Polesie	w przygotowaniu		30.09.2022
219	Zarząd Zieleni Miejskiej	P079LP	Zielony Lublinek na Zielone EXPO - sadzimy drzewa - Etap II	w przygotowaniu		30.09.2022
220	Zarząd Zieleni Miejskiej	P140LP	Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Polesia	w przygotowaniu		30.11.2022

221	Zarząd Zieleni Miejskiej	P076SP	Zdrowo i wesoło - joga w Parku Poniatowskim	zrealizowane	10 zajęć jogi w parku przeprowadzonych zgodnie z planem	czerwiec-lipiec poniedziałki godz 18.00, piątki godz. 17.00
222	Zarząd Zieleni Miejskiej	P102ZM	Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej	w realizacji	Zmontowano ławkę. Do końca października zostaną nasadzone krzewy i drzewo.	31.10.2022
223	Zarząd Zieleni Miejskiej	P142ZM	Hotelik dla owadów- róg ulic Rokitny i Zyndrama	w realizacji	Do końca października zostaną zamontowane hotele dla owadów i przeprowadzona zostanie pielęgnacja zieleni.	31.10.2022
224	Zarząd Zieleni Miejskiej	S013KA	Posadźmy sobie potężne drzewa w samym centrum miasta - plac Komuny Paryskiej	w przygotowaniu	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy nasadzeń (poza ustawą Pzp). Trwa wybór wykonawcy.	30.10.2022
225	Zarząd Zieleni Miejskiej	S086KA	Zielony tunel - pnącza na ścianach w pasażu Abramowskiego	w przygotowaniu	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy nasadzeń (poza ustawą Pzp). Trwa wybór wykonawcy.	30.10.2022
226	Zarząd Zieleni Miejskiej	S083KA	Kwiaty dla Śródmieścia. Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego trwa.	w przygotowaniu	Trwa przygotowanie umowy-opcji z wykonawcą.	30.10.2022
227	Zarząd Zieleni Miejskiej	S021WS	Zielone Rondo Solidarności	w przygotowaniu		30.10.2022
228	Zarząd Zieleni Miejskiej	S029WS	Piękna, zielona Radiostacja - Zadbajmy o zielenią na naszym osiedlu. Osiedle Radiostacja	w przygotowaniu		30.09.2022

229	Zarząd Zieleni Miejskiej	S002WS	Wschód Śródmieścia - naprawa zieleńców na Wierzbowej	w przygotowaniu		30.09.2022
230	Zarząd Zieleni Miejskiej	W005NR	Park leśny "Ustronie"	W przygotowaniu		31.12.2022
231	Zarząd Zieleni Miejskiej	W004NR	Zielona Aleja Józefiaka	w przygotowaniu		30.09.2022
232	Zarząd Zieleni Miejskiej	W014OJ	Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na Odnowiciela i Hetmańskiej.	zrealizowane		
233	Zarząd Zieleni Miejskiej	W146OJ	Dosadzenie drzew i krzewów w Parku na Janowie	w realizacji	Nasadzenia zostaną wykonane do końca października.	31.10.2022
234	Zarząd Zieleni Miejskiej	W097SW	Braciom mniejszym - Mieszkańcy Szpitalnej. Budki lęgowe dla jeryzków, karmniki, hotele dla owadów.	zrealizowane		
235	Zarząd Zieleni Miejskiej	W095SW	Kwiaty polskie, czyli kwietna łąka na Szpitalnej.	zrealizowane		
236	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	W147SW	Plac zabaw w Parku na Jasieni - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci	w przygotowaniu		

237	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	W073SW	Doposażenie plac zabaw w parku im. 3 Maja	w przygotowaniu	Przetarg ogłoszono. Otwarcie ofert nastąpiło 25.07.2022 r. Została złożona jedna oferta. Wykonawca nie spełnił warunków postępowania. Proceduje się ponowienie przetargu.	
238	Zarząd Zieleni Miejskiej	W195SW	KWITNAĆA POLANA W PARKU WIDZEWSKIM	w realizacji	Podpisano umowę-opcję z wykonawcą nasadzeń - z terminem realizacji do 31.10.2022 r.	31.10.2022
239	Zarząd Zieleni Miejskiej	W187ST	Kino plenerowe w Parku im. Zaruskiego	zrealizowane	Zrealizowano 8 seansów kina letniego.	czwartki po godz 21.30 od 30 czerwca do 18 sierpnia
240	Zarząd Zieleni Miejskiej	W176ST	Czysty Park Zaruskiego	w realizacji	Przeprowadzono ponowną procedurę wyłonienia wykonawcy (poza ustawą Pzp) i zawarto umowę z terminem realizacji do 31.10.2022 r.	31.10.2022
241	Zarząd Zieleni Miejskiej	W013ST	Zazieleniamy Łódź - piękny szpaler drzew na Brzezińskiej	w przygotowaniu		30.09.2022
242	Zarząd Zieleni Miejskiej	W053ST	Wspieramy dziką naturę - budki lęgowe i hotele dla owadów, ul. Mazowiecka 24	zrealizowane		

243	Zarząd Zieleni Miejskiej	W158WW	Kino plenerowe na Widzewskiej Górcie	w realizacji	Odbyło się 10 seansów kina letniego, 9 września ostatni seans i zakończenie zadania.	środy po godz. 21.30 od 29 czerwca do 9 września
244	Zarząd Zieleni Miejskiej	W093WW	Letnie koncerty przy Widzewskiej Górcie	zrealizowane	Zrealizowano 8 koncertów, ostatni odbył się w sobotę 3 września.	soboty godz. 16.00 do 3 września
245	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	W076ZA	Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górcie"	w przygotowaniu	Ze względu na brak złożonych ofert w przetargu procedowano zadanie z wolnej ręki. Wykonawca odstąpił od złożenia oferty. Proceduje się ponowienie przetargu.	
246	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	W074ZA	Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim	w przygotowaniu	Przetarg został ogłoszony. Otwarcie ofert 07.07.2022 r. Ponowiono przetarg, otwarcie ofert 1.08.2022. Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą.	
247	Zarząd Zieleni Miejskiej	W134ZA	#GrillujeMY w Parku Podolskim	zrealizowane		
248	Zarząd Zieleni Miejskiej	W089ZA	Samoobsługowa stacja naprawy rowerów dla Zarzewa - wsparcie infrastruktury PumpTracku w Parku Podolskim	zrealizowane		

249	Zarząd Zieleni Miejskiej	W016ZA	Wyginam śmiało ciało - joga w Parku Podolskim	zrealizowane	10 zajęć jogi w parku zostało przeprowadzonych zgodnie z planem	czerwiec-lipiec wtorki godz 17.30, soboty godz. 11.00
250	Zarząd Zieleni Miejskiej	W120ZA	MAMY Przestrzeń w Parku Podolskim	zrealizowane		
251	Zarząd Zieleni Miejskiej	W138ZA	Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR-Zarzew	w realizacji	W miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzono 22 zajęcia w Parku Podolskim	poniedziałki, środy, piątki godz. 16.00 do końca września
252	Zarząd Zieleni Miejskiej	L259	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	w realizacji	W ramach zadania zakupiono karmę oraz leki dla zwierząt przebywających na terenie ORDZ. Wydatkowano również część środków na wynagrodzenia. pracowników ORDZ.	31.12.2022
253	Zarząd Zieleni Miejskiej	L005	Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala.	w przygotowaniu		20.12.2022
254	Zarząd Zieleni Miejskiej	L192	Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi	w przygotowaniu	Rozeznanie rynku - dostępność sadzonek	30.11.2022
255	Zarząd Zieleni Miejskiej	L235	Ekocmentarze - zbiorniki na wodę deszczową na łódzkich cmentarzach komunalnych	w przygotowaniu		
256	Zarząd Zieleni Miejskiej	S049WS	Wschód Śródmieścia - Pomorska/Kamińskiego - rozplantowanie i nowa zielen	w przygotowaniu		30.09.2022

257	Zarząd Zieleni Miejskiej	B051BC	Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Nasadzenia krzewów w pasie drogowym.	w przygotowaniu		30.09.2022
-----	-----------------------------	--------	---	-----------------	--	------------