

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020 ZA OKRES 01.07.2021 – 31.08.2021 R

L. p.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (lipiec-sierpień)	Planowany termin realizacji projektu
1	2019/2020	Biuro Promocji i Nowych Mediów	S084KA	Turystyczna linia tramwajowa.	W realizacji	Projekt w trakcie realizacji	03 lipca 2021 - 26 września 2021
2	2019/2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	G278GO	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniaku.	W realizacji	Na podstawie Zarządzenia nr 8087/VIII/21 z dnia 16.08.2021 zadanie zostało przekazane do realizacji przez Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, Łódź ul. Małachowskiego 74.	do 31 listopada 2021

3	2019/2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	P276ZL	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie.	W realizacji	Na podstawie Zarządzenia nr 8087/VIII/21 z dnia 16.08.2021 zadanie zostało przekazane do realizacji przez Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, Łódź ul. Małachowskiego 74.	do 31 listopada 2021
4	2019/2020	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S047KA	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	do 31 grudnia 2021

5	2019/2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W259ST	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach.	W realizacji	Na podstawie Zarządzenia nr 8087/VIII/21 z dnia 16.08.2021 zadanie zostało przekazane do realizacji przez Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej, Łódź ul. Małachowskiego 74.	do 31 listopada 2021
6	2019/2020	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G158CH	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	W ponownej analizie		
7	2019/2020	Wydział Edukacji	B078BC	„Jesteśmy w sieci”. SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
8	2019/2020	Wydział Edukacji	B208BC	Remont szatni w SP 65.	W realizacji	Roboty budowlane na ukończeniu. Termin 06.09.2021. Dostawa szafek w październiku	do 31 grudnia 2021

9	2019/2020	Wydział Edukacji	B077BC	Bezpieczny korytarz w SP 55.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
10	2019/2020	Wydział Edukacji	B051BC	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	W realizacji	Złożono wniosek do WZP, celem ogłoszenia przetargu.	do 31 grudnia 2021 (W lipcu planowane złożenie wniosku do WZP celem ogłoszenia przetargu)
11	2019/2020	Wydział Edukacji	B052BC	Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych.	W realizacji	Złożono wniosek do WZP, celem ogłoszenia przetargu.	do 31 grudnia 2021

12	2019/2020	Wydział Edukacji	B268BD	Termomodernizacja budynku SP 58.	W realizacji	W trakcie uzgodnień z radcą prawnym zapisów we wzorze umowy. We wrześniu planowane złożenie wniosku do WZP celem ogłoszenia przetargu.	do 31 grudnia 2021
13	2019/2020	Wydział Edukacji	B342BD	Remont sali gimnastycznej SP 153.	W realizacji	WZP ogłosił przetarg. Postępowanie unieważnione - brak ofert. We wrześniu podjęta zostanie próba wyłonienia wykonawcy z wolnej ręki.	do 31 grudnia 2021

14	2019/2020	Wydział Edukacji	B220BZ	Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
15	2019/2020	Wydział Edukacji	B119JM	„W poszukiwaniu klucza do świata” - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
16	2019/2020	Wydział Edukacji	B298JM	Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 31 października 2021
17	2019/2020	Wydział Edukacji	B177JM	Modernizacja terenu ogrodu w PM 45.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 31 października 2021
18	2019/2020	Wydział Edukacji	B162RA	Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 30 września 2021

19	2019/2020	Wydział Edukacji	B311RA	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	W realizacji	W przetargu nie złożono żadnych ofert. W sierpniu podjęto próby wyboru wykonawcy z wolnej ręki, z uwagi na niewystarczające środki, wykonawcy nie wybrano. W trakcie ograniczenia zakresu prac. We wrześniu planowane zapytanie ofertowe dla zmniejszonego zakresu prac.	do 31 grudnia 2021 (W lipcu planowane ogłoszenie przetargu.)
----	-----------	------------------	--------	------------------------------------	--------------	--	--

20	2019/2020	Wydział Edukacji	B312RA	Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184.	W realizacji	Dokumentacja wykonana. W trakcie uzgadniania z radcą prawnym zapisów we wzorze umowy. We wrześniu planowane złożenie wniosku do WZP, celem ogłoszenia przetargu	do 31 grudnia 2021
21	2019/2020	Wydział Edukacji	B006RA	Remont i modernizacja hali sportowej.	W realizacji	Umowa podpisana, roboty w trakcie.	do 29 października 2021
22	2019/2020	Wydział Edukacji	B095RA	Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
23	2019/2020	Wydział Edukacji	B087TW	Szkolny park przy SP 71.	W realizacji	Wybrano wykonawcę, umowa podpisana, roboty w trakcie.	do 30 listopada 2021

24	2019/2020	Wydział Edukacji	B331TW	Modernizacja Naszej SP 48.	W realizacji	Przetarg unieważniony. W trakcie ustalania zmniejszonego zakresu robót. We wrześniu planowane złożenie wniosku do WZP, celem ogłoszenia przetargu.	do 31 grudnia 2021
25	2019/2020	Wydział Edukacji	B135TW	Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna.	W realizacji	Wybrany wykonawca, umowa podpisana. Rozpoczęcie robót we wrześniu.	do 15 grudnia 2021
26	2019/2020	Wydział Edukacji	G178CD	"Kolorowa 190-tka"- modernizacja SP 190.	W realizacji	Przetarg unieważniony, brak ofert. We wrześniu planowany wybór wykonawcy z wolnej ręki.	do 31 grudnia 2021

27	2019/2020	Wydział Edukacji	G049CD	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.	W realizacji	Przetarg unieważniony, ceny ofert przekraczały posiadane środki. Ograniczono zakres prac, WZP ogłosił ponownie przetarg, nadal ceny ofert przekraczały posiadane środki. W trakcie ustalania kolejnego zmniejszenia zakresu robót. We wrześniu planowane złożenie wniosku do WZP, celem ogłoszenia przetargu po raz trzeci.	do 31 grudnia 2021
----	-----------	------------------	--------	--	--------------	---	--------------------

28	2019/2020	Wydział Edukacji	G048CD	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.	W realizacji	Przetarg unieważniony, ceny ofert przekraczały posiadane środki. Ograniczono zakres prac, WZP ogłosił ponownie przetarg, nadal ceny ofert przekraczały posiadane środki. W trakcie ustalania kolejnego zmniejszenia zakresu robót. We wrześniu planowane złożenie wniosku do WZP, celem ogłoszenia przetargu po raz trzeci.	do 31 grudnia 2021
----	-----------	------------------	--------	---	--------------	---	--------------------

29	2019/2020	Wydział Edukacji	G218CH	Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162.	W realizacji	Drugi przetarg unieważniony, ceny ofert przekraczały posiadane środki. W trakcie ograniczenia zakresu robót. We wrześniu planowane ogłoszenie przetargu po raz trzeci.	do 31 grudnia 2021
30	2019/2020	Wydział Edukacji	G092CH	„Biegaj, skacz i baw się” - rewitalizacja placu zabaw w PM 200.	W realizacji	Wykonawca wybrany, umowa podpisana, prace rozpoczną się we wrześniu.	do 15 listopada 2021

31	2019/2020	Wydział Edukacji	G113CH	RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.	W realizacji	Ogłoszono dwa przetargi, uniważnione, ceny ofert przekraczały posiadane środki. W trakcie ustalania ograiczenia zakresu robót. We wrześniu planowane ogłoszenie przetragu po raz trzeci	do 31 grudnia 2021
32	2019/2020	Wydział Edukacji	G052CH	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
33	2019/2020	Wydział Edukacji	G227CH	Bezpieczna nawierzchnia w PM 26.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 30 września 2021
34	2019/2020	Wydział Edukacji	G017CH	Bezstresowy dzwonek w SP 110.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
35	2019/2020	Wydział Edukacji	G093CH	„Tajemniczy ogród” — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	

36	2019/2020	Wydział Edukacji	G245GO	„Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna” - modernizacja SP 10.	W realizacji	Renowacja boiska zakończona. Ogłoszono przetarg na modernizację sieci LAN - w trakcie wyboru wykonawcy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów). Po podpisaniu umowy na sieć LAN zostaną dokonane zakupy sprzętu biurowego i stojaków rowerowych.	do 31 grudnia 2021
37	2019/2020	Wydział Edukacji	G027GO	Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 15 listopada 2021

38	2019/2020	Wydział Edukacji	G122PK	„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej” - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni.	W realizacji	Ogłoszono przetarg czterokrotnie, nie został wyłoniony żaden wykonawca, oferty znacznie przekraczały posiadane środki, zmniejszono za każdym razem zakres prac, w sierpniu ogłoszono przetarg po raz piąty, otwarcie ofert 07.09.2021.	do 31 grudnia 2021
39	2019/2020	Wydział Edukacji	G042PK	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.	W realizacji	Przetarg unieważniony, ceny ofert przekraczały posiadane środki. Ogłoszono przetarg ponownie. Wykonawca wybrany, umowa podpisana, roboty w trakcie.	do 15 listopada 2021

40	2019/2020	Wydział Edukacji	G057RO	Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 22 września 2021
41	2019/2020	Wydział Edukacji	G061RU	BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.	W realizacji	Cena ofert w drugim przetargu przekraczała posiadane środki. Ogłoszono przetarg po raz trzeci. Nie złożono żadnej oferty. We wrześniu planowany wybór wykonawcy z wolnej ręki.	do 31 grudnia 2021
42	2019/2020	Wydział Edukacji	G221RU	Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
43	2019/2020	Wydział Edukacji	G179RU	Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
44	2019/2020	Wydział Edukacji	G035WI	Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	

45	2019/2020	Wydział Edukacji	G023WI	Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
46	2019/2020	Wydział Edukacji	P254KO	Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia.	W realizacji	Przetarg unieważniony, ogłoszono drugi przetarg, nie złożono żadnej oferty, wybrano wykonawcę z wolnej ręki, umowa podpisana. Roboty w trakcie.	do 15 grudnia 2021
47	2019/2020	Wydział Edukacji	P046KO	Okno na świat - ogród sensoryczny.	W realizacji	Wybrano wykonawcę rekultywacji terenu, prace w trakcie.	do 30 listopada 2021
48	2019/2020	Wydział Edukacji	P182KR	"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy.	W realizacji	Złożono wniosek do WZP, celem ogłoszenia przetargu. Przetarg został zgłoszony. Otwarcie ofert 07.09.2021	do 31 grudnia 2021

49	2019/2020	Wydział Edukacji	P180KR	Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 30 września 2021
50	2019/2020	Wydział Edukacji	P179KR	Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 03 września 2021
51	2019/2020	Wydział Edukacji	P019KR	Modernizacja budynku PM 133.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
52	2019/2020	Wydział Edukacji	P021RS	Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
53	2019/2020	Wydział Edukacji	P210RS	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 21 września 2021

54	2019/2020	Wydział Edukacji	P031RS	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych.	W realizacji	Ogłoszono przetarg, ceny oferty przekaczały posiadane środki. W trakcie uzgodnień co do zmniejszenia zakresu prac. We wrześniu planowane złożenie wniosku (ze zmniejszonym zakresem) do WZP, celem ponownego ogłoszenia przetargu.	do 31 grudnia 2021
55	2019/2020	Wydział Edukacji	P030RS	Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
56	2019/2020	Wydział Edukacji	P216RS	Modernizacja szatni w PM 174.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	

57	2019/2020	Wydział Edukacji	P211RS	Interaktywne przedszkolaki.	W realizacji	Złożone oferty przekraczały posiadane środki. We wrześniu ponowne rozesłanie zapytania ofertowego.	do 31 grudnia 2021
58	2019/2020	Wydział Edukacji	P061ZL	Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169.	W realizacji	Trwa odbiór robót	do 31 sierpnia 2021
59	2019/2020	Wydział Edukacji	S021KA	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	W realizacji	W trakcie aktualizacji kosztorysu, do kwoty zadania. We wrześniu planowane złożenie wniosku do WZP, celem ogłoszenia przetargu.	do 31 grudnia 2021
60	2019/2020	Wydział Edukacji	S005KA	Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 15 października 2021

61	2019/2020	Wydział Edukacji	S093WS	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	W realizacji	W trakcie wykonywanie dokumentacji projektowej. Termin 30.10.2021. Po wykonaniu dokumentacji, zostanie ona złożona do Konserwatora Zabytków w celu otrzymania uzgodnień.	do 31 grudnia 2021
62	2019/2020	Wydział Edukacji	S041WS	Nowoczesna szkoła.	W realizacji	Wybrano wykonawcę. Umowa w trakcie podpisywania. Wejście na roboty we wrześniu.	do 15 listopada 2021
63	2019/2020	Wydział Edukacji	S010WS	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
64	2019/2020	Wydział Edukacji	W021AN	Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	

65	2019/2020	Wydział Edukacji	W141OJ	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi.	W realizacji	Wykonano dokumentację projektową. We wrześniu ogłoszenie przetargu	do 31 grudnia 2021
66	2019/2020	Wydział Edukacji	W039OJ	Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205.	Zrealizowano		
67	2019/2020	Wydział Edukacji	W183ST	Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi.	W realizacji	Roboty w trakcie.	do 20 października grudnia 2021
68	2019/2020	Wydział Edukacji	W267SW	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	W realizacji	WZP ogłosił przetarg. Otwarcie ofert 13.09.2021.	do 31 grudnia 2021
69	2019/2020	Wydział Edukacji	W143WW	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12.	W realizacji	Wykonawca wybrany, umowa w trakcie podpisywania.	do 20 grudnia 2021
70	2019/2020	Wydział Edukacji	W002WW	Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi.	W realizacji	Wykonawca wybrany, umowa w trakcie podpisywania.	do 17 grudnia 2021

71	2019/2020	Wydział Edukacji	W068WW	Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
72	2019/2020	Wydział Edukacji	W094WW	Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114.	W realizacji	Wybrani dostawcy, w trakcie podpisywania umów.	do 15 października 2021
73	2019/2020	Wydział Edukacji	W132WW	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34.	W realizacji	Dokumentacja wykonana. Wykonawca wybrany, umowa podpisana, roboty w trakcie.	do 15 października 2021
74	2019/2020	Wydział Edukacji	W097WW	Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	
75	2019/2020	Wydział Edukacji	W087WW	Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.	Zrealizowano	Zadanie zrealizowane	

76	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich (Wydział Gospodarki Komunalnej)	S001WS	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	W realizacji	Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich	do 31 grudnia 2021
77	2019/2020	Wydział Gospodarki Komunalnej	W262ST	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	W przygotowaniu	Złożenie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta na 2022 r.	
78	2019/2020	Wydział Edukacji	W312WW	Zamień butelkę na karmę dla psa!.	W realizacji	Butelkomat zainstalowany, trwa akcja zbierania butelek	do 31 grudnia 2021
79	2019/2020	Wydział Kultury	G101PK	Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza.	W realizacji	W trakcie realizacji projekcji.	od 14 maja do 28 września 2021
80	2019/2020	Wydział Kultury	G135RU	Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3.	W realizacji	W trakcie realizacji projekcji.	od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021

81	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B373BC	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
82	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B370BD	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Dół.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
83	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	B371BZ	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
84	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G266GO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.

85	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G311RO	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
86	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	G308RU	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
87	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P129LP	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
88	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P131MM	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły- Mireckiego.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.

89	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	P130RS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
90	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S110KA	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
91	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	S111WS	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście-Wschód.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
92	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W302AN	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.

93	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W303DL	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.
94	2019/2020	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W309ST	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.	W realizacji	Realizacja zadania. Projekt realizowany w ramach zadania L072 i L158 ŁBO 2020/2021.	do 10 grudnia 2021 r.

95	2019/2020	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P250KO	Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego.	Zrealizowano	W dniu 18 maja został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy. 24 maja nastąpiło otwarcie ofert. Wybrano Wykonawcę, umowa podpisana w dniu 07.06.2021 r. Został zamontowany plac zabaw składający się z paneli edukacyjnych. Zadanie zostało zakończone	
----	-----------	-------------------------------------	--------	--	--------------	--	--

96	2019/2020	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P287RS	Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28.	Zrealizowano	W dniu 18 maja został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy. 24 maja nastąpiło otwarcie ofert. Wybrano Wykonawcę, umowa podpisana w dniu 07.06.2021 r. Została zamontowana zabawka Bujak podwójny. Zadanie zostało zakończone.	
----	-----------	-------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------------	---	--

97	2019/2020	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S024KA	Magiczny ogród w Żłobku nr 16.	Zrealizowano	W dniu 18 maja został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy. 24 maja nastąpiło otwarcie ofert. Wybrano Wykonawcę, umowa podpisana w dniu 07.06.2021 r. Zadanie zakończone.	
----	-----------	-------------------------------------	--------	--------------------------------	--------------	---	--

98	2019/2020	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W049SW	Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.	Zrealizowano	W dniu 18 maja został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy. 24 maja nastąpiło otwarcie ofert. Wybrano Wykonawcę, umowa podpisana w dniu 07.06.2021 r. Została zamontowana zbawka ogrodowa - Lokomotywa Pro. Zadanie zostało zakończone.	
99	2019/2020	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G209WI	Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów.	Zrealizowano		

100	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	B238LA	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	do 31 grudnia 2021
101	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	G189GO	SOSNY NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej.	Zrealizowano		
102	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	P295SP	" Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego.	Zrealizowano	Została opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa na podstawie której droga została przebudowana. W dniu 9.08.2021 inwestycja została odebrana, tym samym zadanie zostało zakończone.	

103	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	W064ST	Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej.	W realizacji	W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap realizacji.	do 31 grudnia 2021
104	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	W044SW	Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.	Zrealizowano		
105	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	W019ZA	Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach.	Zrealizowano		
106	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	W042WW	Wodny Park Zabaw.	W realizacji	Trwa etap uzgodnień i projektowania. Warunkowo zaakceptowano projekt budowlany.	do 30 listopada 2021

107	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	G149CH	Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.	W realizacji	Uzyskano wstępną akceptację projektu budowlanego. Trwa etap projektowy - projekt wykonawczy na etapie finalnych uzgodnień.	do 30 listopada 2021
108	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	B218BZ	Zielony skwer przy Krańcówce.	W realizacji	Trwa procedowanie zawarcia umowy z Wykonawcą wybranym w trybie z wolnej ręki.	do 30 listopada 2021
109	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	G099RU	Plac zabaw na Rudzie.	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
110	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	G097RU	Plac zabaw na ul. Ruchliwej.	W realizacji	Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021

111	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	S050WS	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).	W realizacji	Umowę podpisano 14.07.2021 r. Trwa etap uzgodnień i projektowania. Zaakceptowano koncepcję.	do 30 listopada 2021
112	2019/2020	Zarząd Inwestycji Miejskich	B100JM	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021

113	2019/2020	Zarząd Zieleni Miejskiej	G307GO	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.	W realizacji	W dniu 24.08.21 r. Zmawiający zaakceptował karty katalogowe i wezwał wykonawcę do przedłożenia poprawionej wersji draftu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwa procedura podpisywania umowy (z trzecim wykonawcą).	do 31 grudnia 2021
114	2019/2020	Zarząd Zieleni Miejskiej	P108LP	Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek.	W przygotowaniu	W przygotowaniu	realizacja jesienią 2021 r.

115	2019/2020	Zarząd Zieleni Miejskiej	P028ZM	Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu).	W przygotowaniu	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzje wymagane prawem na wykonanie źródła.	planowana realizacja 2022 r.
116	2019/2020	Zarząd Zieleni Miejskiej	P097ZM	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	W realizacji	Otwarte treningi Quidditch odbędą się zgodnie z zawartą umową 16 i 19 września w parku na Zdrowiu.	do 31 grudnia 2021
117	2019/2020	Zarząd Zieleni Miejskiej	S076KA	Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni.	W realizacji	Ustalenie w WKŚ opisu przedmiotu zamówienia	do 31 października 2021
118	2019/2020	Zarząd Zieleni Miejskiej	W060ST	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.	W realizacji	Otwarte treningi Quidditch odbyły się zgodnie z zawartą umową 12 i 15 sierpnia w Parku im. Baden-Powella. Projekt zrealizowany.	do 31 grudnia 2021