

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020/2021 ZA OKRES 01.07.2021 – 31.08.2021 R

L. p.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (maj-czerwiec)	Planowany termin realizacji projektu
1	2020/2021	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska	L005	Dom dziecka dla małych dzieci. Ul Drużynowa 3/5.	W realizacji	Prace montażowe dotyczące aranżacji placu zabaw w toku. Zakończenie planowane w połowie lipca 2021 r. Straż Miejska: Dodatkowe patrole.	do 31 grudnia 2021
2	2020/2021	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska	L004	Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. Ul. Lniana 9.	W realizacji	Prace montażowe dotyczące aranżacji placu zabaw w toku. Zakończenie planowane w połowie lipca 2021 r. Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole.	do 31 grudnia 2021

3	2020/2021	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska	L006	Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a.	W realizacji	Prace montażowe dotyczące aranżacji placu zabaw w toku. Zakończenie planowane w połowie lipca 2021 r. Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole.	do 31 grudnia 2021
4	2020/2021	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L208	Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3.	W realizacji	Dokumentacja nadal w realizacji.	do 30 września 2021
5	2020/2021	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L152	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych.	W realizacji	Zrealizowano wnioski na spotkania integracyjne dla dzieci z pieczy zastępczej oraz wycieczkę. Przygotowano kolejne wnioski na zakup produktów i usług.	do 31 listopada 2021

6	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L049	Szmaragdowa riwiera w „Arturówku”.	W realizacji	Przygotowano aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu (termin zakończenia prac 30.07.2021 r.). Wykonano wymianę piasku na plaży. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na dostawę leżaków betonowych (termin realizacji 23.07.2021 r).. W trakcie przygotowania postępowania na zakup małej architektury (stacje do segregacji odpadów).	do 31 listopada 2021
---	-----------	------------------------------------	------	------------------------------------	--------------	--	----------------------

7	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G088CH	Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Jana.	W realizacji	Trwają prace pielęgnacyjne łąk kwietnych. W trakcie analiza przez WKŚ dotycząca wykonania dodatkowych nasadzeń. Posadowiono domki dla owadów na terenie powstałych łąk kwietnych.	do 31 listopada 2021
---	-----------	------------------------------------	--------	--	--------------	---	----------------------

8	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G038CD	Eko młynek - Obiekt rekreacyjny "Młynek".	W realizacji	Ogłoszono postępowanie (24.05.2021) i wyłoniono Wykonawcę na dostawę pojazdu elektrycznego Ogłoszono postępowanie (04.05.2021) i wyłoniono Wykonawcę na wykonanie projektu budowy pergoli oraz stacji do segregacji odpadów. W trakcie prace odbiorowe przedmiotowej dokumentacji. W trakcie przygotowania postępowania na zakup małej architektury (stacje do segregacji).	do 31 listopada 2021
---	-----------	------------------------------------	--------	---	--------------	--	----------------------

9	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G077CD	Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne - MOSiR Młynek.	W realizacji	Ogłoszono postępowanie (24.05.2021). Termin składani ofert: 14.07.2021.	do 31 listopada 2021
10	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G047CD	Na flaminga wsiadaj śmiało i na Młynku będzie się działo.	Zrealizowano		
11	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G065CD	Kaczy catering w Parku na Młynku.	Zrealizowano		

12	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G046RU	Super plaża na Stawach Stefańskiego-obiekt rekreacyjny "Stawy Stefańskiego".	W realizacji	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu plaży (termin realizacji 30.06.2021). Przygotowano aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zmieniający termin zakończenia prac na 30.07.2021 r. W trakcie przygotowania postępowania na zakup małej architektury (stacje do segregacji odpadów)	do 31 listopada 2021
----	-----------	------------------------------------	--------	--	--------------	---	----------------------

13	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	G090RU	Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Stefańskiego.	W realizacji	Trwają prace pielęgnacyjne łąk kwietnych. Posadowiono domki dla owadów na terenie powstałych łąk kwietnych.	do 31 listopada 2021
14	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	W032SW	Wembley na Małachowskiego.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na dostawę kosiarki trójwrzecionowej (termin realizacji 14.06.2021). Dostarczono i odebrano kosiarkę trójwrzecionową.	do 31 sierpnia 2021

15	2020/2021	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L155	Rowerowe - montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw na Arturówku	W realizacji	Z uwagi na konieczność wykonania projektu dot. miejsca posadowienia stojaków rowerowych uzyskano mapę do celów projektowych. W trakcie przygotowania zlecenia na wykonanie projektu.	do 31 lipca 2021
16	2020/2021	Straż Miejska	L002	Stop dzikim wysypiskom śmieci na terenach zieleni - zakup systemu fotopułapek dla Straży Miejskiej.	W realizacji	Zakupiono Fotopułapki.	do 31 grudnia 2021
17	2020/2021	Straż Miejska	L046	Łódź bez smogu.	W realizacji	Zakupiono dwa radiowozy.	do 31 grudnia 2021
18	2020/2021	Straż Miejska	B009BD	Monitoring na osiedlu Bałuty Doły.	W realizacji	Podpisano umowę - zadanie w realizacji.	do 31 grudnia 2021

19	2020/2021	Straż Miejska	G021NN	Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nad Nerem.	W realizacji	Zaplanowano dodatkowe patrole na okres wakacji.	do 31 grudnia 2021
20	2020/2021	Straż Miejska	P083MM	Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Srebrzyńska/Unii Lubelskiej - etap 3.	W realizacji	Podpisano umowę - zadanie w realizacji.	do 31 grudnia 2021
21	2020/2021	Straż Miejska	P006KO	Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach.	W realizacji	Podpisano umowę - zadanie w realizacji.	do 31 grudnia 2021
22	2020/2021	Straż Miejska	W014NR	Zamiast filmować możesz kogoś uratować- osiedle Nr 33.	W realizacji	Zaplanowano dodatkowe patrole na okres wakacji.	do 31 grudnia 2021
23	2020/2021	Straż Miejska	W020OJ	Bezpieczny Olechów-Janów.	W realizacji	Zaplanowano dodatkowe patrole na okres wakacji, wykonano rozeznanie rynku w celu zakupienia rowerów.	do 31 grudnia 2021

24	2020/2021	Wydział Edukacji	L099	„Mówimy tak dla niepełnosprawności” - zakup wyposażenia sali do zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7.	W realizacji	Uzyskano akceptację Wydziału Informatyki na zakup sprzętu multimedialnego, w trakcie rozeznania rynku	do 31 grudnia 2021
25	2020/2021	Wydział Edukacji	L008	Sprzęt sportowy dla SP116.	Zrealizowano	Dostawa sprzętu sportowego.	
26	2020/2021	Wydział Edukacji	L123	Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia do nowej hali sportowej i świetlicy w SP nr 206	W realizacji	W trakcie zakupów.	do 31 grudnia 2021
27	2020/2021	Wydział Edukacji	L163	Wyposażenie gabinetu psychologa w Przedszkolu Miejskim nr 41	W realizacji	Zakupiono szafki, w trakcie zakupu pomocy dydaktycznych.	do 31 grudnia 2021
28	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	B094JM	Jeże i nietoperze na „Stawach Wasiaka”.	W realizacji	Omówienie zakresu prac z Wnioskodawcą. Rozeznanie rynku.	do 31 grudnia 2021
29	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B101JM	DRZEWA PRZY PRZYSTANKU NA RONDZIE POWSTAŃCÓW.	Zrealizowano	Wykonano nasadzenia.	

30	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	B042RA	RADO-DOGS Zielony Zakątek - IV edycja.	W realizacji	Omówienie zakresu prac z Wnioskodawcą. Rozeznanie rynku.	do 31 grudnia 2021
31	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	B001RA	Zielony Radogoszcz bez śmieci - pojemniki na szkło i plastik, kosze na śmieci w najbardziej zaśmieconych zielonych zakątkach.	W realizacji	Projekt zaakceptowany, przygotowanie zamówienia	do 31 grudnia 2021
32	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	B158TW	Modernizacja parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi.	W realizacji	Uzgodniono dokumentację i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót.	do 31 grudnia 2021

33	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	B032TW	Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów.	W realizacji	Wykonano Projekt Budowlany i uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z Wydziału Urbanistyki i Architektury. Wybrano Inspektora Nadzoru. Wzór umowy w opiniowaniu przez Biuro Prawne.	do 31 grudnia 2021
34	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	B056WL	Doposażenie "Placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców osiedla na terenie działki przy ul. Moskule" w 3 szt. lamp solarnych z czujnikiem zmierzchu i grill murowany. Zgodnie ze sporządzonym w 2019 projektem.	W realizacji	Analiza możliwości wykonania zadania zgodnie z dokumentacją z udziałem mieszkańców na obiekcie	do 31 grudnia 2021

35	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	G017CH	Chojny Zatorze-Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I.	W przygotowaniu	Ogłoszenie przetargu. Termin otwarcia ofert w dniu 19.07.2021 r.	do 31 grudnia 2021
36	2020/2021	Straż Miejska	G030NN	Zakup fotopułapek GMS do lasu na Charzewie i przy Lublinku (mniej śmieci, mniej kradzieży drewna, mniej quadów).	W realizacji	Zakupiono Fotopułapki.	do 31 grudnia 2021
37	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	G071PK	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7.	W realizacji	Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wybór projektanta.	do 31 grudnia 2021 (planowana data ogłoszenia przetargu)
38	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	G070PK	Remont chodnika pomiędzy ul. Zaolziańską a ul. Wiwulskiego.	W realizacji	Wprowadzono Wykonawcę na teren budowy.	do 31 grudnia 2021
39	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	G098RO	Zielone strefy odpoczynku ul. Prądyńskiego.	W realizacji	Dokonano wyboru Wykonawcy.	do 31 grudnia 2021

40	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	P044KR	"Ogrody na zieleńcu" Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap.	W realizacji	Projekt zaakceptowany przez wnioskodawcę. Dokument przekazany do opiniowania do Zarządu Dróg i Transportu.	do 31 grudnia 2021
41	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	P005KO	Wjazd do pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22a a Pietrusińskiego 24/28.	W realizacji	10 maja- zostało opublikowane na BIP zapytanie ofertowe; 21 maja - wybrano najkorzystniejszą ofertę; 14 czerwca - została podpisana	do 31 grudnia 2021
42	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	P028LP	Tyrolka - zjazd na linie dla młodszych i starszych - Nowe Polesie. Teren zielony przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie – w okolicach FlowParku i siłowni zewnętrznej.	W realizacji	Podpisano umowę z projektantem na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	do 31 grudnia 2021 (planowana data ogłoszenia przetargu wrzesień 2021r.)

43	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	P129ZM	Kosze na śmieci, Jarzynowa parking przy parku.	W realizacji	Przygotowanie materiałów do oszacowania zamówienia.	do 31 grudnia 2021
44	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	P091ZM	Zieleń na Borowej.	W realizacji	Przygotowanie postępowania przetargowego.	do 31 grudnia 2021
45	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	S033KA	Skwer wypoczynku i integracji.	W realizacji	Wykonano Projekt Budowlany, który został złożony w Wydziale Urbanistyki w celu wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wybrano Inspektora Nadzoru, umowa analizowana przez Biuro Prawne.	do 31 grudnia 2021
46	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	S046KA	Eko-Piotrkowska.	W realizacji	Wybrano wzór kosza. Przygotowanie zamówienia.	do 31 grudnia 2021

47	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	S023WS	Wschód Śródmieścia - park kieszonkowy Wierzbowa.	W realizacji	Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej.	do 30 listopada 2021r.
48	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	S019WS	Street Workout Park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) w zielonych okolicach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.	W realizacji	Opracowano dokumentację. Wystąpiono ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót.	do 31 grudnia 2021
49	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	W001SW	Koty na kocim szlaku, Księży Młyn.	W realizacji	Omówienie zakresu prac z Wnioskodawcą. Rozeznanie rynku.	do 31 grudnia 2021
50	2020/2021	Wydział Kultury	L001	Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	Przygotowano dokumentację do zapytania ofertowego na zakup dostępu do wydawnictw elektronicznych w formie e-book dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi	do 31 października 2021

51	2020/2021	Wydział Kultury	B023BC	"Bądźmy na czasie!" - zakup książek i audiobooków dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 21 wol. książek na kwotę 524,94	do 31 października 2021
52	2020/2021	Wydział Kultury	B040BC	CZYTAJ Z RADOŚCIĄ- SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 3 szt. audiobooków na kwotę 55,46	do 31 października 2021
53	2020/2021	Wydział Kultury	B005BD	WEŻ, POCZYTAJ! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 57 wol. książek na kwotę 1411,77	do 31 października 2021
54	2020/2021	Wydział Kultury	B082BD	"Czytelnik w czasach zarazy" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" (filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi).	W realizacji		do 31 października 2021

55	2020/2021	Wydział Kultury	B048TW	Zaczytany Teofilów - czyli nowości książkowe dla biblioteki przy ul. Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 34 wol. książek na kwotę 787,95	do 31 października 2021
56	2020/2021	Wydział Kultury	B039TW	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 51 wol. książek i 41 szt. audiobooków - na kwotę 1849,19	do 31 października 2021
57	2020/2021	Wydział Kultury	G002CH	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4, Filia nr 66.	W realizacji	zakup 78 wol. książek i 10 szt. audiobooków - na kwotę 1925,11	do 31 października 2021
58	2020/2021	Wydział Kultury	G035CD	Filia 72 - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH.	W realizacji	zakup 56 wol. książek na kwotę 1179,81	do 31 października 2021
59	2020/2021	Wydział Kultury	G029CD	Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 17 wol. książek na kwotę 404,50	do 31 października 2021
60	2020/2021	Wydział Kultury	G034PK	Czytanie u Reymonta-Zakup nowości wydawniczych Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji		do 31 października 2021

61	2020/2021	Wydział Kultury	G028PK	" Od przedszkola do seniora" Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej.	W realizacji	zakup 72 wol. książek na kwotę 1630,24	do 31 października 2021
62	2020/2021	Wydział Kultury	G004RO	"Kup nam Piękną książkę"- zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.	W realizacji	zakup 209 wol. książek i 77 szt. audiobooków - na kwotę 6074,11	do 31 października 2021
63	2020/2021	Wydział Kultury	G014RO	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej.	W realizacji	zakup 79 wol. książek na kwotę 1404,8	do 31 października 2021
64	2020/2021	Wydział Kultury	G024RU	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 112 wol. książek - na kwotę 2516,03	do 31 października 2021
65	2020/2021	Wydział Kultury	P020MM	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23.	W realizacji	zakup 94 wol. książek i 35 szt. audiobooków - na kwotę 2716,21	do 31 października 2021
66	2020/2021	Wydział Kultury	P011KR	Chcesz czytać - "Daj głos"! Nowości dla filii 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 196 wol. książek i 145 szt. audiobooków - na kwotę 7026,86	do 31 października 2021

67	2020/2021	Wydział Kultury	P039KR	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 99 wol. książek na kwotę 2131,79	do 31 października 2021
68	2020/2021	Wydział Kultury	P002KR	Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na "Piaskach" Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej.	W realizacji	zakup 26 wol. książek i 1 szt. audiobooków - na kwotę 606,29	do 31 października 2021
69	2020/2021	Wydział Kultury	P040KR	Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania do filii: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 76 wol. książek i 62 szt. audiobooków - na kwotę 2729,31	do 31 października 2021
70	2020/2021	Wydział Kultury	P051KR	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 140 wol. książek i 61 szt. audiobooków - na kwotę 3337,81	do 31 października 2021
71	2020/2021	Wydział Kultury	P008KO	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 85 książek wol. na kwotę 1974,44	do 31 października 2021

72	2020/2021	Wydział Kultury	P022KO	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki (Filia nr 33) pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.	W realizacji	zakup 80 wol. książek i 1 szt. audiobooków - na kwotę 1674,75	do 31 października 2021
73	2020/2021	Wydział Kultury	P010SP	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie.	W realizacji	zakup 36 książek wol. - na kwotę 798,87	do 31 października 2021
74	2020/2021	Wydział Kultury	S002KA	Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur.	W realizacji	zakup 88 książek wol. - na kwotę 1675,02	do 31 października 2021
75	2020/2021	Wydział Kultury	S012KA	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 37 książek wol. - na kwotę 838,88	do 31 października 2021
76	2020/2021	Wydział Kultury	S003WS	Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 26 wol. książek i 28 szt. audiobooków - na kwotę 1149,97	do 31 października 2021

77	2020/2021	Wydział Kultury	S011WS	Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 88 wol. książek - na kwotę 2017,15	do 31 października 2021
78	2020/2021	Wydział Kultury	S009WS	Zaczytaj się w Dygresji! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 13 wol. książek i 6 szt. audiobooków - na kwotę 418,29	do 31 października 2021
79	2020/2021	Wydział Kultury	S010WS	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39.	W realizacji	zakup 5 wol. książek - na kwotę 48,84	do 31 października 2021
80	2020/2021	Wydział Kultury	W007AN	Zakup nowości bibliotecznych, lektur i audiobooków dla Filii nr 54 BM.	W realizacji	zakup 233 wol. książek i 6 szt. audiobooków - na kwotę 5309,04	do 31 października 2021
81	2020/2021	Wydział Kultury	W033OJ	Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21.	W realizacji	zakup 67 wol. książek i 37 szt. audiobooków - na kwotę 2237,27	do 31 października 2021
82	2020/2021	Wydział Kultury	W017SW	Literatura w zasięgu Twojej ręki - nowe książki i audiobooki w Bibliotece przy Wilczej 7.	W realizacji	zakup 82 wol. książek i 53 szt. audiobooków - na kwotę 2633,20	do 31 października 2021

83	2020/2021	Wydział Kultury	W085ST	Książki dla bibliotek na Skalnej.	W realizacji	zakup 162 wol. książek i 46 szt. audiobooków - na kwotę 4169,81	do 31 października 2021
84	2020/2021	Wydział Kultury	W126WW	Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27, Filia nr 57 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 44 wol. książek i 18 szt. audiobooków - na kwotę 1239,13	do 31 października 2021
85	2020/2021	Wydział Kultury	W026WW	Postaw na bibliotekę! - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	W realizacji	zakup 93 wol. książek i 6 szt. audiobooków - na kwotę 2112,28	do 31 października 2021
86	2020/2021	Wydział Kultury	W002WW	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A.	W realizacji	zakup 254 wol. książek i 154 szt. audiobooków - na kwotę 7844,21	do 31 października 2021
87	2020/2021	Wydział Kultury	W005ZA	Biblioteka na Zarzewie pełna książek - zakup nowości książkowych i audiobooków.	W realizacji	zakup 62 książek wol. na kwotę 1268,86	do 31 października 2021

88	2020/2021	Wydział Kształtowania Środowiska	L090	Adoptuj pszczołę – pilotażowy program wsparcia ekologicznego pszczelarstwa miejskiego w Łodzi.	W realizacji	Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do pracowni pszczelarskiej ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację szkoleń i bieżącą opiekę nad pasieką	do 30 listopada 2021
89	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	B113RA	PUMPTRACK RADOGOSZCZ.	W realizacji	Trwa procedowanie materiałów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj.	do 30 listopada 2021r.
90	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	G106RU	Psi Park na Stawach Stefańskiego.	W realizacji	Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej.	do 30 listopada 2021r.

91	2020/2021	Wydział Kształtowania Środowiska	P066MM	Łąka kwietna. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Perla i Barona.	W realizacji	Opracowanie i skonsultowanie koncepcji z Wnioskodawcą i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków	do 30 września 2021
92	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W099SW	Gramy w zielone - nie umieramy w betonie.	W realizacji	Uzgadnianie koncepcji z Liderem, zmiana gatunków roślin.	do 30 września 2021
93	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W048ST	Kwiecisty Grembach - zakątek pierwszy.	W realizacji	Uzgadnianie koncepcji z Liderem, zmiana gatunków roślin.	do 30 września 2021

94	2020/2021	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa / Straż Miejska	L158	Zwierzęta w Łodzi są ważne.	W realizacji	Wybór wykonawcy na wykonanie usług weterynaryjnych w roku 2021 na terenie miasta Łodzi. Podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja zadania. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy na dystrybucję suchej karmy dla kotów. Staż Miejska: Zakupiono radiowóz.	do 10 grudnia 2021 r.
----	-----------	--	------	-----------------------------	--------------	--	-----------------------

95	2020/2021	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	L072	Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 3.	W realizacji	Wybór wykonawcy na wykonanie usług weterynaryjnych w roku 2021 na terenie miasta Łodzi. Podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja zadania. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy na dystrybucję suchej karmy dla kotów.	do 10 grudnia 2021 r.
96	2020/2021	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W035ZA	Bomba ekologiczna pod Zarzewem? Badanie skażenia gleby na trasie kanału ściekowego "Anilany".	W realizacji	Dnia 31 maja 2021r. zawarto umowę Nr DEK-OŚR-I.272.1.2021, pomiędzy Miastem Łódź a firmą JARS Spółka Akcyjna	do 29 października 2021

97	2020/2021	Wydział Sportu	B073WL	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich.	W realizacji	Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021
98	2020/2021	Wydział Sportu	B059WL	Na Łódzkich wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!	W realizacji	Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
99	2020/2021	Wydział Sportu	G042NN	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.	W realizacji	Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021

100	2020/2021	Wydział Sportu	G055PK	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – MOSIR ul. Karpacka 61.	W realizacji	Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach czerwiec - sierpień 2021
101	2020/2021	Wydział Sportu	G107RU	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.Ruda.	W realizacji	Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec- październik 2021
102	2020/2021	Wydział Sportu	G041RU	Nordic walking na Rudzie.	W realizacji	Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021

103	2020/2021	Wydział Sportu	G100RU	Boks w ringu nie na ulicy- zakup ringu i sprzętu dla bokserów z RKS.	Zrealizowano		
104	2020/2021	Wydział Sportu	W039DL	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Dolina Łódki.	W realizacji	Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021
105	2020/2021	Wydział Sportu	W051DL	Nordic walking w Dolinie Łódki.	W realizacji	Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021

106	2020/2021	Wydział Sportu	W129OJ	Bieg z mapą po Janowie.	W realizacji	Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu.	Wykonanie mapy do biegu oraz organizacja imprezy popularyzującej biegi na orientację planowane w miesiącach maj - październik 2021
107	2020/2021	Wydział Sportu	W034SW	Hala sportowa ANILANA.	W realizacji	Wybrano wykonawcę II etapu	do 10 września 2021
108	2020/2021	Wydział Sportu	W135SW	Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Hala Anilana.	W realizacji	Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021

109	2020/2021	Wydział Sportu	W124ST	Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży- hala Wifama ul. Niciarniana 1/3.	W realizacji	Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
110	2020/2021	Wydział Sportu	W057WW	Nordic walking na Widzewie Wschodzie.	W realizacji	Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu.	Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - październik 2021
111	2020/2021	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L119	10000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci).	W realizacji	Zapewnienie dodatkowej opieki pozamedycznej dla chorych dzieci przebywających w Hospicjum Stacjonarnym.	do 31 grudnia 2021

112	2020/2021	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L250	Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.	W realizacji	Prowadzone były zajęcia m.in z artterapii oraz wsparcie terapeutyczne m.in. psychologiczne dla dzieci.	do 31 grudnia 2021
113	2020/2021	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L120	Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych fundacji „Dom w Łodzi” – „Nowo-Kolorowo”.	W przygotowaniu	Trwają prace remontowe.	do 31 grudnia 2021
114	2020/2021	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	B076JM	WYPOSAŻENIE DPS Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 w sprzęt rekreacyjny.	Zrealizowano	Zakupiono odbiorniki TV z wysięgnikami.	
115	2020/2021	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	B078JM	OGRÓD SENSORYCZNY DLA SENIORÓW DPS „POGODNA JESIEŃ”.	W realizacji	Dokonano zakupu składników aranżacji ogrodu. Procent wykonania 90%	do 31 lipca 2021

116	2020/2021	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P041SP	Mural dla seniorek - sztuka wielkoformatowa dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu.	W realizacji	Na wniosek wykonawcy w związku z problemem z wynajęciem wysięgnika przedłużono termin wykonania do dnia 09.07.2021	do 9 lipca 2021
117	2020/2021	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P085ZM	Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi.	W realizacji	W dniu 24.06.2021 dostarczono ławki.	
118	2020/2021	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G003WI	Bezpieczny i zdrowy ratownik- zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym.	W realizacji	Podpisanie umowy dotacyjnej z jednostką OSP i przystąpienie do zakupu sprzętu.	do 31 listopada 2021
119	2020/2021	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G105WI	Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach OSP GRS Łódź-Jędrzejów.	W realizacji	Podpisanie umowy dotacyjnej z jednostką OSP i przystąpienie do realizacji zadania.	do 31 listopada 2021

120	2020/2021	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P019ZL	Wypożyczenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi.	W realizacji	Podpisanie umowy dotacyjnej z jednostką OSP i przystąpienie do zakupu sprzętu.	do 31 listopada 2021
121	2020/2021	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	W046AN	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. (OSP Łódź – Andrzejów).	W realizacji	Wybrano ofertę w ramach postępowania przetargowego.	do 31 listopada 2021
122	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	B065BC	Renowacja chodników ul. Gandhiego od ul. Kasprzaka do ul. Czarnkowskiej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
123	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	B007BD	Odtwórzmy chodnik dla naszego bezpieczeństwa na rogu ulic Franciszkańska71/Organizacji "WiN".	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
124	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	B027JM	Rowerowe Osiedle: likwidacja wybojów na drodze rowerowej wzdłuż Wycieczkowej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
125	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	B104LA	Utwardzenie ul. Pszczelnej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021

126	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	B067LA	Utwardzenie części ulicy Pszczelnej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
127	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	B058WL	Remont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb od posesji Okólna nr 81A do końca wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przed ul. Moskule poprzez położenie nakładki asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni - planowane przedłużenie linii autobusu nr 66 od ul. Żółtowej do ul. Moskule	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
128	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	G032NN	Chocianowicka - remont chodników i wjazdów - ETAP I.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
129	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	G068PK	Nowy chodnik i podjazd ul. Strycharska nr 3 - osiedle Piastów-Kurak.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021

130	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P082MM	Poprawa bezpieczeństwa pieszych, spowolnienie ruchu przy użyciu progów wyspowych na ulicach Srebrzyńska, Unii Lubelskiej.	W realizacji	W trakcie realizacji - przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy.	do 31 grudnia 2021
131	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P117MM	Remont chodnika w pasie drogowym ul. Perla na odcinku od wejścia do szkoły do ul. Praussa.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
132	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P068KR	Wyznaczanie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na Karolewie w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka.	W realizacji	W trakcie realizacji - przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy.	do 31 grudnia 2021
133	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P009KO	Remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021

134	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P064LP	Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h w kwartale ulic Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka.	W realizacji	W trakcie realizacji - przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy.	do 31 grudnia 2021
-----	-----------	--------------------------	--------	---	--------------	--	--------------------

135	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P112SP	Rowerowe Osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert (w zakresie: Zielony Rynek, ul. Curie-Skłodowskiej /ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Mickiewicza /Łąkowa). Trwają uzgodnienia do projektu (w zakresie: ul. Zielona przed Żeligowskiego, 1 Maja / Pogonowskiego, Więckowskiego od Pogonowskiego do Żeligowskiego, Więckowskiego od Pogonowskiego do Żeligowskiego).	do 31 grudnia 2021
-----	-----------	--------------------------	--------	--	--------------	--	--------------------

136	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P048ZM	Chodnik między ulicami Pszenną i Grochową.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
137	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P049ZM	Chodnik między ulicami Grochową i Perłową.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
138	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P047ZM	Ławki na ulicy Siewnej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
139	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P102ZM	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu pieszym i rowerowym Jarzynowa/Solec.	Zrealizowano		
140	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P105ZM	Wyznaczenie przejścia dla pieszych ul. Jarzynowa na wysokości posesji nr 26 oraz obniżenie stopnia schodów zlokalizowanych w pasie drogi ul. Jęczmiennej w rejonie posesji 22.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
141	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	P114ZL	Wyrównanie i utwardzenie ulicy Cedry.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021

142	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	S043WS	Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - ul. Pomorska.	W realizacji	W trakcie realizacji - przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy.	do 31 grudnia 2021
143	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	S021WS	Wschód Śródmieścia - ławeczka dla seniora (Narutowicza).	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
144	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	W055AN	Utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym ulicy Feliksińskiej na działce ewidencyjnej nr 273/2 leżącej w obrębie W-38 od ul. Wieńcowej w kierunku ul. Dworcowej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
145	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	W022NO	Remont ul. Pomorskiej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mieszek.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
146	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	W127NR	Wiata przystankowa na przystanku Zakładowa - Dorabialskiej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021

147	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	W089ST	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z montażem ławek na ul. Janosika od ul. Chałubińskiego w kierunku do ul. Brzezińskiej.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
148	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	W119WW	Rowerem na Olechów i Janów.	W realizacji	Trwają uzgodnienia do projektu.	do 31 grudnia 2021
149	2020/2021	Zarząd Dróg i Transportu	W100WW	Remont nawierzchni ulicy Haśka pomiędzy Przybyszewskiego a Milionową.	W realizacji	Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert.	do 31 grudnia 2021
150	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	B026BC	Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, ażyle na przejściach dla pieszych.	W realizacji	W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
151	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	B013BZ	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej.	W realizacji	W dniu 13.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021

152	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	B099JM	BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – CZ.2. – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY PRZYSTANKU WYCIECZKOWA/WYPOCZYNKOWA.	W realizacji	W dniu 17.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 31 grudnia 2021
153	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	B105LA	Instalacja oświetlenia na ul. Pszczelnej.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę robót- planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br.	do 30 listopada 2021
154	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	G040RO	Oświetlenie dla ulicy Jastarnia.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę robót- planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br.	do 30 listopada 2021
155	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	G015RO	Rowerowe Osiedle - łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na Rozległej.	W realizacji	W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
156	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	G096RO	Bezpieczna zatoka parkingowa ul. Dubois 7/9.	W realizacji	W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021

157	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	P078KR	Budowa chodnika łączącego przystanki na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego / Armii Krajowej z marketem LIDL.	W realizacji	W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
158	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	P026LP	Chodnik przy płytach - etap IV – ok 250 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek) ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka).	W realizacji	W dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja inwestycji.	do 31 października 2021
159	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	P141RS	Chodniki, ławki i drzewa przy ulicy Popiełuszki.	W realizacji	W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
160	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	P058SP	Graj w Zielone - II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego.	W realizacji	W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021

161	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	P021ZL	Oświetlenie ul. Rąbieńskiej - ciąg dalszy.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę robót- planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br.	do 30 listopada 2021
162	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	P138ZL	Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169.	W realizacji	W dniu 10.05.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania. Nie została złożona żadna oferta. Ponowiono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert - 01.07.2021 r.	do 30 listopada 2021
163	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	S020WS	Rowerowe Śródmieście - przejazd Park Staszica- Uniwersytecka-Kamińskiego.	W realizacji	W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
164	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W090AN	Doświetlenie ulic na Osiedlu Andrzejów.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę robót- planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br.	do 30 listopada 2021

165	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W025DL	Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina Łódki".	W realizacji	W dniu 22.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji inwestycji.	do 30 listopada 2021
166	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W030MI	Mieszki - Nowa Droga.	W realizacji	W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja inwestycji.	do 31 października 2021
167	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W113SW	Przedłużenie Kocięgo Szlaku do Parku Źródłiska.	W realizacji	W związku z przełożeniem podpisania umowy o dofinansowanie o dwa miesiące postępowanie przetargowe będzie ogłoszone w sierpniu 2021 r.	do 31 grudnia 2021
168	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W016ST	Dość ciemności - montaż latarni przy przystanku Zbocze / Giewont.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę robót- planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br.	do 30 listopada 2021

169	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W111ST	Budowa chodnika wzdłuż torowiska od ul. Krokusowej do przystanku MPK Telefoniczna-Pieniny.	W realizacji	W dniu 13.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
170	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W112ST	Połączenie chodnika ul. Krokusowej z ciągiem komunikacyjnym ul. Telefonicznej poprzez wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Telefoniczną.	W realizacji	W dniu 13.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania.	do 30 listopada 2021
171	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W096WW	Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej.	W realizacji	Najkorzystniejsza oferta przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadania.	do 30 listopada 2021

172	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W027ZA	Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu).	W realizacji	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Planowane ogłoszenie przetargu - do 09.07.2021	do 30 listopada 2021
173	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	B038LA	Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki.	W realizacji	Sporządzenie koncepcji przez Wydział Kształtowania Środowiska. Wyłoniony Wykonawca dokumentacji w drodze zapytania ofertowego.	do 31 grudnia 2021

174	2020/2021	Wydział Gospodarki Komunalnej	P004KO	Doposażenie placu zabaw przy Pietrusińskiego 25/29 w urządzenia do zabawy dla dzieci do 15 roku życia.	W realizacji	21 maja - została ostatecznie uzgodniona dokumentacja z WKŚ; 24 maja - została przekazana dokumentacja do WUiA celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 9 czerwca- zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu	do 31 grudnia 2021
175	2020/2021	Zarząd Lokali Miejskich	P134ZM	Zieleń i ławki przed Srebrzyńską 101.	W realizacji	Ogłoszono zamówienie publiczne. Zakończenie postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych 05.07.2021 r.	do 31 grudnia 2021

176	2020/2021	Zarząd Lokali Miejskich	S024WS	Wschód Śródmieścia - koniec ruin na Jaracza.	W realizacji	Ogłoszono zamówienie publiczne. Zakończenie postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych 05.07.2021 r.	do 31 grudnia 2021
177	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	L082	Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.	W realizacji	Przygotowano dokumentację oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy samochodu z zabudową specjalistyczną, zakupiono leki weterynaryjne oraz odzież specjalistyczną dla personelu Ośrodka.	do 30 listopada 2021
178	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	L257	O drzewa dbamy i je podlewamy - zakup beczkowszu.	W realizacji		do 30 października 2021

179	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	L249	Ławki w Parku na Zdrowiu na trasie od ul. Jarzynowej do pętli tramwajowej.	Zrealizowano	Ustawiono ławki i kosze.	
180	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B077BC	Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny cebulowe na Zgierskiej.	W realizacji	Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej	wrzesień – październik 2021 r.
181	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B119BC	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Centrum).	Zrealizowano		
182	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B037BC	Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej.	W realizacji	Wykonano dokumentację projektową. W dniu 28.05.2021 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie robót do WUiA UMŁ.	do 31 grudnia 2021

183	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B151BC	II edycja „Letnich Pokazów Filmowych” w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.	W realizacji	Został wybrany wykonawca zadania. Kino letnie startuje w piątek 2 lipca.	9 seansów w piątki od 2 lipca do 27 sierpnia 2021
184	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B118BD	BULWAR NA ŁÓDKĄ - WYPOCZYNEK I REKREACJA.	W realizacji	Projekt wykonawczy Zagospodarowania terenu Bulwaru nad Łódką w trakcie opracowania.	do 31 grudnia 2021
185	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B120BD	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Doły).	Zrealizowano		
186	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B121BZ	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Zachodnie).	Zrealizowano		
187	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej / Straż Miejska	B075JM	Poprawa stanu oraz zagospodarowania "Górki na Rogach".	W realizacji	Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole.	druga połowa roku
188	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B122JM	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Julianów-Marysin-Rogi).	Zrealizowano		

189	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B156JM	Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny cebulowe na Łągiwnickiej.	W realizacji	Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej.	wrzesień – październik 2021
190	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B108JM	Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Julianowski - boisko tartanowe.	W realizacji	Został wybrany wykonawca zadania. Zajęcia odbywają się codziennie w Parku Julianowskim na boisku tartanowym.	do końca września 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
191	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B071JM	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Julianów-Marysin-Rogi.	W realizacji	Został zakupiony sprzęt oraz wybrany realizator zadania. Zajęcia odbywają się w Parku Julianowskim.	do końca października 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
192	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B124LA	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Łągiwniki).	Zrealizowano		

193	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B157TW	Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów.	W realizacji	Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej.	do 30 września 2021
194	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B088TW	Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska.	W realizacji	Uzgadnianie realizacji projektu z WKŚ.	do 30 października 2021
195	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B125TW	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Teofilów Wielkopolska).	Zrealizowano		
196	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	B126WL	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wzniesień Łódzkich).	Zrealizowano		
197	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G085CH	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Chojny).	Zrealizowano		
198	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G076CD	Parki przyjazne jeżom, owadom...	Zrealizowano		

199	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	G026GO	Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych.	W przygotowaniu		31 grudnia 2021
200	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G081NN	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Nad Nerem).	Zrealizowano		
201	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G083PK	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Piastów-Kurak).	Zrealizowano		
202	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G089RO	Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom w parku Sielanka.	Zrealizowano		
203	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	G053RO	Plac Zabaw Park Sielanka.	W realizacji	Podpisana została umowa na projekt z terminem realizacji 27.09.2021	
204	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G084RO	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Rokicie).	Zrealizowano		

205	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G082RU	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Ruda).	Zrealizowano		
206	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	G086WI	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wiskitno).	Zrealizowano		
207	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P081MM	Uzupełnienie drzewostanu na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego.	W realizacji	Wykonano nasadzenia.	do 31 maja 2021
208	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P128MM	"Gościu siądź pod mym liściem..." Nasadzenia brakujących drzew przy osiedlowych ulicach. Osiedle Montwiłła Mireckiego.	W realizacji	Wykonano nasadzenia.	31 maja 2021
209	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P067KR	ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni.	W realizacji	Uzgadnianie realizacji projektu z WKŚ.	31 maja 2021
210	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P110KR	Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy i drzewa na Bandurskiego.	W realizacji	Wykonano nasadzenia.	do 30 października 2021
211	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P145KR	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Karolew - Retkinia Wschód).	Zrealizowano		

212	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P033KR	Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew.	W realizacji	Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej	do 31 grudnia 2021
213	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P143KO	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Koziny).	Zrealizowano		
214	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P014LP	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	W realizacji	Z rewitalizacji pokrywane są koszty utrzymania porządku i czystości. Planowane jest wyłonienie wykonawcy na wykaszanie łąk. / Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole.	do 31 października 2021
215	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P137LP	Więcej koszy na śmieci na terenie uroczyska Lublinek.	W realizacji	Prace zostały zlecone.	druga połowa roku

216	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P156LP	Budki dla ptaków - zielony teren obok osiedla Nowe Polesie III/IIIB.	Zrealizowano		
217	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P142LP	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności.	Zrealizowano		
218	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P147SP	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stare Polesie).	Zrealizowano		
219	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P158ZM	Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową, a ul. Siewną.	W realizacji	Koncepcja wraz z inwentaryzacją dendrologiczną poddane ocenie ZZM i WKŚ, trwa oczekiwanie na akceptację WKŚ.	do 31 grudnia 2021
220	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P094ZM	Mania sadzenia drzew i pięknych kwitnących forsycji na Srebrzyńskiej.	W realizacji	Wykonano nasadzenia.	31 maja 2021
221	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	P149ZM	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zdrowie - Mania).	Zrealizowano		

222	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S007KA	Piękna fontanna przy ulicy Tuwima.	W realizacji	Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej.	do 31 grudnia 2021
223	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S022KA	Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki.	W realizacji	Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej.	wrzesień - październik 2021
224	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S040KA	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Katedralna).	Zrealizowano		
225	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S008KA	Rowerowy Pasaż Abramowskiego - budowa podjazdu między alejkami, montaż stojaków.	W realizacji	W dniu 17.05.21 r. podpisano aneks nr 1 na ograniczenie zakresu do stojaków rowerowych, zmniejszenie wynagrodzenia i zmianę terminów realizacji. Procedowanie opiniowania koncepcji przez WKŚ w trakcie	do 31 grudnia 2021

226	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S017KA	Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit.	W realizacji	Trwa opracowywanie aktualizacji.	do 31 grudnia 2021
227	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S044WS	Piękniejszy park Staszica.	Zrealizowano	Wykonano nasadzenia.	
228	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S030WS	Piękniejsza Uniwersytecka.	W realizacji	Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej.	wrzesień- październik 2021
229	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S001WS	"Wierzby na Wierzbowej"	Zrealizowano	Wykonano nasadzenia.	
230	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	S039WS	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Śródmieście-Wschód).	Zrealizowano		
231	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W061AN	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Andrzejów).	Zrealizowano		
232	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W062DL	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Dolina Łódki).	Zrealizowano		

233	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W008NR	Drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Józefiaka.	W realizacji	Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej.	wrzesień- październik 2021
234	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskich	W079OJ	Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne. Olechów-Janów.	W przygotowaniu	Trwa procedura przetargowa na zaprojektuj i wybuduj - otwarcie ofert planowane na 03.08.2021	
235	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W064SW	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stary Widzew).	Zrealizowano		
236	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W076SW	Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródłiska.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
237	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W077SW	Stworzenie stałych leżaków w Parku Nad Jasieniem.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021

238	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W122ST	Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Baden-Powella.	W realizacji	Został wybrany wykonawca zadania. Zajęcia odbywają się codziennie w Parku im. Baden-Powella	do końca września 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
239	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W067ST	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stoki-Sikawa-Podgórze).	Zrealizowano		
240	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W060WW	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Widzew Wschód).	Zrealizowano		
241	2020/2021	Zarząd Inwestycji Miejskiej	W024ZA	"Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim" - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej.	W przygotowaniu	Podpisana umowa na projekt.	do 23 września 2021
242	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W063ZA	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zarzew).	Zrealizowano		

243	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W053ZA	Sama się obroń! - zajęcia z samoobrony dla kobiet.	W realizacji	Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godz 18.30 w Parku Podolskim	10 spotkań samoobrony dla kobiet. Start 14 czerwca.Zakończenie cyklu zajęć 14 lipca
244	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W052ZA	Joga w Parku Podolskim.	W realizacji	Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 17.30 oraz niedziele o godz 11.00 w Parku Podolskim.	10 spotkań jogi w parku. Start 20 czerwca, zakończenie cyklu 22
245	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	W037ZA	Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Zarzew.	W realizacji	Został zakupiony sprzęt oraz wybrany realizator zadania. Zajęcia odbywają się w Parku Podolskim.	do końca października 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

246	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	L205	Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy.	W realizacji	Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy hydrogeologiczno-przyrodniczej dla otoczenia Rezerwatu Przyrody "Polesie Konstantynowskie" (poza ustawą Pzp). Nie wyłoniono wykonawcy, oferty znacznie przewyższyły dostępne środki. Ponowienie postępowania.	do 31 grudnia 2021
-----	-----------	--------------------------	------	---	--------------	--	--------------------

247	2020/2021	Zarząd Zieleni Miejskiej	L074	"Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu.	W realizacji	Wykonano aktualizacje kosztorysów. Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z ustawą Pzp).	do 31 grudnia 2021
-----	-----------	--------------------------	------	--	--------------	--	--------------------