

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020/2021 ZA OKRES 01.01.2022 – 28.02.2022 R

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Informacje o realizacji projektu (styczeń-luty)	Planowany termin realizacji projektu
.	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	L208	Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3.	do realizacji w 2022		31.12.2022
2	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	L152	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych.	do realizacji w 2022		31.12.2022
3	Wydział Gospodarki Komunalnej	B032TW	Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów.	zrealizowano		
4	Wydział Gospodarki Komunalnej	G071PK	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7.	w przygotowaniu	Trwają ustalenia z WKŚ	30.09.2022

5	Wydział Gospodarki Komunalnej	P044KR	"Ogrody na zieleńcu" Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap.	zrealizowano		
6	Wydział Gospodarki Komunalnej	P091ZM	Zieleń na Borowej.	w realizacji	Ustawione kosze na śmieci, wycięte suche drzewa, opracowanie OPZ na pielęgnację drzew i rekultywację trawnika	30.06.2022
7	Wydział Gospodarki Komunalnej	W001SW	Koty na kocim szlaku, Księży Młyn.	w przygotowaniu	W marcu br. zadanie ma zostać wprowadzone do budżetu.	31.12.2022 r.
8	Zarząd Inwestycji Miejskich	B113RA	PUMPTRACK RADOGOSZCZ.	w realizacji	Trwają prace budowlane.	Aneks terminowy do 23.03.2022 r.
9	Zarząd Inwestycji Miejskich	G106RU	Psi Park na Stawach Stefańskiego.	w przygotowaniu	Trwa przygotowanie materiałów celem wyłonienia Wykonawcy na realizację robót budowlanych.	Cztery miesiące od daty zawarcia umowy

10	Zarząd Dróg i Transportu	P112SP	Rowerowe Osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia.	w realizacji	Zadanie do realizacji w 2022 r. - realizacja w sezonie letnim ze względu na zakres pozostały do ukończenia zadania - wykonanie oznakowania poziomego.	31.12.2022
11	Zarząd Inwestycji Miejskich	P138ZL	Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169.	w realizacji	Zadanie w trakcie projektowania.	30.06.2022
12	Zarząd Inwestycji Miejskich	W113SW	Przedłużenie Kocięgo Szlaku do Parku Źródłiska.	w przygotowaniu		
13	Zarząd Inwestycji Miejskich	W027ZA	Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parking).	w realizacji	Zadanie w trakcie projektowania.	30.06.2022
14	Zarząd Zieleni Miejskiej	B037BC	Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej.	w przygotowaniu	Zadanie przekazano do ZIM	

15	Zarząd Zieleni Miejskiej	B088TW	Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska.	w przygotowaniu	Zadanie przekazano do ZIM	
16	Zarząd Inwestycji Miejskich	G026GO	Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych.	w realizacji	Zadanie w trakcie projektowania.	30.06.2022
17	Zarząd Zieleni Miejskiej	P067KR	ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni.	w przygotowaniu		
18	Zarząd Zieleni Miejskiej	P158ZM	Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową, a ul. Siewną.	w realizacji	Zadanie w trakcie projektowania.	30.06.2022
19	Zarząd Zieleni Miejskiej	S007KA	Piękna fontanna przy ulicy Tuwima.	w przygotowaniu	Trwa oczekiwanie na środki finansowe.	01.12.2022
20	Zarząd Zieleni Miejskiej	S022KA	Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki.	zrealizowano		
21	Zarząd Zieleni Miejskiej	S017KA	Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit.	w przygotowaniu	Zadanie przekazano do ZIM.	

22	Zarząd Zieleni Miejskiej	S030WS	Piękniejsza Uniwersytecka.	zrealizowano		
23	Zarząd Inwestycji Miejskich	W079OJ	Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne. Olechów-Janów.	w realizacji	24.01.2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy. Trwają prace budowlane.	Aneks terminowy do 11.04.2022 r.
24	Zarząd Zieleni Miejskiej	W076SW	Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródłiska.	w przygotowaniu		31.12.2022
25	Zarząd Inwestycji Miejskich	W024ZA	"Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim" - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej.	zrealizowano		
26	Zarząd Zieleni Miejskiej	L205	Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy.	w przygotowaniu	Trwa oczekiwanie na środki finansowe.	01.12.2022
27	Zarząd Zieleni Miejskiej	L074	"Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu.	w przygotowaniu	Trwa oczekiwanie na środki finansowe.	01.12.2022