

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO							
L. p.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	ID zadania	Tytuł zadania	Stan realizacji zadania	Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2024	Termin realizacji zadania
1	2021/2022	Wydział Gospodarki Komunalnej	B075RA	„Skwer na miarę naszych możliwości” – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki	w realizacji	30.08.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.	30.11.2024
2	2021/2022	Wydział Gospodarki Komunalnej	G016CH	GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2	zrealizowane		
3	2021/2022	Wydział Gospodarki Komunalnej	P114KR	”Ogrody na zieleńcu” zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap	w realizacji	Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwa realizacja zadania.	28.12.2024
4	2021/2022	Wydział Gospodarki Komunalnej	W007NO	Odtworzenie studni oraz historycznego drogowaskazu w Rynku Nowosolna	zrealizowane		
5	2021/2022	Wydział Sportu	W124SW	W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138	zrealizowane		
6	2021/2022	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	L284	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18	zrealizowane		
7	2021/2022	Zarząd Dróg i Transportu	G042NN	PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM, ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO	w przygotowaniu		
8	2021/2022	Zarząd Dróg i Transportu	P136KR	PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ	w przygotowaniu		
9	2021/2022	Zarząd Dróg i Transportu	S014KA	Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza	w realizacji	Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu.	31.12.2024
10	2021/2022	Zarząd Dróg i Transportu	W157SW	Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Wodna	zrealizowane		
11	2021/2022	Zarząd Inwestycji Miejskich	B077BC	Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga	w przygotowaniu	Ponowiono przetarg. Trwa procedowanie podpisania umowy.	29.11.2024
12	2021/2022	Zarząd Inwestycji Miejskich	P006ZL	Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni	w realizacji	Trwa projektowanie	
13	2021/2022	Zarząd Inwestycji Miejskich	W147SW	Plac zabaw w Parku na Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci	zrealizowane		
14	2021/2022	Zarząd Zieleni Miejskiej	L005	Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala.	w przygotowaniu		