



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 02.07.....2007 r.

ZDiT.NO-0570/110/07

Pan
Tadeusz Morawski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Tadeusz Morawski

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 20 czerwca 2007 r., dotyczącą terminu realizacji Projektu Łódzki Tramwaj Regionalny, uprzejmie informuję, co następuje:

Stosownie do informacji MPK-Łódź sp. z o.o, przystąpienie do pełnej realizacji Projektu jest możliwe po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych i podpisaniu umów z Wykonawcami. Ostatnia z umów podpisana została w dniu 22 czerwca br. Poniżej przedstawiam podział na zadania i terminy podpisania umów z Wykonawcami:

- Zadanie 1 NIFTECH Sp. z o.o., Łódź
Termin podpisania umowy z wykonawcą: 25.05.2007 r.
Odcinek ul. Pabianickiej wraz z Rondem Lotników Lwowskich od pętli Chocianowice do Placu Niepodległości.
- Zadanie 2 TOR – KRAK Spółka z o.o., Kraków
Termin podpisania umowy z wykonawcą: 19.06.2007 r.
Odcinek ul. Piotrkowskiej i ul. Żwirki od ul. Pabianickiej przez Plac Niepodległości do Al. Kościuszki
- Zadanie 3 Infrastruktura Sp. z o.o., Poznań
Termin podpisania umowy z wykonawcą: 22.06.2007 r.
Odcinek Al. Kościuszki od ul. Żwirki do ul. Zielonej.
- Zadanie 4 Konsorcjum: POLIMEX- MOSTOSTAL S.A., Warszawa
Termin podpisania umowy z wykonawcą: 24.04.2007 r.
Odcinek od ul. Zielonej do ul. Dolnej.
- Zadanie 5 NIFTECH Sp. z o.o., Łódź
Termin podpisania umowy z wykonawcą: 25.05.2007 r.
Odcinek od ul. Dolnej do pętli Helenówek.
- Zadanie 6 ELEKTROBUDOWA S.A., Katowice
Termin podpisania umowy z wykonawcą: 25.04.2007 r.
Roboty dot. zasilania na całej trasie ŁTR.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wartość wydatków Beneficjenta, tj. MPK - Łódź Spółka z o.o. wzrosła w sposób znaczący w stosunku do wartości ujętych w umowie o dofinansowanie Projektu. W związku ze zmienionymi wartościami finansowymi Projektu ŁTR, w dniu 25 kwietnia 2007 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr X/0161/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dodatkowym warunkiem, niezbędnym do podpisania umowy, jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (bankowe poświadczenie dobrego wykonania umowy). Procedura ta w wielu wypadkach była niestety długotrwała, jednak została zakończona pozytywnie. Wykonawcy podpisując umowy zobowiązali się do zakończenia prac w terminie do 31 marca 2008 r. Zgodnie z deklaracjami Biura Projektu Łódzki Tramwaj Regionalny, realizacja w/w inwestycji nie jest zagrożona.

Z wyrazami szacunku



Hanna Zdanowska

Do wiadomości

- 1) Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
 - 2) Wydział Organizacji i Kadr UML.
-