SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 R.
za okres 01.06.2020 - 31.07.2020r.

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**S084KA**	Turystyczna linia tramwajowa.				Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
2.	**P023ZM**	Karma dla zwierząt.	Przekazanie karmy specjalistycznej do skarmienia zwierząt w okresie 01.01-31.07.2020r. (karma dla kangura, susz z lucerny, granulat dla jeleni, granulat dla liściożernych, ciastka i żelki mazuri, karma dla żyraf mazuri, ryby żywe, świerszcz i mącznik, drewnojady i inne).	W okresie 01.01-31.07.2020 wykorzystano: 74.225,96 zł	Brak problemów/trudności	Planowany jest zakup i bieżące przekazanie karmy specjalistycznej do skarmienia zwierząt.
3.	**P089ZM**	Rodzina na swoim - powiększenie wybiegu surykatek w łódzkim ZOO.	Zadanie realizowane przez pracowników Działu Technicznego MOZ. Wykonano: niwelacja terenu, frezowanie starych pni drzew, wywóz gruzu, wykopanie i wylanie ławy fundamentowej o głębokość c' 50-60 cm pod ogrodzenie wybiegu; postawienie ogrodzenia z bloczków betonowych, montaż rury łączącej oba wybiegi, zamontowanie słupków z profili	W okresie 01.01-31.07.2020 wykorzystano: 49.453,32 zł	Brak problemów/trudności	Planowana jest modernizacja starego ogrodzenia oraz prace modernizacyjne wybiegów wewnętrznych.

			metalowych 60x80 pod montaż szyb, ułożenie siatki metalowej i wysypanie grubym kruszywem wokoło rosnących drzew, wyłożenie warstwy suchego betonu C20/25 żwirowego oraz jego zagęszczenie na małym i dużym wybiegu, nawiezienie i rozplantowanie czarnej ziemi jako pierwszą warstwę na obu wybiegach, nawiezienie i rozplantowanie piasku jako wierzchnią, docelową warstwę na obu wybiegach. Impregnacja ogrodzenia, maszynowe nakładanie zaprawy na ogrodzenie, montaż uchwytów i szyb bezpiecznych, utwardzenie tłuczniem alejki pomiędzy wybiegami. Natryskowe malowanie zewnętrznej ściany ogrodzenia wybiegu. Uzupełnienie kruszywem ścieżki dla zwiedzających, poziomowanie do alejki. Wyłożenie agrowłókniny i zasypanie żwirem płukanym przy ścianie wybiegu. Ułożenie wystroju wybiegu. Nasadzenia roślin			

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**G278GO**	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniaku.	Przygotowywane jest do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację	Brak wydatków	x	Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

			zadania Zajęcia nauki pływania - wniosek złożony do DZP, trwa przygotowanie dokumentacji (kwota wniosku: 50 240,00 zł) Bilety do Aquaparku Fala - 215 szt. – wniosek podpisany, w trakcie zakupu (kwota wniosku: 5375,00 zł) Bilety do ZOO - 378 szt.– wniosek podpisany, w trakcie zakupu (kwota wniosku: 5292,00 zł)			
2.	**P069ZL**	Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci.	Zadanie w trakcie realizacji, wybrany i zamówiony jest model samochodu, ustalany sposób obklejenia nadwozia	Brak wydatków	x	Zakup i rozliczenie wydatku
3.	**P276ZL**	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie.	Przygotowywane jest do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania Zakup biletów do parku trampolin – w trakcie przygotowania wniosku	Brak wydatków	x	Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
4.	**S047KA**	Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian.				
5.	**W074ST**	Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka.	Prowadzony jest przegląd sprzętu zainstalowanego obecnie na placu zabaw pod kątem konieczności dokonania koniecznych napraw/remontów; sporządzany kosztorys prac.	Brak wydatków	x	Rozpoczęcie prac

6.	**W259ST**	Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach.	Przygotowywane jest do ogłoszenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania Zakup biletów do parku rozrywki dla małych dzieci – w trakcie przygotowania wniosku	Brak wydatków	x	Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**G158CH**	Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.	Wstrzymana realizacji zadania z tytułu kosztów przewyższających środki zaplanowane na zadanie po spotkaniu z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi	--	-	-
2.	**G247CH**	Kaczy Catering na Stawach Jana.	Złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę kaczkomatu i zakupu karmy	0 zł	Nie dotyczy	Procedura zamówienia publicznego wraz z wyborem Wykonawcy
3.	**G248RU**	Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego.	Złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę kaczkomatu i zakupu karmy.	0 zł	Nie dotyczy	Procedura zamówienia publicznego wraz z wyborem Wykonawcy
4.	**G244RU**	MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego.	Złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę i montaż ławki. Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowalnych.	0 zł	Nie dotyczy	Procedura zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. Procedura zamówienia publicznego wraz z wyborem Wykonawcy
5.	**W261SW**	Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego.	Rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego	0 zł	Nie dotyczy	Procedura zamówienia publicznego wraz z wyborem Wykonawcy

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**G282CD**	Animal Patrol-na ratunek zwierzętom.	Zakupiono materiały edukacyjno-promocyjne. Częściowo zrealizowano służby ponadnormatywne	53.000,00/ pozostało 67.000,00	wstrzymane przez COVID-19	Od sierpnia zostały uruchomione procedury zakupów i służb ponadnormatywnych
2.	**P007KO**	Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach.	W dniu 18 maja 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą na łączną kwotę 1.559.353,53	Po wykonaniu zadania powinna pozostać kwota 2.546,47	Na dzień obecny nie mamy wiedzy by zadania nie udało się zrealizować zgodnie z umową tj. do dnia 20.11. 2020r.	
3.	**P282MM**	Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2.				
4.	**S078KA**	Monitoring w pasażu Abramowskiego.				
5.	**W208ZA**	Bezpieczny Park Podolski – Budowa monitoringu w parku – II etap.				
6.	**P032LP**	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. **Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej**	Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.	30.000,00/ pozostało 30.000,00	wstrzymane przez COVID-19	Od sierpnia zostały uruchomione służby ponadnormatywne

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**B078BC**	„Jesteśmy w sieci”. SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
2.	**B208BC**	Remont szatni w SP 65.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
3.	**B077BC**	Bezpieczny korytarz w SP 55.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
4.	**B051BC**	Kolorowy plac zabaw w PM 43.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
5.	**B052BC**	Remont chodników przy PM	Realizacja zadania planowana w			

		43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych.	2021 roku			
6.	**B249BC**	Laboratorium językowe w SP 101.	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego związanego z robotami budowlanymi. Wyłoniono dostawcę sprzętu multimedialnego			Rozesłania zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych. Rozpoczęcie dostawy sprzętu multimedialnego we wrześniu, po zakończeniu robót budowlanych
7.	**B268BD**	Termomodernizacja budynku SP 58.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
8.	**B193BD**	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące dostawy sprzętu multimedialnego i robót budowlanych. Termin składania ofert 12.08.2020			Wyłonienie dostawcy sprzętu multimedialnego i wykonawcy robót budowlanych
9.	**B342BD**	Remont sali gimnastycznej SP 153.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
10.	**B364BD**	E-biblioteka w SP58.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące dostawy sprzętu multimedialnego i robót budowlanych. Termin składania ofert 12.08.2020			Wyłonienie dostawcy sprzętu multimedialnego i wykonawcy robót budowlanych
11.	**B282BD**	Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu.	**ZADANIE ZREALIZOWNE**			
12.	**B220BZ**	Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
13.	**B119JM**	„W poszukiwaniu klucza do świata" - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
14.	**B284JM**	Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące dostawy sprzętu multimedialnego i robót			Wyłonienie dostawcy sprzętu multimedialnego i wykonawcy robót budowlanych

			budowlanych. Termin składania ofert 12.08.2020			
15.	**B117JM**	„Niech wszyscy nas zobaczą" - zakup systemu informacyjno - wizyjnego dla uczniów SP 142.	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego			Rozesłanie zapytania ofertowego
16.	**B118JM**	„Niech wszyscy nas usłyszą" - zakup sprzętu nagłaśniającego dla uczniów SP 142.	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego			Rozesłanie zapytania ofertowego
17.	**B281JM**	„Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej"- montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące dostawy sprzętu i robót budowlanych. Termin składania ofert 12.08.2020			Wyłonienie dostawcy sprzętu i wykonawcy robót budowlanych
18.	**B298JM**	Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
19.	**B177JM**	Modernizacja terenu ogrodu w PM 45.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
20.	**B162RA**	Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
21.	**B311RA**	Remont kuchni dla PM 231 i SP 184.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
22.	**B312RA**	Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
23.	**B006RA**	Remont i modernizacja hali sportowej.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
24.	**B095RA**	Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
25.	**B096RA**	Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122.	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego dotyczącego zakupu sprzętu multimedialnego			Rozesłania zapytania ofertowego
26.	**B087TW**	Szkolny park przy SP 71.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
27.	**B331TW**	Modernizacja Naszej SP 48.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			

28.	**B135TW**	Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
29.	**G178CD**	"Kolorowa 190-tka"- modernizacja SP 190.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
30.	**G049CD**	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
31.	**G048CD**	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
32.	**G165CD**	Maluch na scenie.	Nie podjęto działań			Zadanie zrealizowane zostanie we wrześniu
33.	**G218CH**	Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
34.	**G092CH**	.,Biegaj, skacz i baw się" - rewitalizacja placu zabaw w PM 200.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
35.	**G113CH**	RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
36.	**G052CH**	NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
37.	**G227CH**	Bezpieczna nawierzchnia w PM 26.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
38.	**G017CH**	Bezstresowy dzwonek w SP 110.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
39.	**G093CH**	„Tajemniczy ogród" — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
40.	**G245GO**	„Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna" - modernizacja SP 10.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
41.	**G027GO**	Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			

42.	**G122PK**	„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej" - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
43.	**G042PK**	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
44.	**G126PK**	Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			
45.	**G057RO**	Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
46.	**G061RU**	BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
47.	**G221RU**	Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
48.	**G179RU**	Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
49.	**G035WI**	Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
50.	**G023WI**	Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
51.	**G036WI**	Kącik relaksu w SP 130.	Nie podjęto działań			Realizacja zadania nastąpi w sierpniu
52.	**P254KO**	Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
53.	**P046KO**	Okno na świat - ogród sensoryczny.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
54.	**P182KR**	"1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			

		dziękujemy.				
55.	**P180KR**	Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
56.	**P179KR**	Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
57.	**P019KR**	Modernizacja budynku PM 133.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
58.	**P035RS**	Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcące z możliwością swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne.	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego dotyczącego zakupu sprzętu multimedialnego, robót budowlanych			Rozesłania zapytania ofertowego
59.	**P021RS**	Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
60.	**P210RS**	Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
61.	**P031RS**	Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
62.	**P214RS**	"Bezpieczny ogród- bezpieczna zabawa" - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
63.	**P030RS**	Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
64.	**P216RS**	Modernizacja szatni w PM 174.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
65.	**P211RS**	Interaktywne przedszkolaki.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
66.	**P288RS**	Postawmy na najmłodszych - PM nr 170.	Rozeznanie rynku			Realizacja zadania – zakup wykładziny
67.	**P193SP**	Szafka dla każdego - szatnia w SP 152.	Przygotowano zapytanie ofertowe			Rozesłanie zapytania ofertowego
68.	**P061ZL**	Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			

		budynku SP 169.				
69.	**S021KA**	Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
70.	**S005KA**	Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
71.	**S093WS**	Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
72.	**S041WS**	Nowoczesna szkoła.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
73.	**S010WS**	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
74.	**W021AN**	Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
75.	**W022AN**	Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu sprzętu multimedialnego			Rozpoczęcie robót budowlanych. Wybór dostawcy sprzętu multimedialnego
76.	**W141OJ**	Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
77.	**W039OJ**	Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
78.	**W183ST**	Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
79.	**W128ST**	Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące zakupu nagłośnienia. Wybrano dostawcę			Realizacja zadania
80.	**W267SW**	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
81.	**W138SW**	Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185.	Przygotowano zapytanie ofertowe			Rozesłanie zapytania ofertowego

82.	**W143WW**	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
83.	**W002WW**	Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
84.	**W095WW**	Remont szatni szkolnej w SP 114.	Wybrano wykonawcę robót			Rozpoczęcie robót budowlanych
85.	**W068WW**	Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
86.	**W096WW**	Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 114.	W trakcie przygotowania zapytania ofertowego			Rozesłanie zapytania ofertowego
87.	**W094WW**	Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
88.	**W101WW**	Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w SP 114.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			
89.	**W132WW**	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
90.	**W097WW**	Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
91.	**W087WW**	Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.	Realizacja zadania planowana w 2021 roku			
92.	**W137WW**	Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171.	W trakcie rozeznania rynku			Realizacja zakupów

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**G148CH**	Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej.	Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie roku.	Brak	Nie dotyczy	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.
2.	**P121LP**	Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie.	Wybrano wykonawcę	Wydano 8.610,00 zł brutto (koszt wykonania dokumentacji).	Nie dotyczy	Podpisanie umowy z wykonawcą.
3.	**P198MM**	Stojaki na rowery.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			
4.	**P037RS**	Bezpieczny plac zabaw dla psów.	Otwarcie ofert	Wydano 9.000,00 zł brutto (koszt wykonania dokumentacji).	Nie dotyczy	Podpisanie umowy z wykonawcą.
5.	**S001WS**	Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru 01.10.2020r.	Brak	Nie dotyczy	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru 01.10.2020r.
6.	**W188OJ**	Wybieg dla psów	Przekazanie dokumentacji do Zamówień Publicznych.	Wydano 8.364 zł	Nie dotyczy	Ogłoszenie przetargu i wybranie wykonawcy.
7.	**W262ST**	Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców.	Ze względu na wcześniejsze zadanie dotyczące projektu kotłowni, żadne środki z BO nie zostały wydane. Zgodnie z informacją o wstrzymaniu BO, kolejne etapy realizacji zostały wstrzymane.	Brak	Nie dotyczy	Realizacja zadania wstrzymana.
8.	**W312WW**	Zamień butelkę na karmę dla psa!.	Decyzją Komitetu Koordynującego ŁBO zadanie			

			nie będzie realizowane.			
9.	**W020ZA**	Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji.	Brak	Nie dotyczy	Przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**B076BC**	Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35.	Zakupiono 338 wol. książek i 69 szt. audiobooków za kwotę 8.352,41 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000 zł)	Zadanie zostało zrealizowane w 84%, pozostała kwota 1.647,59 zł		
2.	**B166BC**	Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35.	Zakupiono 0 wol. książek i 0 szt. audiobooków (z zaplanowanej kwoty 16.000 zł)	Zadanie nie zostało zrealizowane, pozostała kwota 16.000 zł		
3.	**B045RA**	Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy.	Zakupiono 162 wol. książek i 30 szt. audiobooków za kwotę 3.608,98 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 36%, pozostała kwota 6.391,02 zł		
4.	**B035RA**	Czytający Radogoszcz-Zachód!	Zakupiono 203 wolumenów książek i 12 szt. audiobooków za kwotę 4.143,92 zł (z zaplanowanej kwoty 8.000zł)	Zrealizowano zadanie w 52%, pozostała kwota 3.856,08 zł		
5.	**B073RA**	„Zaczytani i zasłuchani na Motylowej"-zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy Motylowej.	Zakupiono 360 wolumenów książek i 64 szt. audiobooków za kwotę 8.752,68 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000zł)	Zrealizowano zadanie w 88%, pozostała kwota 1.247,32 zł		
6.	**B215TW**	Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			
7.	**B304TW**	Wyposażenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			
8.	**B147TW**	Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - Filia nr 20.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			

9.	**G002CD**	Zakup nowych książek dla Filii nr 76 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 628 wol. książek za kwotę 13.228,14 zł (z zaplanowanej kwoty 14.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 94%, pozostała kwota 771,86 zł		
10.	**G034CH**	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.	Zakupiono 242 wol. książek i 33 szt. audiobooków za kwotę 5.750,81 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 58%, pozostała kwota 4.249,19 zł		
11.	**G006GO**	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.	Zakupiono 195 wol. książek za kwotę 4.731,03 (z zaplanowanej kwoty 6.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 79%, pozostała kwota 1.268,97 zł		
12.	**G007GO**	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.	Zakupiono 177 wol. książek i 33 szt. audiobooków za kwotę 4.015,81 zł (z zaplanowanej kwoty 6.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 67%, pozostała kwota 1.984,19 zł		
13.	**G051PK**	Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników Filii 64.	Zakupiono 184 wol. książek i 1 szt. audiobooka za kwotę 4.109,63 zł (z zaplanowanej kwoty 15.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 27%, pozostała kwota 10.890,37 zł		
14.	**G101PK**	Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza.		Zadanie nie zostało zrealizowane, pozostała kwota 50.000 zł	Zadanie zostało wstrzymane z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego	
15.	**G001RO**	"Kup nam Piękną książkę" - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.	Zakupiono 588 wol. książek i 215 szt. audiobooków za kwotę 16.571,63 zł (z zaplanowanej kwoty 30.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 55%, pozostała kwota 13.428,37 zł		
16.	**G125RO**	Zakup książek dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a.	Zakupiono 410 wol. książek za kwotę 9.028,40 zł (z zaplanowanej kwoty 20.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 45%, pozostała kwota 10.971,60 zł		
17.	**G135RU**	Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3.		Zadanie nie zostało zrealizowane, pozostała kwota 70.000 zł		
18.	**G018RU**	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, Filii Nr 79.	Zakupiono 455 wol. książek za kwotę 9.750,43 zł (z zaplanowanej kwoty 11.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 89%, pozostała kwota 1.249,57 zł		

19.	**P294KO**	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach.	Zakupiono 373 wol. książek i 164 szt. audiobooków za kwotę 10.567,76 zł (z zaplanowanej kwoty 13.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 81%, pozostała kwota 2.432,24 zł		
20.	**P001KO**	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.	Zakupiono 387 wol. książek i 40 szt. audiobooków za kwotę 7.526,12 zł (z zaplanowanej kwoty 11.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 75%, pozostała kwota 2.473,88 zł.		
21.	**P109KR**	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 324 wol. książek i 56 szt. audiobooków za kwotę 6.979,56 zł (z zaplanowanej kwoty 7.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 99,7%, pozostała kwota 20,44 zł.		
22.	**P010KR**	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na "Piaskach".	Zakupiono 205 wol. książek i 82 szt. audiobooków za kwotę 5.977,10 zł (z zaplanowanej kwoty 7.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 85%, pozostała kwota 1.022,90 zł.		
23.	**P070KR**	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 493 wol. książek i 176 szt. audiobooków za kwotę 12.719,28 zł (z zaplanowanej kwoty 13.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 98%, pozostała kwota 280,72 zł.		
24.	**P012MM**	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej Filii nr 23.	Zakupiono 325 wol. książek i 132 szt. audiobooków za kwotę 9.132,77 zł (z zaplanowanej kwoty 15.000 zł).	Zrealizowano zadanie w 61%, pozostała kwota 5.867,23 zł.		
25.	**P297RS**	Zakup książek dla czytelników Filii Nr 27 Biblioteki Miejskiej.	Zakupiono 159 wol. książek za kwotę 4.606,60 zł (z zaplanowanej kwoty 5.000 zł) .	Zrealizowano zadanie w 92%, pozostała kwota 393,40 zł.		
26.	**P293SP**	Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie.	Zakupiono 339 wol. książek za kwotę 7.610,02 zł (z zaplanowanej kwoty 8.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 95%, pozostała kwota 3.89,98 zł.		
27.	**S014KA**	Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zakupiono254 wol. książek i 36 szt. audiobooków za kwotę 6.032,70 zł (z zaplanowanej kwoty 7.000 zł).	Zrealizowano zadanie w 86%, pozostała kwota 967,30 zł.		
28.	**S013KA**	Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 47 Biblioteki	Zakupiono 382 wol. książek za kwotę 8.560,85 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000 zł)	Zrealizowano zadanie w 86%, pozostała kwota		

		Miejskiej w Łodzi.	.	1.439,15 zł.		
29.	**S035KA**	Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej.	Zakupiono 460 wol. książek i 173 szt. audiobooków za kwotę 13.029,09 zł (z zaplanowanej kwoty 15.000 zł).	Zrealizowano zadanie w 87%, pozostała kwota 1.970,91 zł.		
30.	**S012KA**	Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.	Zakupiono 298 wol. książek za kwotę 4.752,71 zł (z zaplanowanej kwoty 6.000 zł) .	Zrealizowano zadanie w 79%, pozostała kwota 1.247,29 zł.		
31.	**S008WS**	Nowości w Bibliotece - książki.	Zakupiono580 wol. książek za kwotę 12.787.27 zł (z zaplanowanej kwoty 25.000 zł) .	Zrealizowano zadanie w 51%, pozostała kwota 12.212,73 zł.		
32.	**S020WS**	Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.	Zakupiono 191 wol. książek i 84 szt. audiobooków za kwotę 5.853,86 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000 zł).	Zrealizowano zadanie w 59%, pozostała kwota 4.146,14 zł.		
33.	**W024AN**	Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie.	Zakupiono 1315 wol. książek i 59 szt. audiobooków za kwotę 28.650,46 zł (z zaplanowanej kwoty 35.180 zł).	Zrealizowano zadanie w 81%, pozostała kwota 6.529,54 zł.		
34.	**W006OJ**	Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie.	Zakupiono 837 wol. książek i 183 szt. audiobooków za kwotę 21.123,66 zł (z zaplanowanej kwoty 30.000 zł).	Zrealizowano zadanie w 70%, pozostała kwota 8.876,34 zł.		
35.	**W018OJ**	Powiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50.	Zakupiono 406 wol. książek i 76 szt. audiobooków za kwotę 9.205,99 zł (z zaplanowanej kwoty 10.000 zł).	Zrealizowano zadanie w 92%, pozostała kwota 794,01 zł.		
36.	**W142ST**	Zakup książek do bibliotek na Stokach.	Zakupiono 76 wol. książek i 14 szt. audiobooków za kwotę 1.934,93 zł (z zaplanowanej kwoty 6.000 zł) . Zakupiono 197 wol. książek i 13 szt. Audiobooków za kwotę 3.424,05 (z zaplanowanej kwoty 5.500 zł) .	Zrealizowano zadanie w 32%, pozostała kwota 4.065,07 zł. Zrealizowano zadanie w 62%, pozostała kwota 2.075,95 zł.		

37.	**W158SW**	Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7.	Zakupiono 142 wol. książek i 75 szt. audiobooków za kwotę 4.006,37 zł (z zaplanowanej kwoty 7.000 zł).	Zrealizowano zadanie w 57%, pozostała kwota 2.993,63 zł.		
38.	**W001WW**	Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A.	Zakupiono 929 wol. książek za kwotę 17.240,82 zł (z zaplanowanej kwoty 20.000 zł) .	Zrealizowano zadanie w 86%, pozostała kwota 2.759,18 zł.		

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**B373BC**	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum.	-	-	Zmiana zasad funkcjonowania BO w edycji 2019/2020, wynikiem której był podział zadania ogólnomiejskiego, na zadania osiedlowe. Prawidłowe rozliczenie finansowe poszczególnych zadań osiedlowych oraz procedura udzielenia zamówienia publicznego wymaga podziału przedmiotu zamówienia na części, co może skutkować nie wyłonieniem wykonawców zadań we wszystkich osiedlach oraz ryzykiem niewykorzystania całej puli środków w poszczególnych zadaniach.	realizacja zadania planowana jest w 2021 roku
2.	**B370BD**	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły.				
3.	**B371BZ**	Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie.				
4.	**G266GO**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak.				
5.	**G311RO**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie.				
6.	**G308RU**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda.				
7.	**P129LP**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista.				
8.	**P131MM**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły-				

		Mireckiego.				
9.	**P130RS**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko.				
10.	**S110KA**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna.				
11.	**S111WS**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście-Wschód.				
12.	**W302AN**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów.				
13.	**W303DL**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki.				
14.	**W309ST**	Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.				
15.	**W260DL**	Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki.				

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**B247WL**	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przekazany do akceptacji Wydziału Prawnego UMŁ	-	-	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
2.	**G184RU**	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przekazany do akceptacji Wydziału Prawnego UMŁ	-	-	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
3.	**P235RS**	Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia.	Trwa wakacyjna przerwa. Zajęcia które nie odbyły się z powodu pandemii będą	Zgodnie z zawartą umowy I transza została przekazana do 10 lutego. II transza	-	-

			odrabiane w październiku.	będzie przekazana do 20 sierpnia 2020.		
4.	**P138RS**	Piknik rodzinny z mapą.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przekazany do akceptacji Wydziału Prawnego UMŁ	-	-	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
5.	**W166DL**	Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przekazany do akceptacji Wydziału Prawnego UMŁ	-	-	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
6.	**W313OJ**	Piknik rodzinny z mapą.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przekazany do akceptacji Wydziału Prawnego UMŁ	-	-	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
7.	**W314ST**	Piknik rodzinny z mapą.	Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert przekazany do akceptacji Wydziału Prawnego UMŁ	-	-	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	**ID zadania**	**Tytuł zadania**	**Realizacja (postęp rzeczowy)**	**Postęp finansowy i oszczędności**	**Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania**	**Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania**
1.	**B212BC**	Nowy obraz Bałut etap II.	Dokumentacja techniczna systemu identyfikacji pomieszczeń w toku opracowania. Aparat USG i aparaty do całodobowego mierzenia ciśnienia krwi zostały dostarczone do placówki.	Wykonanie : 67.662,00 zł.	Ze względu na panującą sytuację epidemii jest zagrożenie realizacji zadania w całości.	Zakupy sprzętu niemedycznego planowane w IV kwartale.
2.	**B210BC**	Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II.	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowa dla prac budowlanych. Dokumentacja techniczna systemu identyfikacji pomieszczeń w toku	brak	Ze względu na panującą sytuację epidemii jest zagrożenie realizacji zadania w całości.	Zakupy sprzętu niemedycznego planowane w IV kwartale.

			opracowania. Modernizacja terenu wokół budynku Przychodni ukończona. Zakup karetki do transportu pacjentów sfinalizowany, pojazd w trakcie przygotowania u producenta (konfiguracja modelu bazowego wg. przekazanej przez nas specyfikacji).			
3.	**B211BC**	Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II.	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowa dla prac budowlanych.	Wykonanie: 31.980,00 zł.	Ze względu na panującą sytuację epidemii jest zagrożenie realizacji zadania w całości.	Wszczęcia postępowania przetargowego na Modernizację PZ "Snycerska" planowane do 15.09.2020 r.
4.	**B209BD**	CZAS na zdrowie.	Zadanie realizowane w ograniczonym zakresie, częściowo w formie internetowej.	Zaangażowanie 300.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł.	Stan epidemii zmodyfikował sposób realizacji zadania.	Zadanie ma być realizowane do 11 grudnia 2020 r. Ze względu na stan epidemii, do jej odwołania zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie, w tym również w formie internetowej.
5.	**B198BD**	Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin.	Ze względu na brak wstępu na oddziały onkologiczne zadanie jest realizowane częściowo i zdalnie – poradnictwo psychologiczne.	Zaangażowanie - 119.000,00 zł Wykonanie – 60.000,00 zł	Stan epidemii zmodyfikował sposób realizacji zadania.	Zadanie ma być realizowane do 31 grudnia 2020 r. Ze względu na stan epidemii zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie oraz w formie zdalnego poradnictwa.
6.	**G231CD**	10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z hospicjum.	W czerwcu i lipcu zadanie było realizowane w sposób ciągły.	Zaangażowanie - 159.970,00 zł, Wykonanie – 80.000,00 zł.	Nie ma zagrożenia w realizacji zadania, ale może powstać w razie ogniska epidemii w hospicjum	Zadanie będzie realizowane w sposób ciągły, do 31 grudnia 2020 r.
7.	**G141CD**	Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne.	Zakończono realizację umowy. Rozliczenie końcowe zostało wysłane 02.07.2020r Zakupiono między innymi: - Aparat do masażu uciskowego, - Aparat do terapii falami uderzeniowymi,	Cześć inwestycyjna: Zaangażowanie - 68.600,00 zł Wykonanie – 68.600,00 zł. Oszczędności w części inwestycyjnej: 1.400,00 zł. Część dotycząca porad i	Stan epidemii wyłączył możliwość realizacji zadania (część związana z poradami).	Cześć inwestycyjna zrealizowana. Część dotycząca porad i zabiegów – realizacja zadania została wznowiona w maju po przerwie związanej z pandemią.

			- Aparat do elektroterapii z ultradźwiękami, - Okulary ochronne do laseroterapii, - Lampę do światłoterapii, - Osprzęt do kabiny UGUL, - Tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni, - Taborety na kółkach, - Kulę z sandałami „Suszka”, - Rower treningowy, - Bieżnię treningową, Dostawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego Zabiegi rehabilitacyjne są realizowane.	zabiegów: Zaangażowanie – 549.860,00 zł Wykonanie – 300.00,00 zł.		
8.	**G143RO**	Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wykonano projekt architektoniczny przebudowy poradni położniczo-ginekologicznej wykonany przez wykonawcę wyłonionego w trybie art. 4 pkt 8 PZP. W dniu 30.06.2020r złożono w Wydziale Architektury UMŁ, projekt architektoniczny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 14.07.2020r.uzyskano decyzje pozwolenia na budowę i na tej podstawie w dniu 17.07.2020r ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpi 03.08.2020r. W dniu 17.07.2020r wysłano rozliczenie za wykonanie prac projektowych. Płatność w wysokości 19 926,00zł planowana na dzień	Brak	Brak opóźnień	Zakończenie procesu wyłonienia wykonawcy robót i rozpoczęcie prac.

			14.08.2020r . Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania w celu wyłonienia dostawcy wyposażenia.			
9.	**G124RU**	Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia.	Prace remontowe zostały zakończone. Zadanie zrealizowane.	Wykonanie 63.352,33 zł Pozostała kwota w ramach zadania została zablokowana zarządzeniem.	brak	Zadanie zakończone.
10.	**P250KO**	Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego.	Wstrzymane przez Covid-19			
11.	**P226KO**	Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			
12.	**P278RS**	Rehabilituj się i żyj zdrowo.	Część inwestycyjna zakończona. Zabiegi rehabilitacyjne są realizowane.	Cześć inwestycyjna Zaangażowanie - 10.000,00 zł Wykonanie – 7.503,36 zł. Oszczędności w części inwestycyjnej: 2.496,64 zł. Część dotycząca zabiegów rehabilitacyjnych Zaangażowanie – 300.000,00 zł Wykonanie – 150.00,00 zł.	Stan epidemii wyłączył możliwość realizacji zadania.	Cześć dotycząca zabiegów rehabilitacyjnych - usługi rehabilitacyjne zostały wznowione w maju.
13.	**P287RS**	Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28.	Wstrzymane przez Covid-19			
14.	**P275ZM**	Zakup aparatu do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9.	**ZADANIE ZREALIZOWANE**			
15.	**S024KA**	Magiczny ogród w Żłobku nr 16.	Wstrzymane przez Covid-19			
16.	**W049SW**	Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi.	Wstrzymane przez Covid-19			

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**B063BZ**	Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew.	Zadanie zawarte w planie budżetu WZKiB	Wartość zadania: - 122 634,00 zł	brak	Przygotowanie do realizacji zadania w formie dotacji.
2.	**B319BZ**	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź.	Zadanie zawarte w planie budżetu WZKiB	Wartość zadania: - 48 000,00 zł	brak	Przygotowanie do realizacji zadania w formie dotacji.
3.	**B064LA**	Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki.	Ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert w dniu 11.08.2020 r.	Wartość zadania: -178 500,00 zł	Z powodu braku ofert wykonawcy w ogłoszonym postępowania przetargowym , kolejne postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 sierpnia 2020 r.	Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy.
4.	**G161WI**	Pomóż Strażakom skuteczniej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź – Wiskitno.	Zadanie zawarte w planie budżetu WZKiB	Wartość zadania: - 120 000,00 zł	brak	Przygotowanie do realizacji zadania w formie dotacji.
5.	**G209WI**	Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów.	Została wyłoniona firma realizująca w ramach przetargu.	Wartość zadania: - 222 000,00 zł	brak	Zakończenie postępowania przetargowego, wybór Wykonawcy – przygotowanie umowy.
6.	**P043KR**	Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego.	Została wyłoniona firma realizująca w ramach przetargu.	Wartość zadania: - 300 000,00 zł	brak	Zakończenie postępowania przetargowego, wybór Wykonawcy – przygotowanie umowy.
7.	**P170ZL**	Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Złotno.	Zadanie zawarte w planie budżetu WZKiB	Wartość zadania: - 20 000,00 zł	brak	Przygotowanie do realizacji zadania w formie dotacji.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia

					związanych z realizacją zadania	kolejnego sprawozdania
1.	**B041BZ**	Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie.	Weryfikacja złożonych dokumentów.			Podpisanie umowy z wykonawcą.
2.	**G150CH**	Ławeczka.	Przygotowanie do wszczęcia postępowania przetargowego. Zadanie będzie ujęte w zamówieniu uzupełniającym.			Wszczęcie procedury przetargowej.
3.	**G171NN**	Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap	Weryfikacja złożonych dokumentów.			Podpisanie umowy z wykonawcą.
4.	**P155KO**	Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej.	Przygotowanie do wszczęcia postępowania przetargowego. Zadanie będzie ujęte w zamówieniu uzupełniającym.			Wszczęcie procedury przetargowej.
5.	**S044KA**	Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego.	Weryfikacja złożonych dokumentów.			Podpisanie umowy z wykonawcą.
6.	**W228DL**	Remonty dróg Dolina Łódki południe.	Weryfikacja złożonych dokumentów.			Podpisanie umowy z wykonawcą.
7.	**W011MI**	Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18.	Weryfikacja złożonych dokumentów.			Podpisanie umowy z wykonawcą.
8.	**W277NO**	Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna.	Weryfikacja złożonych dokumentów.			Podpisanie umowy z wykonawcą.
9.	**W187OJ**	Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej	Weryfikacja złożonych dokumentów.			Podpisanie umowy z wykonawcą.
10.	**W190OJ**	Punkt naprawy roweru!.	Złożenie wniosku o zmianę klasyfikacji wydatku z zakupu usług na zakup materiałów. Planowany termin procedowania zmian			Rozesłanie zapytań ofertowych.

			w budżecie Miasta – 26 sierpnia 2020 r.			
11.	**G045CH**	Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego.	Przygotowanie do wszczęcia postępowania przetargowego. Zadanie będzie ujęte w zamówieniu uzupełniającym.			Wszczęcie procedury przetargowej.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**B238LA**	Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach.	Trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.	oszczędności - 53 500 zł brutto	Brak	Planowane ogłoszenie przetargu.
2.	**B286WL**	Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.	W dniu 17.07.2020 r. podpisano umowę na realizację prac. W dniu 29.07.2020 r. przekazano teren budowy Wykonawcy.	Brak oszczędności	Brak	Realizacja robót budowlanych.
3.	**G189GO**	SOSNY NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej.	Trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.	oszczędności - 414 500 zł brutto	Brak	Planowane ogłoszenie przetargu.
4.	**P120LP**	Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek).	W dniu 05.08.2020 r. nastąpił odbiór inwestycji.	oszczędności - 96 094,30 zł brutto	Brak	Ze względu na wykonanie zadania po terminie umownym, zostaną naliczone Wykonawcy kary.
5.	**P119LP**	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka).	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 30.04.2020 r.	oszczędności - 54 195,00 zł brutto	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

6.	**P055ZL**	Oświetlenie ul. Rąbieńskiej.	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 30.04.2020 r.	oszczędności - 182 352,66 zł brutto	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
7.	**P295SP**	" Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego.	Umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj" została podpisana w dniu 07.07.2020 r.	Brak oszczędności	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
8.	**W167DL**	Oświetlenie ul. Krajobrazowej.	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 30.04.2020 r.	oszczędności - 5 037,30 zł brutto	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
9.	**W033NR**	Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych.	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 22.05.2020 r.	oszczędności - 60 169,12 zł brutto	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
10.	**W064ST**	Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej.	W dniu 06.03.2020 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Złożone oferty znacznie przewyższały środki finansowe przeznaczone na ten cel przez Zamawiającego. W dniu 09.03.2020 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.	oszczędności - 65 000,00 zł brutto	Brak	Po otwarciu ofert – brak środków na realizację zadania - pierwszy przetarg został unieważniony, planowane wprowadzenie na Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. Odstąpiono od realizacji zadania zgodnie z zarządzeniem nr 4336/VIII/20 z dnia 15.06.2020 r. par. 7.1 "jeżeli w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację projektu wybranego do realizacji w ramach ŁBO kwota złożona w ofercie przekracza o ponad 30% kwotę zapisaną w budżecie, Miasto Łódź odstępuje od realizacji tego projektu"
11.	**W044SW**	Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 04.06.2020 r.	oszczędności - 37 936,28 zł brutto	Brak	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
12.	**G210NN**	Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem.	PRZENIESIONE Z ZZM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane materiały do przetargu (umowa, wniosek,	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z	Trwa procedura przetargowa. Oferent jest wzywany do złożenia odpowiednich dokumentów. Po ich złożeniu oferta zostanie oceniona przez

			PFU), zebrane opinie jednostek zewnętrznych, materiały przekazane do Wydziału zamówień w dniu 18.06.2020. Otwarcie ofert 17.07.2020		konieczności zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Komisję.
13.	**W019ZA**	Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach.	PRZENIESIONE Z ZZM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), zebrane opinie jednostek zewnętrznych. Ogłoszono przetarg. Pierwszy przetarg unieważniony, gdyż złożona oferta przewyższała prawie dwukrotnie przeznaczone na realizację środki Ogłoszono ponowny przetarg. Termin otwarcia ofert 18.08.2020	**-**	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Trwa ponowna procedura przetargowa. Termin otwarcia ofert: 18.08.2020r.
14.	**W213ZA**	Wesoły Podolski – renowacja i przebudowa placu zabaw.	PRZENIESIONE Z ZZM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), zebrane opinie jednostek zewnętrznych. Ogłoszono przetarg. Termin otwarcia ofert 20.07.2020	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania	Trwają procedury przetargowe. Złożono przedłużenie związania ofertą. Wezwano Oferenta do wyjaśnień w terminie do 17.08.2020. Po złożeniu wyjaśnień oferta zostanie oceniona i zostaną ogłoszone wyniki przetargu.

					wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	
15.	**W042WW**	Wodny Park Zabaw.	PRZENIESIONE Z ZZM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), zebrane opinie jednostek zewnętrznych. Przetarg ogłoszono. Termin otwarcia ofert 28.07.2020r.	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w maju. Problem z niedoszacowaniem inwestycji przez poprzedniego realizatora, czyli ZZM oraz rozbieżności między oczekiwaniami Wnioskodawcy a opiniowaniem ZZM (wodny plac zabaw z infrastrukturą a fontanna). Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Trwają procedury przetargowe: sprawdzanie oferty – karta oceny oferty. Po sprawdzeniu oferty przewiduje się ogłoszenie wyników.
16.	G149CH	Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.	PRZENIESIONE Z MOSiR, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), zebrane opinie jednostek zewnętrznych. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 21.07.2020	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano zarządzeniem 3689/VIII/20 z dnia 27.03.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania	Trwa procedura przetargowa. Przygotowano kartę oceny oferty. Przewiduje się ogłoszenie wyników.

					przetargu rozpoczęła się w maju. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	
17.	**B218BZ**	Zielony skwer przy Krańcówce.	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane zostały materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), trwa zbieranie opinii jednostek zewnętrznych	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano w formie zmian w planie finansowym zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia 24.06.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w lipcu. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Po zebraniu opinii do PFU, do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM zostaną przekazane materiały przetargowe celem ogłoszenia przetargu
18.	**G099RU-połączone z G097RU**	Plac zabaw na Rudzie.	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane są materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), trwa zbieranie opinii jednostek zewnętrznych	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano w formie zmian w planie finansowym zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia 24.06.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w lipcu. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji	Po zebraniu opinii do PFU, do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM zostaną przekazane materiały przetargowe celem ogłoszenia przetargu

					związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	
19.	**G097RU – połączone z G099RU**	Plac zabaw na ul. Ruchliwej.	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, przygotowane są materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), trwa zbieranie opinii jednostek zewnętrznych	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano w formie zmian w planie finansowym zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia 24.06.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w lipcu. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Po zebraniu opinii do PFU, do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM zostaną przekazane materiały przetargowe celem ogłoszenia przetargu
20.	**S050WS**	Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).	PRZENIESIONE Z WKŚ do ZIM, zdobywanie odpowiedzi na nieścisłości i informacji od jednostki przekazującej, konieczność nowych uzgodnień z Wnioskodawcą ze względu na rozbieżności w zakresie wniosku i możliwością realizacji zadania w zgodnie z regulaminem BO, przygotowane są materiały do przetargu (umowa, wniosek, PFU), trwa zbieranie opinii jednostek zewnętrznych	-	Zbyt krótki czas na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, inwestycje przekazano w formie zmian w planie finansowym zarządzeniem 4430/VIII/20 z dnia 24.06.2020, w związku z koniecznością zdobycia wyjaśnień i informacji od jednostek przekazujących procedura przygotowania przetargu rozpoczęła się w lipcu. Konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji związanych z realizacją może spowodować przesunięcie terminu odbioru inwestycji na kolejny rok.	Po zebraniu opinii do PFU, do Wydziału Zamówień Publicznych ZIM zostaną przekazane materiały przetargowe celem ogłoszenia przetargu

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	**B100JM**	Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.	PRZEKAZANO DO ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH			
2.	**B040JM**	KOLOROWY JULIANÓW cz. 2.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy.
3.	**B325JM**	Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.
4.	**B352LA**	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Wynagrodzenia osobowe: 4 etaty – pielęgniarzy zwierząt, 3x1/4 etaty - lekarzy wet., zakup karmy i leków	29 377,19 zł.	Utrudnienia z realizacją zadania ze względu na sytuację epidemiologiczną	Zadanie realizowane na bieżąco
5.	**B129TW**	Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ul. Żubardzka/ul. Inowrocławska.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.
6.	**G146CH**	Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym , ul. Paradna 43.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.
7.	**G307GO**	Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.	-	- wydano: 6.600,00 zł	-	Z uwagi na COVID-19 realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r.
8.	**G046NN**	Zakup fotopułapki z modułem GSM.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.
9.	**G238RO**	Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	
10.	**G236RO**	Więcej zieleni w Parku Sielanka.	Zawarto umowę-opcję z Wykonawcą nasadzeń.	- środki zaangażowane w umowę: 29.978,00 zł, - oszczędności: 22,00 zł.	-	Nasadzenia krzewów forsycji zostaną wykonane jesienią br.

11.	**G201RU**	Nasadzenia antysmogowe dla Rudy.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Wstrzymane przez COVID-19.
12.	**P032LP**	Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zawarto umowę z wykonawcą, bieżące prowadzenie prac z zakresu Utrzymania Porządku i Czystości	-	Ze względu na COVID-19 wstrzymano część dotyczącą wykaszania siedlisk łąkowych	
13.	**P108LP**	Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek.	-	-	-	-
14.	**P107LP**	Więcej ławek na terenie uroczyska Lublinek.	Zawarto umowę z wykonawcą	-	-	-
15.	**P281MM**	Zielono na os. Montwiłła-Mireckiego.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.
16.	**P125MM**	Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Zawarcie umowy-opcji z Wykonawcą z terminem realizacji wrzesień – październik.
17.	**P199MM**	Głogi jak nowe.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Zawarcie umowy-opcji z Wykonawcą z terminem realizacji wrzesień – październik.
18.	**P051ZM**	Wiewiórki w Parku na Zdrowiu – budki lęgowe i karmniki.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.
19.	**P028ZM**	Montaż zdroju wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu).	Trwa oczekiwanie na decyzję do WUiA UMŁ oraz WKZ.	- środki zaangażowane w umowę: 9.719,00 zł	-	Z uwagi na COVID-19 realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r.
20.	**P220ZM**	Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.
21.	**P256ZM**	Biegówki na Zdrowiu.				
22.	**P097ZM**	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.				
23.	**S076KA**	Zielone przystanki z odpływem wody do terenu	-	-	-	Z uwagi na COVID-19 realizacja zadania została przeniesiona na

		zieleni.				2021 r.
24.	**W090OJ**	Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będącym doposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki.	Trwa realizacja robót budowlanych z terminem do 22.08.2020 r.	- wydano: 8.892,90 zł - środki zaangażowane w umowę: 116.760,00 zł - oszczędności: 39.347,10 zł	-	Zakończenie robót budowlanych i dokonanie odbioru.
25.	**W192OJ**	Kupujemy budki dla ptaków!.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	-	-	Przygotowanie procedury realizacji zadania.
26.	**W060ST**	Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego.				
27.	**W119WW**	MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górce.	Odmrożono realizację zadania wstrzymaną przez COVID-19.	- wydano: 1.230,00 zł	-	Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy.